ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ЖАНАҚОРҒАН АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 12 «22» 05 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Кызылорда **№ 12** **«22» 05 2019 г.**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», руководитель Сейлов Есдаулет Мирзадаулетович
120300, Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Жанакорган, ул. Кокенова Манап, дом № 37
(фамилия, имя, отчество(при наличии) – для физических лиц, наименование организации -для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

На основании: договора №51 от 2016.11.01., Доп. соглашение № 1 от 2017.03.13., Доп. соглашение № 2 от 2017.12.04., Доп. соглашение № 3 от 2018. 03. 16., Доп. соглашение № 4 от 2018.09. 06.

Декларации о соответствии от « _____ » _____ 2019г.
ТОО «Кыран». Генеральный директор - Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич
Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Сыздыкова 62
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « ____ » _____ 2019 г.
ТОО «ДостарСтройГрупп». Директор Ержанов Ерболат Ержанович, эксперт по техническому надзору Жуманов Абсаттар Апбасович, аттестат № KZ25VJE00012939 от 02.09.2015 г., аттестат № KZ52VJE00012938 от 02.09.2015 г., аттестат № KZ80VJE00013598 от 19.10.2015 г.
(дата заключения, наменования организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ от « ___ » _____ 2019 г.
ТОО «Кызылордадорпроект». Директор Абдрашов Болат Умирзакович, ГСЛ №002010 от 23.11.2000 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Самара-Шымкент-Шалкия». Вид строительства – капитальный ремонт.
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : Кызылординская область, Жанакорганский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____20___ года
(наименования органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий_____

_____

(наименование органа принявшего уведомления, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

_____ТОО «Кызылордадорпроект», №13/14_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) КГУ «Жанакорганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Приказ № от _____ 20___ г._____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ - ноябрь 2016 г.

(месяц, год)

Окончание работ – май 2019 г.

(месяц, год)

При продолжительности строительства, месяца: 9 ;

По норме или по проекту организации строительства: 9 месяца;

Фактически: 8 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка дороги капитального ремонта	м	11053	11053	11053	2017 г. – 1200 м; 2018г. – 7900 м; 2019 г. – 1953 м
Площадь покрытия участка дороги капитального ремонта	м2	81013	81013	81013	2017 г. – 8400 м2; 2018г. – 57974 м2; 2019 г. – 14639 м2
Ширина проезжей части участка дороги капитального ремонта	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон	асфальтобетон
Толщина покрытия	см	15,0	15,0	15,0	15,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		Число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию):

4.1. Земляное полотно.

Параметры земляного полотна по основной дороге приняты 10 м. Крутизна откосов принята в соответствии и ТП 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».

Всего по трассе назначено 1 тип поперечного профиля земляного полотна: Тип 1 - насыпь до 2 м с левосторонним кюветом, крутизна откоса 1:3.

4.2. Дорожная одежда.

Проектом предусмотрено устройство дорожной одежды капитального типа, согласно п. 5.18 СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».

Всего предусмотрено 2 (два) типа конструкции дорожной одежды.

Тип I- применяется на участках уширения (нарезки корыта в существующем земполотне) дорожной одежды и на участках устройства восстановления в местах устройства искусственных сооружений.

Участки, где применяется тип I: ПК 13+91 – ПК 14+22; ПК 48+42 – ПК 48+54; ПК 65+61 – ПК 65+71; ПК 78+27 – ПК 78+39; ПК 88+99 – ПК 89+13; ПК 95+50 – ПК 95+70; 100+52 – ПК 100+64.

Тип II - применяется на участках усиления с использованием существующего гравийного основания.

Участки, где применяется тип II: ПК 0 – ПК 13+91;ПК 14+22 - ПК 48+42; ПК 48+54 - ПК 65+61; ПК 65+71 - ПК 78+27; ПК 78+39 - ПК 88+99; ПК 89+13 - ПК 95+50; ПК 95+70 – ПК 100+52; ПК 100+64 – ПК 110+53.

В целях улучшения прочностных качеств покрытия предусмотрено устройство прослойки между асфальтобетонными слоями из геосетки CC KGS 100/100-25.

4.3. Обочины.

Обочины укрепляются гравийно-песчаной смесью на толщину 10 см.

4.4. Искусственные сооружения и водоотвод

На участке капитального ремонта автомобильной дороги расположены 8 водопропускных труб.

Конструкция круглой железобетонной трубы на монолитном фундаменте запроектирована применительно к типовому проекту 3.501.1 -144 "Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог" и применительно к разработке ТОО «Каздорпроект» заказ №04-08 Выпуск 1. «Звенья круглые».

Укрепление русел и откосов насыпи выполнено в соответствии с типовым проектом серии 3.501.1-156 «Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб». Укрепление русел и откосов насыпи принято монолитным бетоном В20, F200, W6 (входное русло и откосы толщиной 8см, выходное русло толщиной 12см) на слое ГПС толщиной 10см.

4.5. Пересечения и примыкания.

Проектом предусмотрено устройство односторонних и двухсторонних съездов в количестве 16 шт. с радиусами примыканий по 5, 10, 15 м.

Дорожная одежда на участках кривых примыканий запроектирована по типу дорожной одежды основной автодороги

4.6. Обустройство дороги, организация и безопасность движения.

Из условий безопасности движения автомобилей на кривых в плане радиусами менее 2000 м предусмотрено устройство проезжей части с односкатным поперечным профилем (вираж). При радиусе вписываемой кривой 1000 м уширение не предусмотрено. При радиусе кривой 600 м – производится уширение проезжей части до 0,5 м за счет обочины.

Уширение проезжей части выполняется пропорционально расстоянию от начала переходной кривой так, чтобы величина полного уширения была достигнута к началу круговой кривой.

Расчет отгона виража выполнен по типовому проекту 503-0-45 «Элементы автомобильных дорог на закруглениях- виражи, уширения проезжей части, переходные кривые».

Безопасность движения по трассе оценивается величиной итогового коэффициента аварийности.

Для дороги принят II типоразмер знаков по СТ РК 1125-2002. Номера знаков приняты в соответствии с СТ РК 1125-2002, СТ РК 1412 -2005. Знаки устанавливаются на металлических стойках марки СКМ, принятых по ТП 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Стойки заделываются непосредственно в грунт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование **проектом не предусмотренно** в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации **проектом не предусмотренны** (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 245 556,527 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 023 041,290 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __-__ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 965 329 639,68 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента инвентаря __-__ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Самара-Шымкент-Шалкия»

(наименования объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель Сейлов Есдаулет Мирзадаулетович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор:

ТОО «ДостарСтройГрупп»

Директор Ержанов Ерболат Ержанович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор:

ТОО «Кызылордадорпроект»

Директор Абдрашов Болат Умирзакович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик:

ТОО «Кыран»

Генеральный директор Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры:

_____ Е. Кушмурзаев

«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы «Самара-Шымкент-Шалқия» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 19 желтоқсандағы №14–0508/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Автомобиль жол басқармасы» ЖШС

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Қызылордадорпроект» ЖШС

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области
_____ Е.Кушмурзаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№14 –0508/14 от 19 декабря 2014 года

на рабочий проект
«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Самара-Шымкент-Шалкия» в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Заказчик:
ТОО «Управление автомобильных дорог»

Генпроектировщик:
ТОО «Кызылордадорпроект»

г. Кызылорда

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Самара-Шымкент»-Шалкия» в Жанакорганском районе Кызылординской области.

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 28 ноября 2014 года №0490 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО «Кызылордадорпроект» (согласно письма ТОО «Управление автомобильных дорог» от 24 ноября 2014 года, № 686 о представлении рабочего проекта на экспкертизу, передаче полномочий на проведение госэкспертизы генпроектировщику ТОО «Кызылордадорпроект»).

2. ЗАКАЗЧИК: ТОО «Управление автомобильных дорог».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Кызылордадорпроект» (12 ГСЛ № 002010 от 23.11.2000 года, приложение к лицензии от 26.06.2012 года, II-категория), г. Кызылорда.

Главный инженер проекта – Ким М.Г. (приказ ТОО «Кызылордадорпроект» №2 от 08 января 2014 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: госинвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 22 сентября 2014 года, утвержденное генеральным директором ТОО «Управление автомобильных дорог», (договор №05/14 от 12 сентября 2014 года);

акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером №10-149-042-246 от 28 декабря 2011 года;

дефектная ведомость от 22 сентября 2014 года, составленная ТОО «Кызылордадорпроект» и утвержденная ТОО «Управление автомобильных дорог»;

дефектная ведомость осмотра водопропускных труб, согласованный заинтересованными организациями;

отчеты по инженерно - геологическим и геодезическим изысканиям, выполненные ТОО «Казгеогрупп» 2014г. (ГСЛ №0000913 от 25 февраля 2010г.), г. Кызылорда.

Письма:

ТОО «Управление автомобильных дорог» от 24 ноября 2014 года №687 о сроках начала строительства.

5.2. Согласования и заключения заинтересованных организаций:

планы трассы дороги, поперечный профиль и конструкция дорожной одежды, согласованные ТОО «Управление автомобильных дорог»;

план обустройства дороги, согласованный управлением административной полиции ДВД Кызылординской области.

5.3. Перечень документации представленной на экспертизу.

Том I	Общая пояснительная записка. Ведомости. Чертежи
Том II	Объездная дорога
Том III	Сметная документация
	Паспорт рабочего проекта

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Назначение объекта:

Приведение в нормальное эксплуатационное состояние дороги в соответствии с требованиями СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги». Обеспечение безопасного и комфортного проезда по автомобильной дороге «Самара-Шымкент-Шалкия».

Место реализации проекта: Жанакорганский район Кызылординской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Район местоположения объекта – Жанакорганский район Кызылординской области.

Общая протяженность ремонтируемого участка– 11,053 км.

МЕМСАРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Схема расположения объекта



Природно-климатические условия района строительства

климатические данные – метеостанция Кызылорда:

дорожная климатическая зона	- V.
среднегодовая температура воздуха	- +9,2^{0}С;
наиболее холодный месяц	- январь;
средняя температура воздуха	- минус 9,1^{0}С;
наиболее жаркий месяц	- июль;
средняя температура	+ 26,4^{0}С;
абсолютный максимум температуры	+ 46^{0}С;
абсолютный минимум температуры	- минус 38^{0}С;
сейсмичность района	- несейсмичный;
район по весу снегового покрова	СНиП 2.01.07-85 I (S0 = 50 кг /м^2);
район по скоростному напору ветра	СНиП 2.01.07-85 III (Wo= 38 кг/м^2);

среднегодовое количество осадков -129мм.

Требования к материалам:

- дорожно-строительным	- умеренные;
- для бетона	- умеренные.

Требования к материалам:

- дорожно-строительным	- умеренные;
- для бетона	- умеренные.

Экологическая характеристика района - зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Инженерно-геологические и геодезические условия трассы строительства.

Согласно отчету об инженерно-геологических и геодезических изысканиях, выполненных ТОО «КазГеоГрупп» в октябре 2014 года, ремонтируемый участок характеризуется следующими данными:

Территория в геоморфологическом отношении расположена в пределах Туранской низменности Местность представляет собой предгорную наклонную равнину. Высотная отметка поверхности земли изменяется от 191,0 – до 285,5 м.

В геолого-литологическом строении принимают участие алювиально-пролювиальными (apQ) отложениями С поверхности земли залегает супесь пылеватая мощностью 1,5-3,0 м, подстилаемые гравийным грунтом.

Грунты среднезасоленные, тип засоления сульфатный

Подземные воды в период изысканий (сентябрь 2014 г.) на участке работ глубиной 3,0м не вскрыты.

Уровень подземных вод (УПВ) подвержен сезонным колебаниям. Наиболее низкое от поверхности земли (минимальное) положение УПВ отмечается в марте, высокое (максимальное) – в начале мая.

В пределах сжимаемой толщи грунтов выделяются следующие инженерно-геологические элементы:

первый – слой насыпного грунта, вскрытой мощностью 0,30-1,0 м;

второй – слой супеси пылеватой, вскрытой мощностью 1,20-3,00 м;

третий – слой гравийного грунта, вскрытой мощностью 0,90-1,80 м.

Растительность района проложения трассы - пустынная, степная. Имеются заросли боялыча, мха. Только по пойме р. Сырдарья растительность представлена зарослями шенгеля высотой до 3 м и небольшими участками тополя высотой до 10 м, толщина деревьев до 0,2 см. Вдоль поймы расположены рисовые поля.

Нормативная глубина промерзания для песков – 1,33м, суглинков – 1,09м.

6.2. Существующее состояние:

Автомобильная дорога «Самара-Шымкент-Шалкия» была построена в 1984 году как дорога IV категории. С момента сдачи дороги в эксплуатацию ремонт не производился. Высота существующей насыпи – 0,24 – 1,5 м. Ширина земляного полотна – 10-17м. На всем протяжении дороги, первоначально имевшей асфальтобетонное покрытие данное покрытие сильно разрушено, наблюдается сильная колейность, ямочность. На всем протяжении дороги имеется 16 съездов к действующим карьерам и организациям. По трассе расположены 35 существующих знаков. Состояние существующих указательных знаков удовлетворительное. Стандартные знаки приоритета, указательные и информационно-указательные – в неудовлетворительном состоянии. Подлежат демонтажу знаки в количестве 19 шт.

На основании ведомости промеров коры дорожной одежды выполнен график состояния существующей дороги.

6.3. Проектные решения.

Проектом, согласно исходно-разрешительным документам и задания на проектирование, предусмотрены следующие работы:

ремонт автомобильной дороги, протяжением 11,053км, с устройством объездной дороги;

водоотвод: замена существующих водопропускных труб;

обустройство дороги, организация и безопасность движения: установка дорожных знаков, оградительных приспособлений.

6.3.1. Автомобильная дорога.

Интенсивность движения

Интенсивность движения незначительная – в перспективе не более 1000 авт/сут.

Принятые технические параметры.

Расчетные параметры основной дороги приняты в соответствии со СН РК 3.03-19-2006.

Начало ремонтируемого участка – км 4+211 автодороги «Самара-Шымкент-Шалкия». Конец участка – база ТОО «КазПром-Кызылорда».

МЕМОРАЛТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Наименование характеристик	Параметры
Общая длина участков	11,053 км
Назначение дороги	Автодорога районного значения
Категория дороги по СН РК 3.03-19-2006	IV
Расчетная скорость движения	80 км/час
Количество полос движения	2 шт
Ширина полосы движения	3,0 м
Ширина проезжей части	6,0 м
Ширина укрепительных полос	2 x 0,5 м
Ширина обочин	2 x 1,5 м
Радиус в плане минимальный	600 м
Наибольший продольный уклон	38,5‰
Тип покрытия	облегченный
Уклон проезжей части	15 °/₀₀
Уклон обочин	40 °/₀₀

План и продольный профиль:

Общее протяжение участка капитального ремонта – 11,053 км.

Направление трассы – северо-восточное.

Трасса автодороги имеет 26 углов поворота, 24 из которых приняты без разбивки, так как величина углов менее 5°. В угол поворота № 20 вписан радиус кривой 1000 м. В угол поворота № 25 вписан радиус кривой 600 м.

Одной из главных задач при трассировании ремонтируемых участков было сохранение существующего положения оси дороги.

Основным условием проектирования продольного профиля является соблюдение возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снегового покрова и поверхности покрытия над расчетным горизонтом поверхностных вод.

Продольный профиль запроектирован по обертывающей.

Подготовительные работы:

В период подготовительных работ выполняются разбивочные работы, устройство объездной дороги.

Направление трассы объездной дороги – северо-восточное. Протяжение объездной дороги 9,907 км.

На ПК 0 ремонтируемой дороги «Самара-Шымкент» - Шалкия» запроектирован съезд к объездной дороге, протяжением 171 м.

Объездная дорога запроектирована справа от существующей дороги «Самара-Шымкент» -Шалкия» на расстоянии 150-200 м.

Трасса объездной дороги имеет 15 углов поворота, 13 из которых приняты без разбивки, так как величина углов менее 5°.

В углы поворотов №№ 13, 14 вписан радиус кривой 1200м.

В ходе проектирования объездной дороги назначено 4 перегона.

1 ПК 0 – ПК 21+61.

2 ПК 21+61 – ПК 49+18.

3 ПК 49+18 – ПК 81+78.

4 ПК 81+78 – ПК 99+07.

Съезды к основной дороге – существующие дороги.

Продольный профиль объездной дороги запроектирован по обертывающей.

Максимальный продольный уклон – 51,3 ‰.

Земляное полотно:

По основной дороге:

Параметры земляного полотна по основной дороге приняты 10,0м. Крутизна откосов принята в соответствии с ВСН 48-93 и ТП 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».

Назначен тип I поперечного профиля земляного полотна:

Тип I – насыпь, высотой до 2,0м с боковыми резервами, крутизна откосов 1:3.

Объемы земляных работ подсчитаны по поперечникам. Пикетные поперечные профили по участкам – в материалах группы Б.

МЕМБАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМБАРАПТАМА

В присыпные обочины предполагается использовать материал разборки покрытия, грунт от нарезки корыта. Излишек грунта нарезки корыта и от срезки грунта существующего земполотна (в целях придания проектного поперечного профиля) используется для уполаживания существующих откосов.

Распределение земляных масс по видам разработки сложилось следующим образом: всего – 10860 м^3, в том числе: скреперные –10860 м^3.

По объездной дороге:

Параметры земляного полотна по объездной дороге приняты 8м. Крутизна откосов принята в соответствии и ТП 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования».

Всего по трассе назначено 3 типа поперечных профилей земляного полотна:

Тип 1 - насыпь до 2 м с правосторонним кюветом, крутизна откоса 1:3.

Тип 2 – насыпь безрезервного профиля, крутизна откоса 1:3

Тип 7-А – выемка до 1 м. Внутренний откос – 1:3. Внешний откос – 1:10.

Объемы земляных работ по поперечникам.

Участки разработки грунта бульдозером: ПК 4 – ПК 6; ПК 7 – ПК 8; ПК 12 – ПК 19; ПК 23 – ПК 27; ПК 30 – ПК 40; ПК 41 – ПК 51; ПК 54 – ПК 58; ПК 61 – ПК 63; ПК 64 – ПК 70; ПК 71 – ПК 82; ПК 83 – ПК 99+07

Участки разработки грунта скрепером: ПК 0 – ПК 4; ПК 6 – ПК 7; ПК 8 – ПК 12; ПК 19 – ПК 23; ПК 27 – ПК 30; ПК 40 – ПК 41; ПК 51 – ПК 54; ПК 58 – ПК 61; ПК 63 – ПК 64; ПК 70 – ПК 71; ПК 82 – ПК 83.

Распределение земляных масс по видам разработки:

по основной дороге: всего – 10860 м^3, в том числе: скреперные –10860 м^3;

по объездной дороге: всего – 27527 м^3, в том числе: бульдозерные –23846 м^3; скреперные – 3681 м^3.

При определении оплачиваемых земляных работ исходили из условия обеспечения коэффициента уплотнения для устройства насыпи $K_{упл}$= 0,95.

Дорожная одежда:

По основной дороге:

Основные характеристики дорожной одежды:

Данные, принятые для расчета основной дорожной одежды:

1. Дорожно-климатическая зона – V.
2. Тип местности по увлажнению - 1.
3. Категория дороги –IV.
4. Нормативный требуемый модуль упругости – 180 МПа.
5. Группа расчетной нагрузки – А3.
6. Расчетное давление на покрытие – p=0,6 МПа.
7. Расчетный диаметр колеса – D=42 см.
8. Коэффициент надежности – 0,9.
9. Коэффициент прочности – 0,94
10. Срок службы – 20 лет.

Расчет конструкции дорожной одежды произведен согласно СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа».

По дороге запроектировано 2 (два) типа конструкции дорожной одежды.

Тип I применяется на участках уширения (нарезки корыта в существующем земполотне) дорожной одежды и на участках устройства восстановления в местах устройства искусственных сооружений и состоит из следующих слоев:

нижний слой основания из ГПС, толщиной 30 см;

верхний слой основания из черного щебня, толщиной 12 см;

нижний слой покрытия из горячей пористой асфальтобетонной смеси на битуме БНД 60/90, толщиной 8 см;

верхний слой покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси на битуме БНД 60/90, толщиной 7 см.

В целях улучшения прочностных качеств покрытия предусмотрено устройство прослойки между асфальтобетонными слоями из геосетки СС KGS 100/100-25.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Участки, где применяется тип I: ПК 13+91 – ПК 14+22; ПК 48+42 – ПК 48+54; ПК 65+61 – ПК 65+71; ПК 78+27 – ПК 78+39; ПК 88+99 – ПК 89+13; ПК 95+50 – ПК 95+70; 100+52 – ПК 100+64

Тип II применяется на участках усиления с использованием существующего гравийного основания и состоит из аналогичных слоев.

Участки, где применяется тип II: ПК 0 – ПК 13+91;ПК 14+22 - ПК 48+42; ПК 48+54 - ПК 65+61; ПК 65+71 - ПК 78+27; ПК 78+39 - ПК 88+99; ПК 89+13 - ПК 95+50; ПК 95+70 – ПК 100+52; ПК 100+64 – ПК 110+53.

Обочины укрепляются гравийно-песчаной смесью на толщину 10 см.

По объездной дороге запроектирован 1 тип конструкции дорожной одежды – переходный тип покрытия серповидного профиля, толщиной по оси 15 см.

Расход ГПС рассчитан с учетом применения использованного материала по перегонам.

Всего для устройства гравийного покрытия объездной дороги необходимо 6639 м^3.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части:

В проекте предусматривается поверхностный водоотвод с проезжей части посредством продольных и поперечных уклонов.

Примыкания и пересечения в одном уровне

По основной дороге проектом предусмотрено устройство односторонних и двухсторонних съездов в количестве 16 шт с радиусами примыканий по 5, 10, 15 м.

Дорожная одежда на участках кривых примыканий запроектирована по типу дорожной одежды основной автодороги.

Объемы работ на съездах рассчитаны в пределах кривых закруглений.

Примыкания оборудованы необходимыми дорожными знаками и сигнальными столбиками.

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения

Из условий безопасности движения автомобилей на кривых в плане радиусами менее 2000 м предусмотрено устройство проезжей части с односкатным поперечным профилем (вираж). При радиусе вписываемой кривой 1000м уширение не предусмотрено. При радиусе кривой 600 м – производится уширение проезжей части до 0,5 м за счет обочины.

Для дороги принят II типоразмер знаков по СТ РК 1125-2002. Номера знаков приняты в соответствии с СТ РК 1125-2002, СТ РК 1412-2005. Знаки устанавливаются на металлических стойках марки СКМ, принятых по ТП 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Стойки заделываются непосредственно в грунт.

Всего запроектирована установка дорожных знаков в количестве 83 шт.

Для безопасности движения на примыканиях и над водопропускными трубами предусмотрена установка сигнальных столбиков СС-1, в соответствии с п.8.3 СТ РК 1412-2005.

Всего запроектирована установка сигнальных столбиков в количестве 423 шт.

Согласно п. 6.2.2 СТ РК 1412-2005, устройство горизонтальной разметки на данной дороге не предусмотрено.

6.3.2. Искусственные сооружения

По основной дороге:

На участке капитального ремонта автомобильной дороги расположены 8 водопропускных труб. Согласно дефектной ведомости, трубы в неудовлетворительном состоянии. Проектом предусмотрена замена существующих труб.

Укрепление русел и откосов насыпи выполнено в соответствии с типовым проектом серии 3.501.1-156 «Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб».

По объездной дороге на пониженных участках (низинах) предусмотрено устройство металлических труб для пропуска воды. Запроектировано устройство труб диаметрами 1020, 720, 377, 325 мм.

6.4 Организация строительства.

Раздел выполнен в соответствии со СНиП РК 1.03-06-2002* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Стройгенплан.

Складирование основных строительных материалов производится с колес непосредственно в зону работ. Для хранения механизмов, оборудования, снаряжения, инструментов используются производственные базы подрядных организаций, под временные здания и сооружения на участке производства работ (вагончики-бытовки, туалет, контейнеры для раздельного сбора производственных и твердых бытовых отходов) - свободный от застройки участок на территории площадки строительства.

Доставка ГСМ для работающих механизмов автобензозаправщиками.

Методы производства работ:

Работы по капитальному ремонту будут выполняться поточным методом.

Во время ремонта движение транзитного автотранспорта планируется организовать по объездной дороге, которая располагается справа по ходу пикетажа на расстоянии 150-200 м.

Съезды с объездной дороги предполагается осуществлять по существующим полевым дорогам.

Машины и механизмы: тракторы, скреперы, автогрейдеры, автогудронаторы, бульдозеры, катки дорожные, машины поливомоечные, распределители щебня и гравия, укладчики асфальтобетона, экскаваторы, краны на автомобильном ходу, ямокопатели, машины бурильные, трамбовки пневматические, скреперы, краны на гусеничном ходу, краны на пневмоколесном ходу.

Технико-экономические показатели:

затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ–9,86 тыс.чел.дней;

продолжительность строительства – 10 месяцев; начало строительства – 2015 год.

Срок продолжительности строительства рассчитан по СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Строительные материалы:

Материалы, применяемые в конструкции дорожной одежды:

гравийно-песчаная смесь – карьер Талап;

черный щебень, горячая асфальтобетонная смесь на БНД 60/90 – стационарная установка АБЗ в пос. Жанакорган.

6.5. Охрана окружающей среды.

Эксплуатация дороги во время и после капитального ремонта в течение межремонтного срока отрицательного воздействия на состояние окружающей среды оказывать не будет.

Мероприятия, предусмотренные проектом по снижению негативного воздействия на окружающую среду, будут способствовать улучшению экологических условий района местоположения проектируемого участка. Создание благоприятных условий для движущегося транспорта без вынужденных торможений и остановок будет способствовать равномерному движению с постоянными скоростями, что, в свою очередь, обеспечит уменьшение выбросов вредных веществ, их накоплению вдоль дороги и снижению уровня шума.

6.7. Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район 11-2.

При составлении смет использованы:

МЕМЕКАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;

сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

средства на временные здания и сооружения в размере 4,6%*0,8=3,68% (СН РК 8.02-09-2002);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001 в размере 1,6%*0,9=1,44% (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (СН РК 8.02-02-2002);

затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы (СН РК 8.02-02-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 13, согласно пункту 4.7.9.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2014-2015 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496 –IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» и РДС РК 1.02-04-2011 разработчиком проекта установлен технически несложный II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения»Самара-Шымкент»-Шалкия» в Жанакорганском районе Кызылординской области** выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие с:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектных документаций на строительство»;

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги»;

СН РК 3.03-19-2006 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа»;

СТ РК 1412-2005 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения»;

СТ РК 1125-2002 «Дорожные знаки. Общие технические условия».

7.2. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы.

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения» Самара-Шымкент»-Шалкия»** внесены следующие изменения и дополнения:

По общей части:

7.2.1. Общая пояснительная записка дополнена по составу и содержанию в соответствие с требованиями СН РК 1.02-03-2011 (п.10.3 и п.9.4):

дано описание существующего состояния дороги;

краткая характеристика конструкций дорожной одежды по участкам;

дополнено: сведениями об участках бульдозерных и скреперных работ; данными по перспективной интенсивности движения.

По инженерно-геодезическим изысканиям:

7.2.2 На топоплане упорядочены горизонтали и отметки.

7.2.3 Указаны столбы ЛЭП условным знаком.

По инженерно-геологическим изысканиям:

7.2.4 Добавлено описание трассы о геоморфологическом отношении в разделе "Геоморфология и рельеф".

7.2.5 Откорректировано:

показатель текучести I_L супеси;

нормативные значение промерзания гравийного грунта;

геолого-литологическая колонка.

По строительной части:

7.2.6 Откорректировано:

маркировка позиций стоек и щитков дорожных знаков на чертеже «Схема установки дорожных знаков»;

чертежи и проектные данные по водопропускным трубам.

По дорожной части:

7.2.10 Откорректирован чертеж поперечного профиля конструкции дорожной одежды с указанием толщины дорожной одежды по бровке.

7.2.11 Дополнен чертеж конструкций дорожной одежды сведениями об адресах по типам.

По сметной части:

По сводному сметному расчету:

7.2.12 Стоимость ПИР и экспертизы приняты в соответствии с объемами и видами выполняемых работ (увеличение 11,994 млн. тенге).

По локальным сметам:

7.2.13 Изменено объемы нижеследующих строительно-монтажных работ:

капитальный ремонт дороги (увеличение 0,343 млн. тенге);

искусственные сооружения (снижение 13,241 млн. тенге);

объездная дорога (увеличение 0,009 млн. тенге).

7.2.14 С учетом внесенных изменений рабочего проекта и сметной документации, изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

снижение - 13,241 млн. тенге;

увеличение - 12,346 млн. тенге.

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту:

№ пп	Наименование	единицы измерения	Показатели		Отклонен (+)увелич (-)уменьш
			заявленные до экспертизы	рекомендованные к утверждению	
1.	**Протяженность дороги**	км	**11,053**	**11,053**	-
2	Категория дороги		IV	IV	-

МЕМЕКЕЛЕТТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

3	Ширина земляного полотна	м	10	10	-
4	Число полос движения	шт	2	2	-
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	-
6	Ширина дорожной одежды	м	7,0	7,0	-
7	Ширина обочин	м	2x1,5	2x1,5	-
8	Тип дорожной одежды	облегченный			-
9	Вид покрытия	асфальтобетонное			-
10	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, в т.ч.	млн. тенге	417,365	413,015	- 4,350
	СМР	млн. тенге	403,683	400,029	- 3,654
	Прочие затраты	млн. тенге	13,682	12,986	- 0,0696
11	Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2014-2015 гг, в том числе	млн.тенге	1 246,451	1 245,556	- 0,895
	СМР	млн.тенге	1 032,388	1 023,041	- 9,347
	Прочие затраты	млн.тенге	214,063	222,515	+ 8,452
	Из них в ценах:	млн.тенге			
	- 2014 г	млн.тенге	9,959	21,953	+ 11,994
	- 2015 г	млн.тенге	1 236,492	1 223,603	- 12,889
12	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	10,95	9,86	- 1,090
13	Удельные капитальные вложения*	млн.тг/км	59,468	59,425	- 0,043
14	Продолжительность строительства	мес.	10	10	-
15	Вид строительства	капитальный ремонт			

8. ВЫВОДЫ.

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент»-Шалкия» в Жанакорганском районе Кызылординской области»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Протяженность дороги, км - 11,053
2. Число полос движения - 2
3. Ширина дорожной одежды, м - 7 м
4. Вид покрытия - асфальтобетонное
5. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, млн. тенге, в том числе - 413,015
   СМР, млн. тенге - 400,029
6. Общая сметная стоимость строительства в текущем и прогнозном уровне цен 2014-2015 года, в том числе - 1 245,556
   СМР, млн. тенге - 1 023,041
7. Продолжительность строительства, мес., - 10

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО «Кызылордадорпроект» в соответствии с условием договора от 28 ноября 2014 года №0490.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР.

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтырыларды ескере отырып, **«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы аудандық маңызы бар «Самара-Шымкент»-Шалқия» автомобиль жолын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1.	Жолдың ұзындығы, шақырым	- 11,053
2.	Қозғалыс жолағының саны	- 2
3.	Жол төсенішінің ені, м	- 7 м
4.	Жол төсемінің түрі	- асфальтобетонды
5.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 413,015
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 400,029
6.	2014-2015 ж.ж. ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн. теңге, оның ішінде	- 1 245,556
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге	- 1 023,041
7.	Құрылыс ұзақтығы, ай,	- 10

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2014 жылғы 28 қарашадағы №0490 шарт талаптарына сәйкес, растығы «Қызылордадорпроект» ЖШС-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы № 1135 қаулысын орындау мақсатында құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкциялдарын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары: К. Сәрсенбаев

Сараптамалық тобының жетекшісі: С. Сыздықова

Сарапшы: Ш. Балмаганбетова

Бағалар мониторингі бойынша маман: Н. Әлиев

МЕМБАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2016 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	965 329 639,68	98 596 000,16	98 596 000,16	59 150 569,85	194 143 204,55	17 745 170,96	59 150 569,85	41 405 398,90	866 733 639,52
Всего:	**965 329 639,68**	**98 596 000,16**	**98 596 000,16**	**59 150 569,85**	**194 143 204,55**	**29 578 800,05**	**59 150 569,85**	**41 405 398,90**	**866 733 639,52**

Заказчик: _____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Капитальный ремонт								
		Дорожная одежда								
1	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	583	408,11	169,61	237929	98884	188087	1,55	904
		м3		238,50	4,07	139046	2373	133	0,01	8
2	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	11781	19,95	15,58	235031	183548	102317	0,01	110
		м2		1,03	5,50	12134	64796	133	0,03	316
3	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала**	36941	151,24	18,45	5587097	681516	458397	0,03	1141
		м2		4,68	4,65	172884	171776	133	0,02	625
4	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**	9981	305,32	12,65	3047411	126247	95496	0,02	234
		м2		3,56	3,63	35532	36269	133	0,01	132
5	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=6	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя**	9981	144,56	--	1442855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	251,5212	983,40	983,40	247346	247346	6791	--	--
		мчас		--	225,00	--	56592	12	1,00	252
7	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	9981	257,95	11,84	2574628	118204	114494	0,04	358
		м2		5,51	3,11	54995	31091	133	0,01	112
8	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	9981	48,12	--	480286	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	191,6352	983,40	983,40	188454	188454	5174	--	--
		мчас		--	225,00	--	43118	12	1,00	192
		ОТДЕЛ 2.Объездная дорога								
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление оси трассы								
10	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357	Восстановление оси трассы 1 категории с ложности	4,32	4731,00	--	20438	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357	Закрепление оси трассы 1 категории слож ности	4,32	3113,00	--	13448	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Земляное полотно								
		Укладка временных металлических труб								
12	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,012	802272,06	410808,31	9627	4930	7749	1800,00	22
		км		341550,00	155187,00	4099	1862	130	757,93	9
13	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020мм, толщина стенки 9,0 мм	12,048	23200,00	--	279514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,02	243707,18	102058,18	4874	2041	4003	615,00	12
		км		115425,00	38553,75	2309	771	130	188,29	4
15	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	20,08	4774,00	--	95862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	4,32	108327,89	84062,89	467976	363152	282890	162,00	700
		км		24075,00	25161,00	104004	108696	133	93,08	402
17	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	4,32	7218,78	5608,78	31185	24230	18822	10,80	47
		км		1597,50	1678,45	6901	7251	133	6,21	27
18	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2894	1940,00	--	5614360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Примыкания								
19	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	103	-12,61	-12,61	-1299	-1299	-437	--	--
		м3		--	-4,38	--	-451	97	-0,01	-1
20	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9	-6,01	-6,01	-54	-54	-18	--	--
		м3		--	-2,08	--	-19	97	-0,01	--
21	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9	-4,75	-4,75	-43	-43	-14	--	--
		м3		--	-1,65	--	-15	97	-0,01	--
22	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	99	-12,51	-12,51	-1238	-1238	-411	--	--
		м3		--	-4,28	--	-424	97	-0,01	-1
23	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	99	-6,36	-6,36	-629	-629	-184	--	--
		м3		--	-1,91	--	-189	97	-0,01	-1
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	99	-14,12	-12,00	-1398	-1188	-419	-0,01	-1
		м3		-1,62	-2,75	-160	-272	97	-0,01	-1
25	Е27т.ч.п.1,6	Доставкаводы на 5 км,сверх учтенных 5 км	0,792	-983,40	-983,40	-779	-779	--	-4,13	-3
		м-час		-196,68	-225,00	-156	-178	--	-1,00	-1
26	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	324	-1,41	-1,41	-457	-457	-94	--	--
		м2		--	-0,30	--	-97	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(15СМ) см**	162	-24,29	-17,83	-3935	-2888	-2473	-0,04	-7
		м2		-6,41	-5,07	-1038	-821	133	-0,02	-3
28	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	17	-1940,00	--	-32980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**20535509**	**2029977**			**3516**
			Тенге			**530549**	**522129**			**2070**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20126248**				
	Материалы -		Тенге			**40358**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1052678**			
	Местные материалы -		Тенге			**17525207**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**-779**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1280171**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**640**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**192026**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1284385**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22690804**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1244703**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**375376**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**375376**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22523**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**397898**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**33886**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**33886**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**23122588**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1244703**			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**23 088 702,00**		**33 886,00**	**23 122 588,00**
Сметная заработная плата	тенге			1 244 703,00	**1 244 703,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**23 088 702,00**		33 886,00	**23 122 588,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	849 664,23			**849 664,23**
з.плата 14,1%	тенге			119 802,66	**119 802,66**
ИТОГО :	**тенге**	**23 938 366,23**	-		**24 092 054,89**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	344 712,47			**344 712,47**
Выслуга лет 1%	тенге			239 383,66	**239 383,66**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			95 753,46	**95 753,46**
з.плата 46%	тенге			158 567,74	**158 567,74**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			655 590,99	**655 590,99**
ИТОГО:	**тенге**	**24 283 078,71**	-	**1 024 614,11**	**25 307 692,82**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**24 283 078,71**	-	**1 024 614,11**	**25 307 692,82**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**62 102 016,15**	-	**2 620 367,99**	**64 722 384,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 294 447,68	**1 294 447,68**			
		ИТОГО:	**тенге**	**62 102 016,15**	**-**	**3 914 815,68**	**66 016 831,82**			
		уступка к договорной стоимости	**тенге**			**13 203 823,03**	**13 203 823,03**			
		ИТОГО с уступкой	**тенге**				**52 813 008,79**			
		НДС 12%	тенге			6 337 561,06	**6 337 561,06**			
		Всего к оплате	**тенге**				**59 150 569,85**			

Заказчик: _____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2016 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	965 329 639,68	39 445 430,31	39 445 430,31	39 445 430,31			39 445 430,31	39 445 430,31	925 884 209,37
Всего:	**965 329 639,68**	**39 445 430,31**	**39 445 430,31**	**39 445 430,31**	-		**39 445 430,31**	**39 445 430,31**	**925 884 209,37**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ месяц 2016 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Капитальный ремонт								
		Дорожная одежда								
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	1725	408,11	169,61	703993	292581	556517	1,55	2674
		м3		238,50	4,07	411413	7022	133	0,01	23
		РАЗДЕЛ 2.Объездная дорога								
		Восстановление оси трассы								
2	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357	**Восстановление оси трассы 1 категории с ложности**	4,989	4731,00	--	23603	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357	**Закрепление оси трассы 1 категории слож ности**	4,989	3113,00	--	15531	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Земляное полотно								
		Укладка временных металлических труб								
4	E0122-8-13	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием**	0,012	484785,09	213713,84	5817	2565	4790	1190,00	14
		км		226350,00	80732,25	2716	969	130	394,30	5
5	С130806-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм**	11,546	14600,00	--	168572	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	E0122-8-10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием**	0,021	270167,88	115634,50	5674	2428	4632	662,00	14
		км		126000,00	43681,50	2646	917	130	213,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-122 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм	21,084	5534,00	--	116679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,02	243707,18	102058,18	4874	2041	4003	615,00	12
		км		115425,00	38553,75	2309	771	130	188,29	4
9	С130806-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм	20,08	4774,00	--	95862	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Земляные работы						
10	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	506	12,61	12,61	6382	6382	2148	--	--
		м3		--	4,38	--	2214	97	0,01	7
11	Е0101-35-5	Вычитается позиция: Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	506	-5,07	-5,07	-2566	-2566	-864	--	--
		м3		--	-1,76	--	-890	97	-0,01	-3
12	Е0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	1798	79,08	78,00	142182	140240	28654	0,01	13
		м3		1,08	15,35	1942	27598	97	0,05	82
13	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1288	6,01	6,01	7736	7736	2603	--	--
		м3		--	2,08	--	2684	97	0,01	9
14	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1288	19,02	19,02	24493	24493	8242	--	--
		м3		--	6,60	--	8497	97	0,02	28
15	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5278	6,01	6,01	31702	31702	10669	--	--
		м3		--	2,08	--	10999	97	0,01	36
16	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5278	19,02	19,02	100366	100366	33776	--	--
		м3		--	6,60	--	34821	97	0,02	114
17	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	16354	6,01	6,01	98229	98229	33057	--	--
		м3		--	2,08	--	34079	97	0,01	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	16354	4,75	4,75	77747	77747	26164	--	--
		м3		--	1,65	--	26973	97	0,01	88
19	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5933	12,51	12,51	74208	74208	24637	--	--
		м3		--	4,28	--	25399	97	0,01	83
20	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	5933	6,36	6,36	37704	37704	11006	--	--
		м3		--	1,91	--	11347	97	0,01	37
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5933	14,12	12,00	83759	71181	25121	0,01	72
		м3		1,62	2,75	9611	16286	97	0,01	72
22	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	47,464	983,40	983,40	46676	46676	--	4,13	196
		м-час		196,68	225,00	9335	10679	--	1,00	47
23	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	35867	1,41	1,41	50602	50602	10451	--	--
		м2		--	0,30	--	10774	97	--	36
24	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	40950	14,12	3,88	578178	158850	437623	0,07	2965
		м2		10,24	0,78	419328	31830	97	--	108
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда								
25	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	4,989	108327,89	84062,89	540448	419390	326699	162,00	808
		км		24075,00	25161,00	120110	125528	133	93,08	464
26	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	6,907	7218,78	5608,78	49860	38740	30094	10,80	75
		км		1597,50	1678,45	11034	11593	133	6,21	43
27	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3343	1940,00	--	6485420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Примыкания								
28	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	203	12,61	12,61	2560	2560	862	--	--
		м3		--	4,38	--	888	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			9	6,01	6,01	54	54	18	--	--
		м3		--	2,08	--	19	97	0,01	--
30	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
			9	4,75	4,75	43	43	14	--	--
		м3		--	1,65	--	15	97	0,01	--
31	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
			194	12,51	12,51	2426	2426	806	--	--
		м3		--	4,28	--	831	97	0,01	3
32	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см								
			194	6,36	6,36	1233	1233	360	--	--
		м3		--	1,91	--	371	97	0,01	1
33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			194	14,12	12,00	2739	2328	821	0,01	2
		м3		1,62	2,75	314	533	97	0,01	2
34	Е27т.ч.п.1,6	Доставкаводы на 5 км,сверх учтенных 5 км								
			1,552	983,40	983,40	1526	1526	--	4,13	6
		м-час		196,68	225,00	305	349	--	1,00	2
35	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			673	1,41	1,41	949	949	196	--	--
		м2		--	0,30	--	202	97	--	1
36	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(15СМ) см								
			412	24,29	17,83	10006	7344	6289	0,04	17
		м2		6,41	5,07	2641	2088	133	0,02	8
37	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
			45	1940,00	--	87300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9682566	1699757			6870
			Тенге			993704	405386			1418
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9262320				
	Материалы -		Тенге			1568				
	Всего заработная плата -		Тенге				1399090			
	Местные материалы -		Тенге			6576931				
	Транспортные расходы -		Тенге			48202				
		Накладные расходы -	Тенге			1589391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							795
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				238409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			651103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11502814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9082
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637499			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			381112				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			381112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22867				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			403979				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			39134				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			39134				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11945927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9082
		Сметная заработная плата -	Тенге				1637499			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**11 906 793,00**		**39 134,00**	**11 945 927,00**
Сметная заработная плата	тенге			1 637 499,00	**1 637 499,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**11 906 793,00**		39 134,00	**11 945 927,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	438 169,98			**438 169,98**
з.плата 14,1%	тенге			61 781,97	**61 781,97**
ИТОГО :	**тенге**	**12 344 962,98**	-		**12 445 878,95**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	177 767,47			**177 767,47**
Выслуга лет 1%	тенге			123 449,63	**123 449,63**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			49 379,85	**49 379,85**
з.плата 46%	тенге			81 773,03	**81 773,03**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			766 636,04	**766 636,04**
ИТОГО:	**тенге**	**12 522 730,45**	-	**978 599,52**	**13 501 329,97**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**12 522 730,45**	-	**978 599,52**	**13 501 329,97**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**32 025 873,57**	-	**2 502 689,37**	**34 528 562,94**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			690 571,26	**690 571,26**
ИТОГО:	**тенге**	**32 025 873,57**	-	**3 193 260,63**	**35 219 134,20**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			-	-
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**35 219 134,20**
НДС 12%	тенге			4 226 296,10	**4 226 296,10**
Всего к оплате	**тенге**				**39 445 430,31**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05	29 578 800,05			
		103 526 772,16	103 526 772,16	103 526 772,16	4 930 772,00	29 578 800,05		4 930 772,00	4 930 772,00	-
Всего:	**965 329 639,68**	**202 122 772,32**	**202 122 772,32**	**103 526 772,16**	**4 930 772,00**	**59 157 600,10**	**59 157 600,10**	**4 930 772,00**	**4 930 772,00**	**-**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл №2 от "04" декабря 2017 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2017 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
3	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	268,7	151,24	18,45	40639	4957	3334	0,03	8
		м2		4,68	4,65	1258	1249	133	0,02	5
		РАЗДЕЛ 2.Объездная дорога								
		Земляные работы								
9	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2015	12,61	12,61	25414	25414	8553	--	-
		м3		--	4,38	--	8817	97	0,01	2
10	Е0101-35-5	Вычитается позиция: Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	2015	-5,07	-5,07	-10219	-10219	-3439	--	-
		м3		--	-1,76	--	-3545	97	-0,01	-1
11	Е0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	1883	79,08	78,00	148903	146870	30009	0,01	1
		м3		1,08	15,35	2034	28903	97	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	201	6,01	6,01	1207	1207	406	--	--
		м3		--	2,08	--	419	97	0,01	1
13	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	201	19,02	19,02	3822	3822	1286	--	--
		м3		--	6,60	--	1326	97	0,02	4
14	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1686	6,01	6,01	10127	10127	3408	--	--
		м3		--	2,08	--	3513	97	0,01	11
15	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1686	19,02	19,02	32061	32061	10789	--	--
		м3		--	6,60	--	11123	97	0,02	36
18	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4706	12,51	12,51	58861	58861	19542	--	--
		м3		--	4,28	--	20146	97	0,01	66
19	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4706	6,36	6,36	29907	29907	8730	--	--
		м3		--	1,91	--	9000	97	0,01	29
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4706	14,12	12,00	66437	56460	19925	0,01	57
		м3		1,62	2,75	7624	12918	97	0,01	57
21	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 5 км, сверх учтенных 5 км	37,648	983,40	983,40	37023	37023	--	4,13	155
		м-час		196,68	225,00	7405	8471	--	1,00	38
22	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	35357	1,41	1,41	49882	49882	10302	--	--
		м2		--	0,30	--	10621	97	--	35
23	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	40367	14,12	3,88	569946	156588	431393	0,07	2923
		м2		10,24	0,78	413358	31377	97	--	106
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1064011	602961			3158
			Тенге			431678	144338			493
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1064011				
		Всего заработная плата -	Тенге				576016			
		Местные материалы -	Тенге			36778				
		Транспортные расходы -	Тенге			37023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			544239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1704745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3923
		Сметная заработная плата -	Тенге				657652			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1704745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3923
		Сметная заработная плата -	Тенге				657652			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
Всего	**тенге**	**1 704 745,00**		**-**	**1 704 745,00**
Сметная заработная плата	тенге			657 652,00	**657 652,00**
ИТОГО ПО АКТУ:		**1 704 745,00**		**-**	**1 704 745,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	62 734,62			**62 734,62**
з.плата 14,1%	тенге			8 845,58	**8 845,58**
ИТОГО :	**тенге**	**1 767 479,62**	**-**		**1 776 325,20**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	25 451,71			**25 451,71**
Выслуга лет 1%	тенге			17 674,80	**17 674,80**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			7 069,92	**7 069,92**
з.плата 46%	тенге			11 707,78	**11 707,78**
Сдо	тенге			31 947,67	
Смп	тенге			56 517,11	
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			291 926,39	**291 926,39**
ИТОГО:	**тенге**	**1 792 931,32**	**-**	**316 671,11**	**2 109 602,43**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**1 792 931,32**	**-**	**316 671,11**	**2 109 602,43**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**4 585 275,46**	**-**	**809 860,51**	**5 395 135,97**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			107 902,72	**107 902,72**
ИТОГО:	**тенге**	**4 585 275,46**	**-**	**917 763,22**	**5 503 038,69**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			**1 100 563,69**	**1 100 563,69**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**4 402 475,00**
НДС 12%	тенге			528 297,00	**528 297,00**
Всего к оплате	**тенге**				**4 930 772,00**

Заказчик: _____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05	29 578 800,05			
		98 596 000,16	98 596 000,16	98 596 000,16	58 453 017,55	29 578 800,05	17 535 905,27	40 917 112,29	40 917 112,29	-
Всего:	**965 329 639,68**	**197 192 000,32**	**197 192 000,32**	**98 596 000,16**	**58 453 017,55**	**59 157 600,10**	**59 157 600,10**	**40 917 112,29**	**40 917 112,29**	-

Заказчик: _____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авторский надзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ месяц 2017 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,7696734	40097,59	339,59	111057	941	519	0,58	2
		т		--	140,94	--	390	133	0,58	2
2	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	2972,2	535,53	22,78	1591716	67720	53445	0,05	135
		м2		7,70	5,82	22886	17298	133	0,02	59
3	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2972,2	505,06	--	1501132	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	5845	24,52	15,35	143328	89729	85512	0,03	196
		м2		5,94	5,06	34719	29576	133	0,02	103
5	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5845	0,16	--	935	--	622	--	4
		м2		0,08	--	468	--	133	--	--
6	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1121,070971	4680,00	--	5246612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	8,3251466	40097,59	339,59	333818	2827	1561	0,58	5
		т		--	140,94	--	1173	133	0,58	5
8	Е0127-81-1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами под покрытием из сборных железобетонных плит	8995	3,05	--	27435	--	36369	0,02	185
		м2		3,04	--	27345	--	133	--	--
9	СПрайс лист ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость стеклосетки CCKGS100	9439,126251	165,48	--	1562033	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	4,7195631	119,60	119,60	564	564	113	--	--
		т		--	23,92	--	113	100	0,50	2
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ	8995	24,52	15,35	220571	138086	131597	0,03	302
		м2		5,94	5,06	53430	45515	133	0,02	159
12	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8995	0,12	--	1079	--	718	--	5
		м2		0,06	--	540	--	133	--	--
13	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные/ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	1521,954045	6190,00	--	9420896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщиной 10 см	3708,23	265,76	20,37	985483	75539	50238	0,03	118
		м2		4,79	5,40	17762	20011	133	0,02	75
15	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 400 л	15,6633534	5930,77	4677,52	92896	73266	57888	7,13	112
		т		1253,25	1525,50	19630	23894	133	6,78	106
16	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 160(190-30) км	57,6411405	983,40	983,40	56684	56684	--	4,13	238
		м-час		196,68	225,00	11337	12969	--	1,00	58
				Присыпные обочины						
17	Е0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	861,7045146	79,08	78,00	68142	67211	13733	0,01	6
		м3		1,08	15,35	931	13227	97	0,05	39
18	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	803,8080159	14,01	14,01	11258	11258	3739	--	--
		м3		--	4,80	--	3854	97	0,02	13
19	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	803,8080159	9,75	9,75	7838	7838	2288	--	--
		м3		--	2,93	--	2359	97	0,01	8
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	803,8080159	14,12	12,00	11348	9644	3403	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1302	2206	97	0,01	10
21	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	19,2913924	983,40	983,40	18971	18971	521	--	--
		мчас		--	225,00	--	4341	12	1,00	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			21413795	620279			1318
			Тенге			190350	176926			658
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21413795				
	Материалы -		Тенге			509220				
	Всего заработная плата -		Тенге				367276			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1562033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			18543251				
	Транспортные расходы -		Тенге			56684				
		Накладные расходы -	Тенге			442265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66340			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1311364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23167423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2197
		Сметная заработная плата -	Тенге				433616			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23167423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2197
		Сметная заработная плата -	Тенге				433616			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		23 167 423,00		-	23 167 423,00
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	852 561,17			852 561,17
ИТОГО :	**тенге**	**24 019 984,17**	-		**24 140 195,29**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	345 887,77			**345 887,77**
Выслуга лет 1%	тенге			240 199,84	**240 199,84**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			96 079,94	**96 079,94**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			306 875,62	**306 875,62**
ИТОГО:	**тенге**	**24 365 871,94**	-	**643 155,40**	**25 009 027,33**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**24 365 871,94**	-	**643 155,40**	**25 009 027,33**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**62 313 753,30**	-	**1 644 818,08**	**63 958 571,38**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 279 171,43	**1 279 171,43**
ИТОГО:	**тенге**	**62 313 753,30**	-	**2 923 989,50**	**65 237 742,81**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			**13 047 548,56**	**13 047 548,56**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**52 190 194,24**
НДС 12%	тенге			6 262 823,31	**6 262 823,31**
Всего к оплате	**тенге**				**58 453 017,55**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авторский надзор _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05	29 578 800,05			
		98 596 000,16	40 142 982,61	40 142 982,61	40 142 982,61	29 578 800,05	12 042 894,78	28 100 087,83	28 100 087,83	58 453 017,55
Всего:	**965 329 639,68**	**197 192 000,32**	**138 738 982,77**	**40 142 982,61**	**40 142 982,61**	**59 157 600,10**	**41 621 694,83**	**28 100 087,83**	**28 100 087,83**	**58 453 017,55**

Заказчик: _____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КЫРАН»
120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Авторский надзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «КЫРАН» 120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова 62

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2017 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГИ								
		Дорожная одежда								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	445	408,11	169,61	181610	75477	143565	1,55	690
		м3		238,50	4,07	106133	1811	133	0,01	6
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2088	19,95	15,58	41656	32531	18134	0,01	19
		м2		1,03	5,50	2151	11484	133	0,03	56
3	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	9120	151,24	18,45	1379343	168253	113169	0,03	282
		м2		4,68	4,65	42682	42408	133	0,02	154
		толщ 30 см								
4	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1547	305,32	12,65	472332	19568	14801	0,02	36
		м2		3,56	3,63	5507	5622	133	0,01	20
5	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1547	144,56	--	223635	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	38,9844	983,40	983,40	38337	38337	1053	--	--
		мчас		--	225,00	--	8771	12	1,00	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1547	257,95	11,84	399053	18321	17746	0,04	56
		м2		5,51	3,11	8524	4819	133	0,01	17
8	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1547	48,12	--	74442	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	29,7024	983,40	983,40	29209	29209	802	--	--
		мчас		--	225,00	--	6683	12	1,00	30
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	4,5685334	40097,59	339,59	183187	1551	856	0,58	3
		т		--	140,94	--	644	133	0,58	3
11	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	6948	535,53	22,78	3720894	158307	124936	0,05	315
		м2		7,70	5,82	53500	40437	133	0,02	139
12	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	6948	505,06	--	3509139	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3150	24,52	15,35	77243	48357	46085	0,03	106
		м2		5,94	5,06	18711	15939	133	0,02	56
14	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3150	0,16	--	504	--	335	--	2
		м2		0,08	--	252	--	133	--	--
15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	604,16998	4680,00	--	2827516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
1	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357	Восстановление оси трассы 1 категории сложности	0,598	4731,00	--	2829	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357	Закрепление оси трассы 1 категории сложности	3,598	3113,00	--	11201	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
24	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,598	108327,89	84062,89	64780	50270	39159	162,00	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		24075,00	25161,00	14397	15046	133	93,08	56
25	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	1,32	-7218,78	-5608,78	-9529	-7404	-5751	-10,80	-14
		км		-1597,50	-1678,45	-2109	-2216	133	-6,21	-8
26	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	402	1940,00	--	779880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.СЪЕЗД С ОСНОВНОЙ ДОРОГИ								
30	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	159	12,61	12,61	2005	2005	675	--	--
		м3		--	4,38	--	696	97	0,01	2
31	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	159	5,07	5,07	806	806	271	--	--
		м3		--	1,76	--	280	97	0,01	1
32	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	450	12,61	12,61	5676	5676	1910	--	--
		м3		--	4,38	--	1969	97	0,01	6
33	Е0101-35-5	Вычитается позиция: Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	450	-5,07	-5,07	-2282	-2282	-768	--	--
		м3		--	-1,76	--	-792	97	-0,01	-3
34	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	580	12,51	12,51	7254	7254	2408	--	--
		м3		--	4,28	--	2483	97	0,01	8
35	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	580	6,36	6,36	3686	3686	1076	--	--
		м3		--	1,91	--	1109	97	0,01	4
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	580	14,12	12,00	8188	6959	2456	0,01	7
		м3		1,62	2,75	940	1592	97	0,01	7
37	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 9 км,сверх учтенных 5 км	8,352	983,40	983,40	8213	8213	--	4,13	34
		м-час		196,68	225,00	1643	1879	--	1,00	8
38	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1736	1,41	1,41	2449	2449	506	--	--
		м2		--	0,30	--	521	97	--	2
39	Е0127-96-3	Устройство гравийных покрыт ий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,171	108327,89	84062,89	18524	14375	11198	162,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		24075,00	25161,00	4117	4303	133	93,08	16
40	Е0127-96-6	Устройство гравийных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	0,171	7218,78	5608,78	1234	959	745	10,80	2
		км		1597,50	1678,45	273	287	133	6,21	1
41	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	156	1940,00	--	302640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ПРИМЫКАНИЯ								
42	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	33	12,61	12,61	416	416	140	--	--
		м3		--	4,38	--	144	97	0,01	--
43	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3	-6,01	-6,01	-18	-18	-6	--	--
		м3		--	-2,08	--	-6	97	-0,01	--
44	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3	-4,75	-4,75	-14	-14	-5	--	--
		м3		--	-1,65	--	-5	97	-0,01	--
45	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см	30	12,51	12,51	375	375	125	--	--
		м3		--	4,28	--	128	97	0,01	--
46	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	30	6,36	6,36	191	191	56	--	--
		м3		--	1,91	--	57	97	0,01	--
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30	14,12	12,00	424	360	127	0,01	--
		м3		1,62	2,75	49	82	97	0,01	--
48	Е27т.ч.п.1,6	Доставкаводы на 5 км,сверх учтенных 5 км	0,24	983,40	983,40	236	236	--	4,13	1
		м-час		196,68	225,00	47	54	--	1,00	--
49	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	125	1,41	1,41	176	176	36	--	--
		м2		--	0,30	--	38	97	--	--
50	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12(15СМ) см	112	24,29	17,83	2720	1996	1710	0,04	5
		м2		6,41	5,07	718	568	133	0,02	2
51	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	13	1940,00	--	25220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			14395380	686597			1668
			Тенге			257533	166837			624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14381351				
	Материалы -		Тенге			243642				
	Всего заработная плата -		Тенге				424370			
	Местные материалы -		Тенге			13195268				
	Транспортные расходы -		Тенге			8449				
		Накладные расходы -	Тенге			537550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80633			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			895134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15814035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2561
		Сметная заработная плата -	Тенге				505002			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			14030				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			14030				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15828065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2561
		Сметная заработная плата -	Тенге				505002			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**15 814 035,00**		14 030,00	**15 828 065,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	581 956,49			**581 956,49**
ИТОГО :	**тенге**	**16 395 991,49**	-		**16 492 077,35**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	236 102,28			**236 102,28**
Выслуга лет 1%	тенге			163 959,91	**163 959,91**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			65 583,97	**65 583,97**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			299 441,67	**299 441,67**
ИТОГО:	**тенге**	**16 632 093,77**	-	**543 015,55**	**17 175 109,32**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**16 632 093,77**	-	**543 015,55**	**17 175 109,32**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**42 535 238,33**	-	**1 388 718,48**	**43 923 956,81**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			878 479,14	**878 479,14**
ИТОГО:	**тенге**	**42 535 238,33**	-	**2 267 197,62**	**44 802 435,95**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			**8 960 487,19**	**8 960 487,19**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**35 841 948,76**
НДС 12%	тенге			4 301 033,85	**4 301 033,85**
Всего к оплате	**тенге**				**40 142 982,61**

Заказчик:_____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик:_____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор:_____

Авторский надзор_____

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «КЫРАН» 120012, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова, 62

АКТІЛЕР ҮШІН ДЛЯ АКТОВ БИН/БСН 100140016723

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл. №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл. №4 от "06" сентября 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016 год								
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05				
		2017 год								
		103 526 772,16	103 526 772,16			29 578 800,05				-
		2018 год								
		614 119 599,76	549 285 740,18	549 285 740,18	92 736 778,76	116 614 168,54	-	92 736 778,76	92 736 778,76	64 833 859,58
Всего:	**965 329 639,68**	**816 242 372,08**	**751 408 512,50**	**-**	**-**	**175 771 768,64**	**175 771 768,64**	**92 736 778,76**	**92 736 778,76**	**213 921 127,18**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл №4 от "06" сентября 2018 г.

АКТ №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2018 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,4	40097,59	339,59	216527	1834	1012	0,58	3
		т		--	140,94	--	761	133	0,58	3
11	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	7720	535,53	22,78	4134327	175897	138818	0,05	350
		м2		7,70	5,82	59444	44930	133	0,02	154
12	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	7720	505,06	--	3899043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	7000	24,52	15,35	171650	107460	102410	0,03	235
		м2		5,94	5,06	41580	35420	133	0,02	124
14	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7000	0,16	--	1120	--	745	--	5
		м2		0,08	--	560	--	133	--	--
15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1342,6	4680,00	--	6283368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	6,3	40097,59	339,59	252615	2139	1181	0,58	4
		т		--	140,94	--	888	133	0,58	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-81-1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами под покрытием из сборных железобетонных плит	7000	3,05	--	21350	--	28302	0,02	144
		м2		3,04	--	21280	--	133	--	--
18	СПрайс лист ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость стеклосетки CCKGS100	7345,6235	165,48	--	1215590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	3,6728118	119,60	119,60	439	439	88	--	--
		т		--	23,92	--	88	100	0,50	2
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ	14000	24,52	15,35	343301	214921	204820	0,03	470
		м2		5,94	5,06	83160	70840	133	0,02	247
21	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	14000	0,12	--	1680	--	1117	--	8
		м2		0,06	--	840	--	133	--	--
22	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные/ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2369	6190,00	--	14664110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 400 л	11,7	5930,77	4677,52	69390	54727	43240	7,13	83
		т		1253,25	1525,50	14663	17848	133	6,78	79
25	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 160(190-30) км	43,056	983,40	983,40	42341	42341	--	4,13	178
		м-час		196,68	225,00	8468	9688	--	1,00	43

РАЗДЕЛ Искусственные сооружения

Демонтажные работы

1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	19,13	408,11	169,61	7807	3245	6172	1,55	30
		м3		238,50	4,07	4563	78	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	72,69	66,75	51,25	4852	3726	2429	0,12	9
		м3		15,50	9,62	1127	699	133	0,04	3
3	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1243	18,51	17,50	23012	21756	6531	0,01	9
		м3		1,01	4,41	1255	5477	97	0,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	138	194,18	--	26797	--	30280	1,25	173
		м3		194,18	--	26797	--	113	--	--
5	Е0130-62-3	(ДЕМОНТАЖ)Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	34,16	919,80	549,00	31420	18754	19121	2,23	76
		м3		370,80	142,74	12667	4876	109	0,49	17
6	Е0130-54-3	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи/на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	7,84	2804,40	1746,00	21986	13689	12924	6,31	49
		м3		1058,40	453,96	8298	3559	109	1,55	12
7	Е0130-54-8	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	38,46	1902,60	1170,00	73174	44998	43464	4,37	168
		м3		732,60	304,20	28176	11700	109	1,04	40
15	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	629	152,80	152,80	96111	96111	67278	--	--
		т		--	106,96	--	67278	100	2,25	1415
16	Е010332-А12-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 12(на свалку) км, класс груза 1	629	108,22	108,22	68067	68067	13613	--	--
		т		--	21,64	--	13613	100	0,45	286
		РАЗДЕЛ Труба одноочковая диаметром 1м-1шт (ПК65+66)								
17	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	10,02	5089,07	38,67	50992	387	3547	1,99	20
		м3		310,50	14,24	3111	143	109	0,07	1
18	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	6,48	11004,86	532,08	71312	3448	3998	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2814	854	109	0,43	3
19	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,6096	268,00	--	1771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,28	4921,38	2182,50	25985	11524	10880	7,89	42
		м3		1323,00	567,45	6985	2996	109	1,94	10
21	С143023-30 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 2.100 /ТП 3.501.1-144/	1	23100,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143023-31 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 2.200 /ТП 3.501.1-144/		5	38800,00	--	194000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м		5,52	3316,08	686,25	18305	3788	3862	2,79	15
			м3		463,50	178,43	2559	985	109	0,61	3
24	С143023-37 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 15.170 /ТП 3.501.1-144/		2	50300,00	--	100600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С143023-50 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-1 /ТП 3.501.1-144/		4	26700,00	--	106800	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм		1,14	13440,95	1092,57	15323	1246	2435	10,03	11
			м3		1658,25	375,98	1890	429	105	1,42	2
27	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		1,1571	268,00	--	310	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		71,1	330,32	13,70	23486	974	8360	0,61	43
			м2		102,83	5,04	7311	358	109	0,02	2
29	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		6,5	1097,38	20,67	7133	134	1170	0,91	6
			м2		157,50	7,61	1024	49	109	0,31	2
30	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		233	18,51	17,50	4314	4078	1224	0,01	2
			м3		1,01	4,41	235	1027	97	0,02	4
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		233	21,55	4,52	5020	1052	3849	0,11	25
			м3		17,03	--	3968	--	97	--	--
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		233	14,12	12,00	3289	2795	987	0,01	3
			м3		1,62	2,75	377	640	97	0,01	3
33	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 15(20-5км)км		5,592	983,40	983,40	5499	5499	151	--	--
			мчас		--	225,00	--	1258	12	1,00	6
		Укрепительные работы									
34	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см		11,4	1793,92	27,53	20451	314	1883	1,10	13
			м2		163,02	7,30	1858	83	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	11,4	-257,32	-0,32	-2933	-4	-259	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-266	-2	97	-2,00	-23
36	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	10,4	1815,09	30,59	18877	318	1909	1,22	13
		м2		181,13	8,11	1884	84	97	0,04	--
37	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	10,4	-257,32	-0,32	-2676	-3	-237	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-243	-1	97	-2,00	-21
38	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	6,3	1815,09	30,59	11435	193	1156	1,22	8
		м2		181,13	8,11	1141	51	97	0,04	--
39	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	6,3	-257,32	-0,32	-1621	-2	-143	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-147	-1	97	-2,00	-13
40	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	20,1	1793,92	27,53	36058	553	3321	1,10	22
		м2		163,02	7,30	3277	147	97	0,03	1
41	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	20,1	257,32	0,32	5172	6	457	0,15	3
		м2		23,32	0,14	469	3	97	2,00	40
42	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	1,3	11004,86	532,08	14306	692	802	2,55	3
		м3		434,25	131,85	565	171	109	0,43	1
43	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,326	268,00	--	355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1063	8299,96	--	882	--	933	48,40	5
		т		8055,00	--	856	--	109	--	--
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1063	62000,00	--	6591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-51-2	Установка асфальтных планок	0,104	343,35	14,17	36	1	39	1,88	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		303,75	5,40	32	1	120	0,03	--
47	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип:Бх, М-I	0,104	5420,00	--	564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,1	432,86	0,86	909	2	881	2,81	6
		м3		432,00	0,32	907	1	97	--	--
49	Е0101-24-6	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 2 группы	60	6,01	6,01	360	360	121	--	--
		м3		--	2,08	--	125	97	0,01	--
50	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60	4,75	4,75	285	285	96	--	--
		м3		--	1,65	--	99	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ Труба одноочковая диаметром 1,5м-1шт (ПК78+33)								
85	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	16,9	5089,07	38,67	86005	654	5982	1,99	34
		м3		310,50	14,24	5247	241	109	0,07	1
86	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	9,48	11004,86	532,08	104326	5044	5850	2,55	24
		м3		434,25	131,85	4117	1250	109	0,43	4
87	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,6696	268,00	--	2591	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,5	3392,71	1462,50	32231	13894	13420	5,46	52
		м3		915,75	380,25	8700	3612	109	1,30	12
90	С143023-33 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	5	71600,00	--	358000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,92	3316,08	686,25	36212	7494	7641	2,79	30
		м3		463,50	178,43	5061	1948	109	0,61	7
92	С143023-38 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 17.170 /ТП 3.501.1-144/	2	88400,00	--	176800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С143023-52 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	4	61500,00	--	246000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,56	13440,95	1092,57	34409	2797	5468	10,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1658,25	375,98	4245	963	105	1,42	4
95	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,5984	268,00	--	696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	107,8	330,32	13,70	35608	1477	12675	0,61	65
		м2		102,83	5,04	11085	543	109	0,02	3
97	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	9,4	1097,38	20,67	10315	194	1692	0,91	9
		м2		157,50	7,61	1481	72	109	0,31	3
98	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	401	18,51	17,50	7424	7019	2107	0,01	3
		м3		1,01	4,41	405	1767	97	0,02	6
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	401	21,55	4,52	8640	1811	6624	0,11	43
		м3		17,03	--	6829	--	97	--	--
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	401	14,12	12,00	5661	4811	1698	0,01	5
		м3		1,62	2,75	650	1101	97	0,01	5
101	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	9,624	983,40	983,40	9464	9464	260	--	--
		мчас		--	225,00	--	2165	12	1,00	10
		Укрепительные работы								
102	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	17,1	1793,92	27,53	30676	471	2825	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2788	125	97	0,03	1
103	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	17,1	-257,32	-0,32	-4400	-5	-389	-0,15	-3
		м2		-23,32	-0,14	-399	-2	97	-2,00	-34
104	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	15,6	1815,09	30,59	28315	477	2864	1,22	19
		м2		181,13	8,11	2826	127	97	0,04	1
105	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	15,6	-257,32	-0,32	-4014	-5	-355	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-364	-2	97	-2,00	-31
106	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	9,4	1815,09	30,59	17062	288	1725	1,22	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		181,13	8,11	1703	76	97	0,04	--
107	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	9,4	-257,32	-0,32	-2419	-3	-214	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-219	-1	97	-2,00	-19
108	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	30,2	1793,92	27,53	54176	831	4989	1,10	33
		м2		163,02	7,30	4923	220	97	0,03	1
109	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	30,2	257,32	0,32	7771	10	687	0,15	5
		м2		23,32	0,14	704	4	97	2,00	60
110	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	1,1	11004,86	532,08	12105	585	679	2,55	3
		м3		434,25	131,85	478	145	109	0,43	--
111	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,122	268,00	--	301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1594	8299,96	--	1323	--	1400	48,40	8
		т		8055,00	--	1284	--	109	--	--
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1594	62000,00	--	9883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-51-2	Установка асфальтных планок	2,1	343,35	14,17	721	30	779	1,88	4
		м3		303,75	5,40	638	11	120	0,03	--
115	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	2,1	5420,00	--	11382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
		м3		432,00	0,32	1382	1	97	--	--
117	Е0101-24-6	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 2 группы	80	6,01	6,01	481	481	162	--	--
		м3		--	2,08	--	167	97	0,01	1
118	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	80	4,75	4,75	380	380	128	--	--
		м3		--	1,65	--	132	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**33755880**	**965947**			**2640**
			Тенге			**417048**	**311907**			**2504**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33755880**				
	Материалы -		Тенге			**676904**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**728955**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1232063**				
	Местные материалы -		Тенге			**30472386**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**42341**				
		Накладные расходы -	Тенге			**855005**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**428**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**128251**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2076653**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36687538**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5571**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**857206**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**36687538**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5571**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**857206**			

		СМР	**оборудование, мебель и инвентарь**	**прочих затрат**	**всего**
ИТОГО ПО АКТУ:		**36 687 538,00**		-	**36 687 538,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	1 350 101,40			**1 350 101,40**
ИТОГО :	**тенге**	**38 037 639,40**	-		**38 228 003,70**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	547 742,01			**547 742,01**
Выслуга лет 1%	тенге			380 376,39	**380 376,39**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			152 150,56	**152 150,56**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			559 369,77	**559 369,77**
ИТОГО:	**тенге**	**38 585 381,41**	-	**1 091 896,72**	**39 677 278,13**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**38 585 381,41**	-	**1 091 896,72**	**39 677 278,13**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**98 679 002,50**	-	**2 792 437,85**	**101 471 440,35**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			2 029 428,81	**2 029 428,81**
ИТОГО:	**тенге**	**98 679 002,50**	-	**4 821 866,66**	**103 500 869,16**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			**20 700 173,83**	**20 700 173,83**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**82 800 695,33**
НДС 12%	тенге			9 936 083,44	**9 936 083,44**
Всего к оплате	**тенге**				**92 736 778,76**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл. №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл. №4 от "06" сентября 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016 год								
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05				
		2017 год								
		103 526 772,16	103 526 772,16			29 578 800,05				-
		2018 год								
		614 119 599,76	614 119 599,76	614 119 599,76	64 833 859,58	116 614 168,54	-	64 833 859,58	64 833 859,58	-
Всего:	**965 329 639,68**	**816 242 372,08**	**816 242 372,08**	**-**	**-**	**175 771 768,64**	**175 771 768,64**	**64 833 859,58**	**64 833 859,58**	**149 087 267,60**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл №4 от "06" сентября 2018 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. Дорожная одежда								
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,514312	40097,59	339,59	100818	854	471	0,58	1
		т		--	140,94	--	354	133	0,58	1
11	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	3586,16	535,53	22,78	1920513	81709	64485	0,05	162
		м2		7,70	5,82	27613	20871	133	0,02	72
12	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	3586,16	505,06	--	1811217	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	3296	24,52	15,35	80823	50598	48220	0,03	111
		м2		5,94	5,06	19578	16678	133	0,02	58
14	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3296	0,16	--	527	--	351	--	2
		м2		0,08	--	264	--	133	--	--
15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	632,17279	4680,00	--	2958569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,6764	40097,59	339,59	548391	4644	2564	0,58	8
		т		--	140,94	--	1928	133	0,58	8
17	Е0127-81-1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами под покрытием из сборных железобетонных плит	15196	3,05	--	46348	--	61440	0,02	313
		м2		3,04	--	46196	--	133	--	--
18	СПрайс лист ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость стеклосетки ССКGS100	15946,299	165,48	--	2638872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	7,9731496	119,60	119,60	954	954	191	--	--
		т		--	23,92	--	191	100	0,50	4
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ	8196	24,52	15,35	200978	125821	119907	0,03	275
		м2		5,94	5,06	48684	41472	133	0,02	145
21	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8196	0,12	--	984	--	654	--	4
		м2		0,06	--	492	--	133	--	--
22	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные/ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	1386,5633	6190,00	--	8582827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщиной 10 см	9172	265,76	20,37	2437511	186839	124261	0,03	291
		м2		4,79	5,40	43934	49495	133	0,02	186
24	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 400 л	25,45944	5930,77	4677,52	150994	119087	94091	7,13	182
		т		1253,25	1525,50	31907	38838	133	6,78	173
25	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 160(190-30) км	93,690739	983,40	983,40	92135	92135	--	4,13	387
		м-час		196,68	225,00	18427	21080	--	1,00	94
				Присыпные обочины						
26	Е0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	1901,795	79,08	78,00	150390	148336	30308	0,01	14
		м3		1,08	15,35	2054	29191	97	0,05	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	1759,87	14,01	14,01	24648	24648	8185	--	--
		м3		--	4,80	--	8439	97	0,02	28
28	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1759,87	9,75	9,75	17161	17161	5009	--	--
		м3		--	2,93	--	5164	97	0,01	17
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1759,87	14,12	12,00	24845	21114	7451	0,01	21
		м3		1,62	2,75	2851	4831	97	0,01	21
30	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	42,23688	983,40	983,40	41536	41536	1140	--	--
		мчас		--	225,00	--	9503	12	1,00	42
		РАЗДЕЛ. Обустройство дороги								
37	Е0127-83-1	Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков на металлических стойках	7	453,79	102,33	3177	716	3012	1,92	13
		шт		303,75	19,75	2126	138	133	0,08	1
38	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,07	234,30	234,30	16	16	11	--	--
		т		--	164,01	--	11	100	3,44	--
39	Е010332-А12-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	0,07	108,22	108,22	8	8	2	--	--
		т		--	21,64	--	2	100	0,45	--
40	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	88	273,96	119,85	24108	10547	15221	0,64	56
		шт		100,35	29,70	8831	2614	133	0,12	11
41	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	2,024	21000,00	--	42504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,024	187,00	--	378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,024	203,00	--	411	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,024	232,00	--	470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	15	747,86	146,19	11218	2193	10663	3,20	48
		шт		506,25	28,22	7594	423	133	0,11	2
46	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков А900	9	4147,60	--	37328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	9	1281,29	--	11532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист КДЗ г.Караганда	Стоимость щитков 500х2250	3	9579,97	--	28740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.25	6	998,50	--	5991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 200х300	3	1204,48	--	3613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.30	3	1138,15	--	3414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ. Искусственные сооружения								
		Труба одноочковая диаметром 1,5м-1шт (ПК89+06)								
17	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	17,77	5089,07	38,67	90433	687	6290	1,99	35
		м3		310,50	14,24	5518	253	109	0,07	1
18	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	11,19	11004,86	532,08	123144	5954	6905	2,55	29
		м3		434,25	131,85	4859	1475	109	0,43	5
19	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,4138	268,00	--	3059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	12,35	3392,71	1462,50	41900	18062	17446	5,46	67
		м3		915,75	380,25	11310	4696	109	1,30	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С143023-32 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.100 /ТП 3.501.1-144/	1	37900,00	--	37900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С143023-33 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	6	71600,00	--	429600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,92	3316,08	686,25	36212	7494	7641	2,79	30
		м3		463,50	178,43	5061	1948	109	0,61	7
92	С143023-38 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 17.170 /ТП 3.501.1-144/	2	88400,00	--	176800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С143023-52 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	4	61500,00	--	246000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,56	13440,95	1092,57	34409	2797	5468	10,03	26
		м3		1658,25	375,98	4245	963	105	1,42	4
95	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,5984	268,00	--	696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	122,2	330,32	13,70	40365	1674	14368	0,61	74
		м2		102,83	5,04	12566	616	109	0,02	3
97	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11,8	1097,38	20,67	12949	244	2124	0,91	11
		м2		157,50	7,61	1859	90	109	0,31	4
98	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	402	18,51	17,50	7442	7036	2112	0,01	3
		м3		1,01	4,41	406	1771	97	0,02	6
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	402	21,55	4,52	8662	1815	6641	0,11	43
		м3		17,03	--	6846	--	97	--	--
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	402	14,12	12,00	5675	4823	1702	0,01	5
		м3		1,62	2,75	651	1103	97	0,01	5
101	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	9,648	983,40	983,40	9488	9488	260	--	--
		мчас		--	225,00	--	2171	12	1,00	10

Укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	17,1	1793,92	27,53	30676	471	2825	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2788	125	97	0,03	1
103	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	17,1	-257,32	-0,32	-4400	-5	-389	-0,15	-3
		м2		-23,32	-0,14	-399	-2	97	-2,00	-34
104	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	15,6	1815,09	30,59	28315	477	2864	1,22	19
		м2		181,13	8,11	2826	127	97	0,04	1
105	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	15,6	-257,32	-0,32	-4014	-5	-355	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-364	-2	97	-2,00	-31
106	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	9,4	1815,09	30,59	17062	288	1725	1,22	11
		м2		181,13	8,11	1703	76	97	0,04	--
107	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	9,4	-257,32	-0,32	-2419	-3	-214	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-219	-1	97	-2,00	-19
108	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	30,2	1793,92	27,53	54176	831	4989	1,10	33
		м2		163,02	7,30	4923	220	97	0,03	1
109	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	30,2	257,32	0,32	7771	10	687	0,15	5
		м2		23,32	0,14	704	4	97	2,00	60
110	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	1,1	11004,86	532,08	12105	585	679	2,55	3
		м3		434,25	131,85	478	145	109	0,43	--
111	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,122	268,00	--	301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1594	8299,96	--	1323	--	1400	48,40	8
		т		8055,00	--	1284	--	109	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1594	62000,00	--	9883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-51-2	Установка асфальтных планок	2,1	343,35	14,17	721	30	779	1,88	4
		м3		303,75	5,40	638	11	120	0,03	--
115	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	2,1	5420,00	--	11382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
		м3		432,00	0,32	1382	1	97	--	--
117	Е0101-24-6	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 2 группы	80	6,01	6,01	481	481	162	--	--
		м3		--	2,08	--	167	97	0,01	1
118	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	80	4,75	4,75	380	380	128	--	--
		м3		--	1,65	--	132	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			23473808	992532			2318
			Тенге			329615	267313			989
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23473808				
Материалы -			Тенге			775216				
Всего заработная плата -			Тенге				596928			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2739373				
Местные материалы -			Тенге			18655499				
Транспортные расходы -			Тенге			92135				
		Накладные расходы -	Тенге			685217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1449541				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25608566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3649
		Сметная заработная плата -	Тенге				699711			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25608566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3649
		Сметная заработная плата -	Тенге				699711			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		25 608 566,00		-	25 608 566,00
Временные зданиян сооружения 3,68%	тенге	942 395,23			942 395,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО :	**тенге**	**26 550 961,23**	-		**26 683 838,96**			
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	382 333,84			**382 333,84**			
		Выслуга лет 1%	тенге			265 509,61	**265 509,61**			
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			106 203,84	**106 203,84**			
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			434 082,03	**434 082,03**			
		ИТОГО:	**тенге**	**26 933 295,07**	-	**805 795,49**	**27 739 090,56**			
		Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**26 933 295,07**	-	**805 795,49**	**27 739 090,56**			
		Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**68 879 731,00**	-	**2 060 757,00**	**70 940 488,00**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 418 809,76	**1 418 809,76**			
		ИТОГО:	**тенге**	**68 879 731,00**	-	**3 479 566,76**	**72 359 297,76**			
		уступка к договорной стоимости	**тенге**			**14 471 923,13**	**14 471 923,13**			
		ИТОГО с уступкой	**тенге**				**57 887 374,63**			
		НДС 12%	тенге			6 946 484,96	**6 946 484,96**			
		Всего к оплате	**тенге**				**64 833 859,58**			

Заказчик:_____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик:_____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор:_____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл. №3 от "16" марта 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016 год								
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05	29 578 800,05			
		2017 год								
		103 526 772,16	103 526 772,16	103 526 772,16		29 578 800,05	29 578 800,05			-
		2018 год								
		388 713 895,13	31 292 813,04	31 292 813,04	31 292 813,04	29 578 800,05	9 387 843,91	31 292 813,04	21 904 969,13	357 421 082,09
Всего:	**965 329 639,68**	**590 836 667,45**	**202 122 772,32**	**103 526 772,16**	**-**	**88 736 400,15**	**60 636 831,70**	**31 292 813,04**	**21 904 969,13**	**763 206 867,36**

Заказчик: _____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл №3 от "16" марта 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление оси трассы объездной дороги								
2	С РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 стр.357	Закрепление оси трассы 1 категории слож ности	3	-3113,00	--	-9339	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1327	408,11	169,61	541564	225075	428115	1,55	2057
		м3		238,50	4,07	316490	5402	133	0,01	18
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1359	19,95	15,58	27112	21173	11803	0,01	13
		м2		1,03	5,50	1400	7475	133	0,03	37
3	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	12756	151,24	18,45	1929266	235333	158288	0,03	394
		м2		4,68	4,65	59698	59315	133	0,02	216
4	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	579	305,32	12,65	176781	7324	5540	0,02	14
		м2		3,56	3,63	2061	2104	133	0,01	8
5	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	579	144,56	--	83700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	14,5908	983,40	983,40	14349	14349	394	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			мчас		--	225,00	--	3283	12	1,00	15
7	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см		579	257,95	11,84	149355	6857	6642	0,04	21
			м2		5,51	3,11	3190	1804	133	0,01	6
8	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя		579	48,12	--	27861	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км		11,1168	983,40	983,40	10932	10932	300	--	--
			мчас		--	225,00	--	2501	12	1,00	11
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов		3,2424	40097,59	339,59	130012	1101	608	0,58	2
			т		--	140,94	--	457	133	0,58	2
11	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3		4632	535,53	22,78	2480596	105538	83291	0,05	210
			м2		7,70	5,82	35666	26958	133	0,02	92
12	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя		4632	505,06	--	2339426	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Искусственные сооружения									
		Демонтажные работы									
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных		16,06	408,11	169,61	6554	2724	5181	1,55	25
			м3		238,50	4,07	3830	65	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных		60,98	66,75	51,25	4071	3125	2037	0,12	7
			м3		15,50	9,62	945	587	133	0,04	2
3	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1042	18,51	17,50	19291	18238	5475	0,01	7
			м3		1,01	4,41	1052	4591	97	0,02	16
4	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		116	194,18	--	22525	--	25453	1,25	145
			м3		194,18	--	22525	--	113	--	--
5	Е0130-62-3	(ДЕМОНТАЖ)Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м		10,92	919,80	549,00	10044	5995	6113	2,23	24
			м3		370,80	142,74	4049	1559	109	0,49	5
7	Е0130-54-8	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м		11,4	1902,60	1170,00	21690	13338	12883	4,37	50
			м3		732,60	304,20	8352	3468	109	1,04	12
10	Е0130-62-10	(ДЕМОНТАЖ)Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х/1,5-2/ м		20,46	1017,00	522,00	20808	10680	14066	2,96	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		495,00	135,72	10128	2777	109	0,46	9
11	Е0130-58-7	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб о тверстием 3х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	43,3	3371,40	2223,00	145982	96256	81480	6,90	299
		м3		1148,40	577,98	49726	25027	109	1,98	86
14	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	31,62	11208,89	6945,14	354425	219605	235061	24,34	770
		м3		4263,75	2556,36	134820	80832	109	12,49	395
15	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	287,145	152,80	152,80	43876	43876	30713	--	--
		т		--	106,96	--	30713	100	2,25	646
16	Е010332-А12-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 12(на свалку) км, класс груза 1	287,145	108,22	108,22	31073	31073	6215	--	--
		т		--	21,64	--	6215	100	0,45	131
		РАЗДЕЛ 4.Труба одноочковая диаметром 1,5м-1шт (ПК13+97)								
85	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	18,67	5089,07	38,67	95013	722	6609	1,99	37
		м3		310,50	14,24	5797	266	109	0,07	1
86	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	11,35	11004,86	532,08	124905	6039	7003	2,55	29
		м3		434,25	131,85	4929	1496	109	0,43	5
87	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,577	268,00	--	3103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	11,4	3392,71	1462,50	38677	16673	16104	5,46	62
		м3		915,75	380,25	10440	4335	109	1,30	15
89	С143023-33 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	6	71600,00	--	429600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Труба трехочковая диаметром 1,5м-1шт (ПК14+13)								
119	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	32,2	5089,07	38,67	163868	1245	11398	1,99	64
		м3		310,50	14,24	9998	459	109	0,07	2
120	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	62,66	11004,86	532,08	689565	33340	38664	2,55	160
		м3		434,25	131,85	27210	8262	109	0,43	27
121	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	63,9132	268,00	--	17129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10143813	1130612			4450
			Тенге			712306	279949			1757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10153152				
	Материалы -		Тенге			220099				
	Всего заработная плата -		Тенге				992255			
	Местные материалы -		Тенге			8090135				
		Накладные расходы -	Тенге			1199434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179915			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			681155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12033742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6806
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172170			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-9339				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-9339				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12024403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6806
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172170			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		12 033 742,00		- 9 339,00	12 024 403,00
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	442 841,71			442 841,71
ИТОГО :	**тенге**	**12 476 583,71**	-		12 529 685,39
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	179 662,81			179 662,81
Выслуга лет 1%	тенге			124 765,84	124 765,84
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			49 906,33	49 906,33
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			566 998,86	566 998,86
ИТОГО:	**тенге**	**12 656 246,51**	-	**732 332,03**	**13 388 578,54**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**12 656 246,51**	-	**732 332,03**	**13 388 578,54**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**32 367 330,21**	-	**1 872 880,14**	**34 240 210,34**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			684 804,21	684 804,21
ИТОГО:	**тенге**	**32 367 330,21**	-	**2 557 684,34**	**34 925 014,55**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			**6 985 002,91**	**6 985 002,91**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**27 940 011,64**
НДС 12%	тенге			3 352 801,40	**3 352 801,40**
Всего к оплате	**тенге**				**31 292 813,04**

Заказчик: _____
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл. №3 от "16" марта 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016 год								
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05	29 578 800,05			
		2017 год								
		103 526 772,16	103 526 772,16	103 526 772,16		29 578 800,05	29 578 800,05			-
		2018 год								
		388 713 895,13	247 582 616,37	247 582 616,37	216 289 803,33	116 614 168,54	64 886 941,00	216 289 803,33	151 402 862,33	141 131 278,76
Всего:	**965 329 639,68**	**590 836 667,45**	**449 705 388,69**	**103 526 772,16**	-	**175 771 768,64**	**134 911 616,61**	**216 289 803,33**	**151 402 862,33**	**515 624 250,99**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл №3 от "16" марта 2018 г.

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда								
2	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2077	19,95	15,58	41436	32360	18039	0,01	19
		м2		1,03	5,50	2139	11424	133	0,03	56
3	Е0127-15-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала	28930,3	151,24	18,45	4375528	533729	358993	0,03	894
		м2		4,68	4,65	135394	134526	133	0,02	490
4	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	1782	305,32	12,65	544082	22540	17050	0,02	42
		м2		3,56	3,63	6344	6476	133	0,01	24
5	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1782	144,56	--	257606	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	44,9064	983,40	983,40	44161	44161	1212	--	--
		мчас		--	225,00	--	10104	12	1,00	45
7	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1782	257,95	11,84	459672	21104	20442	0,04	64
		м2		5,51	3,11	9819	5551	133	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1782	48,12	--	85750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	34,2144	983,40	983,40	33646	33646	924	--	--
		мчас		--	225,00	--	7698	12	1,00	34
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	21,0756	40097,59	339,59	845081	7157	3951	0,58	12
		т		--	140,94	--	2970	133	0,58	12
11	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	30108	535,53	22,78	16123875	685998	541390	0,05	1364
		м2		7,70	5,82	231832	175229	133	0,02	601
12	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	30108	505,06	--	15206268	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	28000	24,52	15,35	686601	429841	409640	0,03	941
		м2		5,94	5,06	166320	141680	133	0,02	494
14	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	28000	0,16	--	4480	--	2979	--	20
		м2		0,08	--	2240	--	133	--	--
15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	5370,3999	4680,00	--	25133471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость стеклосетки CCKGS100	67924,22	165,48	--	11240433	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Искусственные сооружения								
		Труба одноочковая диаметром 1,5м-1шт (ПК13+97)								
91	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,92	3316,08	686,25	36212	7494	7641	2,79	30
		м3		463,50	178,43	5061	1948	109	0,61	7
92	С143023-38 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 17.170 /ТП 3.501.1-144/	2	88400,00	--	176800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С143023-52 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	4	61500,00	--	246000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,56	13440,95	1092,57	34409	2797	5468	10,03	26
		м3		1658,25	375,98	4245	963	105	1,42	4
95	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,5984	268,00	--	696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	117,4	330,32	13,70	38780	1608	13804	0,61	71
		м2		102,83	5,04	12072	592	109	0,02	3
97	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11	1097,38	20,67	12071	227	1980	0,91	10
		м2		157,50	7,61	1733	84	109	0,31	3
98	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	402	18,51	17,50	7442	7036	2112	0,01	3
		м3		1,01	4,41	406	1771	97	0,02	6
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	402	21,55	4,52	8662	1815	6641	0,11	43
		м3		17,03	--	6846	--	97	--	--
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	402	14,12	12,00	5675	4823	1702	0,01	5
		м3		1,62	2,75	651	1103	97	0,01	5
101	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	9,648	983,40	983,40	9488	9488	260	--	--
		мчас		--	225,00	--	2171	12	1,00	10
		Укрепительные работы								
102	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	17,1	1793,92	27,53	30676	471	2825	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2788	125	97	0,03	1
103	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	17,1	-257,32	-0,32	-4400	-5	-389	-0,15	-3
		м2		-23,32	-0,14	-399	-2	97	-2,00	-34
104	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	15,6	1815,09	30,59	28315	477	2864	1,22	19
		м2		181,13	8,11	2826	127	97	0,04	1
105	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	15,6	-257,32	-0,32	-4014	-5	-355	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-364	-2	97	-2,00	-31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	9,4	1815,09	30,59	17062	288	1725	1,22	11
		м2		181,13	8,11	1703	76	97	0,04	--
107	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	9,4	-257,32	-0,32	-2419	-3	-214	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-219	-1	97	-2,00	-19
108	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	30,2	1793,92	27,53	54176	831	4989	1,10	33
		м2		163,02	7,30	4923	220	97	0,03	1
109	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	30,2	257,32	0,32	7771	10	687	0,15	5
		м2		23,32	0,14	704	4	97	2,00	60
110	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	1,1	11004,86	532,08	12105	585	679	2,55	3
		м3		434,25	131,85	478	145	109	0,43	--
111	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,122	268,00	--	301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1594	8299,96	--	1323	--	1400	48,40	8
		т		8055,00	--	1284	--	109	--	--
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1594	62000,00	--	9883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-51-2	Установка асфальтных планок	2,1	343,35	14,17	721	30	779	1,88	4
		м3		303,75	5,40	638	11	120	0,03	--
115	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	2,1	5420,00	--	11382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
		м3		432,00	0,32	1382	1	97	--	--
117	Е0101-24-6	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 2 группы	80	6,01	6,01	481	481	162	--	--
		м3		--	2,08	--	167	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	80	4,75	4,75	380	380	128	--	--
		м3		--	1,65	--	132	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ Труба трехочковая диаметром 1,5м-1шт (ПК14+13)								
122	Е0130-58-7	Укладка звеньев трехочковых круглых железобетонных труб о тверстием 3х1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	37,05	17324,49	2778,75	641872	102953	87149	8,63	320
		м3		1435,50	722,48	53185	26768	109	2,47	92
123	С143023-32 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.100 /ТП 3.501.1-144/	3	37900,00	--	113700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С143023-33 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	18	71600,00	--	1288800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0130-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х/1,5-2/ м	18,76	6729,65	652,50	126248	12241	16122	3,70	69
		м3		618,75	169,65	11608	3183	109	0,58	11
126	С143023-38 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 17.170 /ТП 3.501.1-144/	6	88400,00	--	530400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С143023-52 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	4	61500,00	--	246000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	7,2	13440,95	1092,57	96775	7867	15379	10,03	72
		м3		1658,25	375,98	11939	2707	105	1,42	10
129	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	7,308	268,00	--	1959	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	226,4	330,32	13,70	74784	3102	26620	0,61	137
		м2		102,83	5,04	23281	1141	109	0,02	6
131	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	19,3	1097,38	20,67	21179	399	3473	0,91	18
		м2		157,50	7,61	3040	147	109	0,31	6
132	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	593	18,51	17,50	10978	10379	3116	0,01	4
		м3		1,01	4,41	599	2613	97	0,02	9
133	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	593	21,55	4,52	12777	2678	9796	0,11	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	10099	--	97	--	--
134	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	593	14,12	12,00	8372	7115	2511	0,01	7
		м3		1,62	2,75	961	1628	97	0,01	7
135	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	14,232	983,40	983,40	13996	13996	384	--	--
		мчас		--	225,00	--	3202	12	1,00	14
		Укрепительные работы								
136	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	27,7	1793,92	27,53	49692	763	4576	1,10	30
		м2		163,02	7,30	4516	202	97	0,03	1
137	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	27,7	-257,32	-0,32	-7128	-9	-630	-0,15	-4
		м2		-23,32	-0,14	-646	-4	97	-2,00	-55
138	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	17	1815,09	30,59	30857	520	3121	1,22	21
		м2		181,13	8,11	3079	138	97	0,04	1
139	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	17	-257,32	-0,32	-4374	-5	-387	-0,15	-3
		м2		-23,32	-0,14	-396	-2	97	-2,00	-34
140	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	10,5	1815,09	30,59	19058	321	1927	1,22	13
		м2		181,13	8,11	1902	85	97	0,04	--
141	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	10,5	-257,32	-0,32	-2702	-3	-239	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-245	-1	97	-2,00	-21
142	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	43,7	1793,92	27,53	78394	1203	7220	1,10	48
		м2		163,02	7,30	7124	319	97	0,03	1
143	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	43,7	257,32	0,32	11245	14	994	0,15	7
		м2		23,32	0,14	1019	6	97	2,00	87
144	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	1,1	11004,86	532,08	12105	585	679	2,55	3
		м3		434,25	131,85	478	145	109	0,43	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,122	268,00	--	301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,217	8299,96	--	1801	--	1905	48,40	11
		т		8055,00	--	1748	--	109	--	--
147	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,217	62000,00	--	13454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0110-51-2	Установка асфальтных планок	0,99	343,35	14,17	340	14	367	1,88	2
		м3		303,75	5,40	301	5	120	0,03	--
149	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип:Бх, М-I	0,99	5420,00	--	5366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,7	432,86	0,86	1602	3	1552	2,81	10
		м3		432,00	0,32	1598	1	97	--	--
151	Е0101-24-6	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 2 группы	110	6,01	6,01	661	661	222	--	--
		м3		--	2,08	--	229	97	0,01	1
152	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	110	4,75	4,75	523	523	176	--	--
		м3		--	1,65	--	181	97	0,01	1
153	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	5,755	5930,77	4677,52	34132	26919	21269	7,13	41
		т		1253,25	1525,50	7212	8779	133	6,78	39
154	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 160(190-30) км	0,0148249	983,40	983,40	15	15	--	4,13	--
		м-час		196,68	225,00	3	3	--	1,00	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			79256634	2041618			4517
			Тенге			743249	556767			1969
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79256634				
	Материалы -		Тенге			1318783				
	Всего заработная плата -		Тенге				1300016			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11263770				
	Местные материалы -		Тенге			63889217				
	Транспортные расходы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			1638149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							819
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				245722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4853687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			85748470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7305
		Сметная заработная плата -	Тенге				1545738			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			85748470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7305
		Сметная заработная плата -	Тенге				1545738			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**85 748 470,00**		-	**85 748 470,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	3 155 543,70			**3 155 543,70**
ИТОГО :	**тенге**	**88 904 013,70**	-		**89 348 945,36**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	1 280 217,80			**1 280 217,80**
Выслуга лет 1%	тенге			889 040,14	**889 040,14**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			355 616,05	**355 616,05**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			1 110 348,82	**1 110 348,82**
ИТОГО:	**тенге**	90 184 231,49	-	2 355 005,01	**92 539 236,50**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	90 184 231,49	-	2 355 005,01	**92 539 236,50**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	230 638 902,11	-	6 022 735,47	**236 661 637,58**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			4 733 232,75	**4 733 232,75**
ИТОГО:	**тенге**	230 638 902,11	-	10 755 968,22	**241 394 870,33**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			48 278 974,50	**48 278 974,50**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**193 115 895,83**
НДС 12%	тенге			23 173 907,50	**23 173 907,50**
Всего к оплате	**тенге**				**216 289 803,33**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2018 года

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Кыран"

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл. №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл. №4 от "06" сентября 2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016 год								
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05	29 578 800,05			
		2017 год								
		103 526 772,16	103 526 772,16	103 526 772,16		29 578 800,05	29 578 800,05			-
		2018 год								
		614 119 599,76	456 548 961,42	456 548 961,42	67 835 066,29	184 235 879,93	20 350 519,89	67 835 066,29	47 484 546,40	157 570 638,34
Всего:	**965 329 639,68**	**816 242 372,08**	**658 671 733,74**	**103 526 772,16**	-	**243 393 480,03**	**196 122 288,52**	**67 835 066,29**	**47 484 546,40**	**306 657 905,94**

Заказчик: _____

КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Ф-2

Заказчик: КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл №4 от "06" сентября 2018 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2018 года

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,1868	40097,59	339,59	368369	3120	1722	0,58	5		
		т		--	140,94	--	1295	133	0,58	5		
11	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	13124	535,53	22,78	7028356	299025	235991	0,05	595		
		м2		7,70	5,82	101055	76382	133	0,02	262		
12	Е0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	13124	505,06	--	6628373	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	11900	24,52	15,35	291805	182682	174097	0,03	400		
		м2		5,94	5,06	70686	60214	133	0,02	210		
14	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11900	0,16	--	1904	--	1266	--	9		
		м2		0,08	--	952	--	133	--	--		
15	С143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	2282,4199	4680,00	--	10681725	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			25000532	484827			1008		
			Тенге			172693	137890			477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25000532				
		Материалы -	Тенге			488894				
		Всего заработная плата -	Тенге				310583			
		Местные материалы -	Тенге			23854118				
		Накладные расходы -	Тенге			413076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1524816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26938424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1692
		Сметная заработная плата -	Тенге				372545			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26938424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1692
		Сметная заработная плата -	Тенге				372545			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		**26 938 424,00**		-	**26 938 424,00**
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	991 334,00			**991 334,00**
ИТОГО :	**тенге**	**27 929 758,00**	-		**28 069 536,10**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	402 188,52			**402 188,52**
Выслуга лет 1%	тенге			279 297,58	**279 297,58**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			111 719,03	**111 719,03**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			300 158,31	**300 158,31**
ИТОГО:	**тенге**	**28 331 946,52**	-	**691 174,92**	**29 023 121,44**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**28 331 946,52**	-	**691 174,92**	**29 023 121,44**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**72 456 669,33**	-	**1 767 624,15**	**74 224 293,48**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			1 484 485,87	**1 484 485,87**
ИТОГО:	**тенге**	**72 456 669,33**	-	**3 252 110,02**	**75 708 779,35**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			**15 141 755,87**	**15 141 755,87**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**60 567 023,48**
НДС 12%	тенге			7 268 042,82	**7 268 042,82**
Всего к оплате	**тенге**				**67 835 066,29**

Заказчик:
КГУ "Жанакорганский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ месяц 2019 года

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ҚЫРАН»
130012, Казахстан, г. Кызылорда, ул. Сыр-Сырлова, 62

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл. №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл. №4 от "06" сентября 2018 г. Доп согл. №5 от "20" марта 2019 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2016 год								
Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"	**965 329 639,68**	98 596 000,16	98 596 000,16	-		29 578 800,05				
		2017 год								
		103 526 772,16	103 526 772,16			29 578 800,05				-
		2018 год								
		614 119 599,76	614 119 599,76			116 614 168,54	-	-	-	-
		2019 год								
		149 087 267,60	149 087 267,60	149 087 267,60	149 087 267,60	44 726 180,28	44 726 180,28	149 087 267,60	104 361 087,32	-
Всего:	**965 329 639,68**	**965 329 639,68**	**965 329 639,68**	**-**	**-**	**220 497 948,92**	**220 497 948,92**	**-**	**-**	**-**

Заказчик: _____
КГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Жанакорганского района"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**
ТОО "Кыран"

Технадзор: _____

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Кыран"
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"
Договор: № 51 от "01" ноября 2016 г. Доп согл. №1 от "13" марта 2017 г. Доп согл. №2 от "04" декабря 2017 г. Доп согл. №3 от "16" марта 2018 г. Доп согл. №4 от "06" сентября 2018 г. Доп согл. №5 от "20" марта 2019 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ месяц 2019 года
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Шалкия"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
10	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	12,1472	40097,59	339,59	487073	4125	2277	0,58	7		
		т		--	140,94	--	1712	133	0,58	7		
11	E0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	16715,64	535,53	22,78	8951803	380859	300574	0,05	757		
		м2		7,70	5,82	128710	97285	133	0,02	334		
12	E0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	16715,64	505,06	--	8442357	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
13	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	17728,25	24,52	15,35	434723	272155	259364	0,03	596		
		м2		5,94	5,06	105306	89705	133	0,02	313		
14	E0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17728,25	0,16	--	2837	--	1886	--	13		
		м2		0,08	--	1418	--	133	--	--		
15	C143010-14 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	3400,2783	4680,00	--	15913302	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	17,7941	40097,59	339,59	713501	6043	3336	0,58	10
		т		--	140,94	--	2508	133	0,58	10
17	Е0127-81-1	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами под покрытием из сборных железобетонных плит	17128,25	3,05	--	52241	--	69253	0,02	353
		м2		3,04	--	52070	--	133	--	--
18	СПрайс лист ТОО "КазГеоСинтетика"	Стоимость стеклосетки CCKGS100	15642,269	-165,48	--	-2588559	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	7,8211	-119,60	-119,60	-935	-935	-187	--	--
		т		--	-23,92	--	-187	100	-0,50	-4
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ	17728,25	24,52	15,35	434723	272155	259364	0,03	596
		м2		5,94	5,06	105306	89705	133	0,02	313
21	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17728,25	0,12	--	2127	--	1415	--	10
		м2		0,06	--	1064	--	133	--	--
22	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные/ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	2999,62	6190,00	--	18567648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно смесьютолщиной 10 см	1625,77	265,76	20,37	432058	33118	22026	0,03	52
		м2		4,79	5,40	7787	8773	133	0,02	33
24	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 400 л	27,9276	5930,77	4677,52	165632	130632	103213	7,13	199
		т		1253,25	1525,50	35000	42604	133	6,78	189
25	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 160(190-30) км	102,3434	983,40	983,40	100644	100644	--	4,13	423
		м-час		196,68	225,00	20129	23027	--	1,00	102
				Присыпные обочины						
26	Е0101-23-2	Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 300 м	276,7995	-79,08	-78,00	-21889	-21590	-4411	-0,01	-2
		м3		-1,08	-15,35	-299	-4249	97	-0,05	-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	243,948	-14,01	-14,01	-3417	-3417	-1135	--	--
		м3		--	-4,80	--	-1170	97	-0,02	-4
28	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	243,948	-9,75	-9,75	-2379	-2379	-694	--	--
		м3		--	-2,93	--	-716	97	-0,01	-2
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	243,948	-14,12	-12,00	-3444	-2927	-1033	-0,01	-3
		м3		-1,62	-2,75	-395	-670	97	-0,01	-3
30	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водыпа 15(20-5км)км	5,8548	-983,40	-983,40	-5758	-5758	-158	--	--
		мчас		--	-225,00	--	-1317	12	-1,00	-6
		Биологический этап рекультивации								
31	Е0147-104-2	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см средних и тяжелых почв	12,16	1489,21	1489,21	18109	18109	8822	--	--
		га		--	562,41	--	6839	129	2,18	27
32	Е0147-107-6	Боронование почвы в один след	24,32	93,95	93,95	2285	2285	1194	--	--
		га		--	38,07	--	926	129	0,15	4
33	Е0147-203-8	Предпосевное прикатывание почвы	12,16	170,87	170,87	2078	2078	892	--	--
		га		--	56,89	--	692	129	0,29	4
34	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	12,16	293,31	293,31	3567	3567	1842	--	--
		га		--	117,45	--	1428	129	0,45	5
35	С143012-18	Семена многолетних трав	243,2	515,00	--	125248	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0147-203-8	Послепосевное прикатывание почвы	12,16	170,87	170,87	2078	2078	892	--	--
		га		--	56,89	--	692	129	0,29	4
		РАЗДЕЛ 2.Обустройство дороги								
37	Е0127-83-1	Установка (ДЕМОНТАЖ) дорожных знаков на металлических стойках	3	453,79	102,33	1361	307	1291	1,92	6
		шт		303,75	19,75	911	59	133	0,08	--
38	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,03	234,30	234,30	7	7	5	--	--
		т		--	164,01	--	5	100	3,44	--
39	Е010332-А12-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	0,03	108,22	108,22	3	3	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	21,64	--	1	100	0,45	--
40	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	113	273,96	119,85	30957	13543	19545	0,64	72
		шт		100,35	29,70	11340	3356	133	0,12	14
41	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	2,599	21000,00	--	54579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,599	187,00	--	486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,599	203,00	--	528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимостиза изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,599	232,00	--	603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	39	747,86	146,19	29167	5701	27723	3,20	125
		шт		506,25	28,22	19744	1100	133	0,11	4
46	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков А900	14	4147,60	--	58066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	14	1281,29	--	17938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс лист КДЗ г.Караганда	Стоимость щитков 500х2250	1	9579,97	--	9580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.25	2	998,50	--	1997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс лист КДЗ г.Караганда	Стоимость щитков Д700	6	4667,79	--	28007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.35	6	1281,29	--	7688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость щитков 200х300	3	1204,48	--	3613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПрайс лист ЗДЗ г.Алматы	Стоимость металлических стоек СКМ1.30	3	1138,15	--	3414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Искусственные сооружения								
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	7,41	408,11	169,61	3024	1257	2391	1,55	11
		м3		238,50	4,07	1767	30	133	0,01	--
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	28,13	66,75	51,25	1878	1442	940	0,12	3
		м3		15,50	9,62	436	271	133	0,04	1
3	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	482	18,51	17,50	8923	8437	2532	0,01	3
		м3		1,01	4,41	487	2124	97	0,02	7
4	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	54	194,18	--	10486	--	11849	1,25	68
		м3		194,18	--	10486	--	113	--	--
5	Е0130-62-3	(ДЕМОНТАЖ)Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	11,18	919,80	549,00	10283	6138	6258	2,23	25
		м3		370,80	142,74	4146	1596	109	0,49	5
6	Е0130-54-3	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи/на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	1,96	2804,40	1746,00	5497	3422	3231	6,31	12
		м3		1058,40	453,96	2074	890	109	1,55	3
7	Е0130-54-8	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,97	1902,60	1170,00	18969	11665	11267	4,37	44
		м3		732,60	304,20	7304	3033	109	1,04	10
8	Е0130-62-5	(ДЕМОНТАЖ)Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием 2х1 м	7,96	1191,60	693,00	9485	5516	5889	2,98	24
		м3		498,60	180,18	3969	1434	109	0,62	5
9	Е0130-56-2	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев двухочковых круглых железобетонных труб отверстием 2х1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	19,6	3832,20	2484,00	75111	48686	42601	8,08	158
		м3		1348,20	645,84	26425	12658	109	2,21	43
12	Е0130-62-1	(ДЕМОНТАЖ)Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	1,26	2208,60	1476,00	2783	1860	1533	4,37	6
		м3		732,60	383,76	923	484	109	1,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0130-54-1	(ДЕМОНТАЖ)Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/до 0; 0,9 м	2,4	4545,00	2961,00	10908	7106	6158	9,44	23
		м3		1584,00	769,86	3802	1848	109	2,63	6
14	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	52,28	11208,89	6945,14	586001	363092	388645	24,34	1272
		м3		4263,75	2556,36	222909	133647	109	12,49	653
15	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	154,27	-152,80	-152,80	-23572	-23572	-16501	--	--
		т		--	-106,96	--	-16501	100	-2,25	-347
16	Е010332-А12-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 12(на свалку) км, класс груза 1	154,27	-108,22	-108,22	-16694	-16694	-3339	--	--
		т		--	-21,64	--	-3339	100	-0,45	-70
		РАЗДЕЛ 2.Труба одноочковая диаметром 1м-1шт (ПК100+58)								
17	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	10,24	5089,07	38,67	52112	396	3625	1,99	20
		м3		310,50	14,24	3180	146	109	0,07	1
18	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	6,84	11004,86	532,08	75273	3639	4221	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2970	902	109	0,43	3
19	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,9768	268,00	--	1870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	5,76	4921,38	2182,50	28347	12571	11869	7,89	45
		м3		1323,00	567,45	7620	3269	109	1,94	11
22	С143023-31 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 2.200 /ТП 3.501.1-144/	6	38800,00	--	232800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	5,52	3316,08	686,25	18305	3788	3862	2,79	15
		м3		463,50	178,43	2559	985	109	0,61	3
24	С143023-37 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 15.170 /ТП 3.501.1-144/	2	50300,00	--	100600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С143023-50 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-1 /ТП 3.501.1-144/	4	26700,00	--	106800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0106-35-3	Устройство лотков междусооружениями при толщине стен более 100 мм	1,14	13440,95	1092,57	15323	1246	2435	10,03	11
		м3		1658,25	375,98	1890	429	105	1,42	2
27	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,1571	268,00	--	310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	74,4	330,32	13,70	24576	1019	8748	0,61	45
		м2		102,83	5,04	7651	375	109	0,02	2
29	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7	1097,38	20,67	7682	145	1260	0,91	6
		м2		157,50	7,61	1103	53	109	0,31	2
30	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	328	18,51	17,50	6072	5741	1723	0,01	2
		м3		1,01	4,41	331	1445	97	0,02	5
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	328	21,55	4,52	7067	1481	5418	0,11	35
		м3		17,03	--	5586	--	97	--	--
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	328	14,12	12,00	4631	3935	1389	0,01	4
		м3		1,62	2,75	531	900	97	0,01	4
33	Е27т.ч.п.1,6	Доставка водына 15(20-5км)км	7,872	983,40	983,40	7741	7741	213	--	--
		мчас		--	225,00	--	1771	12	1,00	8
		Укрепительные работы								
34	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	11,4	1793,92	27,53	20451	314	1883	1,10	13
		м2		163,02	7,30	1858	83	97	0,03	--
35	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	11,4	-257,32	-0,32	-2933	-4	-259	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-266	-2	97	-2,00	-23
36	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	10,4	1815,09	30,59	18877	318	1909	1,22	13
		м2		181,13	8,11	1884	84	97	0,04	--
37	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	10,4	-257,32	-0,32	-2676	-3	-237	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-243	-1	97	-2,00	-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	6,3	1815,09	30,59	11435	193	1156	1,22	8
		м2		181,13	8,11	1141	51	97	0,04	--
39	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	6,3	-257,32	-0,32	-1621	-2	-143	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-147	-1	97	-2,00	-13
40	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	20,1	1793,92	27,53	36058	553	3321	1,10	22
		м2		163,02	7,30	3277	147	97	0,03	1
41	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	20,1	257,32	0,32	5172	6	457	0,15	3
		м2		23,32	0,14	469	3	97	2,00	40
42	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	1,3	11004,86	532,08	14306	692	802	2,55	3
		м3		434,25	131,85	565	171	109	0,43	1
43	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,326	268,00	--	355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1067	8299,96	--	886	--	937	48,40	5
		т		8055,00	--	859	--	109	--	--
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1067	62000,00	--	6615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-51-2	Установка асфальтных планок	0,104	343,35	14,17	36	1	39	1,88	--
		м3		303,75	5,40	32	1	120	0,03	--
47	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип:Бх, М-I	0,104	5420,00	--	564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,1	432,86	0,86	909	2	881	2,81	6
		м3		432,00	0,32	907	1	97	--	--
49	Е0101-24-6	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 2 группы	60	6,01	6,01	360	360	121	--	--
		м3		--	2,08	--	125	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60	4,75	4,75	285	285	96	--	--
		м3		--	1,65	--	99	97	0,01	--
		РАЗДЕЛ 4.Труба одноочковая диаметром 1,5м-1шт (ПК95+60)								
85	Е0130-3-1	Устройство подготовки из щебня	16,58	5089,07	38,67	84377	641	5869	1,99	33
		м3		310,50	14,24	5148	236	109	0,07	1
86	Е0130-7-1	Монолитный бетон фундамента В20 F300 W6	10,46	11004,86	532,08	115111	5566	6454	2,55	27
		м3		434,25	131,85	4542	1379	109	0,43	5
87	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	10,6692	268,00	--	2859	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	12,35	3392,71	1462,50	41900	18062	17446	5,46	67
		м3		915,75	380,25	11310	4696	109	1,30	16
89	С143023-32 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.100 /ТП 3.501.1-144/	1	37900,00	--	37900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С143023-33 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 6.200 /ТП 3.501.1-144/	6	71600,00	--	429600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,92	3316,08	686,25	36212	7494	7641	2,79	30
		м3		463,50	178,43	5061	1948	109	0,61	7
92	С143023-38 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗКП 17.170 /ТП 3.501.1-144/	2	88400,00	--	176800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С143023-52 Изм. и доп. вып. 21	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.501.1-144/	4	61500,00	--	246000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,56	13440,95	1092,57	34409	2797	5468	10,03	26
		м3		1658,25	375,98	4245	963	105	1,42	4
95	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,5984	268,00	--	696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	122,2	330,32	13,70	40365	1674	14368	0,61	74
		м2		102,83	5,04	12566	616	109	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11,8	1097,38	20,67	12949	244	2124	0,91	11
		м2		157,50	7,61	1859	90	109	0,31	4
98	Е0101-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	401	18,51	17,50	7424	7019	2107	0,01	3
		м3		1,01	4,41	405	1767	97	0,02	6
99	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	401	21,55	4,52	8640	1811	6624	0,11	43
		м3		17,03	--	6829	--	97	--	--
100	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	401	14,12	12,00	5661	4811	1698	0,01	5
		м3		1,62	2,75	650	1101	97	0,01	5
101	Е27т.ч.п.1,6	Доставка воды на 15(20-5км)км	9,624	983,40	983,40	9464	9464	260	--	--
		мчас		--	225,00	--	2165	12	1,00	10
		Укрепительные работы								
102	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	17,1	1793,92	27,53	30676	471	2825	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2788	125	97	0,03	1
103	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	17,1	-257,32	-0,32	-4400	-5	-389	-0,15	-3
		м2		-23,32	-0,14	-399	-2	97	-2,00	-34
104	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	15,6	1815,09	30,59	28315	477	2864	1,22	19
		м2		181,13	8,11	2826	127	97	0,04	1
105	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	15,6	-257,32	-0,32	-4014	-5	-355	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-364	-2	97	-2,00	-31
106	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	9,4	1815,09	30,59	17062	288	1725	1,22	11
		м2		181,13	8,11	1703	76	97	0,04	--
107	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)	9,4	-257,32	-0,32	-2419	-3	-214	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-219	-1	97	-2,00	-19
108	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см	30,2	1793,92	27,53	54176	831	4989	1,10	33
		м2		163,02	7,30	4923	220	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)	30,2	257,32	0,32	7771	10	687	0,15	5
		м2		23,32	0,14	704	4	97	2,00	60
110	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетон В20 F300 W6	1,1	11004,86	532,08	12105	585	679	2,55	3
		м3		434,25	131,85	478	145	109	0,43	--
111	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов	1,122	268,00	--	301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,1598	8299,96	--	1326	--	1403	48,40	8
		т		8055,00	--	1287	--	109	--	--
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1598	62000,00	--	9908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-51-2	Установка асфальтных планок	2,1	343,35	14,17	721	30	779	1,88	4
		м3		303,75	5,40	638	11	120	0,03	--
115	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	2,1	5420,00	--	11382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
		м3		432,00	0,32	1382	1	97	--	--
117	Е0101-24-6	Расчистка русла бульдозером с перемещением до 10 м грунт 2 группы	120	6,01	6,01	721	721	243	--	--
		м3		--	2,08	--	250	97	0,01	1
118	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	120	4,75	4,75	570	570	192	--	--
		м3		--	1,65	--	198	97	0,01	1
		Объездная дорога								
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
27	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных(ГРАВИЙНЫХ)	2541	66,75	51,25	169622	130237	84894	0,12	297
		м3		15,50	9,62	39386	24444	133	0,04	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0101-17-7	Разработка грунта(ПОГРУЗКА) 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			2541	26,27	25,02	66755	63579	19560	0,01	20
		м3		1,15	6,79	2922	17243	97	0,02	59
29	Е010333-А3-1	Перевозка грузов (ГПС)автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3км, класс груза 1								
			4065,6	37,15	37,15	151017	151017	30203	--	--
		т		--	7,43	--	30203	100	0,16	634
		РАЗДЕЛ 5.Рекультивация								
		Технический этап рекультивации объездной дороги								
52	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных(ГРАВИЙНЫХ)								
			1589	66,75	51,25	106072	81443	53088	0,12	186
		м3		15,50	9,62	24630	15286	133	0,04	57
53	Е0101-17-7	Разработка грунта(ПОГРУЗКА) 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			1589	26,27	25,02	41745	39759	12232	0,01	13
		м3		1,15	6,79	1827	10783	97	0,02	37
54	Е010333-А5-1	Перевозка грузов (ГПС)автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5км, класс груза 1								
			2542,4	51,75	51,75	131569	131569	26314	--	--
		т		--	10,35	--	26314	100	0,22	553
55	Е0101-30-3	Грубая планировка дна и откосов резерва бульдозером 96 (130) кВт (л.с.)								
			8271	0,19	0,19	1573	1573	417	--	--
		м2		--	0,05	--	430	97	--	1
		РАЗДЕЛ 6.Биологический этап рекультивации								
56	Е0147-104-2	Вспашка целинных и залежных земель на глубину до 30 см средних и тяжелых почв								
			21,58	1489,21	1489,21	32137	32137	15656	--	--
		га		--	562,41	--	12137	129	2,18	47
57	Е0147-107-6	Боронование почвы в один след								
			43,16	93,95	93,95	4055	4055	2120	--	--
		га		--	38,07	--	1643	129	0,15	6
58	Е0147-203-8	Предпосевное прикатывание почвы								
			21,58	170,87	170,87	3687	3687	1584	--	--
		га		--	56,89	--	1228	129	0,29	6
59	Е0147-152-2	Посев многолетних трав								
			21,58	293,31	293,31	6330	6330	3270	--	--
		га		--	117,45	--	2535	129	0,45	10
60	С143012-18	Семена многолетних трав								
			431,6	515,00	--	222274	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0147-203-8	Послепосевное прикатывание почвы								
			21,58	170,87	170,87	3687	3687	1584	--	--
		га		--	56,89	--	1228	129	0,29	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			56373793	2385802			6072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			953700	670905			3225
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56373793				
	Материалы -		Тенге			1527579				
	Всего заработная плата -		Тенге				1624605			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2441733				
	Местные материалы -		Тенге			53968573				
	Транспортные расходы -		Тенге			100644				
		Накладные расходы -	Тенге			1934227				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							967
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				290134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3498481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61806501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10264
		Сметная заработная плата -	Тенге				1914739			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			61806501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10264
		Сметная заработная плата -	Тенге				1914739			

		СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
ИТОГО ПО АКТУ:		61 806 501,00		-	61 806 501,00
Временные зданияи сооружения 3,68%	тенге	2 274 479,24			2 274 479,24
ИТОГО :	**тенге**	**64 080 980,24**	-		**64 401 681,81**
Удорожание строительства в зимнее время - 1,44%	тенге	922 766,12			**922 766,12**
Выслуга лет 1%	тенге			640 809,80	**640 809,80**
Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			256 323,92	**256 323,92**
на доплату труда в зонах экологического бедствия и рационального риска	тенге			1 144 931,68	**1 144 931,68**
ИТОГО:	**тенге**	**65 003 746,35**	-	**2 042 065,40**	**67 045 811,75**
Всего базисная стоимость в ценах 2001 г.	**тенге**	**65 003 746,35**	-	**2 042 065,40**	**67 045 811,75**
Итого текущая стоимость в ценах 2015 г.	**тенге**	**166 241 841,21**	-	**5 222 417,65**	**171 464 258,86**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге			3 429 285,18	**3 429 285,18**
ИТОГО:	**тенге**	**166 241 841,21**	-	**8 651 702,83**	**174 893 544,04**
уступка к договорной стоимости	**тенге**			**41 779 912,25**	**41 779 912,25**
ИТОГО с уступкой	**тенге**				**133 113 631,79**
НДС 12%	тенге			15 973 635,81	**15 973 635,81**
Всего к оплате	**тенге**				**149 087 267,60**

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «КЫРАН» 120042, г.Кызылорда, ул.Сыдыкова, 62

Заказчик: _____

КГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Жанакорганского района"

Подрядчик: _____ **Ж. Сыздыков**

ТОО "Кыран"

Технадзор: _____