Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Объект: Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ПТБ-10Э №1,2 и БТП-10-МЭ №4,5 ГНПС "Узень", ГЭПО2В №5,6,7 НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
Договор: № WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.

АКТ Р40.35-1 от 25.07.2014.

о приемке выполненных работ за июль 2014 г.
Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ГНПС "Узень" БТП-10-МЭ №4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		13,37	0,03	147	0	106	0	0
2	2	46-48-3	Устройство временных защитных ограждений	95	190,23	6,48	18072	616	10298	0,72	69
			м2		105,94	2,46	10065	234	100	0,01	1
3	3	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	314,55	185,47	0,93	58339	293	38589	0,65	205
			м2		103,62	0,35	32594	109	118	0	1
4	4	13-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	100	364,78	243,81	36478	24381	15187	0,39	39
			м2		77,63	91,12	7763	9112	90	0,45	45
5	5	13-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий	1154	470,51	317,79	542965	366730	227843	0,5	571
			м2		101,25	118,13	116843	136316	90	0,59	675
6	6	13-44-9	Обеспыливание	1254	88,5	71,63	110979	89818	49517	0,11	132
			м2		16,88	27	21161	33858	90	0,14	169
7	7	13-16-7	Обработка металлических поверхностей фосфатирующим составом	125,5	7,02	0,14	881	17	756	0,03	4
			м2		6,62	0,08	830	9	90	0	0
8	8	СПрайс-лист ООО "Партнер"	Модификатор-преобразователь ржавчины ПФК	37,65	425,94		16037				
			кг								
9	9	13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм и мелких изделий уайт-спиритом	1154	32,33	0,17	37313	190	22901	0,14	157
			м2		21,98	0,07	25359	87	90	0	0
10	10	13-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	100	21,4	0,17	2140	17	976	0,07	7
			м2		10,77	0,07	1077	7	90	0	0
11	11	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Г-77 за два раза	1254	21	0,15	26332	188	19739	0,09	111
			м2		17,43	0,06	21857	75	90	0	0
12	12	СПрайс-лист ООО "Бинктон"	Термостойкая грунтовка Г-77	752,4	368,03		276903				
			кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	13-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-168 за 2 раза	100	247,52	0,17	24752	17	823	0,04	4
			м2		9,07	0,07	908	7	90	0	0
14	14	13-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 за 2 раза	1154	247,52	0,17	285633	190	9494	0,04	52
			м2		9,07	0,07	10473	76	90	0	0
			ИТОГО:				1437398	482456			1352
							249074	179890			892
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				395734				
			Всего накладных расходов:				395734				
			Итого с накладными				1833132				
			- заработная плата				59442				
			- трудоемкость				198				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				109988				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1943120				
			ИТОГО:				1943120				
			Сметная заработная плата				488406				
			Нормативная трудоемкость				2442				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4643435,57				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				92869				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4736304,28				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				568356,51				
			Итого с НДС				5304660,79				
			Всего:				5304660,79				

Подрядчик:

_____ Тигай А.Р.
Директор ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"

Заказчик:

_____ Рзиев С.А.
Главный инженер ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ / Туребаев Т.Р.
Начальник отдела контрактов ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Тналиев У.А.
Начальник ОЭН ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Мендигалиев К.У.
Начальник МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Шахшаев Е.Е.
Начальник СЭМТ МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Токтасынов Ж.
Начальник ГНПС "Узень" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

Фо
Утверждена постановле
Госкомитета Республики Казахста
от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Объект: Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ПТБ-10Э №1,2 и БТП-10-МЭ №4,5 ГНПС "Узень", Г9ПО2В №5,6,7 НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
Договор: № WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.

СПРАВКА № РУО.95-1 от 25.07.2014г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно –правовая форма	
		№ WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	В отчетном месяце	из группы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы	Работы по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ГНПС "Узень" БТП-10-МЭ №4	4 736 304,28	4 736 304,28							568 356,51	5 304 660,79

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Начальник МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
_____ / Мендигалиев К.У.

Начальник ТНПС Узень
Токтасынов Н.Р.