Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Объект: Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ПТБ-10Э №1,2 и БТП-10-МЭ №4,5 ГНПС "Узень", Г9ПО2В №5,6,7 НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
Договор: № WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.

А К Т №97 от 30.10.2014 г.

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием НПС "Бейнеу" Г9ПО2В №5, 6, 7

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл.	Всего	Экспл.			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	14-34-2	Покрытие пленкой не окрашиваемых поверхностей	33	52,16	0,08	1721	2	469	0,09	3
			м2		13,37	0,03	441	1	106	0	0
2	2	46-48-3	Устройство временных защитных ограждений	285	190,23	6,48	54216	1847	30895	0,72	206
			м2		105,95	2,46	30194	701	100	0,01	3
3	3	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	943,65	185,47	0,93	175017	878	115766	0,65	616
			м2		103,62	0,35	97781	326	118	0	2
4	4	13-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	300	364,78	243,81	109433	73143	45562	0,39	117
			м2		77,63	91,12	23288	27337	90	0,45	135
5	5	13-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий	3462	470,51	317,79	1628896	1100189	683529	0,49	1714
			м2		101,25	118,13	350528	408949	90	0,58	2025
6	6	13-44-9	Обеспыливание	3762	88,5	71,63	332937	269453	148552	0,1	395
			м2		16,88	27	63484	101574	90	0,14	508
7	7	13-16-7	Обработка металлических поверхностей фосфатирующим составом	376,5	7,02	0,14	2643	51	2267	0,03	12
			м2		6,62	0,08	2491	28	90	0	0
8	8	СПрайс-лист ООО "Партнер"	Модификатор-преобразователь ржавчины ПФК	112,95	425,94		48110				
			кг								
9	9	13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм и мелких изделий уайт-спиритом	3462	32,33	0,16	111940	571	68703	0,14	472
			м2		21,98	0,07	76077	260	90	0	1
10	10	13-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	300	21,4	0,16	6419	50	2928	0,07	20
			м2		10,77	0,07	3231	22	90	0	0
11	11	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Г-77 за два раза	3762	21	0,15	78997	564	59218	0,09	333
			м2		17,43	0,06	65572	226	90	0	1
12	12	СПрайс-лист ООО "Бинктон"	Термостойкая грунтовка Г-77	2257,2	368,03		830708				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			кг								
13	13	13-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-168 за 2 раза	300	247,52	0,17	74255	50	2468	0,04	13
			м2		9,08	0,07	2723	20	90	0	0
14	14	13-26-16 .	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 за 2 раза	3462	247,52	0,17	856898	571	28482	0,04	155
			м2		9,08	0,07	31418	228	90	0	1
			ИТОГО:				4312190	1447370			4056
							747227	539672			2677
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1187206,89				
			Всего накладных расходов:				1187206,89				
			Итого с накладными				5499396,89				
			- заработная плата				178326				
			- трудоемкость				594				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				329963,81				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5829360,71				
			ИТОГО:				5829360,71				
			Сметная заработная плата				1465225				
			Нормативная трудоемкость				7327				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				13930306,69				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				278606,13				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14208912,84				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1705069,54				
			Итого с НДС				15913982,38				
			Всего:				15913982,38				

Подрядчик:

_____ Титай А.Р.
Директор ТОО Алматинское пуско-наладочное управление
АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"

Заказчик:

_____ Узиев С.А.
Главный инженер ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ / Туребаев Т.Р.
Начальник отдела контрактов ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Тналиев У.А.
Начальник ОЭН ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Мендигалиев К.У.
Начальник МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Шахшаев Е.Е.
Начальник СЭМТ МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Мамытов У.
Начальник НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

Форма № 3
Утверждена постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Объект: Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ПТБ-10Э №1,2 и БТП-10-МЭ №4,5 ГНПС "Узень", Г9ПО2В №5,6,7 НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
Договор: № WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.

СПРАВКА № Р40.85-3 от 30.10.2014
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно –правовая форма	
		№ WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	В отчетном месяце	из группы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы	Работы по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием НПС "Бейнеу" Г9ПО2В №5, 6, 7	14 208 912,84	14 208 912,84							1 705 069,54	15 913 982,38

Подрядчик: _____

Заказчик: _____

Начальник МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
_____/Мендигалиев К.У.

Начальник НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
_____/Мамытов У.