Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Объект: Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ПТБ-10Э №1,2 и БТП-10-МЭ №4,5 ГНПС "Узень", Г9ПО2В №5,6,7 НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
Договор: № WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь 2014 г.

Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ГНПС "Узень" ПТБ-10Э №1, 2

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл.	Всего	Экспл.			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	14-34-2	Покрытие пленкой не окрашиваемых поверхностей	22	52,16	0,08	1148	2	312	0,09	2
			м2		13,37	0,03	294	1	106	0	0
2	2	46-48-3	Устройство временных защитных ограждений	113	190,23	6,48	21496	732	12250	0,72	82
			м2		105,95	2,46	11972	278	100	0,01	1
3	3	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	629	150,62	0,62	94739	390	51443	0,43	274
			м2		69,08	0,23	43451	145	118	0	1
4	4	13-44-5	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	40	364,78	243,81	14591	9752	6075	0,39	16
			м2		77,63	91,12	3105	3645	90	0,45	18
5	5	13-44-6	Очистка кварцевым песком поверхности труб диам. до 500 мм и мелких изделий	460	470,51	317,79	216433	146183	90821	0,49	228
			м2		101,25	118,13	46575	54338	90	0,58	269
6	6	13-44-9	Обеспыливание	500	88,5	71,63	44250	35813	19744	0,1	53
			м2		16,88	27	8438	13500	90	0,14	68
7	7	13-16-7	Обработка металлических поверхностей фосфатирующим составом	50	7,02	0,14	351	7	301	0,03	2
			м2		6,62	0,08	331	4	90	0	0
8	8	СПрайс-лист ООО "Партнер"	Модификатор-преобразователь ржавчины ПФК	15	425,94		6389				
			кг								
9	9	13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм и мелких изделий уайт-спиритом	460	32,33	0,16	14874	76	9129	0,14	63
			м2		21,98	0,07	10109	34	90	0	0
10	10	13-45-5	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. свыше 500 мм уайт-спиритом	40	21,4	0,16	856	7	390	0,07	3
			м2		10,77	0,07	431	3	90	0	0
11	11	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой Г-77 за два раза	500	21	0,15	10499	75	7871	0,09	44
			м2		17,43	0,06	8715	30	90	0	0
12	12	СПрайс-лист ООО "Биктон"	Термостойкая грунтовка Г-77	100	368,03		36803				
			кг								
13	13	13-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-168 за 2 раза	460	14,14	0,15	6506	69	3440	0,04	19
			м2		8,25	0,06	3795	28	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,25	0,06	3795	28	90	0	0
14	14	СПрайс-лист ООО НПФ "Эмаль"	Эмаль КО-168	92	292,55		26915				
			кг								
15	15	13-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 за 2 раза	40	225,01	0,15	9001	6	299	0,04	2
			м2		8,25	0,06	330	2	90	0	0
			ИТОГО:				504851	193112			784
							137545	72008			357
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**226056,89**				
			Всего накладных расходов:				**226056,89**				
			Итого с накладными				**730907,89**				
			- заработная плата				**30311,00**				
			- трудоемкость				**101,00**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**43854,47**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**774762,36**				
			ИТОГО:				**774762,36**				
			Сметная заработная плата				**239864,00**				
			Нормативная трудоемкость				**1242,00**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,3897				**1851449,61**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**37028,99**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1888478,60**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**226617,43**				
			Итого с НДС				**2115096,03**				
			Всего:				**2115096,03**				

Подрядчик:

_____ Тигай А.Р.
Директор ТОО АИНУ АООТ "Трест Средазнергомонтаж"

Заказчик:

_____ Рзиев С.А.
Главный инженер ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ / Туребаев Т.Р.
Начальник отдела контрактов ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Тналиев У.А.
Начальник ОЭН ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Мендигалиев К.У.
Начальник МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Шахшаев Е.Е.
Начальник СЭМТ МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Токтасынов Ж.Р.
НачальникГНПС "Узень" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

Форма № 3
Утверждена постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Объект: Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ПТБ-10Э №1,2 и БТП-10-МЭ №4,5 ГНПС "Узень", Г9ПО2В №5,6,7 НПС "Бейнеу" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"
Договор: № WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.

СПРАВКА № Р40.85-3.1 от 30.10.2014
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно –правовая форма	
		№ WDG 394/2014 от 06.05.2014 г.	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно, без НДС	В отчетном месяце	из группы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				Строительно-монтажные работы	Работы по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружная покраска печей подогрева нефти с оборудованием ГНПС "Узень" ПТБ-10Э №1, 2	1 888 478,60	1 888 478,60							226 617,43	2 115 096,03

Подрядчик: _____

Заказчик: _____
_____ Мендигалиев К.У.
Начальник МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Токтасынов Ж.Р.
Начальник ГНПС "Узень" МНУ ЗФ АО "КазТрансОйл"