Заказчик: ЗФ АО "КазТрансОйл" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"

Договор: № WCC 505/2010 от "09" ноября 2010 г.

Наименование объекта: Газификация котельной общежития на 64 места в вахтовом поселке Жанажол АкНУ ЗФ

А К Т № P40.31 к2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2010 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование объектов, работ и затрат	Процент выполнения, в %	Стоимость выполненных работ, в тенге			Стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1	Резервное топливохранилище. Общестроительные работы	39,79%	220 586			220 586
2	1-2	Резервное топливохранилище. Технологические трубопроводы	40,89%	214 021	218 256		432 277
3	1-3	Резервное топливохранилище. Электроснабжение	100,00%	143 134	125 759		268 893
4	1-4	Резервное топливохранилище. Автоматизация	100,00%	36 654	21 354		58 008
5	1-5	Резервное топливохранилище. Электрохимзащита	100,00%	54 760			54 760
6	2-1	Внутренний газопровод котельной	88,52%	97 106	907 153		1 004 259
7	2-2	Внутренний газопровод. Автоматизация газоснабжения	100,00%	691 704	1 266 267		1 957 971
8	3-1	Наружный газопровод. Общестроительные работы	44,73%	1 072 514			1 072 514
9	3-2	Наружний газопровод	89,56%	5 663 810	230 974		5 894 784
10	3-3	Наружный газопровод. Электрохимзащита	93,03%	2 794 402	1 304 025		4 098 427
11	3-4	Наружный газопровод. Молниезащита	100,00%	7 193			7 193
12		**Итого по смете**		**10 995 883,99**	**4 073 788,00**		**15 069 671,99**
13		Временные здания и сооружения 1,5%		164 938,26			164 938,26
14		Итого с временными		11 160 822,25			15 234 610,25
15		Производство работ в зимнее время 0,58%		64 732,77			64 732,77
16		Итого:		11 225 555,02			11 225 555,02
17		Затраты на выслугу лет, 1%				111 608,22	111 608,22
18		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				44 643,29	44 643,29
19		Итого прочие				156 251,51	156 251,51
20		**ИТОГО в базисных ценах 2001 года**		11 225 555,02	4 073 788,00	156 251,51	15 455 594,53
21		**Пересчёт в текущих ценах 2010 года (К=1,604354138)**		18 009 765,65	6 535 798,64	250 682,76	24 796 247,05

22		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				495 924,94	495 924,94
23		**ИТОГО без НДС**		18 009 765,65	6 535 798,64	746 607,70	25 292 171,99
24		НДС 12%					3 035 060,64
25		**ВСЕГО**					**28 327 232,63**

Заказчик:

Подрядчик:

Форма № 3
Утверждена Постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
№ 73 от 16 ноября 1994 г.

Справка № Р 40.31 ~ 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-декабрь месяц 2010 г.

Заказчик: ЗФ АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Договор: № WCC 505/2010 от "09" ноября 2010 г.
Наименование объекта: Газификация котельной общежития на 64 места в вахтовом поселке Жанажол АкНУ ЗФ

тенге

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начала года по отчетный месяц	в том числе без НДС					НДС-12%	Всего с НДС - 12%
		Строительно-монтажные работы СМР (базис)	СМР (факт)	Из графы 2 оборудование	Из графы 2 Прочие	из них: ПИР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	31 040 000,00	14 257 878,33	22 874 686,10	7 238 287,56	927 026,34	0,00	3 724 800,00	34 764 800,00
в том числе :								
За отчетный месяц **Декабрь**	25 292 171,99	11 225 555,02	18 009 765,65	6 535 798,64	746 607,70	0,00	3 035 060,64	**28 327 232,63**

Заказчик: _____ (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Подрядчик: _____ (Ф.И.О., подпись)
М.П.