Форма N 2в

Заказчик: ТОО "Каз ГПЗ"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Договор: № 16-02/69 от 14.04.2010 г.
Наименование обьекта: Ремонт котла ДКВР - 20/13 №1

А К Т № _____

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Е0113-56-1	Устройство и разборка лесов	30	1229,07	19,12	36872	574	4217	0,61	18
		м2		149,03	7,17	4471	215	90	0,02	1
2	Ц0106-4-4	Монтаж экранных труб	1	132724,30	22985,34	132724	22985	62202	212,00	212
		т		65084,34	4029,33	65084	4029	90	23,37	23
3	Ц0106-9-1	Монтаж кипятильных труб	2	57894,91	8702,91	115790	17406	82246	156,00	312
		т		45450,38	241,77	90901	484	90	1,40	3
4	Ц0106-1-2	Монтаж элементов каркаса м/к котла	0,5	39682,62	15777,56	19841	7889	8585	56,00	28
		т		15915,29	3161,66	7958	1581	90	18,34	9
5	СЦена	Сталь листовая t-10мм	0,3	54329,08	--	16299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16	0,1	71600,00	--	7160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1	45500,00	--	4550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
8	ЦМаф	Гидроиспытание котла	1	219829,96	14941,18	219830	14941	22560	92,45	92
		шт		19896,14	8303,85	19896	8304	80	48,16	48
9	С143101-1	Вода	12,44	5,00	--	62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0145-52-1	Монтаж теплоизоляции котла	16,5	2044,47	478,82	33734	7901	32944	7,00	116
		м3		1557,03	179,13	25691	2956	115	0,57	9
11	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	16,5	10700,00	--	176550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	1,25	46400,00	--	58000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	СЦена	Сталь круглая диам. 4 мм	0,05	49390,07	--	2470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0106-11-22	Монтаж обшивки котла	1,75	178404,23	24485,05	312207	42849	162876	382,00	669
		т		103296,32	117,04	180769	205	90	0,68	1
15	СЦена	Сталь листовая t-2мм	1,6	54329,08	--	86927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,15	45500,00	--	6825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	ЕМаф	Устройство кладки стены	230	10199,20	693,21	2345816	159438	36111	4,29	986
		м3		923,10	385,26	212313	88611	12	2,23	514
18	СЦена	Кирпич огнеупорный прямой 250х124х65, сорт I, марки ШБ №8	41,8	21954,16	--	917684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	СЦена	Кирпич огнеупорный клиновой ребровой 250х124х65х55, сорт I, марки ШБ №46	1,67	42837,39	--	71624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
20	СЦена	Кирпич огнеупорный клиновой торцевой 250x124x65x55, сорт I, марки ШБ №21	1,04	42837,39	--	44765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	СЦена	Кирпич красный прямой 250x125x65, сорт I, марки М-100	25850	17,29	--	446857	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СЦена	Кирпич красный клиновой торцевой 250x125x65x55	1430	17,29	--	24720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СЦена	Кирпич красный клиновой ребровой 250x125x65x55	550	17,29	--	9508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СЦена	Глина огнеупорная	2,02	32797,38	--	66415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	СЦена	Шамот молотый	7,59	34136,05	--	259093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	СЦена	Песок речной	25300	2,93	--	74099	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	3,99	11660,00	--	46512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	СЦена	Известковое тесто	3850	83,39	--	321033	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	СЦена	Цемент глиноземистый	0,902	89690,79	--	80901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	СЦена	Шлаковата	2	5960,89	--	11922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	СЦена	Асбестовый картон КАОН, б 5мм	385	187,41	--	72154	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СЦена	Асбестовый шнур ШАОН, диам. 25мм	137,5	876,83	--	120564	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	СЦена	Асбест хризотиловый (асбестовая пушенка) А-6-30	500	41,98	--	20991	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	СЦена	Кирпич шамотный легковесный 250х124х65, марки ШЛБ-1,3, №8	0,904	59570,75	--	53852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	СЦена	Кирпич диатомитовый 250х125х65, марки Д-500	2,2	56224,08	--	123693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена	Плиты совелитовые 500х150х50	4,95	42168,06	--	208732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0106-12-1	Испытание котла на газовую плотность	1	171396,91	4714,90	171397	4715	97516	380,00	380
		шт		108116,82	234,14	108117	234	90	1,36	1
38	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	420	27,10	--	11382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С010332-А20 -1	Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 20 км	420	133,50	--	56070	--	11214	0,56	235
		т		26,70	--	11214	--	100	--	--
40	С01031-А26- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	420	38,60	--	16212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Пусконаладочные работы						
41	ЦМаф	Проведение режимно-наладочных испытаний котла	1	549613,15	37355,55	549613	37356	56404	231,15	231
		шт		49743,82	20761,08	49744	20761	80	120,41	120
		ИТОГО:				7 355 448				
	Накладные расходы:					576 874				
	Итого с накладными					7 932 322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -									
	от сметной себестоимости 6 %					475 939				
	Итого с ненормируемыеми и непредвиденными затратами -					8 408 261				
	Итого с временными, 6,32 %					8 939 663				
	Зимние удорожания, 1,44 %					128 731				
	Итого СМР в ценах 2001 г.					9 068 394				
	Прочие:									
	Дополнительные отпуска, 0,4 %					35 759				
	Выслуга лет, 1%					89 397				
	Итого прочих					125 156				
	Всего в ценах 2001 г.					9 193 550				
	Пересчёт в текущих ценах с рыночным К=1,823					16 759 842				
	в том числе:									
	СМР					16 531 682				
	Прочие					228 160				
	Всего прочие					563 357				
	(В т.ч. налоги, сборы, обязательные платежи 2%)									
	Налоги, сборы, обязательные платежи , 2%					335 197				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					17 095 039				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					2 051 405				
	Итого с НДС					19 146 444				

Заказчик:

Подрядчик:

Форма № 3
Утверждена постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2010 г. по ремонту котла ДКВР - 20/13 №1
ТОО "Каз ГПЗ"

Заказчик: ТОО "Каз ГПЗ"
Подрядчик: ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Договор: № 16-02/69 от 14.04.2010 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно –правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор: № 16-02/69 от 14.04.2010 г.				Частная	20

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1						НДС	Всего с НДС гр.1+гр.8=гр.9
		Строительно-монтажные работы (в сметных базисных ценах 1991)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы	Работы по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по строке	26 950 000,00							3 234 000,00	30 184 000,00
В том числе :									
отчетный месяц	17 095 039,29							2 051 404,71	**19 146 444,00**

Заказчик: **Подрядчик:**