“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор
Карагандинской ОДТ
АО «Казахтелеком»

_____ Б.Р.Аманов

«22» 11 2013 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда «22» 11 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная Карагандинской ОДТ АО «Казахтелеком»
(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившей комиссию)

приказом от 12.11 2013 г. № 1319
в составе:
Председателя комиссии Лялин И.Ю. – заместитель Генерального директора – Технический директор
(фамилия, имя, отечество, должность)

Зам. Председателя комиссии Рябов С.В. – заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отечество, должность)

Членов комиссии: Артыкбаев А.О. – заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций
Габидуллина Г. – главный технический руководитель по ОТ и ТБ
Мищенко Г.А. – начальник СЭиРСТ
Сулейменов Н.К. – начальник ЦПиС
Сеймулдаев С.А. – начальник ОВА
Кулпейс Е.А. – ведущий инженер ОСТ СЭиРСТ
Жаншойнова А.Т. – финансовый инспектор
Касабаев Ж.Н. – начальник РПУТ
Туралыков Т.Б. – начальник производства РПУТ
Омарова А.К. – главный бухгалтер РПУТ
Телпекбаев А.У. – инженер ОТ и ТБ РПУТ

Представителей Подрядчика Радчук С.В. – заместитель директора по производству ТОО «МТУ КВАРЦ»
Русин С.И. – прораб МУ-7 ТОО «МТУ КВАРЦ»

руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту
Замена кабелей прямого питания с организацией шкафного района по АТС п.Акжал Шетского РУТ – Магистральная сеть

и установила:

1. Работы выполнены ТОО «МТУ КВАРЦ»
Русин С.И. - прораб МУ 7 ТОО «МТУ КВАРЦ»
договор № 02-363-Д3 от 11.04.2013г.
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2. Объем выполненных работ:

№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
	Раздел 1. Спецстроительные работы			
1	Разработка грунта 3 гр. в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ в траншее	$м^3$	147,37	127,56
2	Разработка грунта 3 гр. вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	16,37	36,18
3	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий	кан.-км	0,611	0,611
4	Разработка грунта 3 гр. в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ в котлованах при площади котлована до 100$м^2$	$м^3$	53,43	43,84
5	Разработка грунта 3 гр. вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м без крепления с вертикальными стенками	$м^3$	5,94	5,94
6	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	5	5
7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	3	2
8	Гидроизоляция стен колодца	$м^2$	87	76
9	Устройство ввода труб в колодцы	канал	16	14
10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	172,57	166,87
11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	19,18	19,18
12	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза $м^3$*1,85т/$м^3$	т	58,0345	52,1995
13	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км деталей ж/б колодцев	т-км	15,025	12,65
	Раздел 2. Монтажные работы			
14	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену	шт	2	
15	Прокладка кабеля по воздушным металлическим желобам, кабель на одном объекте до 10км с вязкой пакетами	м	56	
16	Прокладка кабеля в телефонной канализации: консоль двухместная	шт.		25
17	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1м до 2кг	км	1,222	1,223
18	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 1200х2, при установке на фундаменте	шкаф	1	1
19	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт.	1	1
20	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 $мм^2$	м	3	3
21	Измерение сопротивления заземления методом трех земель	шт.	1	1
22	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	шт.	4	
23	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	шт.		4
24	Муфты газонепроницаемые: муфта МГ на кабелях при диаметре оболочки до 30 мм	шт.		2
25	Муфты газонепроницаемые: муфта МГ на кабелях при диаметре оболочки до 40 мм	шт.		2

26	Разделка и включение кабелей и проводов, кабель емкостью: 100х2	конец	4	4
27	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	400	400
	Материалы Заказчика			
	Кабель ТСВ 103х2х0,4	м	40	
	Кабель ТППЭПЗ 200х2х0,4	м	1 240	771
	Кабель ТППЭП 200х2х0,4	м		452
	Кабель ТППЭПЗ 100х2х0,4	м	16	
	Муфта МР 200х2	шт.	4	4
	Модуль 10 пар	шт.		40
	Распределительный шкаф 1200х2	шт.	1	
	Муфта газоблок. до 27 мм	шт.		2
	Муфта газоблок. до 33 мм	шт.		2
	Распределительный шкаф 1200х2	шт.		1
	Трубы напорные среднего типа из полиэт. низкого давления Dн110мм	м	611	611
	Коробка телефонная большого типа ККС-2	шт.	5	5
	Опорное кольцо	шт.	8	7
	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством	шт.	8	7
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600мм, ККП-1-600	шт.	20	16
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600мм, ККП-1-1300	шт.	12	10
	Ерш для кронштейна			52
	Колодец телефонный малого типа ККС-3	шт.	3	2
	Консоль ККЧ-2	шт.		25
	Болт консольный	шт.		25

3. Оценка выполненных работ_____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   всего __5 808 563____ тыс.тенге,
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ ____1 237 617___ тыс.тенге,
   - оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений ____5 442 307__ тыс.тенге,
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ ___1 095 385_____ тыс.тенге,
   - оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией _____
_____
(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения _____
(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию_____
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.
2. _____
3. _____
4. _____

5. _____
6. _____

Председатель приемочной комиссии _____ Лялин И.Ю

Члены приемочной комиссии: _____ Рябов С.В.

_____ Артыкбаев А.О.

_____ Габидуллина Г.

_____ Мищенко Г.А.

_____ Сулейменов Н.К.

_____ Сеймулдаев С.А.

_____ Кулпейс Е.А.

_____ Жаншойнова А.Т.

_____ Касабаев Ж.Н.

_____ Туралыков Т.Б.

_____ Омарова А.К.

_____ Телпекбаев А.У.

Представители Подрядчика _____ Радчук С.В.

М.П.

_____ Русин С.И.