г.Усть-Каменогорск "

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2-505 ИИК KZ4877400KZ220317072 БИН 010740001450 АО "ASIACREDIT BANK" (АзияКредит Банк) БИК LARIKZKA

Наименование объекта: **Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (проспект И. Есенберлина)**

Договор № 3 от 5.02.2015 года

Доп.соглашение №1 от 27.03.15г

Доп.соглашение №2 от 9.04.15г

Доп.соглашение №3 от 25.01.16г

Доп.соглашение №4 от 11.04.16г

Акт № 8

выполненных работ за с 1 по 14 октября 2016 г.

14.10.16г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Дорожное покрытие								
		Раздел 2 Дорожное покрытие Тип 1								
38	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000;	3000	79,19	–	237570	–	40	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	30	–	133	–	–
		Всего по разделу 2				**237570**	–			–
						30	–			–
		Накладные расходы, тенге				40				
		- заработная плата, тенге				6				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				14257				
		Всего по разделу, тенге				**251867**				
		Сметная заработная плата, тенге				36				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
Раздел 4 Покрытие тротуара									
48	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гровийной смеси, дресвыК=-1,000;	-0,3	1510,68	73,75	-453	-22	-13	0,144	0
		м3		21,38	11,67	-6	-4	133	0,041	0
49	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	4808,3	734,75	15,35	3532898	73807	70345	0,0336	162
		м2 покрытия		5,94	5,06	28561	24330	133	0,01766	85
	Всего по разделу 4					**3532445**	**73785**			**162**
						28555	**24326**			**85**
	Накладные расходы, тенге					70332				
	- заработная плата, тенге					10550				
	- трудоемкость, чел-ч					35				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге					216167				
	Всего по разделу, тенге					**3818944**				
	Сметная заработная плата, тенге					63431				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					282				
Раздел 5 Устройство бортовых камней										
51	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. П.3.9; к1мат=0,86;	2630	473,32	6,63	1244832	17437	386308	0,698	1836
		м бортового камня		108,68	1,76	285828	4629	133	0,0061	16
52	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=-1,000;	-3,78	23200		-87696				
		м3								
	Всего по разделу 5					**1157136**	**17437**			**1836**
						285828	**4629**			**16**
	Накладные расходы, тенге					386308				

	- заработная плата, тенге				57946				
	- трудоемкость, чел-ч				193				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				92607				
	Всего по разделу, тенге				**1636051**				
	Сметная заработная плата, тенге				348403				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2045				
	Всего по смете 2-1-1:				**5 706 862**				
	Локальная смета № 2-3-1 Электроснабжение светофоров								
4	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм К=2,000; *шт*	2	514	105	1028	210	522	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,118	–
5	99-6-1(пл)ТОО "Бакоэлектросна6"	Щит ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54 (310*300*150) К=2,000; *шт*	2	2331		4662				
6	Ц8-526-1	устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А К=3,000; *шт*	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,013	–
7	80-5-3(пл)ТОО "Бакоэлектросна6"	Автомат ВА 47-29 1р 20А К=3,000; *шт*	6	75		450				
8	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный К=2,000; *шт*	2	62,9	5,4	126	11	107	–	–
				54	2,3	108	5	95	0,013	–
9	99-7-1(пл)ТОО "Бакоэлектросна6"	Эл.счетчик СО-Э 711-Т1 Орман-2 /1ф/ К=2,000; *шт*	2	1405		2810				
10	Ц11-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах *м*	9	20,37	–	183	–	156	0,09	1

			19,22	–	173	–	90	–	–
14	Ц8-535-1	Командоконтроллер ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг, количество цепей до 6	2	1478,4	33,4	2957	67	975	3	6
		шт		506	6,8	1012	14	95	0,039	–
15	80-2-2(пл)ТОО "Перергоф"									
		Контролер дорожный универсальный КДУ-3,2Н	2	136911		273822				
		шт								
		Всего по смете				**289045**	**367**			**17**
						3163	**74**			–
		-оборудование, тенге				274272				
		Накладные расходы, тенге				3067				
		- заработная плата, тенге				460				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1070				
		Всего по смете, тенге				**293182**				
		Сметная заработная плата, тенге				3697				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Всего по смете 2-3-1:				**293 182**				
		Локальная смета № 2-4-1 Наружные сети телефонизации								
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,333	58881,69	25695,31	19608	8557	17268	194	65
		км трубопровода								
				33075	6813,45	11014	2269	130	26,38	9
		Всего по смете				**19608**	**8557**			**65**
						11014	**2269**			**9**
		Накладные расходы, тенге				**17268**				
		- заработная плата, тенге				2590				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2213				
		Всего по смете, тенге				**39089**				

	Сметная заработная плата, тенге				15873				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Всего по смете 2-4-1:				**39 089**				
Локальная смета № 2-5-1 Озеленение									
2 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	367	151,76	–	55696	–	70944	0,821	301
	шт		149,85	–	54995	–	129	–	–
3 30-12-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой более 2 м	367	1620		594540				
	шт								
4 Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	342	80,54	6,06	27545	2073	34111	0,517	177
	м траншеи		74,48	2,84	25472	971	129	0,01	3
5 Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	342	66,92	–	22887	–	29382	0,404	138
	м изгороди		66,6	–	22777	–	129	–	–
6 30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	1026	649		665874				
	шт								
7 Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	48	120,84	12,39	5800	595	7007	0,761	37
	яма		108,45	4,7	5206	226	129	0,018	1
8 Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	48	27,63	–	1326	–	1700	0,166	8
	шт		27,45	–	1318	–	129	–	–

9	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	18	56		1008				
		шт								
10	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	30	203		6090				
		шт								
11	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	72662	19,01	–	1381305	–	769556	0,0525	3815
		м2		8,21	–	596555	–	129	–	–
12	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	2200	42,27	27,14	92994	59708	13444	–	–
		м2		–	6,3	–	13860	97	0,022	48
		Всего по смете				**2855065**	**62376**			**4476**
						706323	**15057**			**52**
		Накладные расходы, тенге				**926144**				
		- заработная плата, тенге				138922				
		- трудоемкость, чел-ч				463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				226873				
		Всего по смете, тенге				**4008082**				
		Сметная заработная плата, тенге				860302				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4991				
		Всего по смете 2-5-1:				**4 008 082**				

Локальная смета № 2-6-1 Организация дорожного движения

Раздел 1. МАФ

1	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	12	5447,64	27,54	65372	330	7806	3,7	44
		урна		613,8	5,64	7366	68	105	0,028	–
		Всего по разделу 1				**65372**	**330**			**44**
						7366	**68**			**0**
		-оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге				7806				
	- заработная плата, тенге				1171				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4391				
	Всего по разделу, тенге				**77569**				
	Сметная заработная плата, тенге				8605				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				48				
	Раздел 2. Установка светофоров								
2	Ц8-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке	34	676,6	33,6	23004	1142	11411	2	68
		шт		351	2,3	11934	78	95	0,013	–
3	99-7-1 (пл)ТОО "Петергоф"	Светофор транспортный светодиодный d=300мм ДС6-25 Т.1 с ИВС	6	69797		418782				
		шт								
4	99-7-2 (пл)ТОО "Петергоф"	Светофор пешеходный светодиодный d=200мм ДС5-5 П.1	28	35049		981372				
		шт								
	Всего по разделу 2					**1423158**	**1142**			**68**
	-оборудование, тенге					**11934**	**78**			–
	Накладные расходы, тенге					11411				
	- заработная плата, тенге					1712				
	- трудоемкость, чел-ч					6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге					86074				
	Всего по разделу, тенге					**1520643**				
	Сметная заработная плата, тенге					13724				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					74				
	Раздел 3. Дорожная разметка									
29	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м. СТ РК 1124-2003 тип 1,1	1,295	10970,65	1692,25	14207	2191	1865	3,18	4
		км линии		450	632,07	583	819	133	2,85	4

30	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3. СТ РК 1124-2003 тип 1,5	7,8	4349,35	1692,25	33925	13200	11225	3,18	25
		км линии		450	632,07	3510	4930	133	2,85	22
31	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 СТ РК 1124-2003 тип 1,6	1,056	8763,55	1692,25	9254	1787	1519	3,18	3
		км линии		450	632,07	475	667	133	2,85	3
32	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м. СТ РК 1124-2003 тип 1,11	0,288	10970,65	1692,25	3160	487	415	3,18	1
		км линии		450	632,07	130	182	133	2,85	1
33	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1. СТ РК 1124-2003 1,11	0,288	8763,55	1692,25	2524	487	415	3,18	1
		км линии		450	632,07	130	182	133	2,85	1
34	Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м. СТ РК 1124-2003 тип 1,14,1	0,219	37455,85	1692,25	8203	371	315	3,18	1
		км линии		450	632,07	99	138	133	2,85	1
35	Е27-65-2	Разметка проезжей части сплошной линией 0,2 м. СТ РК 1124-2003 тип 1,14,3	0,181	19799,05	1692,25	3584	306	259	3,18	1
		км линии		450	632,07	81	114	133	2,85	1
36	Е30-83-1	Разметка проезжей части вручную	260	160,96	4,71	41850	1225	8973	0,159	41
		м2		29,93	1,73	7782	450	109	0,0085	2
		Всего по разделу 3				**116707**	**20054**			**77**
		-оборудование, тенге				**12790**	**7482**			**35**
		Накладные расходы, тенге				24986				
		- заработная плата, тенге				3748				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				8502				
		Всего по разделу, тенге				**150195**				
		Сметная заработная плата, тенге				24020				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				124				

	Раздел 4. Установка дорожных знаков										
37	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	290	747,86	146,19	216879	42395	206146	3,2	928	
		шт		506,25	28,22	146813	8184	133	0,11	32	
38	99-15-1 (пл)ТОО "Востоктрансигнал"	Дорожный знак плоский из светоотражающей пленки: предупреждающий, запрещающий, приоритета	290	2349		681210					
		шт									
		Всего по разделу 4				**898089**	**42395**			**928**	
						146813	**8184**			**32**	
		-оборудование, тенге				206146					
		Накладные расходы, тенге				30922					
		- заработная плата, тенге				103					
		- трудоемкость, чел-ч				66254					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге									
		Всего по разделу, тенге				**1170489**					
		Сметная заработная плата, тенге				185919					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1063					
	Раздел 5. Остановочные павильоны										
45	99-3-1 (пл)ТОО "Tokio Market"	Остановочный павильон (с учетом монтажа)	6	162990		977940					
		шт									
		Всего по разделу 5				**977940**	**0**			**0**	
						0	**0**			**0**	
		-оборудование, тенге				0					
		Накладные расходы, тенге				0					
		- заработная плата, тенге				0					
		- трудоемкость, чел-ч				58676					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге									
		Всего по разделу, тенге				**1036616**					
						0					

	Всего по смете 2-6-1:				**3 955 512**				
	Локальная смета № 2-7-1 Сети ливневой канализации К2								
43	ТОО "Казстройинновация"								
	Люк полимерный, тип Л	24	2095		50280				
	шт								
	Всего по смете				**50280**	**0**			**0**
	-оборудование, тенге				**0**	**0**			**0**
	Накладные расходы, тенге				0				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				0				
	Всего по смете, тенге				3017				
	Сметная заработная плата, тенге				**53297**				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
	Всего по смете 2-7-1:				0				
	Работы по техрешению №1				**53 297**				
	Дорожное покрытие								
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
	Раздел 2. Дорожное покрытие Тип1, тип 2								
1	Е27-53-2								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	6905,33	24,52	15,35	169319	105997	101025	0,0336	232
	м2 покрытия								
5	30-10-10		5,94	5,06	41018	34941	133	0,01766	122
	Смеси асфальтобетонные горячии плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	682,46443	6996,0000		4774521				
	т								
6	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	156,4	561,11	6,63	87758	1037	22973	0,698	109
	м бортового камня								
7	30-3-10		108,68	1,76	16998	275	133	0,0061	1
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400К=-1,000;	7,04	23200		163328				

		м3				
	Всего по разделу 2			**5194926**	**107034**	**341**
				58016	**35216**	**123**
	Накладные расходы, тенге			123998		
	- заработная плата, тенге			18600		
	- трудоемкость, чел-ч			62		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге			319135		
	Всего по разделу, тенге			**5638059**		
	Сметная заработная плата, тенге			111832		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			526		
	Всего по смете 2-1-1:			**5 638 059**		
Локальная смета № 2-2-1 Сети электроосвещения						
1 80-5-5 (пл)	Шкаф управления уличным освещением на 4 отходящих линий с счетчиком коммерческого учета Меркурий 230 АРТ	2	56073	112146		
	шт					
	Всего по смете			**112146**	**0**	**0**
				0	**0**	**0**
	-оборудование, тенге			112146		
	Накладные расходы, тенге			0		
	- заработная плата, тенге			0		
	- трудоемкость, чел-ч			0		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге			0		
	Всего по смете, тенге			**112146**		
	Сметная заработная плата, тенге			0		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			0		
	Всего по смете 2-2-1:			**112 146**		
Локальная смета № 2-3-1 Электроснабжение светофоров						
1 99-7-1(пл)	Светофор транспортный светодиодный d=300мм ДС6-25 Т.1 с ИВС	2	69797	139594		
	шт					

2	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (КО-1)	0,88	6949,82	100,65	6116	89	170	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	129	33	105	0,1857	–
		Всего по смете				**145710**	**89**			**1**
						129	**33**			**0**
		Накладные расходы, тенге				170				
		- заработная плата, тенге				26				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				8753				
		Всего по смете, тенге				**154633**				
		Сметная заработная плата, тенге				188				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Всего по смете 2-3-1:				**154 633**				
		Сети ливневой канализации								
		Локальная смета № 2-7-1 Сети ливневой канализации К2								
3	99-1-59 (пл) ТОО "ES company"	Люк чугунный, тип Т;	45	16899,77		760490				
		шт								
4	11-4-22	Дождеприемник круглый без шарнира, тип ДМ	50	16000		800000				
		комплект								
		Всего по смете				**1560490**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы, тенге				**0**				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				93629				
		Всего по смете, тенге				**1654119**				
		Сметная заработная плата, тенге				0				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

Всего по смете 2-7-1:	**1 654 119**
Всего по сметам:	**21 614 981**
Оборудование	386 418
Временные здания и сооружения (4,6%)	976 514
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	399 691
Затраты на выслугу лет (1%)	222 051
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	88 820
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	65 872
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	69 183
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23 437 112**
*в том числе СМР	22 604 768
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**62 172 884,28**
Налог (2%)	1 243 457,69
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**63 416 341,97**
НДС (12%)	7 609 961,04
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**71 026 303,01**
Погашение аванса	21 766 870,28
Всего к оплате	**49 259 432,73**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Тех. надзор:

ТОО "ВостокБурСтрой"

_____ **В.У. Жанекенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Терезе"

_____ **Ж.Б. Казанов**