г.Каменогорск

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Терезе"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2-505 ИИК KZ4877400KZ220317072 БИН 010740001450 АО "ASIACREDIT BANK" (АзияКредит Банк) БИК LARIKZKA
Наименование объекта: **Инженерно-коммуникационная инфраструктура от магистрали Южная до проспекта К. Маркса города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (проспект И. Есенберлина)**
Договор № 3 от 5.02.2015 года
Доп.соглашение №1 от 27.03.15г
Доп.соглашение №2 от 9.04.15г
Доп.соглашение №3 от 25.01.16г
Доп.соглашение №4 от 11.04.16г

Акт № 6

выполненных работ за период с 1 по 8 августа 2016 г.

8.08.16г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 Дорожное покрытие									
	Раздел 2 Дорожное покрытие Тип 1									
36	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	9,78	40097,59	339,59	392154	3321	1833	0,58	6
		т		–	140,94	–	1378	133	0,58	6
37	Е27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	9200	660,39	15,35	6075588	141220	134596	0,0336	309
		м2 покрытия		5,94	5,06	54648	46552	133	0,01766	162
38	Е27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины К=4,000;	36800	79,19	–	2914192	–	489	0,00009	3
		м2 покрытия		0,01	–	368	–	133	–	–
39	99-1-1(пл)ТОО "Адал Шарт"	Битумная присадка БП-3М	3,26961	242855		794041				

		т							
42 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок. Для розлива битума	9,78	472,75	427,75	4623	4183	2109	0,29	3
	т битума		45	117,15	440	1146	133	0,44	4
	Всего по разделу 2				**10180598**	**148724**			**321**
					55456	**49076**			**172**
	Накладные расходы, тенге				139027				
	- заработная плата, тенге				20854				
	- трудоемкость, чел-ч				70				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				619178				
	Всего по разделу, тенге				**10938803**				
	Сметная заработная плата, тенге				125386				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				563				
	Раздел 3 Дорожное покрытие Тип 2								
45 Е27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	5600	660,39	15,35	3698184	85960	81928	0,0336	188
	м2 покрытия		5,94	5,06	33264	28336	133	0,01766	99
	Всего по разделу 3				**3698184**	**85960**			**188**
					33264	**28336**			**99**
	Накладные расходы, тенге				81928				
	- заработная плата, тенге				12289				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				226807				
	Всего по разделу, тенге				**4006919**				
	Сметная заработная плата, тенге				73889				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				328				
	Раздел 4 Покрытие тротуара								

49 E27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ *м2 покрытия*	3200	734,75	15,35	2351200	49120	46816	0,0336	108
			5,94	5,06	19008	16192	133	0,01766	57
	Всего по разделу 4				**2351200**	**49120**			108
					19008	**16192**			57
	Накладные расходы, тенге				46816				
	- заработная плата, тенге				7022				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				143881				
	Всего по разделу, тенге				**2541897**				
	Сметная заработная плата, тенге				42222				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				188				
	Раздел 5 Устройство бортовых камней								
50 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	2000	561,11	6,63	1122220	13260	293770	0,698	1396
			108,68	1,76	217360	3520	133	0,0061	12
51 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. П.3.9; к1мат=0,86; *м бортового камня*	2400	473,32	6,63	1135968	15912	352524	0,698	1675
			108,68	1,76	260832	4224	133	0,0061	15
	Всего по разделу 5				**2258188**	**29172**			3071
					478192	**7744**			27
	Накладные расходы, тенге				646294				
	- заработная плата, тенге				96944				
	- трудоемкость, чел-ч				323				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				174269				
	Всего по разделу, тенге				**3078751**				
	Сметная заработная плата, тенге				582880				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3421				
	Всего по смете 2-1-1:				**20 566 370**				
	Работы по техрешению №1								
	Дорожное покрытие								
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
	Раздел 2. Дорожное покрытие Тип 1, тип 2								
1	E27-53-2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	12880	24,52	15,35	315818	197708	188434	0,0336	433
	м2 покрытия		5,94	5,06	76507	65173	133	0,01766	227
2	E27-54-2 Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	25760	0,02	–	515	–	343	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	258	–	133	–	–
3	E27-54-4 Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	31360	0,02	–	627	–	418	0,00009	3
	м2 покрытия		0,01	–	314	–	133	–	–
5	30-10-10 Смеси асфальтобетонные горячии плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	3550,00	6996,0000		24835800				
	т								
	Всего по разделу 2				**25152760**	**197708**			**438**
					77079	**65173**			**227**
	Накладные расходы, тенге				189195				
	- заработная плата, тенге				28379				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1520517				
	Всего по разделу, тенге				**26862472**				
	Сметная заработная плата, тенге				170631				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				760				
	Всего по смете 2-1-1:				**26 862 472**				
	Локальная смета № 2-2-1 Сети электроосвещения								

1 Е34-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий с муфтами	1,11215	311603,38	–	346550	–	25434	133	148
	канало-километр трубопровода		20790	–	23122	–	110	–	–
	Всего по смете				**346550**	–			**148**
					23122	–			–
	Накладные расходы, тенге				25434				
	- заработная плата, тенге				3815				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				22319				
	Всего по смете, тенге				**394303**				
	Сметная заработная плата, тенге				26937				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				161				
	Всего по смете 2-2-1:				**394 303**				
	Локальная смета № 2-4-1 Наружные сети телефонизации								
2 Прайс-лист	Трубы безнапорные для кабеля d-110 mm	672,66	4363,971		2935469				
	м								
	Всего по смете				**2935469**	**0**			–
					0	**0**			–
	Накладные расходы, тенге				**0**				
	- заработная плата, тенге				0				
	- трудоемкость, чел-ч				0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				176128				
	Всего по смете, тенге				**3111597**				
	Сметная заработная плата, тенге				0				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
	Всего по смете 2-4-1:				**3 111 597**				
	Сети ливневой канализации								

Локальная смета № 2-7-1 Сети ливневой канализации К2

1	Е23-4-5	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1000 мм	317	970,96	197,65	307794	62655	168760	1,876	595
		м трубопровода		335,48	74,03	106347	23468	130	0,3615	115
2	30-19-44	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	317	7780		2466260				
		м								
4	11-4-22	Дождеприемник круглый без шарнира, тип ДМ	10	16000		160000				
		комплект								
		Всего по смете				**2934054**	**62655**			**595**
						106347	**23468**			**115**
		Накладные расходы, тенге				**168760**				
		- заработная плата, тенге				25314				
		- трудоемкость, чел-ч				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				186169				
		Всего по смете, тенге				**3288983**				
		Сметная заработная плата, тенге				155129				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				794				
		Всего по смете 2-7-1:				**3 288 983**				

Локальная смета № 2-2-1 Сети электроосвещения

Раздел 2 Фундамент Ф2

69	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1208,7	134,1	–	162087	–	183158	0,972	1175
		м3 грунта		134,1	–	162087	–	113	–	–
71	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф2К=136,000;	84,48	8231,79	112,36	695422	9492	94375	6,34	536
		м3		1021,5	42,44	86296	3585	105	0,2073	18
72	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 цикловК=136,000;	84,48	510		43085				
		м3								

	Всего по разделу 2				**900594**	**9492**		**1711**
					248383	**3585**		**18**
	Накладные расходы, тенге				277533			
	- заработная плата, тенге				41630			
	- трудоемкость, чел-ч				139			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				70688			
	Всего по разделу, тенге				**1248815**			
	Сметная заработная плата, тенге				293598			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1868			
	Всего по смете 2-2-1:				**1 248 815**			
	Локальная смета № 2-4-1 Наружные сети телефонизации							
15	E22-11-3 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,333	58881,69	25695,31	19608	8557	17268	194	65
	км трубопровода		33075	6813,45	11014	2269	130	26,38	9
17	8-10-1363 Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 110 мм	52	39		2028				
	шт								
18	8-10-1352 Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 110 мм	52	120		6240				
	шт								
	Всего по смете				**27876**	**8557**			**65**
					11014	**2269**			9
	Накладные расходы, тенге				**17268**				
	- заработная плата, тенге				2590				
	- трудоемкость, чел-ч				9				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2709				
	Всего по смете, тенге				**47853**				
	Сметная заработная плата, тенге				15873				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
	Всего по смете 2-7-1:				**47 853**				
	Тех.решение №2								
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
	Раздел 1. Перевозка отвала гравия, складированного на трассе ТОО "Техногрупп"								
3	Е1-17-7 Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13197,641	26,21	25,03	345910	330337	101518	0,008	106
	м3 грунта		1,15	6,78	15177	89480	97	0,0232	306
4	П8-5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза К=1,2000;	15837,1692	45	45	712673	712673	142535	–	–
	т		–	9	–	142535	100	0,0189	299
	Всего по разделу 1				**1058583**	**1043010**			**106**
					15177	**232015**			**605**
	Накладные расходы, тенге				244053				
	- заработная плата, тенге				36608				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				78158				
	Всего по разделу, тенге				**1380794**				
	Сметная заработная плата, тенге				283800				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				833				
	Раздел 2. Монтаж лотков под силовой кабель								
5	Е1-17-13 Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12	32,54	30,98	390	372	122	0,0106	–
	м3 грунта		1,53	9,01	18	108	97	0,0308	–

	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	7,92	6,48	6,48	51	51	16	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	17	97	0,00806	–
7 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	4,08	1930,43	564,43	7876	2303	4355	3,33	14
	м3 сборных конструкций		567	195,49	2313	798	140	0,7533	3
8 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 (Л4-8)	2,16	18100		39096				
	м3								
9 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,92	18800		36096				
	м3								
	Всего по разделу 2				**83509**	**2726**			14
					2331	**923**			3
	Накладные расходы, тенге				4493				
	- заработная плата, тенге				674				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				5280				
	Всего по разделу, тенге				**93282**				
	Сметная заработная плата, тенге				3928				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Раздел 3. Наращивание канализационных колодцев /канализационная сеть к училищу/								
10 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2	6154,88	2308,84	12310	4618	8191	13,869	28
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	4572	1729	130	4,223	8

30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	2	4136		8272				
	м								
	Всего по разделу 3				**20582**	**4618**			28
					4572	**1729**			8
	Накладные расходы, тенге				8191				
	- заработная плата, тенге				1229				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1726				
	Всего по разделу, тенге				**30499**				
	Сметная заработная плата, тенге				7530				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				

Раздел 4. Перекрытие колодцев хозяйственно-бытовой канализации (d-450мм) 2 квартала 19 микрорайона, попадающих под трассу

1 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты. Монтаж плит	24,075	1187,57	564,43	28591	13589	25700	3,33	80
	м3 сборных конструкций		567	195,49	13651	4706	140	0,7533	18
2 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦО-3 25 шт)	24,075	23900		575393				
	м3								
3 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 10-9 25шт)	22,5	4136		93060				
	м								
4 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 7-3)	13,4954	4136		55817				
	м								
5 Е23-24-1	Установка люка	25	296,91	35,42	7423	886	7240	1,31	33

	шт		209,25	13,5	5231	338	130	0,07	2
	Люк чугунный, тип Т;	25	16899,66		422492				
	шт								
	Всего по разделу 4				**1182776**	**14475**			**113**
					18882	**5044**			**20**
	Накладные расходы, тенге				32940				
	- заработная плата, тенге				4941				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				72943				
	Всего по разделу, тенге				**1288659**				
	Сметная заработная плата, тенге				28867				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				149				
	Раздел 5. Демонтаж теплотрассы ПК3+30 до ПК 13+30								
1 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4500	18,51	17,5	83295	78750	23658	0,00703	32
	м3 грунта		1,01	4,41	4545	19845	97	0,0153	69
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	135	218,93	–	29556	–	33398	1,54	208
	м3 грунта		218,93	–	29556	–	113	–	–
3 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6000	5,55	5,55	33300	33300	10476	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	10800	97	0,00691	41
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6000	21,55	4,52	129300	27120	99115	0,108	648
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	102180	–	97	–	–
5 Е7-61-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытия каналов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	224,835	905,15	451,55	203509	101524	192006	2,664	599
	м3 сборных конструкций								

				453,6	156,39	101985	35162	140	0,60264	135
6	Е24-2-13 (ДМ)	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм ktpp1=0,4; ktpм1=0,4; kзпр1=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0; *км трубопровода*	2,0	206319,94	96519,94	412640	193040	353915	580	1160
				109800	26321,09	219600	52642	130	113,168	226
7	Е7-61-1 (ДМ)	Демонтаж стеновых блоков ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; *м3 сборных конструкций*	594	905,15	451,55	537659	268221	507268	2,664	1582
				453,6	156,39	269438	92896	140	0,60264	358
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	1309,407	152,8	152,8	200077	200077	140054	–	–
				–	106,96	–	140054	100	0,22462	294
9	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка *т*	1309,407	140	140	183317	183317	128322	–	-
				–	98	–	128322	100	0,2058	269
10	П9-37-1	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - погрузка *т*	229,596	260	260	59695	59695	41786	–	
				–	182	–	41786	100	0,3822	8
11	П9-37-2	Трубы металлические диаметром свыше 426 мм (для строительства магистральных трубопроводов) - разгрузка *т*	229,596	312,8	312,8	71818	71818	50272	–	
				–	218,96	–	50272	100	0,45982	10
12	П7-30-1	Перевозка грузов на 30 км, 1 класс груза *т*	1539,003	182,7	182,7	281176	281176	56235	–	
				–	36,54	–	56235	100	0,07673	1
		Всего по разделу 5				**2225342**	**1498038**			42
						727304	**628014**			17
		Накладные расходы, тенге				1636505				
		- заработная плата, тенге				245476				
		- трудоемкость, чел-ч				818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				231711				
		Всего по разделу, тенге				**4093558**				

	Сметная заработная плата, тенге				1600794				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				6751				
	Раздел 6. Буровзрывные работы								
1 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /для укрытия/	1160,6	32,23	30,77	37406	35712	10987	0,00984	11
	м3 грунта		1,42	8,34	1648	9679	97	0,02853	33
2 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами К=1,7000;	1728,57	108,2	108,2	187031	187031	36284	–	–
	т		–	21,64	–	37406	97	0,04544	79
3 Е1-24-2	Укрытие грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1160,6	9,24	9,24	10724	10724	3378	–	–
	м3 грунта		–	3	–	3482	97	0,0115	13
4 Е3-10-2	Разрыхление скважинными зарядами грунта 6 группы	3948	383,96	192,03	1515874	758134	171689	0,177	699
	м3		34,2	0,59	135022	2329	125	0,0028	11
	Всего по разделу 6				**1751035**	**991601**			**710**
					136670	**52896**			**136**
	Накладные расходы, тенге				222338				
	- заработная плата, тенге				33351				
	- трудоемкость, чел-ч				111				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				118402				
	Всего по разделу, тенге				**2091775**				
	Сметная заработная плата, тенге				222917				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				957				
	Всего:				**8 978 567**				
	Всего по сметам:				**64 498 960**				
	Оборудование				2 966 952				
	Временные здания и сооружения (4,6%)				1 214 386				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)				674 659				
	Затраты на выслугу лет (1%)								

Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	269 864
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	120 392
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	152 633
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**69 897 846**
*в том числе СМР	68 680 298
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**191 310 404,50**
Налог (2%)	3 826 208,09
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**195 136 612,59**
НДС (12%)	23 416 393,51
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**218 553 006,10**
Погашение аванса	65 565 901,83
Всего к оплате	**152 987 104,27**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудияров

Тех.надзор:

ТОО "ВостокБурСтрой"

Б.У. Жанекенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Терезе"

Ж.Б. Казанов