А К Т

от « 6 » декабря 2013 г.

приёмки выполненных работ

По разработке Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи.

Комиссия, в составе:

Представитель Заказчика: Сецеховский Ю.Э. – директор ПК «Фермата»

Представитель Подрядчика: Радчук С.В. – зам.директора ТОО «МТУ КВАРЦ»
Ровный А.А. – главный инженер ТОО «МТУ КВАРЦ»

1. Проектные работы осуществлялись ТОО «МТУ КВАРЦ»

выполнившим: Разработку проектно-сметной документации «Прокладка ВОК в г.Караганда. 15 очередь. ТУ 4-100-13/Л ТЯФИ 1.230.489 СС

2. Работы были осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2013 г. окончание работ декабрь 2013 г.

3. Рабочей комиссии представлена документация:
Альбом 1. Сеть кабельного телевидения ТК «Ювис» (ПК «Фермата»)

4. Комиссией произведена приёмка:
Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи.

На основании рассмотрения предъявленной подрядчиком документации комиссия устанавливает следующее:
а) Разработка Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи. осуществлена без отступлений от утверждённого технического задания

б) полная сметная стоимость выполненных работ 254,240 тыс.тенге
Фактические затраты (для заказчика) 254,240 тыс.тенге

Заключение

Работы по разработке Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи.

выполнены в соответствии с техническим заданием, нормативными документами и правилами и в соответствии с утвержденной сметной документацией

Качество выполненных работ: хорошо

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приёмке: Работы по разработке Проектно-сметной документации на волоконно-оптические линии связи.
считать выполненными в полном объеме.

Члены комиссии: Ю.Сецеховский

С.Радчук

А.Ровный