форма 2В

Заказчик АО "Западно-Казахстанская РЭК"
Подрядчик АО "Электромонтаж"
Договор №181 от 27.03.2015г
Наименование обьекта Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 222 -ТП 225

А К Т №2

приемки выполненных работ за август м-ц 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительно-монтажные работы								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,75	489,73	203,53	1837	763	1452	1,86	7
		м3		286,20	4,88	1073	18	133	0,02	--
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,2	262,72	--	6620	--	7481	1,85	47
		м3		262,72	--	6620	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	35	44,02	33,36	1541	1168	626	0,07	3
		м		10,56	8,28	370	290	95	0,05	2
4	С143008-94	Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	3,6	839,00	--	3020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,025	235782,38	--	5895	--	906	210,00	5
		кан.-км		32940,00	--	824	--	110	--	--
6	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	35	51,92	12,72	1817	445	1249	0,22	8
		м		34,80	2,76	1218	97	95	0,02	1
7	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 6 кг	25	71,26	18,72	1782	468	1211	0,29	7
		м		46,44	4,56	1161	114	95	0,03	1
8	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	10	38,90	11,76	389	118	227	0,13	1
		м		21,24	2,64	212	26	95	0,02	--
9	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	1	2191,76	4,56	2192	5	1605	9,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1687,20	2,76	1687	3	95	0,02	--
		шт								
10	Ц0108-172-2	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	1	3670,92	1,92	3671	2	3386	16,80	17
				3564,00	--	3564	--	95	--	--
		оконцев.								
11	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой одного кабеля, проложенного в траншее	60	38,86	28,44	2332	1706	992	0,07	4
				10,32	7,08	619	425	95	0,04	2
		м								
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	160,92	--	3862	--	4364	1,17	28
				160,92	--	3862	--	113	--	--
		м3								
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,5	916,16	81,76	458	41	27	0,17	--
				25,66	15,31	13	8	133	0,05	--
		м3								
14	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	25	390,32	16,51	9758	413	476	0,06	2
				9,46	4,85	236	121	133	0,02	--
		м2								
15	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	25	28,78	18,42	719	461	439	0,04	1
				7,13	6,07	178	152	133	0,02	1
		м2								
16	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	25	0,13	--	3	--	2	--	--
				0,07	--	2	--	133	--	--
		м2								
				Материалы не учтенные ценником						
17	СПрайс	Кабель АСБ(ож) 3х120	70	1209,50	--	84665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	СПрайс	Муфта концевая КнТп-3-70/120	1	3551,95	--	3552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	СПрайс	Муфта соединительная СТП-3-70/120	1	3229,04	--	3229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	СПрайс	Лента сигнальная	60	20,99	--	1259	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	8,6	9364,23	--	80532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			219133	5589			139
			Тенге			21640	1253			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			106428				
	Материалы -		Тенге			980				
	Всего заработная плата -		Тенге				9786,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92705				
		Накладные расходы -	Тенге			9296				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1394,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6943				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			122668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				11180,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32173				
	Материалы -		Тенге			10072				
	Всего заработная плата -		Тенге				13107,00			
	Местные материалы -		Тенге			7615				
		Накладные расходы -	Тенге			15147				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2272,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				15380,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			80532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4832				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			85364				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			258191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				26560,00			
		выслуга лет 1%				2582				
		доп.отпуска 0,4%				1033				
		транспортные расходы 2,8%				7481				
		итого				269287				
		итого в текущих ценах				688679				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				13774				
		итого				702453				
		НДС 12%				84294				
		итого по акту				**786747**				

Заказчик _____

Подрядчик _____