Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики Астаны"

Генеральный подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта - Строительство кабельной линии "Олимп-Назарбаев школа" (кабельная линия электропередачи до проектируемой РПК-2Т(20/0,4 кВ), расположенной в центре нагрузки строительства научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет")

Договор №14/53 от 24.09.2014г., доп.соглашение №1 от 05.12.2014г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство пересечения с перспективными автодорогами-95м								
		Земляные работы								
16	E0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	149,16	56,25	52,36	8390	7810	3365	0,03	4
				3,89	19,37	580	2889	97	0,08	12
17	E010333-A18-1	**Транспорт грунта**								
		т	290,862	139,92	139,92	40697	40697	8139	--	--
				--	27,98	--	8139	100	0,59	171
18	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
		м3	149,16	3,72	3,24	555	484	231	--	--
				0,48	1,12	72	167	97	--	1
19	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	304,83	33,67	32,10	10264	9785	4109	0,01	3
				1,57	12,33	479	3757	97	0,05	15
20	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	14,04	262,72	--	3689	--	4168	1,85	26
				262,72	--	3689	--	113	--	--
		Устройство кабельного канала								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
33	Е0101-18-5 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	12941 ~~5320,41~~	61,88	57,60	265596 ~~329207~~	306441	106498 ~~132020~~	0,03	158
		м3		4,28	21,30	22766	113337	97	0,09	453
34	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	12941 ~~5320,41~~	56,25	52,36	241431 ~~299279~~	278583	96839 ~~120018~~	0,03	144
		м3		3,89	19,37	20696	103034	97	0,08	412
35	Е010333-А18-1	Транспорт грунта	16739,229 ~~20749,599~~	139,92	139,92	2342153 ~~2903284~~	2903284	468364 ~~580657~~	--	--
		т		--	27,98	--	580657	100	0,59	12194
36	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8587,22 ~~10640,82~~	3,72	3,24	31933 ~~39627~~	34519	13323 ~~16515~~	--	35
		м3		0,48	1,12	5108	11918	97	--	39
37	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	64,26	251,77	--	16179	--	18282	1,77	114
		м3		251,77	--	16179	--	113	--	--
38	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	64,26	218,93	--	14068	--	15897	1,54	99
		м3		218,93	--	14068	--	113	--	--
39	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	164,55	302,12	--	49714	--	56177	2,13	350
		м3		302,12	--	49714	--	113	--	--
40	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	164,55	262,72	--	43230	--	48850	1,85	304
		м3		262,72	--	43230	--	113	--	--
41	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	28,86	289,53	--	8356	--	9442	2,04	59
		м3		289,53	--	8356	--	113		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м песком								
			2496,058	6,48	6,48	16173	16173	5093	--	--
		м3		--	2,10	--	5251	97	0,01	20
45	С143008-92	Песок природный								
			2496,058	844,00	--	2106673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			2496,058	21,55	4,52	53780	11272	41233	0,11	270
		м3		17,03	--	42508	--	97	--	--
		Монтажные работы								
50	Е0111-13-3К=1,742	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	511,762			359 806		32 672		
			~~660,218~~	664,14	24,55	~~438475~~	16208	~~39816~~	0,26	174
		м2		39,83	9,20	26296	6074	123	0,04	30
51	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	223,92			444833		239 031		
			~~272,88~~	1986,57	564,43	~~542096~~	154023	~~291296~~	3,33	909
		м3		567,00	195,49	154723	53345	140	0,75	206
52	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/бетонных лотков Л11-8,Л11д-8,Л10-8,Л10д-8	223,92			4926 240				
			~~272,88~~	22000,00	--	~~6003360~~	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**		8 807 134	~~12927098~~	3779281			2648
			Тенге			408464	888568			13552
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~12927098~~				
	Материалы -		Тенге			549357				
	Всего заработная плата -		Тенге				1297032			
	Местные материалы -		Тенге			8189996				
		Накладные расходы -	Тенге		1 125 387	~~1395308~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~859344~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			~~15181750~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16897
		Сметная заработная плата -	Тенге				1506328			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		10 528 472	~~15181750~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16897
		Сметная заработная плата -	Тенге				1506328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002 2,8%	Тенге	294 797		~~425089~~				
		ИТОГО			10 823 269	~~15606839~~				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно СН РК 8.02-07-2002 2,9.1,05%	Тенге			~~475228~~				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~62427~~				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~156068~~				
		Итого			11 304 363	~~16300563~~				
		Переходной коэффициент к=2,389677	тенге		27 013 776	~~38953081~~	105 670			
		Обязательные платежи и налоги 2%	Тенге			~~779062~~				
		Итого:	Тенге		27 446 268	~~39732143~~				
		НДС 12%	Тенге			~~4767857~~				
		Итого к оплате:	**Тенге**		30 739 821	~~44500000~~				
	0,95				29 202 830					

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики Астаны"

Руководитель управления

Алдажаров И.Т.

Генеральный подрядчик:

АО "Электромонтаж"

Заместитель Председателя Правления

Кудайберген Ә. С .

ТОО «Эрмекторлық Бейнетаев» Объекты под

Форма 2

Заказчик: "Управление энергетики Астаны"

Генеральный подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта - Строительство кабельной линии "Олимп-Назарбаев школа".Кабельная линия электропередачи до проектируемой РПК-2Т(20/0,4кВ),расположенной в центре нагрузки строительства научно-образовательного комплекса "Назарбаев Университет" г.Астане

Договор №14/53 от 24.09.2014г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2014г.

на КЛ 20 кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-18-5 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	349,061	61,88	57,60	21599	20105	8662	0,03	10
		м3		4,28	21,30	1494	7436	97	0,09	30
		Монтажные работы								
2	Е0111-13-3 К=1,742	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	466,856	664,14	24,55	310056	11461	28155	0,26	123
		м2		39,83	9,20	18595	4295	123	0,04	21
3	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	192,96	1986,57	564,43	383329	108913	205982	3,33	643
		м3		567,00	195,49	109408	37722	140	0,75	145
4	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость ж/бетонных лотков Л11-8,Л11д-8,Л10-8,Л10д-8	192,96	22000,00	--	4245120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4960104	140479			776
			Тенге			129497	49453			196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4960104				
	Материалы -		Тенге			388464				
	Всего заработная плата -		Тенге				178949			
	Местные материалы -		Тенге			4301664				
		Накладные расходы -	Тенге			242798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36420			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5515076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093
		Сметная заработная плата -	Тенге				215369			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5515076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1093
		Сметная заработная плата -	Тенге				215369			
		Временные здания и сооружения согласно СН РК 8.02-09-2002 2,8%	Тенге			154422				
		ИТОГО				5669498				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время согласно СН РК 8.02-07-2002 2,9.1,05%	Тенге			172636				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22678				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			56695				
		Итого				5921507				
		Переходной коэффициент к=2,389677	тенге			14095137				
		Обязательные платежи и налоги 2%	Тенге			281903				
		Итого:	Тенге			14377040				
		НДС 12%	Тенге			1725245				
		Итого :	Тенге			16102285				
		К перехода-0,95	Тенге			15297170				

Заказчик

Генподрядчик: