«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____И.Унгарбаев
«__» _____ 2017г.

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «_23_» _ноября_ 2017г. Кызылординской обл. Шиелийский район, а/о Байгакум
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№190-П от « 12 » сентября 2017г.**

Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:

Куандыков Е. – Главный инженер - заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жамиев М. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Кожаков У. – Начальник отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Ким С. – Начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жаканов С.Ж. - Начальник отдела капитального строительства Технадзор филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Генподрядчик:

Буркитов Т.С. - Директор ПК «Агроспецмонтаж»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» (ПК «Агроспецмонтаж»)
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию
«Капитальный ремонт насосной станции трубопровода водопроводной сети по ул.ауезова а/о Байгакум Шиелийского района Кызылординской области»
(наименование объекта, его местонахождение и адрес)
по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, а/о Байгакум
(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком
ПК «Агроспецмонтаж»
(наименование организации)
выполнившим: **Капитальный ремонт**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана
филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектно-сметная документация утыерждена директором **филиалом ОДСП «Арал»РГП на ПХВ «Казводхоз»**
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 23.10. 2017 года
(месяц и год)
окончание работ: 23.11 2017 года
(месяц и год)
7. Приемочной комиссии предоставлена следующая документация
проектно-сметная и исполнительная документация
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего 4280, 428 тыс. тенге в том числе:

строительно-монтажных работ 3 653,668 тыс.тенге, прочие 626,760 тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего 3 991,892-20 тыс. тенге в том числе: строительно-монтажных работ 3 470,985 тыс.тенге, прочие 520,907-2 тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических в соотвествии с проектом
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соотвествии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт насосной станции трубопровода водопроводной сети по ул.ауезова а/о Байгакум Шиелийского района района Кызылординской области»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____
(подпись)

Члены комиссии:

Есенов А. _____
(подпись)

Жамиев М. _____
(подпись)

Акпаев Е. _____
(подпись)

Кожаков У. _____
(подпись)

Ким С. _____
(подпись)

Жаканов С.Ж. _____
(подпись)

Буркитов Т.С. _____
(подпись)

Форма 3КС

Наименование объекта:"Капитальный ремонт насосной станции и трубопровода водопроводной сети по ул. Ауэзова а/о Байгакум, Шиелийского района, Кызылординской области

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Адрес: РК г.Кызылорда ул.Мусрепова,20
ИИК: KZ2677490KZ220317185
БИН: 920340000051
БИК: LARIKZKA
в АО «ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТБАНК»
Тел: 8(7252) 350004

Полная сметная стоимость работ 4 092 108 тенге
Договорная стоимость работ 3 887 503,2 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 3 887 503,2 тенге
Ст-ть выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 3 887 503,2 тенге
б) за отчетный месяц 3 887 503,2 тенге

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		доп. соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		40/2017	23.10.2017г.						

Спец и-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Капитальный ремонт насосной станции и трубопровода водопроводной сети по ул. Ауэзова а/о Байгакум, Шиелийского района, Кызылординской области"	тенге	3 887 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 503,20		3 887 503,20	3 887 503,20
	ИТОГО		**3 887 503,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 887 503,20**		**3 887 503,20**	**3 887 503,20**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДГП "Арал РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Унгарбаев И.З.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Г.Буркитов

Заказчик: Филиала Объединенная дирекция строящихся предприятий «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Подрядчик: Производственный кооператив «Агроспецмонтаж»
Договор: №40/2017 от 23.10.2017г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт насосной станции и трубопровода водопроводной сети а/о Байгакум Шиелийского района

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		225,498	86,69	19548
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	2,002	671,19	1344
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,352	1111,02	4835
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,4	6179
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	4,352	4182,87	18204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	4,352	1111,02	4835,16
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				80,73	18204
		НР первого уровня	%	59,1		16,2	3652
		НР второго уровня	%	3,24		3,33	752
		Накладные расходы	%	-		19,53	4404
		Сметная прибыль	%	8		8,5	1916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114,72	25868
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		158,52935	1363,24	216113

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	1,89	299,62	721,29	216113
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1363,24	216113
		НР первого уровня	%	59,1		805,67	127723
		НР второго уровня	%	3,24		70,27	11140
		Накладные расходы	%	-		875,95	138863
		Сметная прибыль	%	8		179,13	28398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2418,32	383375
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,94115		637,36	43303
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	66,039	655,72	43303
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				637,36	43303
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	25592
		НР второго уровня	%	3,24		32,85	2232
		Накладные расходы	%	-		409,53	27824
		Сметная прибыль	%	8		83,75	5690
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1130,65	76817
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,93125		21,91	3242
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,192	953,89	1137
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,69	1137
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,192	2718,66	3242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,192	953,89	1137,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				21,91	3242
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	672
		НР второго уровня	%	3,24		0,857181	127
		Накладные расходы	%	-		5,4	799
		Сметная прибыль	%	8		2,19	323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,5	4364
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	202,1198		117,21	23690
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	21,829	618,61	13504
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,306	828,31	4395

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				88,55	17898
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,306	1874,05	9943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,306	828,31	4395,01
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	21,223	11,48	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				50,4	10187
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	10578
		НР второго уровня	%	3,24		5,49	1110
		Накладные расходы	%	-		57,83	11688
		Сметная прибыль	%	8		14	2830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				189,04	38209
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		12,39	2964,73	36733
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,02	12,638	702,74	8881
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,43365	828,31	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				745,79	9240
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,43365	3370,5	1462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,43365	828,31	359,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,97	1462
6. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	13,629	1936,33	26390
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2129,96	26390
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	5738
		НР второго уровня	%	3,24		111,06	1376
		Накладные расходы	%	-		574,2	7114
		Сметная прибыль	%	8		283,11	3508
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3822,03	47355
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Демонтаж	км трубопровода		0,177	108172,98	19147

1	2	3	4	5	6	7	8
	доп. вып. 4						
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	34,338	399,93	13733
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,415	2,374	743,03	1764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87554,22	15497
7. 3	31-060202-0201	-Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	4,354	2283,23	9942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	4,354	733,67	3194,40
7. 4	31-050104-0101	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,05664	2858,39	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,05664	953,89	54,03
7. 5	32-040105-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,124	128,74	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,24603	1170,5	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,24603	828,31	203,79
7. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,09204	1767,51	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,09204	828,31	76,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30586,56	5414
		НР первого уровня	%	62,1		54371,17	9624
		НР второго уровня	%	3,24		5266,43	932
		Накладные расходы	%	-		59637,6	10556
		Сметная прибыль	%	8		13424,85	2376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				181235,43	32079
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,177	219119,6	38784
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	194	34,338	799,86	27466
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	4,749	743,03	3529
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				175108,44	30994

1	2	3	4	5	6	7	8
8.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	4,354	2283,23	9942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	4,354	733,67	3194,40
8.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,05664	2858,39	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,05664	953,89	54,03
8.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,124	128,74	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,24603	1170,5	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,24603	828,31	203,79
8.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,09204	1767,51	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,09204	828,31	76,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				61173,12	10828
8.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,07788	215,22	17
8.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	3,186	148,83	474
8.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	178,77	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2773,64	491
		НР первого уровня	%	62,1		108742,34	19247
		НР второго уровня	%	3,24		10622,73	1880
		Накладные расходы	%	-		119365,07	21128
		Сметная прибыль	%	8		27078,77	4793
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365563,44	64705
9	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19 КГ	м		178,77	1500,42	268230
		НР второго уровня	%	3,24		48,61	8691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		48,61	8691
		Сметная прибыль	%	8		123,92	22154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1672,96	299074
10	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,177	57611,28	10197
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	51,5	9,115	733,67	6688
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				37784	6688
10. 2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,03008	0,005324	426604,52	2271
10. 3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	8,319	148,83	1238
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19827,27	3509
		НР первого уровня	%	62,1		23463,87	4153
		НР второго уровня	%	3,24		2626,83	465
		Накладные расходы	%	-		26090,7	4618
		Сметная прибыль	%	8		6696,16	1185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				90398,14	16000
11	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		8	1119,99	8960
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	1,4	11,2	762,12	8536
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,24	828,31	199
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1091,82	8735
11. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,24	1767,51	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,24	828,31	198,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				53,03	424
11. 4	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР первого уровня	%	62,1		678,02	5424
		НР второго уровня	%	3,24		58,26	466
		Накладные расходы	%	-		736,27	5890
		Сметная прибыль	%	8		148,5	1188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2004,77	16038
12	23-040102-	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели	шт.		8	35331,76	282654

1	2	3	4	5	6	7	8
	0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 19,2 КГ					
		НР второго уровня	%	3,24		1144,75	9158
		Накладные расходы	%	-		1144,75	9158
		Сметная прибыль	%	8		2918,12	23345
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39394,63	315157
13	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Адаптер DN 110 0,531 КГ	шт.		2	911,47	1823
		НР второго уровня	%	3,24		29,53	59
		Накладные расходы	%	-		29,53	59
		Сметная прибыль	%	8		75,28	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1016,28	2033
14	23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 2,73 КГ	шт.		2	1493,17	2986
		НР второго уровня	%	3,24		48,38	97
		Накладные расходы	%	-		48,38	97
		Сметная прибыль	%	8		123,32	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1664,87	3330
15	21-130201-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т		0,0936	179494,64	16801
		НР второго уровня	%	3,24		5815,63	544
		Накладные расходы	%	-		5815,63	544
		Сметная прибыль	%	8		14824,82	1388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200135,09	18733
16	21-130816-2202 РСНБ РК 2015	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) 1 КГ	кг		3	424,32	1273

1	2	3	4	5	6	7	8
	в ценах II квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	3,24		13,75	41
		Накладные расходы	%	-		13,75	41
		Сметная прибыль	%	8		35,05	105
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		19,46	473,11 7508,11	1419 146108
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	8,86	172,416	451,7	77881
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,331	25,897	1006,76	26072
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5341,89	103953
17. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,4865	3370,5	1640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,4865	828,31	402,97
17. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	27,244	3114,94	84863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	27,244	1111,02	30268,63
17. 5	31-010105-0601	-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,62272	190,5	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	31-060101-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,31136	1170,5	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,31136	828,31	257,90
17. 7	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	15,12	1767,51	26725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	15,12	828,31	12524,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3506,01	68227
		НР первого уровня	%	62,1		3317,31	64555
		НР второго уровня	%	3,24		350,74	6825
		Накладные расходы	%	-		3668,06	71380
		Сметная прибыль	%	8		894,09	17399

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12070,26	234887
18	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Монтаж	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		18,07	25750,23	465307
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	8,86	160,1	752,84	120530
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	40,079	1006,76	40350
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8903,15	160880
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,45175	3370,5	1523
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,45175	828,31	374,19
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	25,298	3114,94	78802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	25,298	1111,02	28106,58
18. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,57824	190,5	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,28912	1170,5	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,28912	828,31	239,48
18. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	14,04	1767,51	24817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	14,04	828,31	11629,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5843,36	105589
18. 8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	4,084	1598,75	6529
18. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,403	17459,52	41961
18.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1807	15872,52	2868
18.11	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,156	158886,61	183749
18.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,07228	24437,72	1766
18.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001988	23886,67	47

1	2	3	4	5	6	7	8
18.14	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,446	196,55	284
18.15	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00031	0,005602	28	0,16
18.16	27-010101-0105	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,168	914,15	1982
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				13236,71	239187
		НР первого уровня	%	62,1		5528,85	99906
		НР второго уровня	%	3,24		1013,44	18313
		Накладные расходы	%	-		6542,3	118219
		Сметная прибыль	%	8		2583,4	46682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34875,93	630208
19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	шт.		26	13851,58	360141
		НР второго уровня	%	3,24		448,79	11669
		Накладные расходы	%	-		448,79	11669
		Сметная прибыль	%	8		1144,03	29745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15444,4	401554
20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	шт.		13	13499,71	175496
		НР второго уровня	%	3,24		437,39	5686
		Накладные расходы	%	-		437,39	5686
		Сметная прибыль	%	8		1114,97	14495
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15052,07	195677
21	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	шт.		13	9338,36	121399
		НР второго уровня	%	3,24		302,56	3933
		Накладные расходы	%	-		302,56	3933
		Сметная прибыль	%	8		771,27	10027

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10412,2	135359
22	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	комплект		13	10020,26	130263
		НР второго уровня	%	3,24		324,66	4221
		Накладные расходы	%	-		324,66	4221
		Сметная прибыль	%	8		827,59	10759
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11172,51	145243
23	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Стремянка 1 Т	т		0,156	329952,69	51473
		НР второго уровня	%	3,24		10690,47	1668
		Накладные расходы	%	-		10690,47	1668
		Сметная прибыль	%	8		27251,45	4251
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367894,61	57392
24	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночной отмостки	м3		17,55	6259,74	109858
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	56,862	702,74	39959
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	9,652	828,31	7995
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2732,45	47954
24. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,579	3370,5	5324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,579	828,31	1307,90
24. 4	31-060102-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	8,073	1874,05	15129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	8,073	828,31	6686,95
24. 5	34-030402-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	16,322	11,48	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1176,08	20640
24. 6	21-010201	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,29	5,09	2354,07	11981

1	2	3	4	5	6	7	8
		0601 М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004					
24. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,579	2158,17	3409
24. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	17,55	1925,66	33795
24. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,632	28	74
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2806,78	49259
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	29204
		НР второго уровня	%	3,24		256,73	4506
		Накладные расходы	%	-		1920,79	33710
		Сметная прибыль	%	8		654,44	11485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8834,97	155054
25	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	-Гидранты пожарные. Установка	шт.		5	46733,19	233666
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=733,67)	чел-ч	1,82	9,1	733,67	6676
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,25	941,39	235
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1382,35	6912
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,1	3114,94	311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,1	1111,02	111,10
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	1767,51	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	828,31	124,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				115,32	577
25. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,014	179494,64	2513
25. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,3	424,32	127
25. 7	23-030103-9901	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	5	44754,54	223773
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				45282,58	226413
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	4292
		НР второго уровня	%	3,24		1541,97	7710
		Накладные расходы	%	-		2400,41	12002
		Сметная прибыль	%	8		3930,69	19653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53064,28	265321

1	2	3		4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге					2787195
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге					584613
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге					244793
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90871
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге					1957789
		- перевозка грузов	Тенге					0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге					0
		Накладные расходы I уровня	Тенге					410361
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге					3197557
		Накладные расходы II уровня	Тенге					103601
		ИТОГО:	Тенге					3301157
		Сметная прибыль	Тенге					264093
		ИТОГО по смете:	Тенге					3565250

Временные здание и сооружение – 2,48%	Тенге	88418
итого	Тенге	3653668
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	3653668
Переход на текущие цены с коффициентом К=1	Тенге	3653668
итого	Тенге	3653668
С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	3470985
НДС 12%	Тенге	416518,2
Всего	Тенге	3887503,2

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Есенова А.

Начальник производственно-технического
отдела филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Кожаков У.

Начальник ОКС филиала ОДСП "Арал"

_____ Жаканов С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Буркитов Т.С.