Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ №4
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «29» 08 2014г. г.Талдыкорган
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «_____»_____ 20 г. №

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: председателя ***Булдыбаев Кайрат Найманбаевич - заместитель акима города***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции ***Узенбаев Габиден*** ***государственный архитектурно-строительный инспектор государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля по Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

членов комиссии - представителей:
заказчика ***Нуржанов Айбек Диасович*** ***заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Асемкулов Ермек Асемкулович ***и.о. руководитель РГУ «Талдыкорганское управление по защите прав потребителей»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

государственного органа социальной защиты населения
Мухаметжан Шайзада Базарбаевич ***руководитель государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г.Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной противопожарной службы
Бояров Рамиль Тагирович ***руководитель государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Талдыкорган»***
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

эксплуатационной организации
Беков Е.М. – Заместитель начальника седьмого управления, майор полиций
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального проектировщика
Аникин Александр Владимирович - директор ТОО «Геодезия сервис»
(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

генерального подрядчика

Сафарян Виктор Николаевич ***директор ТОО «МТУ Кварц»***

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Амиров Н.К. – руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган»;

Жанибеков С.С. – начальник центра технического обслуживания местных сетей Алматинской области;

Оспанов С.С. – заместитель директора ТОО «УКС» -технадзор

Баулыков К.Б. – руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»;

Калиев М.М. – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган»;

Шаяхметов А.К. – и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Талдыкорган»;

Ахимбеков М.А. – директор ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»;

Ким В.Ф. – директор ГГКП «ЖетысуВодоканал»;

Акжаркенова Роза Хаджиахметовна - председатель общественного объединения инвалидов-опорников «Ерлік»

Инсенов Т.Д. – начальник ТК РЭС города Талдыкорган;

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Управление строительства Алматинской области» и ТОО «МТУ Кварц

(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию **«Строительство линии связи ДВД Алматинской области»**

[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

по адресу: г. Талдыкорган ул. Жансугурова 91/95

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от «06» июня 2014г. выдан ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области».

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
Товарищество с ограниченной ответсвенностью «МТУ Кварц»

(наименование организации)

Выполнившим Строительно-монтажные работы по объекту **«Строительство линии связи ДВД Алматинской области»**

(виды работ)

[наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Геодезия сервис»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочий проект, разделы, сметные документаций

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

[наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

- Технические условия №03-220-12/л от 04.10.2013 года на прокладку бронированного оптического кабеля выдан Алматинской ОДТ.

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Индивидуальному

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление строительства Алматинской области» - приказ №89 от «30» ноября 2013 года

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2014г; окончание работ август 2014г;

(месяц и год) *(месяц и год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по ПОС 4; фактически 4

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Форма2-3, Акты скрытых работ, сертификаты на строительные материалы, перечень технологического оборудования, Журналы производства работ, журнал по техники безопасности, Заключение рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом Ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом Ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность 16-ти волоконного бронированного ОКБ-16	м	6780	6780

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:

Основные технологические решения.

Рабочим проектом предусмотрено строительство линии связи для ДВД Алматинской области. Согласно вышеуказанных технических условий, выданных Алматинской ОДТ, проектом предусмотрено строительство линии связи на следующих участках:

Прокладка оптического кабеля ОКБ-16 и кабеля ТППэпЗ 50х2х0,5 в существующей и проектируемой телефонной канализации на участке АТС 24 ул. Акын Сара 155 - УМП ДВД ул. Балпык би 31.

Прокладка оптического кабеля ОКБ-16 в существующей и проектируемой телефонной канализации на участке ДВД ул. Жансугурова 91/95 - УВД ул. Абая 249.

Прокладка оптического кабеля ОКБ-16 на участке ДВД ул. Жансугурова 91/95 - учреждение ЛА 155/16 Спецгородок.

Участок АТС-24 ул.Акын Сара 155 УМП ТТВЛ ул.Балпык би 31

Согласно ТУ № 03-219-12/л от 30-го июля 2013г., на указанном участке предусмотрено строительство 2-х отверстной телефонной канализации от существующего колодца ККС № 7250 до проектируемого ККС № 7250-а, далее до ввода в здание УМП ДВД, по адресу ул. Балпык би 31, предусмотрено строительство 1-оотверстной телефонной канализации. Между существующими колодцами № 1723 и № 7247, № 7249 и №7250 предусмотрена докладка 2- х отверстной телефонной канализации.

Прокладка проектируемых кабелей - 16-тиволоконного бронированного оптического ОКБ-16 и медного ТППэпЗ 50х2х0,5 - предусмотрена в существующей и проектируемой телефонной канализации на участке АТС 24 ул. Акын Сара 155 - УМП ДВД ул. Балпык би 31. Общая протяженность оптического 16-тиволоконного кабеля ОКБ-16 составляет 1382 м с учетом технологического запаса 5,7%. Общая протяженность кабеля ТППэпЗ 50х2х0,4 составляет 1298 м с учетом технологического запаса 2%.

Участок ДВД ул. Жансугурова 91/95 - УВД ул. Абая 249.

Согласно ТУ № 03-220-12/л от 30-го июля 2013г., на указанном участке предусмотрена докладка 2-хотверстной телефонной канализации между существующим колодцем IGCC № 311 и зданием УВД ул. Абая 249.

Прокладка проектируемого 16-тиволоконного бронированного оптического ОКБ-16 предусмотрена в существующей и проектируемой телефонной канализации на участке ДВД ул. Жансугурова 91/95 - УВД ул. Абая 249. Общая протяженность оптического 16-тиволоконного кабеля ОКБ-16 составляет 705 м с учетом технологического запаса 5,7%.

Участок ДВД ул. Жансугурова 91/95 - учреждение ДА 155/16 Спецгородок.

Согласно ТУ № 03-221-12/л от 30-го июля 2013г., на указанном участке предусмотрена докладка 2-х отверстной телефонной канализации между существующим колодцем ККС № 7237 и ККС №7239.

Прокладка проектируемого 16-ти волоконного бронированного оптического ОКБ-16 предусмотрена в существующей и проектируемой телефонной канализации на участке ДВД ул. Жансугурова 91/95 - учреждение JIA 155/16 Спецгородок. Общая протяженность оптического 16-тиволоконного кабеля ОКБ-16 составляет 4707 м с учетом технологического запаса 5,7%. Итого, общая протяженность 16-тиволоконного бронированного оптического ОКБ-16 составляет 6780м по всем трем участкам.

Трасса прокладки кабельной канализации связи

Трассы линий связи разработаны на топооснове масштаба 1:500. Строительные работы в зоне существующих сооружений должны выполняться с соблюдением требований эксплуатирующих организаций.

Смотровые устройства типа ККС-3 оснащаются двухместными чугунными консолями ККЧ-2, и кронштейнами ККП 1-1300, ККП 1-600. При установке смотровых устройств на пешеходной части предусмотрены люки чугунные легкого типа Л, на проезжей - тяжелого типа Т.

Глубина прокладки полиэтиленовых труб составляет 0,6-0,8метров, в зависимости от грунта и способа прокладки труб по технической характеристике.

До начала производства земляных работ строительной организации необходимо составить проект производства работ. Уточнить места и глубину заложения существующих подземных коммуникаций. Строительные работы в местах пересечений должны выполняться с соблюдением требований эксплуатирующих организаций, при этом предварительное шурфование является обязательным. Все работы выполнять в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи». Согласно ВСН «Инструкция по проектированию

линейно-кабельных сооружений связи», 1998г., оптический кабель предусмотрен с технологическим запасом 5,7% при прокладке в телефонной канализации.

Прокладка и монтаж кабеля.

Прокладка и монтаж кабеля должны производиться в соответствии с «Указаниями по строительству кабельных линий связи», «Правилами по строительству городских телефонных сетей связи» и «Рекомендации по прокладке ВОЛС».

Исходя из условий местности и групп грунтов проектом предусмотрены следующие способы работ по разработке траншей и прокладке кабельной канализации: механизированным способом на ровной пересеченной местности в грунтах II-III категории. Планировка трассы бульдозером в грунтах II-III категории. Вручную в стесненных условиях, при уклонах на местности, при пересечении инженерных коммуникаций и автодорог. Траншейные работы на ответственных участках вести вручную в присутствии представителей заинтересованной организации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **17 124,10** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **14 371,21** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **390,82** тыс.тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ **14 371,21** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **390,82** тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный объект приемку **«Строительство линии связи ДВД Алматинской области»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Булдыбаев К.Н.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Узенбаев Т.А.

Члены Государственной приемочной комиссии _____ Нуржанов А.Д.

_____ Беков Е.М.

Аникин А.В.

Сафарян В.Н.

Амиров И.К.

Жанибеков С.Т.

Оспанов С.С.

Асемкулов Е.А.

Бояров Р.Т.

Мухаметжан Ш.Б.

Тулеуов Ж.К.

Баулыков К.Б.

Калиев М.М.

Шаяхметов А.К.

Ахимбеков М.А.

Ким В.Ф.

Инсенов Т.Д.

Акжаркенова Р.Х.

Прошнуровано,
Пронумеровано шесть листов