Цены региона Жамбылская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО Сұнкар-2002

Генеральный Подрядчик: ТОО Сұнкар-2002

Подрячик ТОО «AST Construction build»

Наименование объекта: Аварийно-восстановительные берегоукрепительные работы на р. Шу

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2013 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	744.79	32,22	30.77	23997	22917	7052	0.00984	7
		м3 грунта		1.42	8.34	1058	6212	97	0.02853	21
2	П8-30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 2 класс груза	204.6	224,1	224.1	45851	45851	9170	–	–
		т		–	44.82	–	9170	100	0.09412	19
3	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы для замены грунта основания одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	253	42,16	40.26	10666	10186	3134	0.0129	3
		м3 грунта		1.86	10.91	471	2760	97	0.03733	9

			1,86	10,91	471	2760	97	0,03733	9
4 П8-30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 2 класс груза	417,45	224,1	224,1	93551	93551	18710	–	–
	т		–	44,82	–	18710	100	0,09412	39
5 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	253	6,48	6,48	1639	1639	515	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	531	97	0,00806	2
6 Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	253	10,14	10,14	2565	2565	886	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,61	–	913	97	0,0123	3
7 Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см	253	0,88	0,88	223	223	98	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,4	–	101	97	0,0018	–
8 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	253	14,12	12	3572	3036	1073	0,0122	3
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	410	696	97	0,0122	3
9 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	327	5,55	5,55	1815	1815	571	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	589	97	0,00691	2
10 Е1-132-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	327	11,12	11,12	3636	3636	1259	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	3,97	–	1298	97	0,0135	4
11 Е1-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 25 см	327	0,98	0,98	320	320	143	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	0,45	–	147	97	0,002	1
12	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	327	14,12	12	4617	3924	1386	0,0122	4
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	530	899	97	0,0122	4
	Раздел 2 Бетонные работы									
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,55	4964,83	66,01	52379	696	2444	1,35	14
		м3								
				195,75	24,93	2065	263	105	0,1218	1
14	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	15,55	5933,97	196,62	92273	3057	5657	1,79	28
		м3								
				272,25	74,27	4233	1155	105	0,3628	6
15	Е6-55-3	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 200 кг	0,212	1714,4	475,4	363	101	267	7,39	2
		т								
				1071	128,67	227	27	105	0,49	–
16	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,217	93997,62	304,24	20397	66	7562	198	43
		т								
				33075	114,75	7177	25	105	0,56	–
17	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,212	67700		14352				
		т								
18	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39,22	323,65	18,42	12694	722	4480	0,416	16
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	3371	271	123	0,0337	1
19	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	39,22	215,39	9,05	8448	355	2616	0,251	10
		м2 изолируемой поверхности								
				50,85	3,4	1994	133	123	0,0165	1
20	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	39,22	665,48	8,23	26100	323	3922	0,468	18
		м2 поверхности								

			81,68	3,08	3203	121	118	0,0151	1
21	Е8-7-3	Кладка прижимных стен толщ в 1/2 кирпича	39,22	753,25	34,73	29542	1362	11015	1,43	56
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	8825	510	118	0,0635	2
22	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	61,63	414,18	4,55	25526	280	14460	1,17	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				222,3	1,15	13700	71	105	0,0526	3
23	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	61,63	245,44	3,82	15126	235	2821	0,212	13
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	2302	89	118	0,007	–
24	Е6-11-9									
		Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,261	64092,87	304,24	16728	79	944	20	5
		т								
				3330	114,75	869	30	105	0,56	–
25	Е6-13-1	Устройство железобетонных стен	30,615	5871,13	86,6	179745	2651	16820	3,06	94
		м3								
				490,5	32,72	15017	1002	105	0,1598	5
26	Е6-55-3	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 200 кг	0,471	1714,4	475,4	807	224	593	7,39	3
		т								
				1071	128,67	504	61	105	0,49	–
27	4-1-75									
		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,394	61200		24113				
		т								
28	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,077	68200		5251				
		т								
29	Е6-22-7	Устройство перекрытий монолитных толщиной до 100 мм	34,89	11020,69	383,89	384512	13394	89389	14,2	495
		м3								
				2295	145,01	80073	5059	105	0,7083	25

30	Е6-55-3	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 200 кг	0,474	1714,4	475,4	813	225	597	7,39	4
		т		1071	128,67	508	61	105	0,49	–
31	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,474	67700		32090				
		т								
32	Е7-37-1	Укладка плит перекрытий	25,96	1663,95	674,27	43196	17504	12347	1,54	40
		м3 сборных конструкций		256,5	83,19	6659	2160	140	0,3017	8
33	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	25,96	16500		428340				
		м3								
34	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,67	68200		45694				
		т								
35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,982	65900		64714				
		т								
		Всего прямые затраты				**1715655**	**230937**			**930**
						153196	**53064**			**160**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1331522				
		Накладные расходы, тенге				219931				
		- заработная плата, тенге				32990				
		- трудоемкость, чел-ч				110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				116135				
		Всего				**2051721**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				24621				
		- сметная заработная плата, тенге				3472				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	28031
- сметная заработная плата, тенге	12894
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20763
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8305
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2133441**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**4766107**
- материалы, тенге	2974620
- сметная заработная плата, тенге	635984
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1298
Налог (2 %)	95322
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4861429**
НДС (12 %)	583371
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 444 800**

Генеральный подрядчик:
ТОО «Сункар-2002»

Субподрядчик:
ТОО "AST Construction Build"