«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Карагандинской ОДТ
АО «Казахтелеком»

Б.Р.Аманов

«___» _____ 2014 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Караганда «13» 08 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная Карагандинской ОДТ АО «Казахтелеком»

приказом от 30.07 2014 г. № 1038
в составе:
Председателя комиссии Лялин И.Ю. – заместитель Генерального директора – Технический директор
Зам. председателя комиссии Рябов С.В. – заместитель Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникаций
Членов комиссии: Артыкбаев А.О. – заместитель Технического директора по развитию сетей телекоммуникаций
Габидуллина Г. – начальник службы безопасности и ОТ
Мищенко Г.А. – начальник СЭиРСТ
Сулейменов Н.К. – начальник ЦПиС
Сеймулдаев С.А. – и.о. технического контролёра ОВК
Айтбай Д.С. – и.о.начальника РПУТ
Касабаев Ж.Н. – начальник производства РПУТ
Омарова А.К. – главный бухгалтер РПУТ
Садуакасова Ш.Ж. – инженер БиОТ РПУТ

Представителей Подрядчика Сафарян В.Н. – директор ТОО «МТУ КВАРЦ»
Глушко А.В. – начальник МУ-7 ТОО «МТУ КВАРЦ»
руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту объекта
«Капитализируемый капитальный ремонт Магистральной сети М-14 РШ-207 с. Аксу-Аюлы Шетского РПУТ»
и установила:
1. Работы выполнены ТОО «МТУ КВАРЦ»
Глушко А.В. - начальник монтажного участка № 7 ТОО «МТУ КВАРЦ»
договор № 313-32-ДЗ от 13.05.2014г.
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2. Объем выполненных работ:

№ п.п.	Виды работ	ед. изм.	Физический объем работ	
			по проекту	фактически
	Раздел 1. Строительные работы			
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	$м^3$	0,84	0,84
2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	$м^3$	1,8	1,8
3	Устройство однослойных оснований толщ. 15 см из щебня фракции 40-70мм	$м^2$	12	12
4	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей	$м^2$	12	12

5	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	$м^2$	5	5
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,5	0,5
7	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, ранее демонтированные плиты	$м^2$	5	5
	Раздел 2. Спецстроительные работы			
8	Разработка грунта 3 гр. в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ в траншее	$м^3$	176,61	144,49
9	Разработка грунта 3 гр. вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	19,62	19,62
10	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий	кан.-км	0,702	0,556
11	Устройство трубопроводов из п/этиленовых труб более 2-х отверстий	кан.-км	0,08	0,08
12	Разработка грунта 3 гр. в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ в котлованах при площади котлована до 100$м^2$	$м^3$	38,56	38,56
13	Разработка грунта 3 гр. вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м без крепления с вертикальными стенками	$м^3$	4,28	4,28
14	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	5	5
15	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на проезжей части ККС-2	колодец	2	2
16	Устройство ввода труб в колодцы	канал	20	20
17	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	191,05	160,974
18	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	21,22	21,22
19	Погрузка грунта 2 группы при автомобильных перевозках $м^3$х1,95т/$м^3$	т	52,2405	48,2547
20	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 12 км, класс груза $м^3$х1,95т/$м^3$	т	52,2405	48,2547
	Раздел 3. Монтажные работы			
21	Прокладка кабеля в телефонной канализации: консоль в колодце двухместная	шт	28	28
22	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1м до 1кг	км	0,74	0,618
23	Муфты разветвительные на 2 направления парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 300х2	шт.	1	1
24	Муфты газонепроницаемые: муфта МСГ на кабелях при диаметре оболочки до 30мм	шт.	1	1
25	Накачивание кабеля ГТС сжатым газом в процессе монтажа муфт в колодце диаметр кабеля до 30мм	км	0,74	0,618
26	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке на фундаменте	шкаф	1	1
27	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	шт.	1	1
28	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосов. стали, сеч.160$мм^2$	м	3	3
29	Измерение сопротивления заземления методом трех земель	шт.	1	1
30	Разные работы: зарядка и установка боксов емкостью 100х2 для телефонных кабелей в пластмассовой оболочке	бокс	1	1
31	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	кабель	1	1
32	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	100	100
	Материалы Заказчика			
1	Кабель ТППЭП 100х2х0,4	км	0,74	0,618
2	Муфта 2МР 300	шт.	1	1
3	Муфта ГНС до 27мм	шт.	1	1
4	Шкаф распределительный 600х2	шт.	1	1
5	Трубы напорные среднего типа из п/эт низкого давления Dн 110мм	м	782	636
6	Коробка телефонная большого типа ККС-2	шт.	7	7
7	Опорное кольцо	шт.	9	7
8	Люк для кабельного колодца легкого типа Л с запорным устройством	шт.	5	5
9	Люк для кабельного колодца тяжелого типа Т с запорн. устройством	шт.	2	2

10	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 600мм ККП-1-600	шт.	28	28
11	Ерш (болт) фундаментный	шт.	56	56
12	Консоль двухместная ККЧ-2	шт.	28	28
13	Болт консольный	шт.	28	28
14	Фитинг 110 мм	шт.	95	95

3. Оценка выполненных работ _____

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
   всего 3 731,352 тыс.тенге,
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге,
   - оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
   всего 2 631,468 тыс.тенге,
   в том числе:
   - строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге,
   - оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией _____
   _____
   (указать срок устранения)

7. Линейные сооружения «Капитализируемый капитальный ремонт Магистральной сети М-14 РШ-207 с. Аксу-Аюлы Шетского РПУТ»

Принимаются в эксплуатацию _____
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.
2. _____

Председатель приемочной комиссии _____ Лялин И.Ю/Рябов С.В.

Зам. председателя комиссии _____ Рябов С.В.

Члены приемочной комиссии: _____ Артыкбаев А.О.

_____ Габидуллина Г.

_____ Мищенко Г.А.

_____ Сулейменов Н.К.

_____ Сеймулдаев С.А.

_____ Айтбай Д.С.

_____ Касабаев Ж.Н.

_____ Омарова А.К.

_____ Садуакасова Ш.Ж.

Представители Подрядчика _____ Сафарян В.Н.

М.П. _____ Глушко А.В.