Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Договор №92 от 08.09.2015г

РЕЕСТР
выполненных работ за март 2016г.

Объект:Внешнее электроснабжение ТОО "КасХим"Производственный комплекс, расположенный по адресу г.Атырау, ул.Говорова д.8

№№ пп	Наименование объекта	Стоимость работ по договору (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц	Выполнение по месяцам
				март 2016г
1	Установка ячеек 6 кВ на ПС №20, 35/6 кВ	6 549 054	6 541 745	6 541 745
2	КЛ-6 кВ (Ввод от на ПС №20 (35/6 кВ)	19 674 686	5 191 014	5 191 014
	Итого:	**26 223 740**	**11 732 759**	**11 732 759**

Заказчик:

ГУ " Управление строительства Атырауской области "
Руководитель управления — Махуов Т.А.

Технадзор:

Директор ИП "Искакова З.С." — Искакова З.С.

Подрядчик:

Заместитель Председателя Правления
АО "Электромонтаж" — Құдайберген Ә. С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Договор №92 от 08.09.2015г

РЕЕСТР
выполненных работ за апрель 2016г.

Объект:Внешнее электроснабжение ТОО "КасХим"Производственный комплекс, расположенный по адресу г.Атырау, ул.Говорова д.8

№№ пп	Наименование объекта	Стоимость работ по договору (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц	Выполнение по месяцам	Выполнение по месяцам
				март 2016г	апрель 2016г
1	Установка ячеек 6 кВ на ПС №20, 35/6 кВ	6 549 054	6 549 054	6 541 745	7 309
2	КЛ-6 кВ (Ввод от на ПС №20 (35/6 кВ)	19 674 686	19 674 686	5 191 014	14 483 672
	Итого:	**26 223 740**	**26 223 740**	**11 732 759**	**14 490 981**

Заказчик:

ГУ " Управление строительства Атырауской области "
Заместитель Руководителя управления — Жантуреев М.Ж.

Технадзор:

Директор ИП "Искакова З.С." — Искакова З.С.

Подрядчик:

Заместитель Председателя Правления
АО "Электромонтаж" — Құдайберген Ә. С.