Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №92 от 08.09.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Внешнее электроснабжение ТОО "КасХим"Производственный комплекс, расположенный по адресу г.Атырау, ул.Говорова д.8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Установка ячеек 6 кВ на ПС №20, 35/6 кВ

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Секция КРУ, КРН-III.Установка								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,08	294,75	-	318	-	360	1,89	2
				294,75	-	318	-	113	-	-
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,08	134,1	-	145	-	164	0,97	1
				134,1	-	145	-	113	-	-
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,08	2806,27	100,89	3031	109	206	0,85	1
				123,75	38,25	134	41	118	0,18	-
4	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "БТ-577" м3	1,08	5652,57	462,96	6105	500	2049	11	12
				1935	173,25	2090	187	90	0,85	1

5	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,08	3242,3	-	3502	-	705	3,24	3
					531	-	573	-	123	-	-
6	С143008-11	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 20-40 мм	м3	1,08	1640	-	1771	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
7	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	м3	2	784,49	389,08	1569	778	814	0,94	2
					153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
8	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса М-150	шт	1,44	10800	-	15552	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	11,76	245,44	3,82	2886	45	538	0,21	2
					37,35	1,44	439	17	118	0,01	-
10	Ц0108-27-1	-Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	м2	2	8888	2116	17776	4232	12384	33	66
					6075	443,01	12150	886	95	2,57	5
11	С АО "Alageum Electric"	-Ячейка КМ-1М Линия с ВВ/TEL-10-20/1000А РЗиА Micom-P123 со счетчиком Меркурий 230 ART	шт	2	1144166,94	-	2288334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-144-1	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	204	20,7	-	4223	-	3973	0,12	24
					20,5	-	4182	-	95	-	-
14	Ц0108-157-1	-Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	шт	40,8	2,2	-	90	-	85	0,02	1
					2,2	-	90	-	95	-	-
15	С151603-37	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	м	0,02	420900	-	8418	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000м								

16 С151603-35 -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	0,02	224100	-	4482	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
17 С151603-34 -Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,02	179100	-	3582	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1000м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2361783	5664		115
	Тенге	20429	1405		7
Стоимость оборудования -	Тенге	2288334	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2288334	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	38571	-	-	-
Материалы -	Тенге	1435	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17308	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16482	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16442	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2466	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3301	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	58314	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	105
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19774	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34879	-	-	-
Материалы -	Тенге	5923	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4526	-	-
Местные материалы -	Тенге	23516	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4837	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	726	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2383	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	42099	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5252	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2388746	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	133
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25026	-	-

Временные здания и сооружения	4,3х0,8%	3 454 тенге
Итого с временными зданиями и сооружениями		2 392 200 тенге
Удорожание работ в зимнее время	2,8х0,9%	2 617 тенге
Затраты на выслугу лет	1%	1 039 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	415 тенге
Итого в ценах 2001г		2 396 271 тенге
Итого в ценах 2015г (К=2,38968)		5 726 318 тенге

Налоги, сборы и обязательные платежи	2%	114 526 тенге
Итого с 2%		5 840 844 тенге
НДС 12%		700 901 тенге
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		6 541 745 тенге

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Руководитель Управления
Строительства Атырауской области — Махуов Т.А.

Технадзор:

Директор ИП «Искакова З.С.» — Искакова З.С.

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления — Құдайберген Ә. С.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №92 от 08.09.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Внешнее электроснабжение ТОО "КасХим"Производственный комплекс, расположенный по адресу г.Атырау, ул.Говорова д.8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КЛ-6 кВ (Ввод от на ПС №20 (35/6 кВ)

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-6 кВ.Кабельные линии								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	418,5	294,75	-	123353	-	139389	1,89	791
				294,75	-	123353	-	113	-	-
		м3								
		КЛ-6 кВ.Безтраншейная прокладка								
23	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	6	849,44	360,98	5097	2166	3913	2,7	16
				488,46	138,6	2931	832	104	0,56	3
		установ.								
24	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК	Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ /. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки	170	831,44	781,34	141344	132827	20113	0,28	48
				49,84	63,92	8473	10867	104	0,3	51

	8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/							
25	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ . Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/ м	170	1089,57	1024,24	185227	174121	26655	0,36	61
				64,08	86,68	10894	14736	104	0,41	70
26	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ . Протаскивание трубопровода м	170	5063,58	4756,84	860808	808662	123460	1,68	286
				299,04	399,26	50837	67875	104	1,87	318
27	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	6	676,53	251,39	4059	1508	3255	2,35	14
				425,14	96,53	2551	579	104	0,39	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1319888	1119285		1216
	Тенге	199038	94888		444
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1319888	-	-	-
Материалы -	Тенге	1566	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	293926	-	-
Накладные расходы -	Тенге	316785	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	158
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47518	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98200	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1734873	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	341444	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1734873	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	341444	-	-

Временные здания и сооружения	4,3х0,8%	59 680 тенге
Итого с временными зданиями и сооружениями		1 794 553 тенге
Удорожание работ в зимнее время	2,8х0,9%	45 223 тенге
Затраты на выслугу лет	1%	17 946 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	7 178 тенге

Итого в ценах 2001г		1 864 900 тенге
Итого в ценах 2015г (К=2,38968)		4 456 508 тенге
Налоги, сборы и обязательные платежи	2%	89 130 тенге
Итого с 2%		4 545 638 тенге
НДС 12%		645 376 тенге
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		5 191 014 тенге

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Руководитель Управления
Строительства Атырауской области — Махуов Т.А.

Технадзор:

Директор ИП «Искакова З.С.» — Искакова З.С.

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления — Құдайберген Ә. С.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №92 от 08.09.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Внешнее электроснабжение ТОО "КасХим"Производственный комплекс, расположенный по адресу г.Атырау, ул.Говорова д.8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Установка ячеек 6 кВ на ПС №20, 35/6 кВ

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Секция КРУ, КРН-III.Установка								
13	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	60 м	23,2	2,1	1392	126	958	0,1	6
				16,5	0,3	990	18	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1392	126			6
			Тенге			990	18			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			276	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1008	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			958	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1152	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7

Временные здания и сооружения	4,3х0,8%	86 тенге
Итого с временными зданиями и сооружениями		2 577 тенге
Удорожание работ в зимнее время	2,8х0,9%	65 тенге
Затраты на выслугу лет	1%	26 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	10 тенге
Итого в ценах 2001г		2 678тенге
Итого в ценах 2015г (К=2,38968)		6 398 тенге
Налоги, сборы и обязательные платежи	2%	128 тенге
Итого с 2%		6 526 тенге
НДС 12%		783 тенге
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		7 309 тенге

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Заместитель Руководителя Управления Строительства Атырауской области — Жантуреев М.Ж.

Начальник отдела Управления Строительства Атырауской области — Мусагалиев А.К.

Технадзор:

Директор ИП «Искакова З.С.» — Искакова З.С.

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления — Құдайберген Ә. С.

46

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №92 от 08.09.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Внешнее электроснабжение ТОО "КасХим"Производственный комплекс, расположенный по адресу г.Атырау, ул.Говорова д.8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КЛ-6 кВ (Ввод от на ПС №20 (35/6 кВ)

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-6 кВ.Кабельные линии								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	418,5	134,1	-	56121	-	63417	0,97	407
				134,1	-	56121	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	139,5	99,84	-	13928	-	15738	0,62	86
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			99,84	-	13928	-	113	-	-
		м3								
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	775	36,7	27,8	28443	21545	11559	0,06	47
				8,8	6,9	6820	5347	95	0,04	31
		м								
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	775	11,2	7,9	8680	6123	3902	0,02	16
				3,3	2	2558	1550	95	0,01	9

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	62920	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	62920	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3775	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	66695	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4969569	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1633
Сметная заработная плата -	Тенге	-	283472	-	-

Временные здания и сооружения	4,3х0,8%	170 953 тенге
Итого с временными зданиями и сооружениями		5 140 522 тенге
Удорожание работ в зимнее время	2,8х0,9%	129 541 тенге
Затраты на выслугу лет	1%	51 405 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	20 562 тенге
Итого в ценах 2001г		5 342 030 тенге
Итого в ценах 2015г (К=2,38968)		12 678 284 тенге
Налоги, сборы и обязательные платежи	2%	253 566 тенге
Итого с 2%		12 931 850 тенге
НДС 12%		1 551 822 тенге
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		14 483 672 тенге

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Заместитель Руководителя Управления Строительства Атырауской области — Жантуреев М.Ж.

Начальник отдела Управления Строительства Атырауской области — Мусагалиев А.К.

Технадзор:

Директор ИП «Искакова З.С.» — Искакова З.С.

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления — Құдайберген Ә. С.