Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«__» _____2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Акционерное общество «Электромонтаж, 050061, город Алматы, ул.Утеген Батыра,7/1*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Заместителя Председателя Правления Кудайберген Э.С.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Внешнее Электроснабжение ТОО «Касхим»» г.Атырау ул. Говорова 8*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ Управление строительства Атырауской обл.», в лице Руководителя Махуов Т.А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) *ИП «Даулетов Н.К.», ТОО «КазСтройРекрут» проект № 94-0812ВЭС-ТГ*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ИП «Даулетов Н.К.»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Комплектная распределительное устройство наружной установки КРН-3 10кВ с ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000-У2	кВ	ПЗ-10-20/1000-У2		ПЗ-10-20/1000-У2	
Кабель силовой на напряжение 06-10 кВ, марки АСБл, число жил и сечение – 3х185мм	км	1661м		1867,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир, $м^2$	число	площадь квартир, $м^2$

	квартир			квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для Распределения электроэнергии на напряжение 6кВ в данном районе проектом предусматривается установка 2-х вакуумных выключателей на подстанции ПС-35/6кВ №20 «Автоколонна». Согласно пункту-2 технического условия, выданным АО «Атырау-Жарык» №27-4641 от 14.06.2012г.

Передача электроэнергии от РУ-6кВ ПС-35/6кВ №20 «Автоколонна» до существующей ТП-6/0,4кВ №33 осуществляется двумя кабельными линиями 6кВ, марки АСБ-3х185мм.

При прокладке кабельной линии 6кВ, непосредственно в земле кабель должен прокладываться в траншеях и на глубине 0,7 метров иметь снизу подсыпку, а сверху проложить кирпич глиняный отожжённый цельный без пустот после этого засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Раскопку траншеи выполнить в ручную свези загруженностью подземных коммуникаций. Сечение кабеля выбрано по длительной токовой нагрузке и проверено по допустимой потере напряжения. При пересечении кабельной линии с автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями кабель прокладывается в металлической трубе для предотвращений механических повреждений.

Технические характеристики		
1	*Номинальная мощность ячейки КРН-3*	*6 кВ.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь месяц 2015 года;*

месяц, год

окончание работ *май месяц 2016 года;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *9 месяцев*;

фактически *9 месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Внешнее Электроснабжение ТОО «Касхим»» г.Атырау ул. Говорова 8.*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Заместитель Председателя Правления АО «Электромонтаж» Құдайберген Ә.С.

«___» _____ 2016 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.