Водозабор Арай

«УТВЕРЖДЕН»

_____

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

«_____» _____ 2013г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «____»_____2013г. г. Кызылорда

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением, (приказом, постановлением и др.) от «26» 12 2013 г. № 53

распоряжением Акима г. Кызылорды

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе председателя комиссии – представителя заказчика

Тлеумбетов М. — **заместитель акима г. Кызылорды**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя комиссии:

Ансатбаев К. — **директор Департамента ГАСК Кызылординской области**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии- представителей:

Алсериков М. — **начальник ГУ «Городской отдел строительства»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Өмірәлі П. — **начальник Гор СЭС**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Турешов Г. — **начальник Департамента по ЧС по Кызылординской области**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Балтабайұлы С. — **генеральный директор «Кызылординской областной дирекции телекоммуникации»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Шамуратов П. — **начальник Городского отдела архитектуры и градостроительства**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жумаханов Е. — **начальник ГУ «Городской отдел земельных отношений»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Жолдасбаев Н. — **начальник Управления по контролю и социальной защиты**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Молдабаев М. — **начальник ГУ «Городского отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)

Сарсенбайулы Р. **директорТОО«Казнефтегазконсалтинг»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителя заказчика- технадзор:

Жумашев Ш. **главный специалист ТОО «Стройтехнопроект KZA и К»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатирующая организация:

Усербаев М. **начальник ГКП «Кызылорда Су Жуйесі»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генподрядная организация:

Мыханов Б. С. **генеральный директор ТОО "Мелиоратор"**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **бюджетным учреждением ГУ «Городской отдел строительства г. Кызылорды»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию объекты:

1. «Реконструкция зданий и сооружений водозаборов (7 водозаборов) и бурение скважин в количестве 57 единиц водозабор «Арай».
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществляется на основании решения (постановления, распоряжения, приказа)

от **" 19 " февраля 2013 г. № 1 Договор о государственных закупках работ по бюджетной программе 467 006 011 431 ГУ «Городского отдела строительства»**
(наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ

от " **22** " **февраль 2013 г.** № **29**

Департамент государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Мелиоратор»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно – монтажные и специальные виды работ,монтаж технологического,вентиляционного,электросилового оборудования,кабельной продукций,монтаж наружных сетей водоснабжения,канализаций,электроснабжения,благоустроиство территорий согласно проектно-сметной документаций.**
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Казнефтегазконсалтинг»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **пояснительную записку, архитектурно- строительные решения, наружные сети водопровода,канализаций и электроснабжения, технологическая часть,силовое электрооборудование и электроосвещение,автоматизация, водопровод и канализация, отопления и вентиляция, благоустроиство, сметы.**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями ТОО «ПУС Шымкент»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **утвержденное задание на проектирование от 19.03.2012года начальником ГУ «Отдел строительства города Кызылорда», постановление акима г.Кызылорда №20 от 26.02.2007г., заключение санитарно-эпидемиологисеское №532 от 26.07.2012 года выданное департаментом комитета государственного сантитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по Кызылординской области ,заключение государственной экологической экспертизы № 0612/1918 от 16.08.2012г выданное управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.**

(наименование научно- исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту))

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Шифр 205.1-2012, 205.1-02-2012, 205.1-01-2012, 205.1-03-2012, 205.2-03-2012, 205.6-03-2012,205.4-03-2012, Альбом 1,Альбом 2,Альбом3,Альбом4, Т.П. 0901-9-16.1.87, ТП 901-4-65.83.**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена **ГУ «Городской отдел строительства»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«___» _____ 2013 г. № ____

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _март 2013г. окончание работ _декабрь 2013г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или ПОС _____, фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно- сметная документация, исполнительно – техническая документация, акты выполненных работ, акты скрытых работ, сертификаты качества примененных материалов, конструкций, паспорта обоудования, протоколы испытания, акты промывки и дезинфекций.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Строительство водопроводной насосной станций.	шт.	1	1	1	1
2.Строительство РЧВ 1000м3	шт.	4	4	4	4
3.Строительство фильтр- поглотителей	шт.	4	4	4	4
4.Строительство сторожевой будки на 2 охранника	шт.	1	1	1	1
5.Строительство наземной насосной станций на скважине	шт.	13	13	13	13
6.Строительство уборная с бетонным выгребом на 1 очко	шт.	1	1	1	1

7.Установка ж/бетонных ограждений с одним воротом	м	2533,5	2533,5	2533,5	2533,5
8.Поставка и монтаж установка для обеззараживания воды модуля ТОО «Эйкос»	шт	1	1	1	1
9.Поставка и монтаж склада соли модуля ТОО «Эйкос»	шт	1	1	1	1
10.Установка трансформаторной подстанций с резервной дизельной станций с АВР	шт	3	3	3	3
11.Монтаж линий ВЛ -6кв	км	5,083	5,083	5,083	5,083
12.Укладка линий КЛ-0,4кв	км	10,592	10,592	10,592	10,592
13.Бурение резервных разведочно-эксплуатационных скважин №3840а, №3841а	шт	2	2	2	2
14.Прокладка водопроводных и канализационных сетей : ПЭ д400-32мм	км	3,624	3,624	3,624	3,624
стальных труб д530-114мм	км	0,367	0,367	0,367	0,367
15.Устроиство дороги толщиной 20см из ГПС	м2	9920	9920	9920	9920
16.Устроиство асфальтового покрытия т-3см	м2	9	9	9	9
17.Посев газонов	га	4,32	4,32	4,32	4,32
18.Посадка деревьев-саженцев	шт	506	506	506	506

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию комплекс имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь территории	м2	139352	139352
Общая площадь застройки	м2	3871	3871

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту, характеризуется следующими данными: **по водопроводным сетям применены трубы полиэтиленовые; железобетонные кольца, плиты днища и перекрытия. насосная станция 1-го подъема применены фундаменты и перемычки из монолитного железобетона, стены кирпичные, перекрытия из пустотных плит,кровления скатные с утеплением из керамзита, резервуар чистой воды емкостью 1000м3 – фундамент из монолитного железобетона,стены и перекрытия из сборного железобетона, фильтры-поглотители – стены из блоков ФБС,плиты покрытия из сборного железобетона,водопроводная насосная станция – фундамент из блоков ФЛ,ФБС,стены из кирпича, перемычки из сборного железобетона,плиты покрытия из многопустотных плит местами монолитные, кровля скатные с утеплением керамзитом, сторожевая будка – фундамент из монолитного**

железобетона,стены из кирпича, перекрытия из многопустотных плит, кровля из профнастила.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным атериалами и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение	м2	43200	
Подъездные дороги	м2	9920	
Тротуары	м2	9	

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в текущих ценах: всего **669 733,809** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **551 006,829** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **118 726,98** тыс. тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **669 733,809** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **551 006,829** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **118 726,98** тыс. тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **соответствует техническим условиям (ТУ)**

архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) **соответствует строительным нормам и правилам (СН РК)**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке законченное строительство за 2013г.:

1.**Строительство водопроводной насосной станций, строительство РЧВ 1000м3 – 4штук, фильтр-поглотителя – 4штук, сторожевой будки на 2 охранника, наземной насосной станций на скважине – 13 штук,уборной с выгревом на 1 очко,установка железобетонных ограждений – 2533,5м, поставка и монтаж установки для обеззараживания воды модуля ТОО «Эйкос», поставка и монтаж склад соли модуля ТОО «Эйкос»,установка трансформаторной подстанций с резервной дизельной станций с АВР – 3штук, монтаж линий ВЛ-6кв – 5,083км, КЛ-0,4кв -10,592км, бурение разведочно-эксплуатационных –эксплуатационных скважин №3840а, №3841а,прокладка водопроводных и канализационных сетей из полиэтиленовых труб д400-32мм – 3,624км, из стальных труб д530-114мм – 0,367км, устроиство дороги толщиной 20см из ГПС – 9920м2, асфальтового покрытия т-3см – 9м2, посев газонов -4,32га, посадка деревьев-саженцев – 506штук.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии **Тлеумбетов М.** _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Ансатбаев К.** _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Алсериков М. _____ (подпись)

Омирзалі Н. _____ (подпись)

Турешов Г. _____ (подпись)

Балтабайулы С. _____ (подпись)

Жумаханов Е. _____ (подпись)

Молдабаев М. _____ (подпись)

Шамуратов П. _____ (подпись)

Жолдасбаев Н. _____ (подпись)

Сарсенбайулы Р. _____ (подпись)

по акту ф.2
Стройтехпроект

Жумашев Ш. _____ (подпись)

Усербаев М. _____ (подпись)

Мыханов Б. _____ (подпись)

1. «Реконструкция зданий и сооружений водозаборов (7 водозаборов) и бурение скважин в количестве 57 единиц. Водозабор «Арай»».

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Форма №3

С П Р А В К А на 20.09

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и фнансирующему банку)

Администратор бюджетной программы: Бюджетное учреждение ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор №1 от 19 февраля 2013г.

Бюджетная программа 467 006 011 431

Наименование объекта и адрес: "Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда до 2015года 1-очередь IV этап на 2013год:

(тыс.тенге)

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость объекта 2013 года в базисных ценах 2001г, в рыночных ценах 2013г.		Тендерная стоимость по результатам конкурса		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненых работ за отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	**"Расширение и реконструкция водопроводно-канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда до 2015года 1-очередь IV этап на 2013год**	**2 888 000,000**	**1 131 860,848**	**2 888 000,000**	**1 131 860,848**	**670 223,991**	**262 673,232**	**42 327,499**	**16 588,933**
	В том числе НДС -12%	309 428,571		309 428,571		71 809,713		4 535,089	

Администратор бюджетной программы:
Специалист Бюджетного учреждения ГУ "Городской отдел строительства" _____ **Еркебаев Б.**

Технадзор:
Главный специалист ТОО"Стройтехнопроект KZA и К" _____ **Жумашев Ш.**

ГенПодрядчик:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор" _____ **Мыханов Б.**

сентябр 2 экз. ПТО

Администратор бюджетной программы: Государственное учреждение Городской отдел строительства

Объект: Расширение и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений г.Кызылорда до 2015г., на 2013г.

Генподрядчик: ТОО "Мелиоратор"

АКТ
приемки выполненных работ
по объекту: Реконструкция зданий и сооружений водозаборов (7 водозаборов) и бурение скважин в количестве 57 единиц. Водозабор "Арай"
за сентябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводная насосная станция								
		Фундамент под насос ФН-1								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	1,056	8133,97	66,01	8589	70	245	1,35	1
		м3		195,75	24,93	207	26	105	0,12	--
2	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В3,5	8	10170,31	260,48	81362	2084	5911	3,94	32
		м3		614,25	89,46	4914	716	105	0,35	3
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,19712	131,00	--	1205	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,054056	172357,31	536,06	9317	29	2706	289,00	16
		1т		47475,00	202,50	2566	11	105	0,99	--
5	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,054056	40200,00	--	2173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под насос ФН-2								
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,264	8133,97	66,01	2147	17	61	1,35	--
		м3		195,75	24,93	52	7	105	0,12	--
7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2	10170,31	260,48	20341	521	1478	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1229	179	105	0,35	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120** комплект	2	13100,00 --	-- --	26200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
Прайс-лист стр.33	**Ограничитель перенапряжения SD146** м	4	17855,03 --	-- --	71420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	Двухцепная опора ж/б промежуточная ПДтБ10-1 /100шт./								
Прайс-лист	**Вязка спиральная SO 115.9585** шт	670	4351,04 --	-- --	2915197 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге** **Тенге**			3249896 --	-- --			-- --
	Стоимость оборудования -	Тенге			83832				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			83832				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			3166064				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3166064				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3356028				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3439860				
	РАЗДЕЛ 5. Благоустройство территории								
	ОГРАЖДЕНИЕ								
У1-31-15	**Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы** м	53,8298	9154,62 597,30	378,84 114,21	492791 32153	20393 6148	53621 140	3,60 0,56	194 30
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге** **Тенге**			492791 32153	20393 6148			194 30
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			492791				
	Материалы -	Тенге			440246				
	Всего заработная плата -	Тенге				38300			
	Накладные расходы -	Тенге			53621				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8043			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			579197				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
	Сметная заработная плата -	Тенге				46344			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			579197				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				46344			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13226214**	**628830**			**7698**
		Тенге			**1355336**	**230882**			**1175**
Стоимость оборудования -		Тенге			**83832**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**83832**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3166064**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3166064**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**189964**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3356028**				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9825408**				
Материалы -		Тенге			**3507819**				
Всего заработная плата -		Тенге				**1569850**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**849394**				
Местные материалы -		Тенге			**3502167**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1735427**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**868**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**260314**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**693650**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12254485**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9641**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1830164**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**133486**				
Материалы -		Тенге			**1734**				
Всего заработная плата -		Тенге				**11496**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**118667**				
	Накладные расходы -	Тенге			**10346**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1552**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8630**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**152462**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**13048**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17423**				
Материалы -		Тенге			**8489**				
Всего заработная плата -		Тенге				**4873**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3881**				
	Накладные расходы -	Тенге			**6237**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**936**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1420**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**25080**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5808**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15871888**				
	в т.ч. оборудование				**83832**				
	в т.ч. транспортные расходы				**0**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМР				15788056				
	Глава-8. Временные здания и сооружения								
	ВЗиС –1,92%				303131				
	Всего по главе 8:				16091186				
	Глава 9. Прочие работы и затраты								
	Зимние удорожания 1,17%				188267				
	Выслуга лет 1%				160912				
	Дополнительные отпуска 0,4%				64365				
	Всего по главе 9:				413543				
	Итого по главам 8, 9:				16504730				
	Стоимость оборудования				83832				
	ВСЕГО ПО АКТУ базисная стоимость в ценах 2001г.				16588562				
	Затраты в текущих ценах 2013 г. Имрп=2,23355				37051383				
	Налоги, сборы, платежи 2%				741028				
	Итого:				37792410				
	НДС 12%				4535089				
	ВСЕГО по объекту:				**42 327 499**				

АДМИНИСТРАТОР БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ:

Специалист Государственного учреждения ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Еркебаев Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Мыханов Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Специалист ТОО "Стройтехнопроект KZA и К"

_____ **Жумашев Ш.**