Цены региона Атырауская обл. Форма 2В

Заказчик:ТОО Астанаэнергомастер

Генеральный Подрядчик: ТОО Астанаэнергомастер

Подрядчик ТОО «AST Construction build»

Наименование объекта: Стр-во двух квартирного одно-этажного жилого домп, с. Мукыр, ул. Зулканова, 9/1, 9/2

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2017 г.

Общестроительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге % %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кладка перегородок								
1	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	52.2	10649,38	337.41	555898	17613	49061	4.38	229
		м3 кладки		670.5	126	35000	6577	118	0.62	32
2	Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м	69.6	937,83	27.64	65273	1924	16778	1.25	87
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		193.95	10.35	13499	720	118	0.0505	4
3	Е8-27-2	Устройство крылец с входом с одной стороны в одну ступень	6	1685,11	70.85	10111	425	3059	2.86	17
		м2 крыльца		405	27	2430	162	118	0.13	1
4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0.6	1989,56	–	1194	–	392	3.24	2

	м3 подстилающего слоя								
			531	–	319	–	123	–	–
5	E11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	269,66	9.95	1618	60	412	0.356	2
	м2 стяжки								
			52.2	3.74	313	22	123	0.0182	–
6	E11-11-2 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 30мм/ ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	6	96,88	1.34	581	8	14	0.0088	–
	м2 стяжки								
			1.26	0.5	8	3	123	0.0024	–
7	E8-36-1 Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	34.8	207,65	1.52	7226	53	4596	0.702	24
	м2 горизонтальной проекции								
			111.38	0.56	3876	19	118	0.0028	–
	Раздел 2 Отделочные работы								
8	E11-15-3 Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	100.3	262,04	9.95	26283	998	5347	0.269	27
	м2 покрытия								
			39.6	3.74	3972	375	123	0.0182	2
9	E11-15-4 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий ktpp1=4; ktpm1=4; kзпр1=4; kэкс1=4; kзпм1=4; kмат1=4;	100.3	202,23	2.68	20284	269	878	0.0404	4
	м2 покрытия								
			6.12	1	614	100	123	0.0048	–
10	E11-27-7 Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	12	1825,02	30.36	21900	364	2071	0.801	10
	м2 покрытия								
			132.85	7.46	1594	90	123	0.038	–
11	E11-27-6 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	34.8	1789,91	15.2	62289	529	7733	1.07	37
	м2 покрытия								
			173.3	7.37	6031	256	123	0.037	1

12	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	88	1410,84	4.9	124154	431	6533	0.382	34
		м2 покрытия		58.5	1.85	5148	163	123	0.009	1
13	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	265	123,31	0.16	32677	42	5298	0.0899	24
		м плинтусов		16.18	0.07	4288	19	123	0.0003	–
14	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	12	472,81	19	5674	228	3224	1.303	16
		м2 проемов		217.73	6.18	2613	74	120	0.0302	–
15	6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	12	6022		72264				
		м2								
16	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	8	763		6104				
		комплект								
17	E10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	2.4	684,01	3.84	1642	9	190	0.402	1
		м2 проемов		64.58	1.44	155	3	120	0.0071	–
18	E10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2	15.12	14396,58	31.85	217676	482	3680	1.15	17
		м2 проемов		190.8	12.04	2885	182	120	0.0587	1
19	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	30.24	677,76	6.33	20495	191	10007	1.79	54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312.75	2.39	9458	72	105	0.0117	–

20	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30.24	611,58	6.12	18494	185	4563	0.8056	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141.39	2.32	4276	70	105	0.01132	–
21	E15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	239.8	460,93	4.55	110531	1091	56263	1.17	281
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222.3	1.15	53308	276	105	0.0526	13
22	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	239.8	339,18	3.43	81335	823	18894	0.4552	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73.73	1.31	17680	314	105	0.0063	2
23	E15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	270.04	235,75	2.33	63662	629	31893	0.625	169
		м2 окрашиваемой поверхности		111.6	0.88	30136	238	105	0.0043	1
24	E15-61-6	Высококачественная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	100.3	268,95	4.55	26976	456	25002	1.23	123
		м2 оштукатуриваемой поверхности		236.25	1.15	23696	115	105	0.0526	5
25	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100.3	411,57	3.94	41280	395	10911	0.5535	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102.11	1.49	10242	149	105	0.00729	1
26	E15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100.3	233,07	2.81	23377	282	15324	0.813	82
		м2 окрашиваемой поверхности		144.45	1.06	14488	106	105	0.0052	1

Раздел 3 Сантехнические работы

27	E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	2	5778,07	93.94	11556	188	940	1.95	4
		комплект		330.75	36	662	72	128	0.17	–
28	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	2377,28	21.53	4755	43	910	1.95	4
		комплект		346.5	9	693	18	128	0.04	–
29	E17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33	6.95	14597	14	1066	2.48	5
		шт		414	2.25	828	5	128	0.01	–
30	E17-2-3	Установка смесителей	4	1793,32	1.57	7173	6	645	0.7	3
		шт		126	–	504	–	128	–	–
31	E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	7124,62	39.24	14249	78	1032	2.22	4
		комплект		387	15.75	774	32	128	0.07	–
32	E17-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12.33	5819	25	380	0.81	2
		комплект		144	4.5	288	9	128	0.02	–

	Всего прямые затраты	**1677147**	**27841**	**1451**
		249778	**10241**	**65**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1399530		
	Накладные расходы, тенге	287096		
	- заработная плата, тенге	43064		
	- трудоемкость, чел-ч	144		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	117855		
	Всего	**2082098**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)	24985		

Временные здания и сооружения (1,2 %)	24985
- сметная заработная плата, тенге	3523
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	22756
- сметная заработная плата, тенге	10468
- нормативная трудоемкость, чел-ч	64
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21071
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8428
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2159338**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)	**6322542**
- материалы, тенге	4097824
- сметная заработная плата, тенге	1014766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1744
Налог (2 %)	126451
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6448993**
НДС (12 %)	773879
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 222 872**

Генеральный Подрядчик:
ТОО Астанаэнергомастер

Субподрядчик: ТОО "AST Construction Build"