Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №199 от 13.11.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Гостиница «Султан Палас» в г.Атырау. Строительство сетей внешнего электроснабжения

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Общестроительные работы

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65	26,86	25,39	1746	1650	1694	0,01	1
				1,47	6,39	96	415	97	0,02	1
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	4,55	251,77	-	1146	-	1294	1,77	8
				251,77	-	1146	-	113	-	-
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	42,15	7,85	7,85	331	331	321	-	-
				-	2,15	-	90	97	0,01	-
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,3	154,22	-	200	-	227	1,12	1
				154,22	-	200	-	113	-	-

85	E0111-15-1 -Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм	34,2	481,95	16,97	16483	581	3250	0,42	14
	м2		60,29	6,37	2062	218	123	0,03	1
86	E0111-15-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=14	34,2	818,47	10,79	27992	369	1598	0,17	6
	м2		27,21	4,02	931	138	123	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3170864	81414		1761
	Тенге	295439	24125		119
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1193	-	-	-
Материалы -	Тенге	237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	949	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1033	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	155	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	134	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2360	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1104	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2269521	-	-	-
Материалы -	Тенге	245507	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	230637	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	938031	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	822653	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	884	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	293494	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	147
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44024	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	153781	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2716796	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1510
Сметная заработная плата -	Тенге	-	274661	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	884995	-	-	-
Материалы -	Тенге	63662	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87979	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	708080	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	105894	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15884	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59453	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1050342	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	565
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103863	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15154	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15154	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	909	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16063	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3785561	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2081
Сметная заработная плата -	Тенге	-	379627	-	-

Временные здания и сооружения 1,8% 68 140 тенге

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атыра(й области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №199 от 13.11.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Гостиница «Султан Палас» в г.Атырау. Строительство сетей внешнего электроснабжения

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электротехническая часть

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУ-10 кВ, КРУН								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	8	1,62	1,62	13	13	3	-	-
				-	0,35	-	3	97	-	-
		м2								
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8	24,78	5,19	198	42	152	0,12	1
				19,58	-	157	-	97	-	-
		м3								
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,42	2839,97	116,02	1193	49	92	0,98	-
				142,31	43,99	60	18	118	0,21	-
		м3								
4	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	0,42	6012,27	532,4	2525	224	916	12,65	5
				2225,25	199,24	935	84	90	0,98	-
		м3								
5	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	865,93	447,44	1732	895	936	1,08	2
				176,99	157,46	354	315	140	0,64	1
		шт								
6	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,728	24900	-	43027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	12,48	251,62	4,39	3140	55	657	0,24	3
					42,95	1,66	536	21	118	0,01	-
8	Ц0108-27-1	-Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем	м2	2	10116,65	2433,4	20233	4867	14242	37,95	76
					6986,25	509,46	13973	1019	95	2,95	6
9	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем ВВ/TEL с РЗА "МІКОМ", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500х3040х810 мм	шт	0,4561482	1574800	-	718342	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	шт	0,12	15288,85	6297,25	1835	756	819	33,24	4
					5796	1785,8	696	214	90	6,28	1
					Помещение РУВН 10 кВ						
15	Ц0108-16-1	-Предохранитель, напряжение 35 кВ	т	2	812,95	216,2	1626	432	973	2,76	6
					465,75	46,58	932	93	95	0,27	1
16	С151803-163	-Предохранитель	шт	2	3640	-	7280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-54-2	-Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, трехфазный	шт	2	465	73,95	930	148	609	2,3	5
					302,45	18,17	605	36	95	0,11	-
18	75-3-35	-Трансформатор для питания аппаратуры электрооборудования экскаватора, марка ТМЭ 63/6, мощность 63 кВА, напряжение ВН 3;3,15;6;6,3 кВ, напряжение НН 230 В кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1160х680х1220 мм	шт	2	179500	-	359000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					Кабельная линия						
62	Ц0108-281-1	-Раскатка кабеля	км	0,158	21409,75	10189	3383	1610	1985	67,85	11
					11126,25	2096,49	1758	331	95	12,16	2
63	Ц0108-394-4	-Кабель, сечением жил до 16 мм2	м	158	258,16	74,75	40789	11811	19316	0,64	102
					107,41	21,28	16971	3362	95	0,12	19

64	С151601-127-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,012	158694	-	1(	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
65	С151601-122-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80 км	0,11	59626	-	6559	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
66	С151603-510-Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 км	0,016	55166	-	883	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
67	С151601-264-Кабели силовые, марка СГ-10, число жил и сечение 3х70 мм2 1000м	0,02	1333700	-	26674	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
68	Ц0108-574-2-Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 16 мм2 жил	24	94,86	2,76	2277	66	1356	0,33	8
			59	0,46	1416	11	95	-	-
69	С151803-201-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ шт	24	84	-	2016	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0108-158-1-5 Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	21	303,2	-	6367	-	4589	1,15	24
			230	-	4830	-	95	-	-
	Электроосветительные приборы и лампы								
71	Ц0108-593-5-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами шт	12	352,1	138	4225	1656	2176	0,91	11
			151,8	39,1	1822	469	95	0,23	3
72	С151701-14 -Светильник потолочный, тип НП021-100-001-МУЗ шт	8	871	-	6968	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
73	С151701-88 -Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	4	157	-	628	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
74	Ц0108-593-1-0 Светильник местного освещения шт	1	150,92	4,72	151	5	125	0,82	1
			131,1	0,8	131	1	95	-	-
75	С151701-89 -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м шт	1	443	-	443	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
76	С151706-10 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	4	33	-	132	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

77	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	8	49	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	С151706-58	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-25	шт	1	17	-	17	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	55,58	0,23	222	1	206	0,33	1
					54,05	0,12	216	-	95	-	-
80	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	4	182	-	728	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	62,59	1,04	125	2	109	0,38	1
					57,16	0,23	114	-	95	-	-
82	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	134	-	268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0108-591-1-1	-Розетки штепсельные трехполюсные	шт	2	140,66	0,81	281	2	243	0,75	1
					127,65	0,23	255	-	95	-	-
84	С151801-159	-Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	4	212	-	848	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10	244	-	2440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	шт	1	141,43	73,72	141	74	62	0,3	-
					47,61	18,17	48	18	95	0,11	-
87	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	9	181	-	1629	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				Электроустановочные изделия							
88	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	261,53	15,18	262	15	226	1,15	1
					235,75	2,64	236	3	95	0,02	-
89	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

90 Ц0108-153-1-	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	30	373,29	110,29	111	3309	7109	1,39	42
			230	19,44	6900	583	95	0,11	3
91 С151803-85	-Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,014	70800	-	991	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
92 С151803-94	-Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, размером 1800x60x26 мм, тип К1154Ц Т1,5	0,006	373800	-	2243	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
93 С151803-82	-Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287x46x60 мм, тип К1161Ц УТ1,5	0,008	57200	-	458	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
94 С151803-84	-Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 467x46x76,5 мм, тип К1163Ц УТ1,5	0,02	103600	-	2072	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
95 С151803-62	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x200x70 мм	2	509	-	1018	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
96 С151803-63	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x400x70 мм	8	583	-	4664	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
97 С151803-68	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, держатель, НЛ-Д У3	8	45	-	360	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
98 Ц0108-494-1-	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	72	361,61	78,66	26036	5664	14214	1	72
			203,55	4,25	14656	306	95	0,02	2
99 С151803-211-	-Наконечники кабельные /ГОСТ	72	140	-	10080	-	-	-	-

	23981-80,ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛЗ								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
			Заземление ТП-10/0,4 кВ						
100	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	16	302,12	-	4834	-	5462	2,13	34
			302,12	-	4834	-	113	-	-
		м3							
101	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	154,22	-	2467	-	2788	1,12	18
			154,22	-	2467	-	113	-	-
		м3							
102	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16	24,78	5,19	396	83	304	0,12	2
			19,58	-	313	-	97	-	-
		м3							
103	Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	351,12	27,72	2809	222	1036	0,81	6
			133,4	2,87	1067	23	95	0,02	-
		шт							
104	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	48	56,25	3,22	2700	155	1458	0,18	9
			31,63	0,34	1518	17	95	-	-
		м							
105	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1264	44300	-	5600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
106	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	80	65,85	3,8	5268	304	2045	0,16	13
			26,45	0,46	2116	37	95	-	-
		м							
107	С11041-83 -Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1008	46400	-	4677	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
108	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	93,55	3,57	1871	71	616	0,18	4
			32,09	0,34	642	7	95	-	-
		м							
109	С11041-82 -Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0158	48400	-	765	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
110	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 60 мм2	37	93,55	3,57	3461	132	1140	0,18	7
			32,09	0,34	1187	13	95	-	-
		м							
111	С11041-82 -Сталь полосовая 12х5 мм /ГОСТ 103-76/	0,01739	48400	-	842	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
112 Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 по строительным основаниям	т 10	88,31 74,29	2,42 0,35	883 743	24 3	709 95	0,45 -	4 -
113 С151607-146-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	м 0,01	163429 -	- -	1634 -	- -	- -	- -	- -
114 С151803-68	-Держатель шин заземления	км 55	45 -	- -	2475 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	шт							
		Тенге			1376349	32683			474
		Тенге			82485	6988			39
	Стоимость оборудования -	Тенге			1077342	-	-		-
	Запасные части -	Тенге			21547	-	-		-
	Тара и упаковка -	Тенге			10989	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			33296	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -	Тенге			13718	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1156892	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			230417	-	-		-
	Материалы -	Тенге			32538	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	78467	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95178	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			74544	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11182	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18298	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			323259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		478
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	89649	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65126	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3919	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	10096	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5600	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			44592	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			11311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1697	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4586	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11793	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1835	-	-		-
	Материалы -	Тенге			383	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	910	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			819	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2813	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1033	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1629	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1629	-	-		-

Ненормируемые и непредвиденные зат ы -	Тенге	[illegible]	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17[illegible]	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1565714	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	557
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102474	-	-

Временные здания и сооружения	1,8%	7 359 тенге
Итого с временными зданиями и сооружениями		1 573 073 тенге
Удорожание работ в зимнее время	1,4175%	5 899 тенге
Затраты на выслугу лет	1%	4 162 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	1 665 тенге
Итого в ценах 2001г		1 584 799 тенге
Итого в ценах 2014г (К=2,38968)		3 787 157 тенге
Налоги, сборы и обязательные платежи	2%	75 743 тенге
Итого с 2%		3 862 900 тенге
НДС 12%		463 548 тенге
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		4 326 448 тенге

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Заместитель руководителя Управления Строительства Атырауской области — Махуов Т.А.

Руководитель отдела строительства — Неренов Ч.К.

Технадзор:

Директор ИП «Урбисинов Г.З» — Урбисинов Г.З. (аттестат эксперта №05746)

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления — Құдайберген Ә. С.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №199 от 13.11.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Гостиница «Султан Палас» в г.Атырау. Строительство сетей внешнего электроснабжения

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электротехническая часть

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РУ-10 кВ, КРУН														
9	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630; 1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм	1,543852	1574800	-	2431258	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		2431258	-			-						
				Тенге		-	-			-						
		Стоимость оборудования -		Тенге		2431258	-	-		-						
		Запасные части -		Тенге		48625	-	-		-						
		Тара и упаковка -		Тенге		24799	-	-		-						
		Транспортные расходы -		Тенге		75140	-	-		-						

Заготов.-складские расходы -	Тенге	30958	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2610780	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2610780	-	-	-

Временные здания и сооружения	1,8%	0 тенге
Итого с временными зданиями и сооружениями		2 610 780 тенге
Удорожание работ в зимнее время	1,4175%	0 тенге
Затраты на выслугу лет	1%	0 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	0 тенге
Итого в ценах 2001г		2 610 780 тенге
Итого в ценах 2014г (К=2,38968)		6 238 923 тенге
Налоги, сборы и обязательные платежи	2%	124 778 тенге
Итого с 2%		6 363 701 тенге
НДС 12%		763 644 тенге
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		7 127 345 тенге

Заказчик: ГУ «Управление Строительства Атырауской области»

Руководитель Управление Строительства Атырауской области — Махуов Т.А.

Главный специалист Управление Строительства — Сакпаров Н.

Технадзор:

Директор ИП «Урбисинов Г.З» — Урбисинов Г.З. (аттестат эксперта №05746)

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления — Құдайберген Ә. С.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор: №199 от 13.11.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Гостиница «Султан Палас» в г.Атырау. Строительство сетей внешнего электроснабжения

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Расширение ограждения ПС №100 «Караторе Алипов»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Демонтажные работы														
1	Е0107-24-1к=0,8	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	61,94 м	456,02	346,41	28246	21457	17764	0,53	33						
				107,38	97,47	6651	6038	140	0,29	18						
2	Е0107-25-1к=0,8	Демонтаж ворот распашных	1 шт	2973,6	1079	2974	1079	3021	8,19	8						
				1850,06	307,98	1850	308	140	0,94	1						
3	Е0107-25-8к=0,8	Демонтаж калиток	1 шт	860,66	30,79	861	31	1172	3,61	4						
				825,41	11,64	825	12	140	0,05	-						
4	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	9,8 м3	4271,36	2804,25	41859	27482	23707	8,95	88						
				1467,11	1092,74	14378	10709	94,5	6	59						
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,8 м3	154,22	-	1511	-	1708	1,12	11						
				154,22	-	1511	-	113	-	-						
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,8 м3	24,78	5,19	243	51	186	0,12	1						
				19,58	-	192	-	97	-	-						
7	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	86,8 м2	22,31	-	1937	-	1878	0,14	12						
				22,31	-	1937	-	97	-	-						
		Монтажные работы														

8	Е0101-165-2	-Копание ям без откосовглубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоеки столбов в грунтах 2 группы	28,8	463,16	-	13339	-	15073	3,22	93
				463,16	-	13339	-	113	-	-
		м3								
9	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания подфундаменты	2,304	2839,97	116,02	6543	267	506	0,98	2
				142,31	43,99	328	101	118	0,21	-
		м3								
10	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,2	13097,53	110,37	146692	1236	10927	5,64	63
				887,51	41,69	9940	467	105	0,2	2
		м3								
11	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6	5571,68	376,43	3343	226	1459	13,34	8
				2173,5	142,31	1304	85	105	0,69	-
		1т								
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6	53000	-	31800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,8	251,62	4,39	11272	197	2358	0,24	11
				42,95	1,66	1924	74	118	0,01	-
		м2								
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,3	154,22	-	2359	-	2666	1,12	17
				154,22	-	2359	-	113	-	-
		м3								
15	Е0107-24-1	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	70,74	738,52	433,01	52243	30631	33336	1,32	94
				214,76	121,84	15192	8619	140	0,46	32
		м								
16	С143021-25	-Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	3,264	10400	-	33946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143015-1	-Столбы железобетонные	0,896	24300	-	21773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных	1	8142,22	1348,76	8142	1349	5719	20,47	20
				3700,13	384,97	3700	385	140	1,47	1
		шт								
19	Е0107-25-8	-Устройство калиток	1	2191,55	38,49	2192	38	2332	9,03	9
				1650,83	14,55	1651	15	140	0,07	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	411275	84044		474
	Тенге	77082	26813		115
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	411275	-	-	-
Материалы -	Тенге	22499	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	103895	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31800	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	195850	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	123814	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18572	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32105	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	567194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	651
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122467	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	567194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	651
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122467	-	-

Временные здания и сооружения	1,8%	10 209 тенге
Итого с временными зданиями и сооружениями		577 403 тенге
Удорожание работ в зимнее время	1,4175%	8 185 тенге
Затраты на выслугу лет	1%	5 774 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%	2 310 тенге
Итого в ценах 2001г		593 672 тенге
Итого в ценах 2014г (К=2,38968)		1 418 684 тенге
Налоги, сборы и обязательные платежи	2%	28 374 тенге
Итого с 2%		1 447 058 тенге
НДС 12%		173 647 тенге
ВСЕГО СТОИМОСТЬ		1 620 705 тенге

Заказчик: ГУ «Управление Строительства Атырауской области»

Руководитель Управление Строительства Атырауской области — Махуов Т.А.

Главный специалист Управление Строительства — Сакпаров Н.

Технадзор:

Директор ИП «Урбисинов Г.З» — Урбисинов Г.З. (аттестат эксперта №05746)

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления — Құдайберген Ә. С.