Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

16 марта 2016 г.

Декларация о соответствии

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж» Р.К. г.Алматы улица Утеген Батыра, д.7/1
(наименование организации, юридический адрес)
в лице заместителя председателя правления Кудайберген Абуталип Спашулы.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
По объекту: «Электроснабжение Гостиницы Султан Палас»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является.ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Махуов Тилек Алдабергенулы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),
государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: отсутствуют
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Solara.kz» № 4
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ТОО«Solara.kz»
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Линия КЛ 10 кВ	м	4574	2287	4616	2308
Строительство ТП 2х1000 кВА 10/0,4 типа К42	к-т	2х1000	1х1000	1000	1000
Монтаж Ячеек К-59 КРУ 10 кВ с Вакуумным выключателем	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительства Трансформаторной подстанции ТП 2х1000 кВА 10/0,4 типа К-42 предусматривает монтаж-трансформатора ТМ1000/10-04кВА-2 шт. электрооборудование 10 кВ.

В ОРУ 110/10 кВ. ПС № 100 «Караторе Алипова» выполнено расширение ограждения и установлены ячейки К-59,КРУ 10 кВ. с вакуумным выключателем. (2шт.).От ОРУ 110кВ/10кВ ПС № 100 «Караторе Алипова» до ТП 2х1000 кВА 10/0,4 типа К-42 построена КЛ-10 кВ. кабелем АСБл 3х240мм² (2х2307м).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным)

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

1.Камера КСО 366-4Н-2шт.
2.Камера КСО 366-3Н-2шт.
3.Камера КСО 366-13-2 шт.
4.Торцевая панель (60 тт.)-2 шт.

Электрооборудование 0,4 кВ

1.Вводная панель ЩО-70-1-62-2 шт.
2.Линейная панель ЩО-70-1-23-2 шт.
3.Линейная панель ЩО-70-1-09-2 шт.
4.Линейная панель ЩО-70-1-08-2 шт.
5.Секционная панель ЩО-70-1-73-1 шт.
6.Шинный мост-2 шт.
7.Торцевая панель-6 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ; 22.01.2015 г.

(месяц, год)

окончание работ ; 16.03.2016 г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:

фактически, месяц: 14 (месяцев);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя ,дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект. Внешние электроснабжение Гостинцы «Султан Палас» готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта ,комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

АО «Электромонтаж» заместитель председателя правления Кудайберген Абуталип Спашулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.