Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Договор №199 от 13.11.2014г

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь 2015г.

Объект:Гостиница «Султан Палас» в г.Атырау. Строительство внешних сетей электроснабжения

№№ пп	Наименование объекта	Стоимость работ по договору (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц	Выполнение по месяцам
				май 2015г
1	Общестроительные работы	10 816 893	10 816 893	10 816 893
2	Электротехническая часть	47 582 338	36 128 545	36 128 545
3	Кабельная линия 10 кВ	41 639 114	41 639 114	41 639 114
4	Расширение ограждения ПС №100 "Караторе Алипов"	1 620 705	0	
	Итого:	**101 659 050**	**88 584 552**	**88 584 552**

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области — Махуов Т.А.

Руководитель отдела строительства Управления строительства Атырауской области — Неренов Ч.К.

Технадзор:

Директор ИП "Урбисинов" — Урбисинов Г.З. (аттестат эксперта №05746)

Подрядчик:

Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж" — Құдайберген Ә. С.