ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 48 КВ. Ж/Д №1 В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРЬЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т

выполненных работ за август месяц 2018 г.

Составлена 2017 г, 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТОПЛЕНИЕ					
1	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка** Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов	**котел**	**48,0000**		**49971,69**	**2398641,21**
		Итого оплата труда:				**34022,06**	**1633058,90**
		Итого эксплуатация машин:				**7501,64**	**360078,71**
		Итого материалов:				**11217,02**	**538416,94**
		Накладные расходы	%	--		23539,42	1129891,95
		Сметная прибыль	%	8		5880,89	282282,65
		Сметная стоимость:				**79392,00**	**3810815,81**
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТД "ТЕПЛОДОМ"	**Котел газовый настенный, производительность 23,3 кВт**	**комп.**	**48,0000**		**175000,00**	**8400000,00**
		Накладные расходы	%	--		7420,00	356160,00
		Сметная прибыль	%	8		14593,60	700492,80
		Сметная стоимость:				**197013,60**	**9456652,80**
3	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб	**м трубопровода**	**3379,0000**		**1017,74**	**3438949,54**

		2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества				
		Итого оплата труда:			**932,98**	**3152526,00**
		Итого эксплуатация машин:			**112,55**	**380291,65**
		Итого материалов:			**8,83**	**29843,93**
		Накладные расходы	%	--	630,56	2130672,10
		Сметная прибыль	%	8	131,86	445569,73
		Сметная стоимость:			**1780,17**	**6015191,37**
4	**23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3379,0000**	**373,01**	**1260400,79**
		Накладные расходы	%	--	15,82	53440,99
		Сметная прибыль	%	8	31,11	105107,34
		Сметная стоимость:			**419,93**	**1418949,13**
5	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**144,0000**	**1302,47**	**187555,62**
		Итого оплата труда:			**1163,39**	**167528,30**
		Итого эксплуатация машин:			**192,00**	**27648,29**
		Итого материалов:			**9,22**	**1327,73**
		Накладные расходы	%	--	787,71	113429,78
		Сметная прибыль	%	8	167,21	24078,83
		Сметная стоимость:			**2257,39**	**325064,23**
6	**23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**144,0000**	**232,56**	**33488,64**

		Накладные расходы	%	--	9,86	1419,92
		Сметная прибыль	%	8	19,39	2792,68
		Сметная стоимость:			**261,81**	**37701,24**
7	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка** Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	**кВт**	**205,2500**	**16870,10**	**3462587,25**
		Итого оплата труда:			**591,47**	**121399,59**
		Итого эксплуатация машин:			**101,99**	**20933,03**
		Итого материалов:			**16226,23**	**3330433,83**
		Накладные расходы	%	--	1087,69	223248,05
		Сметная прибыль	%	8	1436,62	294866,82
		Сметная стоимость:			**19394,41**	**3980702,12**
8	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка** Состав работ: 1. Установка кранов воздушных	**комплект**	**268,0000**	**347,83**	**93217,42**
		Итого оплата труда:			**108,57**	**29097,49**
		Итого материалов:			**239,25**	**64119,94**
		Накладные расходы	%	--	83,11	22272,48
		Сметная прибыль	%	8	34,47	9239,19
		Сметная стоимость:			**465,41**	**124729,09**
9	**11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Указатели уровня кранового типа. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**220,0000**	**780,32**	**171671,13**
		Итого оплата труда:			**675,40**	**148588,51**
		Итого материалов:			**104,92**	**23082,62**
		Накладные расходы	%	--	458,33	100831,61
		Сметная прибыль	%	8	99,09	21800,22
		Сметная стоимость:			**1337,74**	**294302,95**
10	**23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**220,0000**	**7390,24**	**1625852,80**
		Накладные расходы	%	--	313,35	68936,16
		Сметная прибыль	%	8	616,29	135583,12
		Сметная стоимость:			**8319,87**	**1830372,08**

11	23-050207-0001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**220,0000**	**5547,92**	**1220542,40**
		Накладные расходы	%	--	235,23	51751,00
		Сметная прибыль	%	8	462,65	101783,47
		Сметная стоимость:			**6245,80**	**1374076,87**
12	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** Состав работ: .	**м2 окрашиваемой поверхности**	**329,0000**	**593,94**	**195405,44**
		Итого оплата труда:			**492,65**	**162082,30**
		Итого эксплуатация машин:			**0,67**	**219,85**
		Итого материалов:			**100,94**	**33209,17**
		Накладные расходы	%	--	306,60	100872,31
		Сметная прибыль	%	8	72,04	23702,22
		Сметная стоимость:			**972,58**	**319979,96**
13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**192,0000**	**1507,75**	**289488,19**
		Итого оплата труда:			**1156,79**	**222104,47**
		Итого эксплуатация машин:			**75,69**	**14532,69**
		Итого материалов:			**283,55**	**54441,39**
		Накладные расходы	%	--	792,26	152113,40
		Сметная прибыль	%	8	184,00	35328,13
		Сметная стоимость:			**2484,01**	**476929,72**
14	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**96,0000**	**802,38**	**77028,48**
		Накладные расходы	%	--	34,02	3266,01
		Сметная прибыль	%	8	66,91	6423,56
		Сметная стоимость:			**903,31**	**86718,05**

15	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**96,0000**	**980,11**	**94090,56**
		Накладные расходы	%	--	41,56	3989,44
		Сметная прибыль	%	8	81,73	7846,40
		Сметная стоимость:			**1103,40**	**105926,40**
16	23-020301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**220,0000**	**114,78**	**25251,60**
		Накладные расходы	%	--	4,87	1070,67
		Сметная прибыль	%	8	9,57	2105,78
		Сметная стоимость:			**129,22**	**28428,05**
17	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отвод/Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1208,0000**	**15,50**	**18724,00**
		Накладные расходы	%	--	0,66	793,90
		Сметная прибыль	%	8	1,29	1561,43
		Сметная стоимость:			**17,45**	**21079,33**
18	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**440,0000**	**21,88**	**9627,20**
		Накладные расходы	%	--	0,93	408,19
		Сметная прибыль	%	8	1,82	802,83
		Сметная стоимость:			**24,63**	**10838,22**
19	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**845,0000**	**34,64**	**29270,80**
		Накладные расходы	%	--	1,47	1241,08
		Сметная прибыль	%	8	2,89	2440,95
		Сметная стоимость:			**39,00**	**32952,83**
		ВЕНТИЛЯЦИЯ				
20	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**184,0000**	**2426,27**	**446433,66**
		Состав работ:				

		Установка решеток с выверкой и закреплением				
		Итого оплата труда:			**875,37**	**161067,19**
		Итого эксплуатация машин:			**42,50**	**7819,62**
		Итого материалов:			**1517,10**	**279147,15**
		Накладные расходы	%	--	654,01	120338,24
		Сметная прибыль	%	8	246,42	45341,75
		Сметная стоимость:			**3326,70**	**612113,65**
21	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**1,0000**	**2871,80**	**2871,80**
		Итого оплата труда:			**1146,22**	**1146,22**
		Итого эксплуатация машин:			**76,11**	**76,11**
		Итого материалов:			**1669,83**	**1669,83**
		Накладные расходы	%	--	843,44	843,44
		Сметная прибыль	%	8	297,22	297,22
		Сметная стоимость:			**4012,45**	**4012,45**
22	**11-160401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**40,0000**	**705,70**	**28227,81**
		Итого оплата труда:			**624,44**	**24977,47**
		Итого эксплуатация машин:			**43,43**	**1737,20**
		Итого материалов:			**52,77**	**2110,89**
		Накладные расходы	%	--	423,07	16922,92
		Сметная прибыль	%	8	90,30	3612,06
		Сметная стоимость:			**1219,07**	**48762,79**
23	**ПРАЙС-ЛИСТ ТД "ТЕПЛОДОМ"**	**Коаксиальный газоход**	**комп.**	**40,0000**	**8035,71**	**321428,57**
		Накладные расходы	%	--	340,71	13628,57
		Сметная прибыль	%	8	670,11	26804,57
		Сметная стоимость:			**9046,54**	**361861,71**
24	**11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений	**м трубопровода**	**98,0000**	**2127,08**	**208454,00**

в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5603638,80**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**817593,29**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**281132,44**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8896548,24**
- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8721428,57**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**3545325,22**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**27584534,12**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**1169584,25**
ИТОГО:	Тенге				**28754118,37**
Сметная прибыль	Тенге				**2300329,47**
ИТОГО по смете:	Тенге				**31054447,84**

Заказчик: ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"
Жунусов Е

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И