Водозабор
Кызылжарма

_____
_____
_____
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))
«_____» _____ 2014г.

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» 06 2014г. г. Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением, (приказом, постановлением и др.) от «30» 06 2014 г. № 17
распоряжением Акима г. Кызылорды
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе председателя комиссии – представителя заказчика

Тлеумбетов М. (фамилия, имя, отчество)	**заместитель акима г. Кызылорды** (должность)

Заместителя председателя комиссии:

Ансатбаев К. (фамилия, имя, отчество)	**директор Департамента ГАСК Кызылординской области** (должность)

членов комиссии- представителей:

Алсериков М. (фамилия, имя, отчество)	**начальник ГУ «Городской отдел строительства»** (должность)
Өмірәлі П. (фамилия, имя, отчество)	**начальник Гор СЭС** (должность)
Умирзаков С. (фамилия, имя, отчество)	**начальник Департамента по ЧС по Кызылординской области** (должность)
Балтабайұлы С. (фамилия, имя, отчество)	**генеральный директор «Кызылординской областной дирекции телекоммуникации»** (должность)
Дуйсебаев М. (фамилия, имя, отчество)	**начальник ГУ «Городской отдел земельных отношений»** (должность)
Жолдасбаев Н. (фамилия, имя, отчество)	**начальник Управления по контролю и социальной защиты** (должность)
Молдабаев М. (фамилия, имя, отчество)	**начальник ГУ «Городского отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог** (должность)

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)

Сарсенбайулы Р. **директорТОО«Казнефтегазконсалтинг»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителя заказчика- технадзор:
Жумашов Ш. **главный специалист ТОО «Стройтехнопроект KZA и К»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатирующая организация:
Усербаев М. **начальник ГКП «Кызылорда Су Жүйесі»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генподрядная организация:
Мыханов Б. С. **генеральный директор ТОО "Мелиоратор"**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **бюджетным учреждением ГУ «Городской отдел строительства г. Кызылорды»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию объекты: **«Реконструкция зданий и сооружений водозаборов (7 водозаборов) и бурение скважин в количестве 57 единиц водозабор «Кызылжарма».**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществляется на основании решения (постановления, распоряжения, приказа)
от **" 19 " февраля 2013 г. № 1 Договор о государственных закупках работ по бюджетной программе 467 006 011 431 ГУ «Городского отдела строительства»**
(наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от **" 22 " февраль 2013 г. № 29**
Департамент государственного архитектурно- строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Мелиоратор»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно – монтажные и специальные виды работ,монтаж технологического,вентиляционного,электросилового оборудования,кабельной продукций,монтаж наружных сетей водоснабжения,канализаций,электроснабжения,благоустроиство территорий согласно проектно-сметной документаций.**
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Казнефтегазконсалтинг»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **пояснительную записку, архитектурно- строительные решения, наружные сети водопровода,канализаций и электроснабжения, технологическая часть,силовое электрооборудование и электроосвещение,автоматизация, водопровод и канализация, отопления и вентиляция, благоустроиство, сметы.**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями ТОО «ПУС Шымкент»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **утвержденное задание на проектирование от 19.03.2012года начальником ГУ «Отдел строительства города Кызылорда», постановление акима г.Кызылорда №20 от 26.02.2007г., заключение санитарно-эпидемиологисеское №532 от 26.07.2012 года выданное департаментом комитета государственного сантитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по Кызылординской области ,заключение государственной экологической экспертизы № 0612/1918 от 16.08.2012г выданное управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.**

(наименование научно- исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту))

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Шифр 205.4-2012, 205.6-01-2012, 205. 4-01-2012, Альбом 11,Альбом 10, Т.П. 0901-9-16.1.87, ТП 901-4-65.83.**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена **ГУ «Городской отдел строительства»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«___» _____ 2014 г. № ____

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _март 2013г._ окончание работ _июнь 2014г._

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или ПОС _____, фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно- сметная документация, исполнительно – техническая документация, акты выполненных работ, акты скрытых работ, сертификаты качества примененных материалов, конструкций, паспорта обоудования, протоколы испытания, акты промывки и дезинфекций.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Строительство насосной станций 2-го подеьма	шт	1	1	1	1
2.Строительство РЧВ 500м3	шт	2	2	2	2

3.Строительство фильтра-поглотителей	шт	2	2	2	2
4.Строительство павильона над существующей скважиной	шт	1	1	1	1
5.Строительство наземной насосной станций на скважине	шт	5	5	5	5
6.Строительство уборная с бетонным выгребом на 1 очко	шт	1	1	1	1
7.Установка ж/бетонных ограждений с одним воротом Установка металлических ограждений	М м	273 713,5	273 713,5	273 713,5	273 713,5
8.Поставка и монтаж установка для обеззараживания воды модуля ТОО «Эйкос»	шт	1	1	1	1
9.Поставка и монтаж склада соли модуля ТОО «Эйкос»	шт	1	1	1	1
10.Установка трансформаторной подстанций с резервной дизельной станций с АВР	шт	1	1	1	1
11.Монтаж линий ВЛ - 10кв	км	3,871	3,871	3,871	3,871
12.Укладка линий КЛ-0,4кв	км	3,222	3,222	3,222	3,222
13.Укладка линий КЛ-10кв	км	0,127	0,127	0,127	0,127
14.Бурение (перебуривание) существующей скважины	шт	1	1	1	1
15.Бурение новой скважины	шт	5	5	5	5
16.Устроиство асфальтового покрытия т-8см	м2	1773	1773	1773	1773
17.Установка бортовых бетонных камней	м	806,5	806,5	806,5	806,5
18.Посев газонов	м2	3645	3645	3645	3645
19.Посадка деревьев-саженцев	шт	153	153	153	153

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию комплекс имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь территории	м2		
Общая площадь застройки	м2		

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту, характеризуется следующими данными: **по водопроводным сетям применены трубы полиэтиленовые; железобетонные кольца, плиты днища и перекрытия,насосная станция 1-го подъема применены фундаменты и перемычки из монолитного железобетона, стены кирпичные, перекрытия из пустотных плит,кровления скатные с утеплением из керамзита, резервуар чистой воды емкостью 1000м3 – фундамент из монолитного железобетона,стены и перекрытия из сборного железобетона, фильтры-поглотители – стены из блоков ФБС,плиты покрытия из сборного железобетона.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным атериалами и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

Озеленение Подъездные дороги Тротуары	м2 м2 м2		

17.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в текущих ценах: всего **462 612,321** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **383 982, 523** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **78 629,798** тыс. тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **462 612,321** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **383 982, 523** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **78 629, 798** тыс. тенге.

19.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **соответствует техническим условиям (ТУ)**
архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) **соответствует строительным нормам и правилам (СН РК)**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке законченное строительство за 2014г.:

Строительство насосной станций 2-го подьема – 1шт, строительство РЧВ 500м3 – 2штук, фильтр-поглотителя – 2штук, наземной насосной станций на скважине – 5 штук, павильона над существующей скважиной – 1штук, уборной с выгребом на 1 очко, установка железобетонных ограждений – 273м, установка металлических ограждений – 713,5м, поставка и монтаж установки для обеззараживания воды модуля ТОО «Эйкос» - 1шт, , поставка и монтаж склад соли модуля ТОО «Эйкос» - 1шт, установка трансформаторной подстанций с резервной дизельной станций с АВР – 1штук, монтаж линий ВЛ-10кв, КЛ-0,4кв, КЛ-10кв, бурение(перебуривание) разведочно-эксплуатационных скважин -1штук, бурение новых эксплуатационных скважин – 5шт, прокладка водопроводных и канализационных сетей из полиэтиленовых труб д.110-315мм, устройство асфальтового покрытия – 1773м2, установка бортовых камней – 806,5м, посев газонов – 3645м2, посадка деревьев-саженцев – 153штук.

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии **Тлеумбетов М.** _____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Ансатбаев К.** _____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Алсериков М. _____ (подпись)

Өмірәлі П. _____ (подпись)

Умирзаков С. _____ (подпись)

Балтабайулы С. _____ (подпись)

Дуйсебаев М. _____ (подпись)

Молдабаев М. _____ (подпись)

Жолдасбаев Н. _____ (подпись)

Сарсенбайулы Р. _____ (подпись)

Жумашов Ш. _____ (подпись)

Усербаев М. _____ (подпись)

Мыханов Б. _____ (подпись)

«Реконструкция зданий и сооружений водозаборов (7 водозаборов) и бурение скважин в количестве 57 единиц. Водозабор «Кызылжарма».

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.