Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор №18 от 05.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ протяженностью 40 км в городе Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ протяженностью 40 км в городе Актау

АКТ от 22.09.2015 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кабельные линии 6/10 кВ								
		Общестроительные работы								
1	Е0101-13-4	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (траншей и для рабочих котлованов)	2959,2	30,09	28,69	89045	84893	35645	0,01	29
				1,4	11,01	4152	32596	97	0,04	132
		м3								
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	140,4	46,47	44,3	6524	6220	2612	0,02	2
				2,17	17,01	304	2388	97	0,07	10
		м3								
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	140,4	302,12	-	42418	-	47932	2,13	298
				302,12	-	42418	-	113	-	-

	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/							
		м3							
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2916	7,45	7,45	21728	21728	6843	-	-
				-	2,42	-	7054	97	0,01	27
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	324	154,22	-	49966	-	56461	1,12	362
				154,22	-	49966	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2916	24,78	5,19	72253	15144	55395	0,12	362
				19,58	-	57108	-	97	-	-
		м3								
7	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3510	1,62	1,62	5695	5695	1176	-	-
				-	0,35	-	1213	97	-	4
		м2								
8	Е0134-103-1	-Прокладка труб гофрированных Д=63мм	0,75	24721,88	-	18541	-	19725	152,95	115
				23908,5	-	17931	-	110	-	-
		кан.-км								
				Монтажные работы						
9	Ц0108-141-6	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	3540	62,48	22,89	221162	81013	136135	0,22	773
				35,19	5,29	124573	18727	95	0,03	109
		м								
10	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	3000	55,82	17,14	167460	51405	109141	0,22	656
				34,39	3,91	103155	11730	95	0,02	68
		м								
12	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	5705	42,19	31,97	240694	182389	97853	0,07	394
				10,12	7,93	57735	45269	95	0,05	263
		м								
13	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1295	12,88	9,09	16680	11765	7498	0,02	30
				3,8	2,3	4915	2978	95	0,01	17
		м								
14	Ц0108-148-6	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	460	103,94	29,56	47810	13595	32917	0,44	201
				68,08	7,25	31317	3333	95	0,04	19
		м								
16	Е0122-46-8	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	101	1153,16	735,88	116469	74324	106728	2,22	224
				401,06	411,79	40507	41591	130	1,33	134
		м								

17	С151601-227	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	4	1756000	-	7024000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151601-224	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	2,6	1194200	-	3104920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	0,4	1078400	-	431360	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0108-165-9	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	4	5466,75	3407,45	21867	13630	10571	10,35	41
					2028,6	753,25	8114	3013	95	4,37	17
23	Ц0108-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	6	3873	2364,4	23238	14186	11386	6,9	41
					1472	525,56	8832	3153	95	3,05	18
25	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость муфты концевой 10кВ ЗКВТпН-10-70-150/240	шт	4	3437,4	-	13750	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость муфты концевой 10кВ ЗКВТпН-10-70-120	шт	6	2792,89	-	16757	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-167-10	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	10	3257,68	23,23	32577	232	25865	13,8	138
					2717,45	5,17	27175	52	95	0,03	-
28	Ц0108-167-8	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	7	2428,67	11,62	17001	81	12766	10,35	72
					1917,05	2,64	13419	19	95	0,02	-
30	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	10	14300	-	143000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп		7	13100	-	91700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	10х70-120 комплект							
32	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость труб гофрированных Д 63мм п.м	750	140,86	-	105644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12142258	576301			3739
			Тенге			591621	173116			818
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11719619	-	-		-
	Материалы -		Тенге			40957	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	467508	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10931131	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			444132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		222
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	66620	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			729825	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			12893576	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3081
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	534127	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			422639	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2248	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	297229	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			332517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		166
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	49877	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800465	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1865
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	347106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13694041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4946
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	881233	-		-

РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстаеновление асфальтобетонного и бетонного покрытия, демонтажные работы

46	Е0127-18-2	-Разборка оснований щебеночных м3	49,143	76,77	58,94	3773	2897	1888	0,13	7
				17,83	11,06	876	544	133	0,04	2
47	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных м3	26,2096	469,33	195,05	12301	5112	9724	1,78	47
				274,28	4,68	7189	123	133	0,02	-
48	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	327,62	341,64	20,5	111929	6716	5751	0,05	16
				7,37	5,83	2415	1909	133	0,02	7
49	Е0127-23-1	-Устройство од18ослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	327,62	428,08	32	140247	10484	7252	0,04	12
				5,75	10,89	1884	3569	133	0,04	13

		св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)							
		м2							
50	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,235872	40148,53	390,53	9470	92	51	0,67	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	162,08	-	38	133	0,67	-
51	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	327,62	616,98	17,65	202133	5784	5512	0,04	13
				---	---	---	---	---	---	---
				6,83	5,82	2238	1906	133	0,02	7
		м2								
52	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,09828	40148,53	390,53	3946	38	21	0,67	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	162,08	-	16	133	0,67	-
53	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	327,62	479,12	17,65	156968	5784	5512	0,04	13
				---	---	---	---	---	---	---
				6,83	5,82	2238	1906	133	0,02	7
		м2								
54	Е0127-18-5	-Разборка покрытий из брусчатки	2,252	234,46	132,52	528	298	414	0,57	1
				---	---	---	---	---	---	---
				101,95	36,13	230	81	133	0,12	-
		м3								
55	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5,005	3115,6	-	15594	-	3377	3,44	17
				---	---	---	---	---	---	---
				548,55	-	2745	-	123	-	-
		м3								
56	Е0127-57-2	-2Устройство покрытий из брусчатки	50,05	115,52	48,39	5782	2422	5529	0,44	22
				---	---	---	---	---	---	---
				65,99	17,08	3303	855	133	0,08	4
		м2								
57	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	50,05	597,81	-	29920	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-141-5	-Демонтаж кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	8000	27,91	8,57	223280	68540	145521	0,11	874
				---	---	---	---	---	---	---
				17,19	1,96	137540	15640	95	0,01	91
		м								
59	Ц0108-141-1	-Прокладка сигнальной ленты	7000	29,73	3,57	208110	24955	149891	0,13	886
				---	---	---	---	---	---	---
		м		21,97	0,57	153755	4025	95	-	23
60	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость сигнальной ленты ЛС250	7000	17,19	-	120309	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
61	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	146,150352	27,1	-	3961	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	С010333-А17-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами/работ	146,150352	149,31	-	21822	-	4873	0,7	102
				---	---	---	---	---	---	---

ающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1		33,34	-	4873	-	100	-	-
т							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1270072	133122			2009
	Тенге			319285	30613			154
Стоимость монтажных работ -	Тенге			551699	-	-		-
Материалы -	Тенге			46600	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	310960	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120309	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			295412	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		148
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44312	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50827	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			897938	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2021
Сметная заработная плата -	Тенге			-	355272	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718373	-	-		-
Материалы -	Тенге			15588	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	38938	-		-
Местные материалы -	Тенге			614259	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге			21822	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			49905	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7486	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46097	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			814374	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		315
Сметная заработная плата -	Тенге			-	46423	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1712312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2336
Сметная заработная плата -	Тенге			-	401695	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13412330	709423			5748
	Тенге			910906	203729			972
Стоимость монтажных работ -	Тенге			12271318	-	-		-
Материалы -	Тенге			87557	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	778468	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11051440	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			739544	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		370
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	110932	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			780652	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13791514	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5102
Сметная заработная плата -	Тенге			-	889399	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141012	-	-		-
Материалы -	Тенге			17836	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	336166	-		-
Местные материалы -	Тенге			614259	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге			21822	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			382421	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		191

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	57363	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	91406	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1614839	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2180
Сметная заработная плата -	Тенге	-	393530	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	15406353	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1282929	-	-

Временные здания и сооружения 2,8%x0,8	Тенге	345 102
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	15 751 455
Удорожание работ в зимнее время 0,462%	Тенге	72 772
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	157 515
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	63 006
Итого в ценах 2001г	Тенге	16 044 748
Итого в ценах 2015г	Тенге	38 341 770,57
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	766 835,41
Итого с 2%	Тенге	39 108 605,98
НДС 12%	Тенге	4 693 032,72
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	Тенге	43 801 638,70
К поправ=0,94999	Тенге	2 190 091,39
Итого с учетом Кпоправ=0,94999	Тенге	41 611 547,31
Удержание по договору - 5%:		
За сентябрь месяц 2015 года	Тенге	2 080 577,37
Итого к перечислению	Тенге	39 530 969,94

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Руководитель

_____ Аяпов О.М.

Подрядчик:

АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления

_____ Құдайберген Ә.С.

Представитель технадзора

_____ Марков А.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Манги ауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор №18 от 05.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ протяженностью 40 км в городе Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прокладка кабельных сетей электроснабжения 0,4/6/10 кВ

АКТ №3 от 28.12.2015 года

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Кабельные линии 6/10 кВ

Общестроительные работы

1	Е0101-13-4	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (траншей и для рабочих котлованов)	2186,533	30,09	28,69	65795	62727	26338	0,01	21
				1,4	11,01	3068	24085	97	0,04	97
		м3								
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	120,64	46,47	44,3	5606	5344	2244	0,02	2
				2,17	17,01	261	2052	97	0,07	8
		м3								
3	Е0101-164-2- т.ч.	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	120,64	302,12	-	36448	-	41186	2,13	256
				302,12	-	36448	-	113	-	-

	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2184,175	7,45	7,45	16275	16275	5125	-	-
					-	2,42	-	5284	97	0,01	20
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	242,686	154,22	-	37426	-	42291	1,12	271
					154,22	-	37426	-	113	-	-
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2184,175	24,78	5,19	54119	11343	41493	0,12	271
					19,58	-	42776	-	97	-	-
7	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	3004,092	1,62	1,62	4874	4874	1007	-	-
					-	0,35	-	1038	97	-	3
8	Е0134-103-1	-Прокладка труб гофрированных Д=63мм	м2	0,25556	24721,88	-	6318	-	6721	152,95	39
			кан.-км		23908,5	-	6110	-	110	-	-
					Монтажные работы						
32	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость труб гофрированных Д 63мм	п.м	750	140,86	-	105644	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	332505	100564			861
	Тенге	126089	32458			129
Стоимость монтажных работ -	Тенге	105644	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	105644	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6339	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	111983	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	226861	-	-		-
Материалы -	Тенге	208	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158547	-		-
Накладные расходы -	Тенге	166405	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		83
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24961	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23596	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	416862	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1074
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183508	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	528845	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1074
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183508	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	332505	100564			861
	Тенге	126089	32458			129
Стоимость монтажных работ -	Тенге	105644	-	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1056	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6633	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	111983	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	226861	-	-	-
Материалы -	Тенге	208	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158547	-	-
Накладные расходы -	Тенге	166405	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	83
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24961	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23596	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	416862	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1074
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183508	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	528845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1074
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183508	-	-

Временные здания и сооружения 2,8%x0,8	**Тенге**	**11 846**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**540 691**
Удорожание работ в зимнее время 0,462%	**Тенге**	**2 498**
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**	**5 407**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	**2 163**
Итого в ценах 2001г	**Тенге**	**550 759**
Итого в ценах 2015г	**Тенге**	**1 316 135,21**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**	**26 322,70**
Итого с 2%	**Тенге**	**1 342 457,91**
НДС 12%	**Тенге**	**161 094,95**
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	**Тенге**	**1 503 552,86**
К поправ=0,94999	**Тенге**	**75 192,68**
Итого с учетом Кпоправ=0,94999	**Тенге**	**1 428 360,18**
Оплата удержания по договору - 5%:		
За декабрь месяц 2015 года	**Тенге**	**71 418,01**
Итого к перечислению за декабрь	**Тенге**	**1 356 942,17**
Возврат удержанных 5% за 2015г.	**Тенге**	**4 989 427,29**
Всего к оплате:	**Тенге**	**6 346 369,46**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Руководитель управления

_____ Аяпов Ж.М.

Подрядчик:

АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления

_____ Кудайберген Ә. С.

Представитель технадзора _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангис. ской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор №18 от 05.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ протяженностью 40 км в городе Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прокладка кабельных сетей электроснабжения 0,4/6/10 кВ

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. Кабельные линии 6/10 кВ

Общестроительные работы

8	Е0134-103-1-	Прокладка труб гофрированных Д=63мм	0,49444	24721,88	-	12223	-	13003	152,95	76		
		кан.-км		23908,5	-	11821	-	110	-	-		

Монтажные работы

10	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	6000	55,82	17,14	334920	102810	218282	0,22	1311		
		м		34,39	3,91	206310	23460	95	0,02	136		
12	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	4897,62	42,19	31,97	206631	156577	84005	0,07	338		
		м		10,12	7,93	49564	38862	95	0,05	225		
13	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1110,564	12,88	9,09	14304	10089	6430	0,02	26		
		м		3,8	2,3	4215	2554	95	0,01	15		
16	Е0122-46-8 -	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	74	1153,16	735,88	85334	54455	78197	2,22	164		
		м		401,06	411,79	29679	30473	130	1,33	98		
19	С151601-224-	Кабели силовые на напряжение	6	1194200	-	7165200	-	-	-	-		

	10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	Ц0108-165-7-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	37	3873	2364,4	143301	87483	70214	6,9	255
				1472	525,56	54464	19446	95	3,05	113
		шт								
26	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость муфты концевой 10кВ ЗКВТпН-10-70-120	37	2792,89	-	103337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Ц0108-167-8-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	20	2428,67	11,62	48573	232	36474	10,35	207
				1917,05	2,64	38341	53	95	0,02	-
		шт								
31	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	20	13100	-	262000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8375823	411647			2377
			Тенге			394393	114848			588
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8278266	-	-		-
	Материалы -		Тенге			37644	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	437269	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7530537	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			415405	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	62311	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			521620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			9215292	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2834
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	499580	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97558	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1602	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71973	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			91200	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13680	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11325	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		384
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	85653	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			9415375	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3218
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	585232	-		-

РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление асфальтобетонного и бетонного покрытия, демонтажные работы

46	Е0127-18-2	-Разборка оснований щебеночных	53,5837335	76,77	58,94	4113	3158	2059	0,13	7
				17,83	11,06	955	593	133	0,04	2
		м3								
47	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных	28,5779912	469,33	195,05	13412	5574	10603	1,78	51
				274,28	4,68	7838	134	133	0,02	-
		м3								
48	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	357,22489	341,64	20,5	122043	7323	6271	0,05	17
				7,37	5,83	2633	2082	133	0,02	8
		м2								
49	Е0127-23-1	-Устройство од18ослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	357,22489	428,08	32	152921	11431	7908	0,04	14
				5,75	10,89	2054	3892	133	0,04	14
		м2								
50	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,2571862	40148,53	390,53	10326	100	55	0,67	-
				-	162,08	-	42	133	0,67	-
		т								
51	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	357,22489	616,98	17,65	220399	6307	6010	0,04	14
				6,83	5,82	2440	2079	133	0,02	7
		м2								
52	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1071609	40148,53	390,53	4302	42	23	0,67	-
				-	162,08	-	17	133	0,67	-
		т								
53	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	357,22489	479,12	17,65	171152	6307	6010	0,04	14
				6,83	5,82	2440	2079	133	0,02	7
		м2								
54	Е0127-18-5	-Разборка покрытий из брусчатки	2,4554986	234,46	132,52	576	325	451	0,57	1
				101,95	36,13	250	89	133	0,12	-
		м3								
55	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5,4572693	3115,6	-	17003	-	3682	3,44	19
				548,55	-	2994	-	123	-	-
		м3								
56	Е0127-57-2	-2Устройство покрытий из брусчатки	54,5726932	115,52	48,39	6304	2641	6029	0,44	24
				65,99	17,08	3601	932	133	0,08	5
		м2								
57	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	54,5726932	597,81	-	32624	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-141-5	-Демонтаж кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	8722,908	27,91	8,57	243456	74734	158671	0,11	953
				17,19	1,96	149969	17053	95	0,01	99

	1 м до 9 кг								
59	Ц0108-141-1-	Прокладка сигнальной ленты	м 7632,5445	29,73	3,57	226916	27210	163436	0,13	966
				21,97	0,57	167649	4389	95	-	25
60	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость сигнальной ленты ЛС250	м 7632,5445	17,19	-	131181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м 159,357009	27,1	-	4319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С010333-А17--1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т 159,357009	149,31	-	23793	-	5313	0,7	112
				33,34	-	5313	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	т Тенге			1384840	145151			2191
			Тенге			348137	33379			168
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			601553	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50811	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	339060	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			131181	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			322107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48316	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			979079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387376	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783288	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16996	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42456	-		-
		Местные материалы -	Тенге			669765	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			23793	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			887964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		343
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50618	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1867043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	437994	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9760664	556798			4567
			Тенге			742530	148227			755
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8879818	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	776329	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7661718	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			737512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		369

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	110627	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57704	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	10194370	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5038
Сметная заработная плата -	Тенге	-	886955	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	880845	-	-	-
Материалы -	Тенге	18599	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	114429	-	-
Местные материалы -	Тенге	669765	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	23793	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	145614	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21842	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61588	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1088047	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	727
Сметная заработная плата -	Тенге	-	136271	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11282418	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5764
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1023226	-	-

Временные здания и сооружения 2,8%x0,8	**Тенге**	**252 726**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**11 535 144**
Удорожание работ в зимнее время 0,462%	**Тенге**	**53 292**
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**	**115 351**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	**46 141**
Итого в ценах 2001г	**Тенге**	**11 749 928**
Итого в ценах 2015г	**Тенге**	**28 078 538,93**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**	**561 570,78**
Итого с 2%	**Тенге**	**28 640 109,71**
НДС 12%	**Тенге**	**3 436 813,17**
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	**Тенге**	**32 076 922,88**
К поправ=0,94999	**Тенге**	**1 604 166,91**
Итого с учетом Кпоправ=0,94999	**Тенге**	**30 472 755,97**
Удержание по договору - 5%:		
За январь месяц 2016 года	**Тенге**	**1 523 637,80**
Итого к перечислению	**Тенге**	**28 949 118,17**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Руководитель управления

_____ Аяпов О.М.

Подрядчик:

АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления

_____ Құдайберген Ә.Ғ.

Представитель технадзора _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор №18 от 05.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ протяженностью 40 км в городе Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прокладка кабельных сетей электроснабжения 0,4/6/10 кВ

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Кабельные линии 6/10 кВ

Общестроительные работы

1	Е0101-13-4	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (траншей и для рабочих котлованов)	2669,76	30,09	28,69	80336	76590	32158	0,01	26
				1,4	11,01	3746	29407	97	0,04	119
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	м3 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	146,72	46,47	44,3	6818	6500	2729	0,02	2
				2,17	17,01	318	2496	97	0,07	10

3	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	146,72	302,12	-	44328	-	50090	2,13	312
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				302,12	-	44328	-	113	-	-
4	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2666,88	7,45	7,45	19872	19872	6258	-	-
					-	2,42	-	6452	97	0,01	25
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	296,32	154,22	-	45697	-	51638	1,12	331
					154,22	-	45697	-	113	-	-
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2666,88	24,78	5,19	66080	13850	50663	0,12	331
					19,58	-	52230	-	97	-	-
7	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	3668	1,62	1,62	5951	5951	1229	-	-
					-	0,35	-	1267	97	-	4
8	Е0134-103-1-	Прокладка труб гофрированных Д=63мм	м2	0,738	24721,88	-	18245	-	19409	152,95	113
					23908,5	-	17644	-	110	-	-
			кан.-км		Монтажные работы						
10	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг		7000	55,82	17,14	390740	119945	254662	0,22	1530
					34,39	3,91	240695	27370	95	0,02	159
11	Ц0108-141-4-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	220	49,94	12,19	10987	2682	7523	0,21	46
					33,35	2,64	7337	582	95	0,02	3
12	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5070	42,19	31,97	213903	162088	86962	0,07	350
					10,12	7,93	51308	40230	95	0,05	233
13	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1150	12,88	9,09	14812	10448	6659	0,02	26
					3,8	2,3	4364	2645	95	0,01	15
16	Е0122-46-8 -	Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	30	1153,16	735,88	34595	22076	31701	2,22	67
					401,06	411,79	12032	12354	130	1,33	40

		м							
19	С151601-224	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	7,4	1194200	-	8837080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
15	С151601-222	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2	0,22	926300	-	203786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	Ц0108-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	18	3873	2364,4	69714	42559	34158	6,9	124
				1472	525,56	26496	9460	95	3,05	55
		шт								
26	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость муфты концевой 10кВ ЗКВТпН-10-70-120	18	2792,89	-	50272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Ц0108-167-8	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	15	2428,67	11,62	36430	174	27356	10,35	155
				1917,05	2,64	28756	40	95	0,02	-
		шт								
31	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	15	13100	-	196500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
32	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость труб гофрированных Д 63мм	738	140,86	-	103954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		п.м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		10450098	482735		3413
	Тенге		534950	132303		664
Стоимость монтажных работ -	Тенге		10128178	-	-	-
Материалы -	Тенге		39734	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	439283	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		9391592	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		417319	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	209
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	62598	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		632730	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		11178227	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2905
Сметная заработная плата -	Тенге		-	501881	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		321920	-	-	-
Материалы -	Тенге		1087	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	227970	-	-
Накладные расходы -	Тенге		245875	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36881	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34068	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	601863	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1502
Сметная заработная плата -	Тенге	-	264851	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	11780090	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4408
Сметная заработная плата -	Тенге	-	766732	-	-

РАЗДЕЛ 2. Разборка и восстановление асфальтобетонного и бетонного покрытия, демонтажные работы

46	E0127-18-2 -Разборка оснований щебеночных	36,85725	76,77	58,94	2829	2172	1416	0,13	5
	м3		17,83	11,06	657	408	133	0,04	2
47	E0127-18-4 -Разборка покрытий асфальтобетонных	19,6572	469,33	195,05	9226	3834	7293	1,78	35
			274,28	4,68	5391	92	133	0,02	-
	м3								
48	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	245,715	341,64	20,5	83947	5037	4313	0,05	12
			7,37	5,83	1811	1432	133	0,02	5
	м2								
49	E0127-23-1 -Устройство од18ослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	245,715	428,08	32	105186	7863	5439	0,04	9
			5,75	10,89	1413	2677	133	0,04	9
	м2								
50	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,176904	40148,53	390,53	7102	69	38	0,67	-
	т		-	162,08	-	29	133	0,67	-
51	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	245,715	616,98	17,65	151600	4338	4134	0,04	9
			6,83	5,82	1678	1430	133	0,02	5
	м2								
52	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,07371	40148,53	390,53	2959	29	16	0,67	-
	т		-	162,08	-	12	133	0,67	-
53	E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	245,715	479,12	17,65	117726	4338	4134	0,04	9
			6,83	5,82	1678	1430	133	0,02	5

54	Е0127-18-5	-Разборка покрытий из брусчатки	м2	1,689	234,46	132,52	396	224	310	0,57	1
					101,95	36,13	172	61	133	0,12	-
55	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	3,75375	3115,6	-	11695	-	2533	3,44	13
					548,55	-	2059	-	123	-	-
56	Е0127-57-2	-2Устройство покрытий из брусчатки	м3	37,5375	115,52	48,39	4336	1817	4147	0,44	16
					65,99	17,08	2477	641	133	0,08	3
57	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	м2	37,5375	597,81	-	22440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-141-5	-Демонтаж кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м2	6000	27,91	8,57	167460	51405	109141	0,11	656
					17,19	1,96	103155	11730	95	0,01	68
59	Ц0108-141-1	-Прокладка сигнальной ленты	м	5250	29,73	3,57	156083	18716	112418	0,13	664
					21,97	0,57	115316	3019	95	-	18
60	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость сигнальной ленты ЛС250	м	5250	17,19	-	90232	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	м	109,612764	27,1	-	2971	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С010333-А17-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	т	109,612764	149,31	-	16366	-	3655	0,7	77
					33,34	-	3655	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	952554	99841			1507
	Тенге	239464	22960			115
Стоимость монтажных работ -	Тенге	413774	-	-		-
Материалы -	Тенге	34950	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	233220	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90232	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	221559	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		111
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33234	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38120	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	673453	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1516
Сметная заработная плата -	Тенге	-	266454	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	538780	-	-		-
Материалы -	Тенге	11691	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29203	-		-

Местные материалы -	Тенге	460694	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	16366	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37429	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5614	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34572	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	610781	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	236
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34818	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1284234	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1752
Сметная заработная плата -	Тенге	-	301272	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	11402652	582577		4920
	Тенге	774414	155262		779
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10541952	-	-	-
Материалы -	Тенге	74684	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	672504	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9481824	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	638878	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	319
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	95832	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	670850	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11851680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4421
Сметная заработная плата -	Тенге	-	768335	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	860700	-	-	-
Материалы -	Тенге	12778	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	257173	-	-
Местные материалы -	Тенге	460694	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	16366	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	283304	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42496	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68640	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1212644	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1738
Сметная заработная плата -	Тенге	-	299669	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13064324	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6160
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1068004	-	-

Временные здания и сооружения 2,8%x0,8	**Тенге**	**292 641**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**13 356 965**
Удорожание работ в зимнее время 0,462%	**Тенге**	**61 709**
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**	**133 570**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	**53 428**
Итого в ценах 2001г	**Тенге**	**13 605 672**
Итого в ценах 2015г	**Тенге**	**32 513 166,06**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**	**650 263,32**
Итого с 2%	**Тенге**	**33 163 429,38**
НДС 12%	**Тенге**	**3 979 611,53**

ВСЕГО СТОИМОСТЬ	Тенге	37 143 040,91
К поправ=0,94999	Тенге	1 857 523,48
Итого с учетом Кпоправ=0,94999	Тенге	35 285 517,43
Удержание по договору - 5%:		
За февраль месяц 2016 года	Тенге	1 764 275,87
Итого к перечислению	Тенге	33 521 241,56

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Руководитель управления

_____ Аяпов О.М.

Подрядчик:

АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления

_____ Құдайберген Ә. С.

Представитель технадзора _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор №18 от 05.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ протяженностью 40 км в городе Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прокладка кабельных сетей электроснабжения 0,4/6/10 кВ

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. Кабельные линии 6/10 кВ

Общестроительные работы

1	Е0101-13-4	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (траншей и для рабочих котлованов)	2512,45	30,09	28,69	75602	72077	30264	0,01	24	
				1,4	11,01	3525	27675	97	0,04	112	
2	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	159,805	46,47	44,3	7426	7079	2972	0,02	2	
	т.ч. п-3.66 К=1,2			2,17	17,01	346	2718	97	0,07	11	
3	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	159,83	302,12	-	48288	-	54566	2,13	340	
	т.ч.			302,12	-	48288	-	113	-	-	

	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/							
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2549,8	7,45	7,45	18999	18999	5983	–	–
					–	2,42	–	6168	97	0,01	24
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	283,3	154,22	–	43689	–	49369	1,12	317
					154,22	–	43689	–	113	–	–
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2549,75	24,78	5,19	63178	13242	48438	0,12	317
					19,58	–	49936	–	97	–	–
7	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	4007	1,62	1,62	6501	6501	1343	–	–
					–	0,35	–	1384	97	–	5
8	Е0134-103-1	-Прокладка труб гофрированных Д=63мм	м2	0,66605	24721,88	–	16466	–	17517	152,95	102
					23908,5	–	15924	–	110	–	–
			кан.-км		Монтажные работы						
10	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг		4660,01	55,82	17,14	260122	79849	169532	0,22	1018
					34,39	3,91	160234	18221	95	0,02	106
12	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	7461	42,19	31,97	314780	238528	127973	0,07	515
					10,12	7,93	75505	59203	95	0,05	343
13	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1690,06	12,88	9,09	21768	15354	9786	0,02	39
					3,8	2,3	6414	3887	95	0,01	23
15	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	3230	80,36	19,67	259563	63518	181732	0,36	1151
					54,4	4,83	175696	15601	95	0,03	90
16	Е0122-46-8	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	68,5	1153,16	735,88	78992	50408	72385	2,22	152
					401,06	411,79	27473	28208	130	1,33	91
18	С151601-225	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2	м	1,06	1346400	–	1427184	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

19	С151601-224	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	2,497247	1194200	-	2982212	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-165-7	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	1000м	33	3873	2364,4	127809	78025	62623	6,9	228
					1472	525,56	48576	17343	95	3,05	101
24	Ц0108-165-8	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	2	4987,4	3091,2	9975	6182	4829	9,2	18
					1858,4	683,09	3717	1366	95	3,96	8
25	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость муфты концевой 10кВ ЗКВТпН-10-70-150/240	шт	2	3437,4	-	6875	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость муфты концевой 10кВ ЗКВТпН-10-70-120	шт	33	2792,89	-	92165	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-167-8	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	10	2428,67	11,62	24287	116	18237	10,35	104
					1917,05	2,64	19171	26	95	0,02	-
29	Ц0108-167-9	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	1	2856,68	23,23	2857	23	2215	12,65	13
					2326,45	5,17	2326	5	95	0,03	-
30	С151610-51 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп 10х150-240	комплект	1	14300	-	14300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151610-50 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип ЗСТп 10х70-120	комплект	10	13100	-	131000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость труб гофрированных Д 63мм		666	140,86	-	93812	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		п.м				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	6127849	649903			4339
	Тенге	680820	181806			913
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5768708	-	-		-
Материалы -	Тенге	47924	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	607292	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4747549	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	576927	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		288
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	86539	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	380738	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6726373	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4045
Сметная заработная плата -	Тенге	-	693831	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	359141	-	-		-
Материалы -	Тенге	1653	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	255335	-		-
Накладные расходы -	Тенге	282836	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		141
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42425	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38519	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	680495	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1637
Сметная заработная плата -	Тенге	-	297760	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	7406868	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5682
Сметная заработная плата -	Тенге	-	991591	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кабельные линии 0,4 кВ

Монтажные работы

43	С151601-535-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 1000м	2,695	1002200	-	2700929	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
44	С151601-532-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 1000м	1,02	861600	-	878832	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3579761	-		-
	----	---	---		---
	Тенге	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3579761	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3579761	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	214786	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3794547	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3794547	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	9707610	649903		4339
	----	---	---		---
	Тенге	680820	181806		913
Стоимость монтажных работ -	Тенге	9348469	-	-	-
Материалы -	Тенге	47924	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	607292	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8327310	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	576927	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	288
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	86539	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	595524	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	10520920	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4045
Сметная заработная плата -	Тенге	-	693831	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	359141	-	-	-
Материалы -	Тенге	1653	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	255335	-	-
Накладные расходы -	Тенге	282836	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	141
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42425	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38519	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	680495	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1637
Сметная заработная плата -	Тенге	-	297760	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11201415	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5682
Сметная заработная плата -	Тенге	-	991591	-	-

Временные здания и сооружения 2,8%х0,8	**Тенге**	**250 912**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**11 452 327**
Удорожание работ в зимнее время 0,462%	**Тенге**	**52 910**
Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**	**114 523**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**Тенге**	**45 809**
Итого в ценах 2001г	**Тенге**	**11 665 569**
Итого в ценах 2015г	**Тенге**	**27 880 103,35**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**	**557 602,07**
Итого с 2%	**Тенге**	**28 437 705,42**
НДС 12%	**Тенге**	**3 412 524,65**
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	**Тенге**	**31 850 230,07**
К поправ=0,94999	**Тенге**	**1 592 830,01**
Итого с учетом Кпоправ=0,94999	**Тенге**	**30 257 400,06**
Удержание по договору - 5%:		

За март месяц 2016 года	Тенге	1 512 870,00
Итого к перечислению	Тенге	28 744 530,06

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Руководитель управления

_____ Аяпов О.М.

Подрядчик:

АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления

_____ Құдайберген Ә. С.

Представитель технадзора _____

Заказчик: ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Договор №18 от 05.06.2015г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция кабельных линий 0,4/6/10 кВ протяженностью 40 км в городе Актау

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Прокладка кабельных сетей электроснабжения 0,4/6/10 кВ

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Кабельные линии 6/10 кВ												
		Общестроительные работы												
1	Е0101-13-4	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (траншей и для рабочих котлованов)	2186,533 м3	30,09	28,69	65795	62727	26338	0,01	21				
				1,4	11,01	3068	24085	97	0,04	97				
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	120,64 м3	46,47	44,3	5606	5344	2244	0,02	2				
				2,17	17,01	261	2052	97	0,07	8				
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	120,64 м3	302,12	-	36448	-	41186	2,13	256				
				302,12	-	36448	-	113	-	-				

	К=1,2								
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2184,175	7,45	7,45	16275	16275	5125	-	-
					-	2,42	-	5284	97	0,01	20
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	242,686	154,22	-	37426	-	42291	1,12	271
					154,22	-	37426	-	113	-	-
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2184,175	24,78	5,19	54119	11343	41493	0,12	271
					19,58	-	42776	-	97	-	-
7	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	3004,092	1,62	1,62	4874	4874	1007	-	-
					-	0,35	-	1038	97	-	3
8	Е0134-103-1	-Прокладка труб гофрированных Д=63мм	м2	0,25556	24721,88	-	6318	-	6721	152,95	39
			кан.-км		23908,5	-	6110	-	110	-	-
					Монтажные работы						
32	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость труб гофрированных Д 63мм	п.м	750	140,86	-	105644	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			332505	100564			861
				Тенге			126089	32458			129
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			105644	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			105644	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			6339	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			111983	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			226861	-	-		-
	Материалы -			Тенге			208	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	158547	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			166405	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	24961	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			23596	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			416862	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1074
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	183508	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			528845	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1074
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	183508	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кабельные линии 0,4 кВ

Общестроительные работы

33	Е0101-13-4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2323,8	30,09	28,69	69925	66665	27991	0,01	23
				1,4	11,01	3260	25597	97	0,04	103
34	Е0101-13-5 т.ч. п-3.66 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд./ в пределах вылета стрелы экскаватора	129,1	46,47	44,3	5999	5719	2401	0,02	2
		м3		2,17	17,01	280	2196	97	0,07	9
35	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	129,1	302,12	-	39004	-	44075	2,13	274
		м3		302,12	-	39004	-	113	-	-
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2582	7,45	7,45	19239	19239	6059	-	-
		м3		-	2,42	-	6246	97	0,01	24
37	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3227,5	1,62	1,62	5236	5236	1082	-	-
		м3		-	0,35	-	1115	97	-	4
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2582	24,78	5,19	63977	13410	49050	0,12	321
		м2		19,58	-	50567	-	97	-	-
39	Е0134-103-1	Прокладка труб гофрированных Д=63мм	0,784	24721,88	-	19382	-	20619	152,95	120
		кан.-км		23908,5	-	18744	-	110	-	-

Монтажные работы

40	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	5671	35,6	8,63	201859	48912	132585	0,14	783
				22,77	1,84	129129	10434	95	0,01	61
41	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	6455	42,19	31,97	272336	206366	110717	0,07	445
		м		10,12	7,93	65325	51220	95	0,05	297
42	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	784	50,84	7,71	39855	6041	28950	0,22	171

	масса 1 м до 3 кг		37,03	1,84	29032	1443	95	0,01	8
44	С151601-532- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2 / 1000м	2,74	861600	-	2360784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость труб гофрированных Д 63мм / п.м	784	140,86	-	110433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3208030	371589			2139
			Тенге			335340	98251			506
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2985268	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29246	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	286582	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2471217	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			272253	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40838	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			195451	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3452972	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1901
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	327420	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222763	-	-		-
	Материалы -		Тенге			638	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	147009	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			151277	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22691	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22442	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			396482	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		955
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	169701	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3849453	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2856
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	497121	-		-

РАЗДЕЛ 3. Разборка и восстаеновление асфальтобетонного и бетонного покрытия, демонтажные работы

46	Е0127-18-2 - Разборка оснований щебеночных / м3	32,42	76,77	58,94	2489	1911	1246	0,13	4
			17,83	11,06	578	359	133	0,04	1
47	Е0127-18-4 - Разборка покрытий асфальтобетонных / м3	17,29	469,33	195,05	8115	3372	6415	1,78	31
			274,28	4,68	4742	81	133	0,02	-
48	Е0127-21-1 - Устройство однослойных оснований и покрытий из	216,11	341,64	20,5	73832	4430	3794	0,05	10

	песчано-гравийных смесей толщиной 12 см		7,37	5,83	1593	1259	133	0,02	5
49	Е0127-23-1 -Устройство од18ослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	216,109	428,08	32	92512	6915	4784	0,04	8
			5,75	10,89	1243	2354	133	0,04	8
50	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов м2	0,1556	40148,53	390,53	6247	61	34	0,67	-
			-	162,08	-	25	133	0,67	-
51	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	216,11	616,98	17,65	133335	3815	3636	0,04	8
			6,83	5,82	1476	1258	133	0,02	4
52	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов м2	0,06484	40148,53	390,53	2603	25	14	0,67	-
			-	162,08	-	11	133	0,67	-
53	Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	216,108	479,12	17,65	103541	3815	3636	0,04	8
			6,83	5,82	1476	1258	133	0,02	4
54	Е0127-18-5 -Разборка покрытий из брусчатки м2	1,484	234,46	132,52	348	197	273	0,57	1
			101,95	36,13	151	54	133	0,12	-
55	Е0111-2-1 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	3,3014	3115,6	-	10286	-	2228	3,44	11
			548,55	-	1811	-	123	-	-
56	Е0127-57-2 -2Устройство покрытий из брусчатки м3	33,0246	115,52	48,39	3815	1598	3648	0,44	14
			65,99	17,08	2179	564	133	0,08	3
57	С ПРАЙС ЛИСТ -Стоимость брусчатки м2	33,016	597,81	-	19737	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-141-5-Демонтаж кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг м2	5277,1	27,91	8,57	147284	45212	95991	0,11	577
			17,19	1,96	90727	10317	95	0,01	60
59	Ц0108-141-1-Прокладка сигнальной ленты м	4617,423	29,73	3,57	137276	16461	98873	0,13	584
			21,97	0,57	101422	2655	95	-	15
60	С ПРАЙС -Стоимость сигнальной ленты м	4617,45	17,19	-	79360	-	-	-	-

ЛИСТ ЛС250

				-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	96,347	27,1	-	2611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С010333-А17-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	96,41	149,31	-	14395	-	3214	0,7	68
				33,34	-	3214	-	100	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	837785	87813			1325
	Тенге	210612	20194			102
Стоимость монтажных работ -	Тенге	363920	-	-		-
Материалы -	Тенге	30739	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	205120	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	79360	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	194864	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		97
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29230	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33527	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	592311	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1333
Сметная заработная плата -	Тенге	-	234350	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	473865	-	-		-
Материалы -	Тенге	10283	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25686	-		-
Местные материалы -	Тенге	405186	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	14395	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	32920	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4938	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30407	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	537193	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		207
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30624	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1129504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1541
Сметная заработная плата -	Тенге	-	264974	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4378321	559965			4325
	Тенге	672042	150903			737
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3454832	-	-		-
Материалы -	Тенге	59985	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	491702	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2656222	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	467117	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		234
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	70068	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	235317	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	4157266	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	561770	-	3235
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	923489	-	-	-
Материалы -	Тенге	11129	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	331243	-	-
Местные материалы -	Тенге	405186	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	14395	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	350602	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52590	-	175
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76445	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1350536	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	383833	-	2236
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5507802	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	945603	-	5471

Временные здания и сооружения 2,8%x0,8	Тенге	123 375
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	5 631 177
Удорожание работ в зимнее время 0,462%	Тенге	26 016
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	56 312
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	22 525
Итого в ценах 2001г	Тенге	5 736 030
Итого в ценах 2015г	Тенге	13 705 195,19
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	274 103,90
Итого с 2%	Тенге	13 979 299,09
НДС 12%	Тенге	1 677 515,89
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	Тенге	15 656 814,98
К поправ=0,94999	Тенге	782 997,32
Итого с учетом Кпоправ=0,94999	Тенге	14 873 817,66
Удержание по договору - 5%:		
За апрель месяц 2016 года	Тенге	743 690,88
Итого к перечислению	Тенге	14 130 126,78

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Мангистауской области»

Руководитель управления

_____ Аяпов Е.М.

Подрядчик:

АО «Электромонтаж»

Заместитель Председателя Правления

_____ Кулапберды Ж. С.

Представитель технадзора _____