Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ТОО "Желдорфармация"
Подрядчик: ТОО "Машат"

Наименование строительства и его адрес: Строительство аптеки в Актюбинской области, р-н Байганинский, с.о. Карауылкелдинский, с. Карауылкелди, ул. Молдагуловой, уч. 2к, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№17	25.07.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	из них Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	12 000 000		3 948 273	10 714 286			1 285 714	12 000 000
в т.ч. За ноябрь 2015г.		2 767 634	947 977	2 471 102			296 532	2 767 634

Итого к оплате за ноябрь 2015г: 2 767 634 (Два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать четыре тысячи) тенге.

Заказчик
Директор
ТОО "Желдорфармация"
_____ Бекенова К.Е.

Технадзор
_____ Тулегенов Е.Б.

Подрядчик
Директор
ТОО "Машат"
_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик ТОО "Желдорфармация"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Машат"

Договор № 17 от 25 июня 2015 г.

Наименование строительства и его адрес : Строительство аптеки в Актюбинской области, р-н Байганинский, с.о. Карауылкелдинский, с. Карауылкелди, ул. Молдагуловой, уч. 2к

Наименование объекта : Строительство аптеки в селе Карауылкелди

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2015 года

№№ п/п	Наименование прейс-курантов , ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел-ч	
					Всего / осн. з/п.	экспл. машин / в т.ч. з/п	Всего / осн. з/п	экспл. машин / в т.ч. з/п	на единицу осн./мех.	всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Двери , окна									
1	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м3	9,66	330,85	32,08	3196	310	1,49	14
					272,25	12,13	2630	117	0,0192	1

2 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 900*2,1	шт	4	25100		100400			
3 2-2-2	Двери металлические 1000*2100 огрунтованные и окрашанные	шт	1	37400		37400			
4 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	м2	10,92	367,11	19,34	4009	211	0,8342	9
				139,39	6,57	1522	72	0,0321	–
5 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей	м2	10,92	12700		138684			
6 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		6	1380		8280			
7 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11	844		9284			
8 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),одностворчатых, площадь проема более 2 м2	м2	13,65	387,83	18,74	5294	256	0,9112	12
				152,26	6,18	2078	84	0,0302	–
9 6-1-706	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	13,65	6433		87810			
Раздел 2 Полы									
13 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	м2	98	323,65	18,42	31718	1805	0,416	41
	м3 основания			85,95	6,91	8423	677	0,0337	3

14	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	м3	14,7	3764,36	261,86	55336	3849	3,44	51
		м3			499,5	99	7343	1455	0,48	7
15	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	98	212,23	13,43	20799	1316	0,366	36
		м2 покрытия			52,65	5,04	5160	494	0,0246	2
17	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	98	902,18	11,72	88414	1149	1,06	104
		м2 покрытия			171,68	4,39	16825	430	0,0214	2
	Раздел 3 Надворная уборная									
19	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	м3	4,8	294,75	–	1415	–	1,89	9
		м3 грунта			294,75	–	1415	–	–	–
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	19,2	245,44	3,82	4712	73	0,212	4
		м2 поверхности			37,35	1,44	717	28	0,007	–
21	Е31-19-2	Устройство щебеночной отмостки с обработкой верхнего слоя битумом толщиной 25 см	м2	1,8	394,4	7,77	710	14	0,2915	1
		М2			40,88	4,68	74	8	0,0208	–
22	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,374	28485,13	318,13	10653	119	39	15
		м3			7020	119,25	2625	45	0,59	–

23	Е58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	0,003	222,05	3,72	1	–	0,2921	–
		м2			42,95	0,59	–	–	0,0075	–
24	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	м2	1,08	400,18	102,53	432	111	0,899	1
		м2			151,65	35,67	164	39	0,1393	–
	Раздел 4 Холодное водоснабжение									
26	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм	м	2	362,67	4,19	725	8	0,337	1
		м трубопровода			59,85	1,58	120	3	0,0076	–
27	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	53		106			
		м								
29	8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65,5	90		5895			
		м								
30	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	5	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
		шт			254,25	15,75	1271	79	0,07	–
	Раздел 5 Отопление									
35	Е19-2-1	Установка водонагревателей проточных	шт	12	1785,87	39,24	21430	471	4,12	49

	прибор								
				672,75	15,75	8073	189	0,07	1
37Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	м	40	394,74	5,28	15790	211	1,05	42
	м трубопровода								
				188,55	1,98	7542	79	0,0097	–
38Е18-22-5	Установка кранов воздушных	шт	7	26,65	–	187	–	0,14214	1
	комплект								
				26,65	–	187	–	–	–
39Е18-9-2	Установка стальных радиаторов	шт	14,4	1741,3	18,61	25075	268	0,591	9
	кВт								
				97,43	6,98	1403	101	0,034	–
4012-4-74	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 165 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	шт	72	641		46152			
	секция								
Раздел 6 Канализация									
41Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	м	1,4	620,54	0,64	869	1	0,584	1
	м трубопровода								
				106,2	0,25	149	–	0,0012	–
43Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	шт	1	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
	комплект								
				387	15,75	387	16	0,07	–
44Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	шт	1	5930,28	21,53	5930	22	1,95	2
	комплект								
				346,5	9	347	9	0,04	–

458-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	2,3	200		460			
	кг								
468-10-2839	Уголок сантехнический с резьбой 2', Т до 120 С, PN 20, DN100, типа Bugatti	шт	1	1784		1784			
	шт								
478-10-2838	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/2', Т до 120 С, PN 20, DN50, типа Bugatti	шт	1	1141		1141			
	шт								
48 8-4-3746	Тройник полиэтиленовый сварной 90 С ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1451		1451			
	шт								
Раздел 7 Вентиляция									
49 Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм	шт	7	285,35	16,15	1997	113	1,07	7
	решетка								
				177,75	6,75	1244	47	0,03	–
50 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	м	24	748,88	1,43	17973	34	0,56	13
	м трубопровода								
				102,38	0,54	2457	13	0,0026	–
Раздел 8 Монтажные работы									
51 Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850мм	шт	1	1245,7	66,7	1246	67	2	2
	шт								
				261	13,5	261	14	0,079	–
5280-1-3(пл)	ОЩВ-18	шт	1	7857		7857			
	шт								

53 17-6-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100	шт	11	18		198			
	шт								
58 99-1-1(пл)	Лампа люминесцентная 18Вт	шт	4	1		4			
	шт								
59 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 80С-220	шт	68	14		952			
	шт								
62 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	9	156		1404			
	шт								
64 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ П-20-С-01-10/220 У4	шт	9	46		414			
	шт								
69 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	3,075	134,1	–	412	–	0,972	3
	м3 грунта								
				134,1	–	412	412	–	–
70 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20	61,9	3,3	1238	66	0,14	3
	м								
				23	0,4	460	8	0,002	–
71 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,02	46400		928			
	т								
Раздел 9 Молниеотвод									
72 Е1-164-1	Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	м3	2,05	167,4	–	343	–	1,18	2
	м3 грунта								

				167,4	–	343	–	–	–
73 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	1,8	122,18	–	220	–	0,885	2
	м3 грунта								
				122,18	–	220	–	–	–
74 Ц12-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 32-50мм	м	9	342,6	24,9	3083	224	2	18
	м								
				313	4,5	2817	41	0,026	–
76 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	9	431,6	21,6	3884	194	0,9	8
	шт								
				149	2,9	1341	26	0,017	–
77 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0426	49131		2093			
	т								
78 1-4-83	Сталь полосовая 40х5 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,0452	46400		2097			
	т								
79 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	345,9	61,9	3,3	21411	1141	0,14	48
	м								
				23	0,4	7956	138	0,002	1

Раздел 10 Пожарная сигнализация

81 Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	шт	1	1648,6	1,6	1649	2	8	8
	шт								
				1523	–	1523	–	–	–
82 80-1-1(пл)	Гранит 3	шт	1	5167		5167			

		шт							
83 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	шт	0,001	22300	22				
		1000шт							
85 80-1-2(пл)	Извещатель тепловой оптико-электронный ИП-103/5	шт	10	878	8780				
		шт							
86 80-1-3(пл)	Извещатель пожарный ручной	шт	1	384	384				
		шт							
87 80-1-3(пл)	Звуковой оповещатель наружный	шт	1	1491	1491				
		шт							
88 80-1-1(пл)	Сирена свирель	шт	1	1800	1800				
		шт							
91 80-1-1(пл)	Блок питания РИП — 12	шт	2	6718	13436				
		шт							
92 80-1-1(пл)	Аккумулятор	шт	1	988	988				
		шт							
93 17-4-2	Указатель световой " Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	1	462	462				
		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			848 969	12 270			525
		Тенге			87 489	4 624			17
	Накладные расходы -	Тенге							
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50 938				
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			899907				

ИТОГО по объекту: 899907

Временные здания и сооружения 1,8% 16198

ИТОГО:	916105
Производство работ в зимнее время 2,079%	19046
Выслуга лет 1%	9161
Доп.отпуска 0,4%	3664
ИТОГО:	947977
В текущем ценах МРП 2015 - 1982 (к=2,557)	2422649
Налоги, обязательные платежи 2%	48453
ИТОГО;	2471102
НДС 12%	296532
ИТОГО	2767634

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Желдорфармация"

_____Бекенов К.Е.

ТЕХНАДЗОР:

_____Тулегенов Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Машат"

_____Жанпеисов Ф.И.