Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МТС Компани Лтд"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		33	01.07.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы - КЖ	2 346 378	2 346 378	2 346 378						251 398	2 346 378
Общестроительные работы - АР	1 705 856	1 705 856	1 705 856						182 770	1 705 856
Отопление	1 104 313	1 104 313	1 104 313						118 319	1 104 313
Водопровод и канализации	947 937	947 937	947 937						101 565	947 937
Электрооборудование и электроосвещение	272 084	272 084	272 084						29 152	272 084
Итого к оплате	**6 376 568**								**683 204**	**6 376 568**

Заказчик:
ТОО "МТС Компани Лтд"
Директор
Мыханов Т.С.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
Ишназаров Б. Р.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "МТС Компани Лтд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №33** от **01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за июль 2019 года

на № 2-1-1 общестроительные работы - КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		27	32,52	30,98	878	836	0	276	1154
			м3		1,53	9,01	41	243		0	
2	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)		8	123,73	51,24	990	410	2	667	1657
			м3		72,23	13,74	578	110		0	
3	E0101-163-7#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом		27	402,3	0	10862	0	0	12274	23136
			м3		402,3	0	10862	0		0	
4	E0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		27	32,52	30,98	878	836	0	276	1154
			м3		1,53	9,01	41	243		0	
5	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		2456	19,7		48383				48383
			т								
6	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов		1535	3,06	2,66	4696	4084	13	1965	6662
			м3		0,39	0,93	599	1428		0	
7	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)		702	32,52	30,98	22829	21746	9	7176	30006
			м3		1,53	9,01	1074	6324		0	
8	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		1123,2	19,7		22127				22127
			т								
9	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м		526	5,55	5,55	2922	2922	0	920	3842
			м3		0	1,8	0	949		0	
10	E0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м		526	3,11	3,11	1636	1636	0	515	2152
			м3		0	1,01	0	531		0	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		526	21,55	4,52	11333	2375	0	8689	20022
			м3		17,03	0	8958	0		0	
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		176	122,18	0	21504	0	0	24299	45803
			м3		122,18	0	21504	0		0	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**206095**
		Раздел: 2. Фундаменты									
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		14	2904	66,01	40656	924	36991	3244	43900
			м3		195,75	24,93	2741	349		0	
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм		92	3883,91	208,34	357320	19167	299029	48683	406002
			м3		425,25	78,71	39123	7241		0	
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов		65	143,31	3,82	9315	248	6639	2975	12290
			м2		37,35	1,44	2428	94		0	
		Итого по разделу: 2. Фундаменты									**462193**
		Раздел: 3. Каркас									
16	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м		13,6	6961,2	990,15	94672	13466	58838	28828	123501
			м3		1644,75	374,04	22369	5087		0	
		Итого по разделу: 3. Каркас									**123500**
		Раздел: 4. Стены, перегородки									
17	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм		127	6033,66	360,48	766275	45781	537614	210182	976457
			м3		1440	136,17	182880	17294		0	
18	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм		0,6	203,71	17,67	122	11	13	108	230
			м		164,25	6,62	99	4		0	
19	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)		0,5	16164,16	355,81	8082	178	2253	5718	13800
			м3		11301,75	135	5651	68		0	
20	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов		0,4	4324,31	353,46	1730	141	1354	302	2032
			м3		585	133,52	234	53		0	
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов		2,3988	117,84	4,19	283	10	133	169	451
			м2		58,05	1,58	139	4		0	
22	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		31,5818	531,73	34,37	16793	1085	9739	7523	24316
			м2		189	12,87	5969	406		0	
		Итого по разделу: 4. Стены, перегородки									**1017287**
		Раздел: 5. Перекрытие									
23	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)		10	6320,63	241,1	63206	2411	47970	14423	77629
			м3		1282,5	91,08	12825	911		0	
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)		0,0071	40208,56	304,24	285	2	215	73	358
			1т		9675	114,75	69	1		0	
25	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)		0,1	12064,75	208,73	1206	21	363	831	2037
			м3		8230,5	78,75	823	8		0	
		Итого по разделу: 5. Перекрытие									**80024**
		Раздел: 6. Разные работы									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	E0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм		0,42	6765,07	1327,03	2841	557	1386	1144	3985
			м3		2137,5	456,24	898	192		0	
27	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,01528	63688,43	304,24	973	5	463	532	1506
			1т		33075	114,75	505	2		0	
28	E0108-12-3	Установка металлических решеток приямков		0,0316	11870,66	1941,97	375	61	93	287	662
			т		6975	726,75	220	23		0	
29	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов		11,92	143,31	3,82	1708	46	1217	546	2254
			м2		37,35	1,44	445	17		0	
30	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		0,33	2961,63	66,01	977	22	891	76	1054
			м3		195,75	24,93	65	8		0	
31	E0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)		2,57	5659,12	360,48	14544	926	9917	4253	18797
			м3		1440	136,17	3701	350		0	
32	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов		5	143,31	3,82	717	19	511	229	945
			м2		37,35	1,44	187	7		0	
33	E0109-24-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/		0,18062	14395,19	4022,39	2600	727	68	1800	4400
			т		9999	1071,86	1806	194		0	
34	E0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев		0,024	11847,46	309,62	284	7	218	74	358
			м3		2452,5	117	59	3		0	
35	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций		0,024	1090,14	14,17	26	0	19	9	35
			м3		303,75	5,4	7	0		0	
36	E0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам		4,2	340,82	5,78	1431	24	1119	354	1785
			м2		68,63	2,16	288	9		0	
37	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)		1,12	6320,63	241,1	7079	270	5373	1615	8694
			м3		1282,5	91,08	1436	102		0	
38	C12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015		0,07714	34497,5		2661		2661		2661
			т								
39	E0106-22-5	Устройство монолитной лестницы		0,35	7791,38	379,21	2727	133	1853	831	3558
			м3		2117,25	143,26	741	50		0	
		Итого по разделу: 6. Разные работы									**50693**
		ИТОГО:					**1547926**	**121090**	**1026964**	**391866**	**1939795**
		В том числе :					**343466**	**42305**			
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**38796**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**2094980**
		НДС			**12 %**		**251398**				
		Итого с НДС									**2346378**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишмазаров Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "МТС Компани Лтд"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Т.С.Мыханов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "МТС Компани Лтд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №33** от **01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за июль 2019 года

на № 2-1-2 общестроительные работы - АР

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. ПЕРЕГОРОДКИ									
1	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**		213,74	2111,86	24,82	451389	5305	327298	169107	620496
			м2		555,75	9,38	118786	2005		0	
2	E0107-76-4	**Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой**		63,2	2111,86	24,82	133470	1569	96778	50003	183472
			м2		555,75	9,38	35123	593		0	
3	E0169-6-3	**Прорезка проемов**		1,5	97	0,79	146	1	0	130	276
			шт		96,21	0,14	144	0		0	
4	E0110-34-2	**Установка дверок**		1,5	58,89	11,86	88	18	4	88	176
			шт		44,33	4,5	66	7		0	
5	C11011-818	**Петля врезная**		3	10,5		32		32		32
			шт								
6	C11011-819	**Задвижка**		1,5	20		30		30		30
			шт								
		Итого по разделу: 7. ПЕРЕГОРОДКИ									**804482**
		Раздел: 8. КРОВЛЯ									
7	E0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (шириной 1 м)**		22,87	120,89	1,19	2765	27	2120	747	3512
			м2		27	0,45	617	10		0	
8	E0113-43-1	**Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**		53,8	363,48	1,27	19555	68	4961	13096	32651
			м2		270	0,47	14526	25		0	

9	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой		13,62	135,34	4,72	1843	64	814	1178	3021
			м2		70,88	1,78	965	24		0	
10	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		40,18	93,92	4,93	3774	198	2400	1487	5261
			м2		29,25	1,85	1175	74		0	
11	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (30мм)		53,8	89,19	15,94	4798	858	2077	2600	7398
			м2		34,65	5,96	1864	321		0	
12	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		53,8	34,5	2,1	1856	113	1655	154	2010
			м2		1,65	0,75	89	40		0	
13	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,0775	3728,21	327,33	289	25	117	164	453
			1т		1890	123,75	146	10		0	
14	Е0109-53-2	Монтаж решеток (60шт для III района)		0,00586	9185,46	1162,95	54	7	4	39	93
			т		7357,5	108	43	1		0	
15	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)		10,51	89,19	15,94	937	168	406	508	1445
			м2		34,65	5,96	364	63		0	
16	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		7,6	46	2,8	350	21	312	29	379
			м2		2,2	1	17	8		0	
17	Е0112-1-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)		7,6	436,79	30,23	3320	230	2714	550	3870
			м2		49,5	11,32	376	86		0	
18	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)		2,91	206,27	18,33	600	53	476	109	709
			м2		24,53	6,86	71	20		0	
19	Е0106-11-7	Заложить трубу на козырьке (л. 11)		0,0006993	33538,43	304,24	23	0	0	24	48
			т		33075	114,75	23	0		0	
20	Е0109-17-4#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/		0,01418	5953,98	3229,46	84	46	6	41	126
			т		2326,5	892,56	33	13		0	
21	Е0112-15-3 К=2	Устройство прокладной пароизоляции в один слой (рукан) (узел 1)		11,9	115,66	1,98	1376	24	1077	339	1715
			м2		23,18	0,76	276	9		0	
22	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,045	13230,21	316,57	595	14	424	195	790
			м3		3487,5	119,25	157	5		0	
23	Е0112-17-5	Укладка OSB		2,65	58,59	6,58	155	17	43	121	276
			м2		35,78	2,48	95	7		0	
24	С11021-113	Плита OSB		0,02703	21850		591		591		591
			м3								

25	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,76м; для -30-20град. 0,7м)(парапет козырьков: 9,64м с одинарными тамбурами; 10,54м с двойными тамбурами)		22,01832	158,15	1,24	3482	27	81	4027	7509
			м2		153,23	0,47	3374	10		0	
26	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм (костыль) (для районов с температурой -39-30 град. шир.0,47кг; для -30-20град. 0,39кг)(парапет козырьков: 20шт с одинарными тамбурами; 22шт с двойными тамбурами)		0,037355	27450		1025		1025		1025
			т								
27	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (узел 3)		8,7	140,7	63,44	1224	552	418	648	1872
			м		29,25	23,96	254	208		0	
28	Е0109-53-2#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/		0,002355	9921,21	1162,95	23	3	2	17	41
			т		8093,25	108	19	0		0	
29	С11011-886	Прокат тонколистовой толщиной 4 мм		0,001147	27450		31		31		31
			т								
30	С130806-74	Трубы электросварные, 89х3 мм		0,19	221,5		42		42		42
			м								
31	Е0107-28-1	Укладка резиновых прокладок		0,1008	35,7	8,7	4	1	0	4	8
			м2		27	3,29	3	0		0	
32	С11011-701	Прокладки уплотнительные		1,44	44		63		63		63
			м								
		Итого по разделу: 8. КРОВЛЯ									74936
		Раздел: 9. ПОЛЫ (л.10)									
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		41,518	111,49	9,95	4629	413	2049	2857	7486
			м2		52,2	3,74	2167	155		0	
34	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной		41,518	48,53	5,55	2015	230	0	2301	4315
			м2		42,98	2,07	1784	86		0	
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)		41,518	111,49	9,95	4629	413	2049	2857	7486
			м2		52,2	3,74	2167	155		0	
36	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		41,518	67,6	3,35	2807	139	2537	225	3031
			м2		3,15	1,25	131	52		0	
37	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,0381966	3728,21	327,33	142	13	58	81	223
			1т		1890	123,75	72	5		0	
38	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		41,518	626,38	4,9	26006	203	23374	3082	29088
			м2		58,5	1,85	2429	77		0	
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		3,387	111,49	9,95	378	34	167	233	611
			м2		52,2	3,74	177	13		0	
40	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной		3,387	48,53	5,55	164	19	0	188	352
			м2		42,98	2,07	146	7		0	
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)		3,387	111,49	9,95	378	34	167	233	611
			м2		52,2	3,74	177	13		0	
42	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		3,387	54,08	2,68	183	9	166	15	198
			м2		2,52	1	9	3		0	
43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,003116	3728,21	327,33	12	1	5	7	18
			1т		1890	123,75	6	0		0	
44	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм		3,387	109,8	9,38	372	32	175	218	590
			м2		48,83	3,51	165	12		0	

45	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	3,387	540,44	15,2	1830	51	1192	753	2583	
					173,3	7,37	587	25		0		
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2	167,86	111,49	9,95	18715	1670	8283	11550	30265	
					52,2	3,74	8762	628		0		
47	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	167,86	13,52	0,67	-2269	-112	-2051	-182	-2451	
					0,63	0,25	-106	-42		0		
48	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	167,86	626,38	4,9	105143	823	94501	12460	117604	
					58,5	1,85	9820	311		0		
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,831	111,49	9,95	762	68	337	470	1232	
					52,2	3,74	357	26		0		
50	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	6,831	540,44	15,2	3692	104	2404	1518	5210	
					173,3	7,37	1184	50		0		
51	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	63,345	89,36	0,32	5661	20	3003	3252	8913	
					41,63	0,11	2637	7		0		
52	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	215,641	69,83	0,16	15057	35	11534	4310	19367	
					16,18	0,07	3489	15		0		
53	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	т	0,0284	18758,66	11119,34	533	316	2	351	883	
					7560	4200,75	215	119		0		
54	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	т	0,0284	23600		670		670		670	
		Итого по разделу: 9. ПОЛЫ (л.10)										238288
		Раздел: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
55	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,778	325,79	102,53	2860	900	629	1973	4833	
					151,65	35,67	1331	313		0		
56	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м2	1,578	2925		4616		4616		4616	
57	С12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м2	7,2	2735		19692		19692		19692	
58	Е0110-23-3 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	29,28	495,78	31,85	14516	933	7997	7127	21643	
					190,8	12,04	5587	353		0		
59	Е0115-202-1	Остекление дверей	м2	4,78152	263,34	3,04	1259	15	602	680	1939	
					134,33	1,15	642	5		0		
60	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	0,22	317,59	32,08	70	7	3	75	145	
					272,25	12,13	60	3		0		
61	С12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м2	0,22	5600		1232		1232		1232	

62	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)		5,398	354,77	19	1915	103	637	1450	3365
			м2		217,73	6,18	1175	33		0	
63	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		6,335	316,33	19,32	2004	122	704	1461	3465
			м2		185,83	6,39	1177	40		0	
64	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		11	250,68	18,87	2757	208	1049	1885	4643
			м2		136,44	6,39	1501	70		0	
65	Е0110-35-1	Установка подоконных досок		13,5	228,26	23,87	3082	322	1405	1772	4853
			шт		100,35	9,02	1355	122		0	
66	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2		5,76	341,33	20,21	1966	116	610	1535	3501
			м2		215,16	6,88	1239	40		0	
67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		5,47	158,15	1,24	865	7	20	1000	1866
			м2		153,23	0,47	838	3		0	
68	Е0126-12-2#т.ч. п-1.13 К=1,15	Изоляция плоских поверхностей плитами на работе с лесов и высоте свыше 10 м до 15 м		188,68	168,69	50,15	31829	9462	2398	23493	55322
			м2		105,83	18,68	19969	3525		0	
69	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки		190,2766	93,89	0,62	17865	118	4646	15510	33375
			м2		68,85	0,23	13101	44		0	
70	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке стен (в т.ч. откосов наружных л.2,7)		192,611	378,21	4,92	72846	948	34715	39421	112267
			м2		193,05	1,87	37184	360		0	
71	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности (в т.ч. откосов наружных)		192,611	48,93	1,65	9425	318	6289	3086	12511
			м2		14,63	0,63	2818	121		0	
72	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси		1,48	469,85	73,75	695	109	555	65	760
			м3		21,38	11,67	32	17		0	

73	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		9,9	222,59	0	2204	0	1959	326	2529
			м2		24,75	0	245	0		0	
		Итого по разделу: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									292557
		ИТОГО:					1017221	27608	686381	393043	1410263
							303235	10305			
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		28205				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1523086
		НДС			12 %		182770				
		Итого с НДС									1705856

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Б.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "МТС Компани Лтд"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Т.С.Мыханов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "МТС Компани Лтд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №33** от **01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за июль 2019 года

на № 2-1-3 отопление

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									
1	E0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**		1195	78,32	3,96	93592	4732	26481	82124	175717
			м		52,2	1,49	62379	1781		0	
2	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**		337,5	84,82	3,96	28627	1337	9673	23194	51821
			м		52,2	1,49	17618	503		0	
3	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**		20	95,82	3,96	1916	79	793	1374	3291
			м		52,2	1,49	1044	30		0	
4	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**		12,5	106,82	3,96	1335	50	633	859	2194
			м		52,2	1,49	653	19		0	
5	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**		77,5	117,32	3,96	9092	307	4740	5326	14418
			м		52,2	1,49	4046	115		0	
6	E0116-6-5	**Распределительный коллектор из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**		5,5	117,32	3,96	645	22	336	378	1023
			м		52,2	1,49	287	8		0	
7	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		1648	10,84	0	17864	0	247	22550	40414
			м		10,69	0	17617	0		0	
8	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**		90,24	2823,46	35,77	254789	3228	241481	14450	269239
			1квт		111,7	13,4	10080	1209		0	
9	E0118-22-5	**Установка кранов воздушных**		80	25,99	0	2079	0	225	2373	4452

			комплект		23,18	0	1854	0		0	
10	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм		86	179,02	0	15395	0	1270	12713	28108
			шт		164,25	0	14126	0		0	
11	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 32 мм		1,5	243,54	0	365	0	35	298	663
			шт		220,5	0	331	0		0	
12	СПРАЙС лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду20мм ASV-PV "DAnfOss" Дания		6	7510,95		45066		45066		45066
			шт								
13	СПРАЙС лист	Автоматический регулятор перепада давления в комплекте с импульсной трубкой Ду25мм ASV-PV "DAnfOss" Дания		1,5	9688,68		14533		14533		14533
			шт								
14	СПРАЙС лист	Термостатический элемент RA2990 "DAnfOss" Дания		80	603,99		48319		48319		48319
			шт								
15	СПРАЙС лист	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "DAnfOss" Дания		80	579,99		46399		46399		46399
			шт								
16	СПРАЙС лист	Клапан запорный Ду15мм RLV "DAnfOss" Дания		80	360,44		28835		28835		28835
			шт								
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		117,5	100		11750		11750		11750
			кг								
18	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза		240	124,35	0,07	29845	17	3908	27221	57066
			м2		108	0,02	25920	5		0	
19	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX		235	64,2	16,85	15087	3960	2059	10086	25174
			м		38,59	4,33	9069	1018		0	
20	С11031-544	Самоклеящаяся лента		352,5	8,47		2986		2986		2986
			м								
21	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		67,5	78,32	3,96	5287	267	1496	4639	9925
			м		52,2	1,49	3524	101		0	
22	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		17,5	84,82	3,96	1484	69	502	1203	2687
			м		52,2	1,49	914	26		0	
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм		85	10,84	0	921	0	13	1163	2084
			м		10,69	0	909	0		0	
24	СПРАЙС лист	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия		1	228,44		228		228		228
			шт								
25	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных		1,5	25,99	0	39	0	4	44	83
			комплект		23,18	0	35	0		0	
26	СПРАЙС лист	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "WATTs" Германия		1,5	50,22		75		75		75
			шт								
27	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов		4,08	2823,46	35,77	11520	146	10918	653	12173
			1квт		111,7	13,4	456	55		0	
28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5	100		500		500		500
			кг								
29	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза		6,5	124,35	0,07	808	0	106	737	1546
			м2		108	0,02	702	0		0	
30	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатаятрубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX		85	64,2	16,85	5457	1432	745	3648	9105
			м		38,59	4,33	3280	368		0	
31	С11031-198 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв15 мм		74,25	21		1559		1559		1559

32	С11031-200 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FIEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм	м	19,25	23		443		443		443
33	С11031-544	Самоклеящаяся лента	м	127,5	8,47		1080		1080		1080
		Итого по разделу: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)	м								912953
		ИТОГО:					697920	15647	507438	215033	912956
		В том числе :					174843	5238			
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		18259				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									985994
		НДС			12 %		118319				
		Итого с НДС									1104313

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа-1"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишмазаров Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "МТС Компани Лтд"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Т.С.Мыханов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "МТС Компани Лтд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №33** от **01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за июль 2019 года

на № 2-1-6 водопровод и канализацию

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									
1	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**		7	165,39	14,12	1158	99	356	947	2104
			м		100,35	5,29	702	37		0	
2	Е0116-7-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**		0,5	75,4	4,19	38	2	6	39	77
			м		59,85	1,58	30	1		0	
3	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**		7,5	10,72	0	80	0	0	103	183
			м		10,69	0	80	0		0	
4	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**		171,5	317	12,19	54366	2091	2111	65213	119579
			м		292,5	4,57	50164	784		0	
5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**		133	248,58	7,9	33061	1051	1187	39955	73016
			м		231,75	2,95	30823	392		0	
6	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**		7,5	204,6	5,28	1534	40	81	1829	3364
			м		188,55	1,98	1414	15		0	
7	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**		17	272,98	6,65	4641	113	244	5538	10179
			м		252	2,5	4284	43		0	
8	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**		2	241,8	9,63	484	19	33	562	1045

			м		215,78	3,6	432	7		0	
9	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX		272	57,19	16,85	15556	4583	477	11674	27231
			м		38,59	4,33	10496	1178		0	
10	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		0,5	311,49	39,24	156	20	9	173	329
			1шт		254,25	15,75	127	8		0	
11	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		35	69,75	1,57	2441	55	24	3024	5465
			1счетчик		67,5	0	2363	0		0	
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм		1	1342,57	1,57	1343	2	1287	69	1412
			1кран		54	0	54	0		0	
13	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		0,5	69,75	1,57	35	1	0	43	78
			1счетчик		67,5	0	34	0		0	
14	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		0,5	149,62	1,62	75	1	45	37	112
			комплект		57,94	0	29	0		0	
15	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		1	60,59	3,96	61	4	4	69	129
			м		52,2	1,49	52	1		0	
16	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		1	61,89	3,96	62	4	6	69	131
			м		52,2	1,49	52	1		0	
17	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		2	64,09	3,96	128	8	16	137	266
			м		52,2	1,49	104	3		0	
18	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		1,5	68,39	3,96	103	6	18	103	206
			м		52,2	1,49	78	2		0	
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		5,5	10,72	0	59	0	0	75	134
			м		10,69	0	59	0		0	
20	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		202,5	317	12,19	64193	2468	2493	77001	141193
			м		292,5	4,57	59231	925		0	
21	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		241,5	248,58	7,9	60031	1908	2156	72550	132582
			м		231,75	2,95	55968	712		0	
22	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		17	204,6	5,28	3478	90	183	4146	7624
			м		188,55	1,98	3205	34		0	
23	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		16,5	272,98	6,65	4504	110	236	5375	9879
			м		252	2,5	4158	41		0	
24	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		1	241,8	9,63	242	10	16	281	523
			м		215,78	3,6	216	4		0	
25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX		429	57,19	16,85	24536	7229	752	18413	42948
			м		38,59	4,33	16555	1858		0	
26	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб		20	254,1	6,95	5082	139	2918	2650	7732
			шт		101,25	2,25	2025	45		0	
27	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		35	69,75	1,57	2441	55	24	3024	5465
			1счетчик		67,5	0	2363	0		0	
28	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		0,5	69,75	1,57	35	1	0	43	78

			1счетчик		67,5	0	34	0		0	
29	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		0,5	149,62	1,62	75	1	45	37	112
			комплект		57,94	0	29	0		0	
30	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		0,5	69,75	1,57	35	1	0	43	78
			1счетчик		67,5	0	34	0		0	
31	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном		0,5	149,62	1,62	75	1	45	37	112
			комплект		57,94	0	29	0		0	
32	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм		7	289,33	10,58	2025	74	943	1326	3351
			м		144	3,96	1008	28		0	
33	E0115-179-6	Окраска труб кузбасским лаком за 2 раза		3	83,43	0	250	0	2	261	511
			м2		82,8	0	248	0		0	
34	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		131,5	110,31	0,64	14505	84	456	17918	32423
			м		106,2	0,25	13965	33		0	
35	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		182,5	108,44	1,43	19790	261	844	24042	43832
			м		102,38	0,54	18684	99		0	
36	E0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 133 мм матами минераловатными толщ.50мм		47	115,88	33,05	5447	1553	139	4336	9783
			м		79,88	12,38	3754	582		0	
37	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		20	568,96	21,53	11379	431	4019	9101	20480
			комплект		346,5	9	6930	180		0	
38	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение		20	302,35	13,9	6047	278	189	7258	13305
			комплект		279	4,5	5580	90		0	
39	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		20	1096,08	39,24	21922	785	13397	10310	32232
			комплект		387	15,75	7740	315		0	
40	E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн		20	960,03	93,94	19201	1879	10707	9389	28589
			комплект		330,75	36	6615	720		0	
41	E0117-2-3	Установка смесителей		20	129,15	1,57	2583	31	32	3226	5809
			шт		126	0	2520	0		0	
		Итого по разделу: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									**783683**
		ИТОГО:					**383257**	**25484**	**45500**	**400426**	**783681**
		В том числе :					**312266**	**8138**			
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**15674**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**846372**
		НДС			**12 %**		**101565**				
		Итого с НДС									**947937**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "МТС Компани Лтд"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Т.С.Мыханов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "МТС Компани Лтд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс по адресу: Райымбека, 206/12, южнее пр.Райымбека восточнее ул.Розыбакиева в Алмалинском районе г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №33** от **01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за июль 2019 года

на № 2-1-7 электрооборудование и электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									
1	75-6-47	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-53, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100**		1	57699		57699				57699
			шт						57699		
		Отпускная цена			57699						
		Сметная стоимость оборудования					*57699*				
2	Ц0108-572-7	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**		1	3458	241	3458	241	2587	652	4110
			шт		630	56,3	630	56		0	
3	Ц0108-599-6	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**		5	1377,6	18,6	6888	93	3410	3237	10125
			шт		677	4,5	3385	23		0	
4	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**		2	228,8	13,2	458	26	21	394	851
			шт		205	2,3	410	5		0	
5	Прайс.лист "Эл.комплекс"	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**		18	2288,2		41188				41188
			шт						41188		
		Отпускная цена			2288		41188				
		Сметная стоимость оборудования					*41188*				
6	Ц0108-526-1	**Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**		8	501,2	13,2	4010	106	2088	1743	5752
			шт		227	2,3	1816	18		0	

7	Прайс.лист "Эл.комплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	1	1121,67		1122				1122
		Отпускная цена			1122		1122		1122		
		Сметная стоимость оборудования					*1122*				
8	Ц0108-80-1	Установка прибора измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	108,5	1,6	109	2	6	96	204
					101	0	101	0		0	
9	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	8	342,8	134	2742	1072	406	1488	4230
					158	37,8	1264	302		0	
10	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	2	269,9	98	540	196	100	287	827
					122	29	244	58		0	
11	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1	241,7	91	242	91	20	149	391
					131	25,7	131	26		0	
12	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	15	84,2	1,9	1263	29	80	1103	2366
					77	0,4	1155	6		0	
13	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	шт	8	120,3	1,7	962	14	337	584	1546
					76,5	0,3	612	2		0	
14	Ц0108-81-1	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	40	97,7	1,6	3908	64	424	3249	7157
					85,5	0	3420	0		0	
15	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	18	843,5	19,5	15183	351	6210	8230	23413
					479	2,3	8622	41		0	
16	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	47	0,2	423	2	12	390	813
					45,5	0,1	410	1		0	
17	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	13	48,5	0,2	631	3	17	582	1212
					47	0,1	611	1		0	
18	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	16	62,7	0,2	1003	3	75	880	1883
					57,8	0,1	925	2		0	
19	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	3	64	1	192	3	14	167	359
					58,5	0,2	176	1		0	
20	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	9	55	0,9	495	8	40	427	922
					49,7	0,2	447	2		0	
21	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,08463	18664	7302	1580	618	139	930	2510
					9720	1850,03	823	157		0	
22	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков	т	0,012	82583	1343	991	16	887	88	1079
					7290	425,01	87	5		0	
23	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	30	84,6	2,8	2538	84	1482	929	3467
					32,4	0,2	972	6		0	
24	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50	88,9	3,1	4445	155	2895	1339	5784
					27,9	0,3	1395	15		0	
25	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм		215	48,7	2,6	10471	559	3720	5923	16394

			м		28,8	0,2	6192	43		0	
26	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм		20	58,8	4,3	1176	86	456	612	1788
			м		31,7	0,5	634	10		0	
27	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		59	8,5	0,1	502	6	65	409	911
			м		7,3	0	431	0		0	
28	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		20	10,6	0,1	212	2	34	169	381
			м		8,8	0,1	176	2		0	
29	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		20	14,6	0,2	292	4	52	226	518
			м		11,8	0,1	236	2		0	
30	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		40	5,4	0,1	216	4	64	141	357
			м		3,7	0	148	0		0	
31	Ц0108-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		40	10,6	0,4	424	16	104	293	717
			м		7,6	0,1	304	4		0	
32	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		18	34,1	2,7	614	49	115	434	1048
			м		25	0,4	450	7		0	
33	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		2	273,2	0	546	0	146	380	926
			шт		200	0	400	0		0	
34	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил		6	110,9	0	665	0	368	282	948
			шт		49,5	0	297	0		0	
35	Прайс.лист	Терморегулятор типа DEvirEg TM330,диапазон регулирования 10-40С		3	951,17		2854				2854
			шт						2854		
		Отпускная цена			951		2854				
		Сметная стоимость оборудования					*2854*				
36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м		3	1776,72		5330				5330
			шт						5330		
		Отпускная цена			1777		5330				
		Сметная стоимость оборудования					*5330*				
37	Ц0111-31-1	Установка приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг		6	68,91	0	413	0	35	340	754
			шт		63	0	378	0		0	
38	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм		55	48,7	2,6	2679	143	952	1515	4194
			м		28,8	0,2	1584	11		0	

39	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		55	8,5	0,1	468	6	61	381	849
			м		7,3	0	402	0		0	
40	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		26	5,4	0,1	140	3	42	91	232
			м		3,7	0	96	0		0	
41	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10		3	843,5	19,5	2531	59	1035	1372	3902
			шт		479	2,3	1437	7		0	
42	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		34	66,8	18,1	2271	615	966	778	3050
			м		20,3	3,8	690	129		0	
43	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		6	273,2	0	1639	0	439	1140	2779
			шт		200	0	1200	0		0	
		Итого по разделу: 10. ПРОЕМЫ (л.12,13,14)									**226938**
		ИТОГО:					**185508**	**4726**	**29904**	**41430**	**226942**
							42691	**942**	**108193**		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**108192**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2375**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**242932**
		НДС			**12 %**		**29152**				
		Итого с НДС									**272084**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т"

(наименование организации, бизнес или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишназаров Б.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "МТС Компани ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Т.С.Мыханов

(должность, подпись, расшифровка подписи)