Ф-2В

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : АО «Электромонтаж»

Наименование строительства и его адрес: " Строительство электроснабжение ПДП в с.Акжаик Теректинского района ЗКО"
Договор: №78 от 05.09.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторные подстанции 5шт								
1	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	5	4098,19	1460,06	20491	7300	13824	12,10	61
		шт		2191,50	441,68	10958	2208	105	1,90	10
		Материалы не учтенные в цене монтажа								
2	75-4-37	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	3	515100,00	–	1545300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	75-4-34	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	2	464000,00	–	928000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
4	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	3	261000,00	–	783000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	75-3-4	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм**								
		шт	**2**	**199400,00**	**–**	**398800**	**–**	**–**	**–**	**–**
				–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3675591**	**7300**			**61**
			Тенге			**10958**	**2208**			**10**
Стоимость оборудования -			Тенге			**3655100**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**3655100**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**20491**				
Материалы -			Тенге			**2233**				
Всего заработная плата -			Тенге				**13166**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13824**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2074**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2059**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**36374**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15240**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3691474**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15240**			

итого без стоимости оборудования	36374
временные здания и сооружения 2,8%	1018
итого	37392
выслуга лет 1%	374
разница в эл/энергии 0,08%	30
зимнее удорожание 2,9*0,9*1,05	1025
доп.отпуска 0,4%	150
итого со стоимостью оборудования	3694071
итого в текущих ценах	9028133
налоги,сборы,обязательные платежи 2%	180563
итого	9208695
НДС 12%	1105043
всего по акту	**10313739**

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Теректинского района" МП _____ **Исеев Е.Б.**
(подпись)

Технический надзор: МП _____
(подпись)

Подрядчик: АО «Электромонтаж» МП _____ **Умбеталиев Е.Е.**
(подпись)