Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«10» октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО « Электромонтаж» г.Алматы,ул.Утеген Батыра 7/1
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора филиала АО «Электромонтаж» в городе Кызылорда Баймуратова Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство инженерно-коммуникационных сетей жилого массива в с. Каракудык Алгинского района Актюбинской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ « Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области» Толкунбаев Н.К. и.о.руководителя
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Жекей-Жылу» , проект №ИЭ/2016-1-11 от 21.10.2016г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ « Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», приказ №178 от 26.12.2016г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор силовой ТМН-35/10кВ - 6300 кВА	шт	1	1	1	1
Ячейка КРН IV	шт	1	1	1	1
РП-10кВ	к-т	1	1	1	1
КТПН -100-10/0,4кВ	шт	3	3	3	3
КТПН -160-10/0,4кВ	шт	4	4	4	4
КТПН -250-10/0,4кВ	шт	3	3	3	3

КТПН -400-10/0,4кВ	шт	9	9	9	9
КТПН -630-10/0,4кВ	шт	1	1	1	1
КЛ-10 кВ	км	8,7	8,7	8,7	8,7
ВЛИ-0,4 кВ	км	30,6	30,6	30,6	30,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Замена трансформатора Т1-1000кВА на трансформатор 6300кВА – 1шт на ПС-35/10 кВ «Красный колос», монтаж РП-10кВ «Жилой массив»- 1шт, монтаж КТПН-10/0,4кВ – 20шт, монтаж КЛ-10кВ от ПС 35/10кВ до РП-10кВ, от РП-10 кВ до КТПН-10/0,4кВ, монтаж ВЛИ-0,4кВ с применением провода СИП4 которые будут обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4,5
по норме или по проекту организации строительства 4,5 месяц;
фактически 4,5 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей жилого массива в с. Каракудык Алгинского района Актюбинской области»
готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ф-ла АО «Электромонтаж» в г.Кызылорда Баймуратов Б.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.