«Утверждаю»
Заказчик: ТОО СП «КАТКО»
Генеральный директор
Жерар Фриес
«07» 11 2017 года

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» октября 2017 г.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахстанско-французское совместное предприятие «КАТКО», расположенное по адресу: Южно-Казахстанская область, Сузакский район, п. Таукент, регистрационный номер №352-1958-13-ТОО (ИУ), БИН 981040001439 на основании:

Декларации о соответствии
от «20» октября 2017 г. ТОО «Электромонтаж» в лице председателя правления Умбеталиева Е.Е. юридический адрес: г. Алматы, ул. Утеген батыра 7/1. тел. 8(727) 345-03-45 БИН 940940000691,
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От «20» октября 2017 г. ТОО "Научно производственная фирма "Мунайгаз Инжиниринг Лтд", в лице генерального директора Утепова Н.Б., Республика Казахстан, 030000, г.Актобе, а/я 77, Северо-Западная Промзона, 264, свидетельство об аккредитации №00329 от 04.07.2016, эксперты Токжанов Бактыбай Киреевич, аттестаты эксперта: KZ91VJE00014176 от 09.11.2015 г, KZ56VJE00011896 от 02.07.2015 г, KZ13VJE00011894 от 02.07.2015 г.; Муканов Самат Сагиндыкович, аттестаты эксперта: KZ02VJE00021016 от 07.11.2016 г, KZ94VJE00023531 от 01.02.2017 г.,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
От «20» октября 2017 г. ТОО «KAZ Design and Development Group LTD», в лице директора Момот Л.А. при экспертах Момот А.А. и Ертаев Е.А. действующего на основании договора №1017023639 от 12.04.2017г. и Приказа №10 от 12 апреля 2017 г.,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство нового участка ВЛ-10кВ №11 для энергоснабжения инфраструктуры MSU 57, MSU 59, MSU 63 в Сузакском районе Южно-Казахстанской области
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Южно-Казахстанская область, Сузакский район,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «30» июля 2013 г. №200 акимата Южно-Казахстанской области, 21 апреля 2015 №167 акимата Сузакского района, ЮКО;
(наименование органа вынесшего решение)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ74REA00067728 от 17 августа 2017 года принятого ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области»;
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «KAZ Design and Development Group LTD»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) ТОО «СП «КАТКО» приказом DG/NS/ 663/17 от 30.03.2017 г.;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24.08.2017;
месяц, год
окончание работ 24.10.2017;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед. изм.	Показатели		примечание
			По проекту	Факти-чески	
1	Магистральная ВЛ-10кВ №11 (Ответвление от существующей опоры №28 А10-1)	м.	2394,5	2394,5	3АС 1х95/16мм^2
	Линейный разъединитель	к-т.	1	1	РЛКВ.2-10.IV/400УХЛ1
	Трансформатор в комплекте	к-т.	1	1	КТПК-Т-ВК-630/10/0,4
2	Ответвление №11.6	м	123	123	3АС 1х50/8мм^2
	Линейный разъединитель	к-т.	1	1	РЛК.2-10.IV/400УХЛ1
	Линейный разъединитель	к-т.	1	1	РЛКВ.2-10.IV/400УХЛ1
	Трансформатор в комплекте	к-т.	1	1	КТПК-Т-ВК-630/10/0,4
3	Железобетонные опоры общее кол-во	шт.	52	52	СВ105-5, СВ164-12
	Анкерная	шт.	11	11	А10-1
	Угловая анкерная	шт.	3	3	УА10-1
	Промежуточная опора	шт.	29	29	П10-1
	Переходная анкерная опора	шт.	2	2	ПА10-5
	Переходная промежуточная опора	шт.	6	6	ПП10-2
	Ответвительная анкерная опора	шт.	1	1	ОА10-1
4	Лежень	шт.	8	8	ЛЖ-28
5	Плита опорно-анкерная	шт.	35	35	П-3u

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
ВЛ-10кВ №11 на участке №1 Южный выполнена согласно задания на проектирование.
Согласно технических условий , пункт №3, точка подключения существующая концевая опора №28 А10-1 ВЛ-10кВ №11 на участке №1 Южный. Воздушная линия электропередачи запроектирована и выстроена с применением железобетонных опор со стойкой СВ 105-5 и СВ 164-12 на основе типового проекта ТП 3.407.1-143.
От точки подключения, точка А до точки В, выстроен новый участок ВЛ-10кВ проводом типа АС сечением 95/16, одноцепного исполнения. Пересечение с существующими и проектируемыми технологическими трубопроводами и кислотопроводом выполнена установкой переходных анкерных опор ПА 10-5.

У концевой опоры №49 выстроены фундаменты под КТП и установлен КТПК -Т-ВК-630/10/0.4кВ тупикового исполнения.

Ответвление №11.6, от точки С до точки Д, выполнено проводом типа АС сечением 50/8 одноцепного исполнения. У концевой опоры №52 выстроены фундаменты под КТП и установлен КТПК -Т-ВК-630/10/0.4кВ тупикового исполнения. В связи с повышенной вероятностью гибели крупных птиц на опорах ВЛ -10кВ со штыревыми изоляторами применены траверсы ТМ24 с одинарным креплением проводов. При этом свободные изоляторы предохраняют птиц от поражения электрическим током. Для защиты железобетонных конструкций от агрессивного воздействия грунта предусматривается гидроизоляция опорных плит и нижней части стоек на высоту 0,6 метра выше уровня земли битумной мастикой. Привода разъединителей установлены на высоте 1.3м от уровня земли. Закрепление опор ВЛ выполнены в соответствии с указаниями типового проекта 3.407.1-143. Также предусмотрена защита основания всех опор от выдувания в песках.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _ 64 417,11 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _ 14 124,14 _ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _ 37 413,90 тысяч тенге, прочих затрат 12 879,07 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _ 57 320,66 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _ 12 530,32 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _32 784,84 тысяч тенге;
стоимость прочих затрат _12 005,50 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство нового участка ВЛ-10кВ №11 для энергоснабжения инфраструктуры MSU 57, MSU 59, MSU 63 в Сузакском районе Южно-Казахстанской области

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Зорин Александр Юрьевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Палкин Виталий Дмитриевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Анарбаев Данияр Эргашевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Брек Ростислав Николаевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Гончаров Алексей Владимирович _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Бойбеков Максатжан Махамбетжанович _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор:
Токжанов Бактыбай Киреевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор:
Момот Александр Андреевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Шакимов Муратбек Абилдаевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.