Форма 2-В

Заказчик **ТОО "СП КАТКО", 161003, РК, ЮКО, Сузакский район, п. Таукент, б/н**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Акционерное общество "Электромонтаж", Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген Батыра 7/1, телефон 87273450345**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство нового участка ВЛ-10 кВ №11, для электроснабжения инфраструктуры MSU57, MSU59, MSU63 в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Новый участок ВЛ-10 кВ №11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1017042968** от **31.07.2017**

+

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Новый участок ВЛ-10 кВ №11				
1	25	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	8957,95	259781
2	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,52	921,91	76998
3	27	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	29	31343,08	908949
4	31	Прайс-лист	Траверса ТМ24	шт	29	12397,19	359519
5	32	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	29	1441,49	41803
6	33	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	145	1692,63	245431
7	34	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	145	48,80	7077
8	35	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,4	335,58	5839
9	36	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	447,42	12975
10	37	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	18369,20	36738
11	38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,52	921,91	10620
12	39	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	31343,08	125372
13	43	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2534,71	10139
14	44	Прайс-лист	Плита ПЗп	шт	4	3423,03	13692
15	45	Прайс-лист	Траверса ТМ6	шт	2	9616,61	19233
16	46	Прайс-лист	Накладка ОГ2	шт	4	3100,80	12403
17	47	Прайс-лист	Накладка ОГ5	шт	2	2272,65	4545
18	48	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	1441,49	2883
19	49	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	201803,62	242
20	50	Прайс-лист	Кронштейн У1	шт	2	6548,93	13098
21	51	Прайс-лист	Стяжка Г1	шт	4	4311,41	17246
22	52	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	4	1425,43	5702

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	53	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1692,63	3385
24	54	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	48,80	98
25	55	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	335,58	134
26	56	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	447,42	1790
27	57	24-040204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	278,81	1673
28	58	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	2890,91	52036
29	59	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	931,78	8386
30	60	24-040203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1364,18	12278
31	61	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	18369,20	165323
32	62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,84	921,91	47792
33	63	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	18	31343,08	564175
34	67	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18	2534,71	45625
35	68	Прайс-лист	Плита ПЗн	шт	18	3423,03	61615
36	69	Прайс-лист	Траверса ТМ6	шт	9	9616,61	86549
37	70	Прайс-лист	Накладка ОГ2	шт	18	3100,80	55814
38	71	Прайс-лист	Накладка ОГ5	шт	9	2272,65	20454
39	72	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	9	1441,49	12973
40	73	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0054	201803,62	1090
41	74	Прайс-лист	Кронштейн У1	шт	9	6548,93	58940
42	75	Прайс-лист	Стяжка Г1	шт	18	4311,41	77605
43	76		Заземляющий проводник ЗП1	м	18	1425,43	25658
44	77	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	9	1692,63	15234
45	78	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	48,80	439
46	79	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8	335,58	604
47	80	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	447,42	8054
48	81	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	410,72	11089
49	82	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	102	2890,91	294872
50	83	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	931,78	47521
51	84	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	499,29	25464
52	85	24-040203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	2349,97	119848
53	86	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	28335,65	85007
54	87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,92	921,91	23896
55	88	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	9	41354,78	372193
56	92	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	2534,71	22812
57	93	Прайс-лист	Плита ПЗн	шт	9	3423,03	30807
58	94	Прайс-лист	Траверса ТМ6	шт	3	9616,61	28850
59	95	Прайс-лист	Накладка ОГ2	шт	6	3100,80	18605
60	96	Прайс-лист	Накладка ОГ5	шт	3	2272,65	6818
61	97	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	3	1441,49	4324
62	98	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	201803,62	363
63	99	Прайс-лист	Кронштейн У1	шт	6	6548,93	39294
64	100	Прайс-лист	Стяжка Г1	шт	9	4311,41	38803
65	101	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	6	1425,43	8553
66	102	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6	1692,63	10156
67	103	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	48,80	293

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	104	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2	335,58	403
69	105	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	447,42	4027
70	106	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	410,72	3696
71	107	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	499,29	2996
72	108	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	596,69	1790
73	109	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	499,16	1497
74	110	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	2890,91	104073
75	111	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	931,78	16772
76	112	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	499,29	8987
77	113	24-040203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2349,97	42299
78	114	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	18369,20	36738
79	115	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,48	921,91	17037
80	116	21-040405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	4	117035,66	468143
81	120	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2534,71	5069
82	121	Прайс-лист	Плита ПЗн	шт	2	3423,03	6846
83	122	Прайс-лист	Траверса ТМ21	шт	4	17366,11	69464
84	123	Прайс-лист	Накладка ОГ12	шт	4	4397,74	17591
85	124	Прайс-лист	Оголовок ОГ15	шт	2	8030,57	16061
86	125	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	201803,62	848
87	126	21-130201-0308 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,8	214,13	1028
88	127	Прайс-лист	Кронштейн У5	шт	2	24011,41	48023
89	128	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	4	1425,43	5702
90	129	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1692,63	3385
91	130	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	48,80	98
92	131	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	335,58	134
93	132	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	410,72	2464
94	133	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	2890,91	104073
95	134	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	931,78	5591
96	135	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	499,29	2996
97	136	24-040203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2349,97	28200
98	137	24-040201-0211 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1314,01	15768
99	138	24-040201-0533 РСНБ РК 2015	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3746,57	22479
100	139	24-040201-0629 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1433,22	8599
101	167	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	8957,95	53748
102	168	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,28	921,91	15931
103	169	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	41354,78	248129
104	173	Прайс-лист	Надставка ТС1	шт	6	53503,68	321022
105	174	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	12	1441,49	17298
106	175	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	36	1692,63	60935
107	176	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	48,80	1757
108	177	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,2	335,58	2416
109	178	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	447,42	2685
110	179	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	410,72	14786
111	180	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	18369,20	18369
112	181	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76	921,91	5310

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	182	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	41354,78	82710
114	186	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2534,71	5069
115	187	Прайс-лист	Плита П3и	шт	2	3423,03	6846
116	188	Прайс-лист	Траверса ТМ3	шт	1	9029,37	9029
117	189	Прайс-лист	Траверса ТМ6	шт	1	9616,61	9617
118	190	Прайс-лист	Хомут Х1	шт	2	1441,49	2883
119	191	Прайс-лист	Кронштейн У1	шт	1	6548,93	6549
120	192	Прайс-лист	Стяжка Г1	шт	2	4311,41	8623
121	201	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2890,91	17345
122	202	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	931,78	2795
123	203	24-040203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные ИКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1364,18	4093
124	214	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,6666667	117663,09	313768
125	215	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0654	896514,57	58632
126	216	23-061004-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,934	896561,94	2630513
127	217	24-040204-0105 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	386,59	1160
128	218	24-040204-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-95-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	910,93	13664
129	219	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14177,24	14177
130	220	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2027,76	4056
			ИТОГО:				**9734367**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**630588**
			Сметная прибыль				**721064**
			Итого с временными		**2,4 %**	**233625,00**	**9967992**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,71 %**	**170453,00**	**10138445**
			Итого с затратами, связанные с осуществлением работ вахтовым методом			**298 166**	**10 436 611**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 252 393**	**11 689 005**

ПРИНЯЛ _____ *(должность)* *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

СДАЛ _____ *(должность)* *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Представители ЗАКАЗЧИКА:

_____

_____

Представители ПОДРЯДЧИКА: (Карвонен В.А.)

Физ. объемы соответствуют акту приемки выполненных объемов работ, расценки проверены, подтверждаю.
Старший специалист по управлению контрактами

08.10.17г.

08 ОКТ 2017

Raikin V.

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ТОО "СП КАТКО", 161003, РК, ЮКО, Сузакский район, п. Таукент, б/н**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Электромонтаж", Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген Батыра 7/1, телефон 87273450345**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство нового участка ВЛ-10 кВ №11, для электроснабжения инфраструктуры MSU57, MSU59, MSU63 в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.**

наименование, адрес

Объект **Новый участок ВЛ-10 кВ №11**

Наименование объекта, Наименование марки чертежей

Номер документа	Дата составления
1	02.10.2017г.

Договор подряда

номер	1017042968
дата	31.07.2017г.

Отчетный период	
с 01.10.2017г	по 31.10.2017г

АКТ ПРИЕМКИ № 1
ВЫПОЛНЕНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

за октябрь м-ц 2017 г.

к Акту о приемке выполненых работ № 1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
			Раздел: Новый участок ВЛ-10 кВ №11			
			Опора П10-1			
1	25	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	29	29

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
п/п	позиции по смете					
1	2	3	4	5	6	7
2	26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,52	83,52
3	27	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	29	29
4	31	прайс - лист	Траверса ТМ24	шт	29	29
5	32	прайс - лист	Хомут Х1	шт	29	29
6	33	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	145	145
7	34	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	145	145
8	35	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,4	17,4
9	36	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	29
10	37	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	2
11	38	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,52	11,52
12	39	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	4
13	43	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	4
14	44	прайс - лист	Плита ПЗн	шт	4	4
15	45	прайс - лист	Траверса ТМ6	шт	2	2
16	46	прайс - лист	Накладка ОГ2	шт	4	4
17	47	прайс - лист	Накладка ОГ5	шт	2	2
18	48	прайс - лист	Хомут Х1	шт	2	2
19	49	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0012
20	50	прайс - лист	Кронштейн У1	шт	2	2
21	51	прайс - лист	Стяжка Г1	шт	4	4
22	52	прайс - лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	4	4
23	53	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2
24	54	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	2
25	55	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	0,4
26	56	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4
27	57	24-040204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
п/п	позиции по смете					
1	2	3	4	5	6	7
28	58	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	18
29	59	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	9
30	60	24-040203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	9
31	61	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	9
32	62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,84	51,84
33	63	21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	18	18
34	67	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18	18
35	68	прайс - лист	Плита П3п	шт	18	18
36	69	прайс - лист	Траверса ТМ6	шт	9	9
37	70	прайс - лист	Накладка ОГ2	шт	18	18
38	71	прайс - лист	Накладка ОГ5	шт	9	9
39	72	прайс - лист	Хомут Х1	шт	9	9
40	73	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0054	0,0054
41	74	прайс - лист	Кронштейн У1	шт	9	9
42	75	прайс - лист	Стяжка Г1	шт	18	18
43	76	прайс - лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	18	18
44	77	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	9	9
45	78	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	9	9
46	79	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8	1,8
47	80	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	18
48	81	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	27
49	82	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	108	102
50	83	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	51
51	84	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	51
52	85	24-040203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	51

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
п/п	позиции по смете					
1	2	3	4	5	6	7
53	86	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя полкосами. Установка	опора	3	3
54	87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,92	25,92
55	88	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	9	9
56	92	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	9	9
57	93	прайс - лист	Плита П3и	шт	9	9
58	94	прайс - лист	Траверса ТМ6	шт	3	3
59	95	прайс - лист	Накладка ОГ2	шт	6	6
60	96	прайс - лист	Накладка ОГ5	шт	3	3
61	97	прайс - лист	Хомут Х1	шт	3	3
62	98	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,0018
63	99	прайс - лист	Кронштейн У1	шт	6	6
64	100	прайс - лист	Стяжка Г1	шт	9	9
65	101	прайс - лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	6	6
66	102	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	6	6
67	103	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КН-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	6
68	104	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2	1,2
69	105	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	9
70	106	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	9
71	107	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6
72	108	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3
73	109	24-040201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3
74	110	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	36
75	111	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	18
76	112	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	18
77	113	24-040203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	18

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
п/п	позиции по смете					
1	2	3	4	5	6	7
78	114	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	2
79	115	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,48	18,48
80	116	21-040405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	4	4
81	120	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2
82	121	прайс - лист	Плита ПЗн	шт	2	2
83	122	прайс - лист	Траверса ТМ21	шт	4	4
84	123	прайс - лист	Накладка ОГ12	шт	4	4
85	124	прайс - лист	Оголовок ОГ15	шт	2	2
86	125	21-130201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042
87	126	21-130201-0308 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,8	4,8
88	127	прайс - лист	Кронштейн У5	шт	2	2
89	128	прайс - лист	Заземляющий проводник ЗП1	м	4	4
90	129	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	2
91	130	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	2
92	131	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	0,4
93	132	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6
94	133	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	36	36
95	134	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6
96	135	24-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6
97	136	24-040203-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные заклинивающиеся НЗ-2-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12
98	137	24-040201-0211 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12
99	138	24-040201-0533 РСНБ РК 2015	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6
100	139	24-040201-0629 РСНБ РК 2015	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6
101	167	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	6
102	168	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,28	17,28

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
п/п	позиции по смете					
1	2	3	4	5	6	7
103	169	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	6
104	173	прайс - лист	Надставка ТС1	шт	6	6
105	174	прайс - лист	Хомут Х1	шт	12	12
106	175	24-040102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	36	36
107	176	24-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	36	36
108	177	21-050307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,2	7,2
109	178	24-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6
110	179	24-040204-1305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	36
111	180	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	1
112	181	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76	5,76
113	182	21-040405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	2
114	186	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2
115	187	прайс - лист	Плита ПЗи	шт	2	2
116	188	прайс - лист	Траверса ТМ3	шт	1	1
117	189	прайс - лист	Траверса ТМ6	шт	1	1
118	190	прайс - лист	Хомут Х1	шт	2	2
119	191	прайс - лист	Кронштейн У1	шт	1	1
120	192	прайс - лист	Стяжка Г1	шт	2	2
129	201	24-040106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	6
130	202	24-040201-0209 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3
131	203	24-040203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3
132	214	11-330204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,6666667	2,6666667
133	215	23-061004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0741	0,0654
134	216	23-061004-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,934	2,934
135	217	24-040204-0105 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
136	218	24-040204-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-95-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	15
137	219	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	1
138	220	11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2

Таблица №2. Исполнительная документация к акту №

Номер п/п	Номер позиция по смете	Номер и дата регистрации/составления	Наименование документа	Единица измерения	Общее количество по акту	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
			Опора П10-1			
1	25	13.09.2017г	Акт№3. Сборка и установка опор П10-1			
2	26	13.09.2017г	Акт№2.Гидроизоляция комельный части стоек СВ-105-5 опор П10-1			
3	27	08.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
4	31	08.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
5	32	08.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
6	33	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
7	34	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
8	35	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
9	36	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
			Опора А10-1			
10	37	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка опор А10-1			
11	38	18.09.2017г	Акт№5.Гидроизоляция комельный части стоек СВ-105-5 опор А10-1			
12	39	08.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
13	43	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка Плит П-3и			
14	44	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
15	45	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
16	46	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
17	47	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
18	48	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
19	49	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
20	50	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
21	51	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
22	52	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
23	53	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
24	54	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
25	55	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
26	56	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
27	57	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
			Опора А10-1. Подвеска натяжная изолирующая			
28	58	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
29	59	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
30	60	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
			Опора А10-1			
31	61	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка опор А10-1			
32	62	18.09.2017г	Акт№5.Гидроизоляция комельный части стоек СВ-105-5 опор А10-1			
33	63	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
34	67	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка Плит П-3и			
35	68	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
36	69	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
37	70	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
38	71	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
39	72	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
40	73	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
41	74	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
42	75	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
43	76	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
44	77	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
45	78	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
46	79	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
47	80	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
48	81	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
			Опора А10-1. Подвеска натяжная изолирующая			
49	82	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
50	83	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
51	84	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
52	85	24.09.2017г	Акт№2.О проведении входного контроля			
			Опора УА10-1			
53	86	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка опор А10-1			
54	87	18.09.2017г	Акт№5.Гидроизоляция комельный части стоек СВ-105-5 опор А10-1			
55	88	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
56	92	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка Плит П-3и			
57	93	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
58	94	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
59	95	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
60	96	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			
61	97	18.09.2017г	Акт№1.О проведении входного контроля			

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
п/п	позиции по смете					
1	2	3	4	5	6	7
62	98	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
63	99	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
64	100	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
65	101	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
66	102	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
67	103	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
68	104	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
69	105	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
70	106	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
71	107	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
72	108	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
73	109	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
			Опора УА10-1. Подвеска натяжная изолирующая			
74	110	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
75	111	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
76	112	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
77	113	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
			Опора ПА10-5			
78	114	16.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка опор ПА10-5			
79	115	16.09.2017г	Акт№5 Гидроизоляция комельный части стоек СВ-105-5 опор ПА10-5			
80	116	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
81	120	16.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка Плит П-3и			
82	121	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
83	122	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
84	123	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
85	124	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
86	125	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
87	126	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
88	127	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
89	128	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
90	129	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
91	130	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
92	131	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
93	132	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
			опора ПА10-5. Подвеска натяжная изолирующая			
94	133	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
95	134	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
96	135	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
97	136	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
98	137	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
99	138	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
100	139	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
			опора ПП10-2			
101	167	13.09.2017г	Акт№3. Сборка и установка опор ПП10-2			
102	168	13.09.2017г	Акт№2 Гидроизоляция комельный части стоек СВ-105-5 опор ПП10-2			
103	169	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
104	173	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
105	174	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
106	175	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
107	176	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
108	177	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
109	178	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
110	179	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
			Опора ОА10-1			
111	180	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка опор А10-1			
112	181	18.09.2017г	Акт№5 Гидроизоляция комельный части стоек СВ-105-5 опор А10-1			
113	182	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
114	186	21.09.2017г	Акт№6. Сборка и установка Плит П-3и			
115	187	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
116	188	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
117	189	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
118	190	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
119	191	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
120	192	18.09.2017г	Акт№1 О проведении входного контроля			
121	193	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
122	194	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
123	195	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
124	196	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
125	197	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
126	198	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
127	199	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
128	200	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
			опора ОА10-1. Подвеска натяжная изолирующая.			
129	201	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
130	202	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
131	203	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Общее колличество по проекту	Выполненное количество за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
			Подвеска проводов			
132	214	30.09.2017г	Акт технической готовности электромонтажных работ			
133	215	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
134	216	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
135	217	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
136	218	24.09.2017г	Акт№2 О проведении входного контроля			
			Демонтажные работы			
137	219	30.09.2017г	Транспортная накладная № б/н			
138	220	30.09.2017г	Транспортная накладная № б/н			

Представитель ПОДРЯДЧИКА (подпись) Директор по производству Шамилов М.А (Фамилия, инициалы, должность) 06.10.2017г (дата подписи)

Представитель ЗАКАЗЧИКА (супервайзер) (подпись) Старший супервайзер по КИПиА и АСУТП Корниенко А (Фамилия, инициалы, должность) 06.10.2017г (дата подписи)

Представитель ЗАКАЗЧИКА топограф) (подпись) Инженер топограф Бугаченко Н. (Фамилия, инициалы, должность) 06.10.2017г (дата подписи)

Представитель ЗАКАЗЧИКА (ДСС) (подпись) Специалист по дорожному и железному Сиалебекова М. (Фамилия, инициалы, должность) 06.10.17г (дата подписи)

Представитель ЗАКАЗЧИКА (сайт-менеджер) (подпись) Ибрагимов К (Фамилия, инициалы, должность) 06.10.17 (дата подписи)

Форма № КС-3

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью Казахстанско-французское совместное предприятие КАТКО,Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, пос. Таукент б/н, телефон 87272445252**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Акционерное общество "Электромонтаж", Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген Батыра 7/1, телефон 87273450345**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство нового участка ВЛ-10 кВ №11, для электроснабжения инфраструктуры MSU57, MSU59, MSU63 в Сузакском районе Южно-Казахстанской области.**
наименование, адрес

Договор подряда номер	1017042968
дата	31.07.2017

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления
1	08.10.2017

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	30.10.2017

Номер п/п	Номер по Акту (КС-2)	Наименование объектов, комплексов работ	КОНТРАКТНАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце с НДС	из гр.6 (без учета НДС): строительно монтажные работы	из них: в отчетный месяц в ценах 2001г.	на монтаж оборудования	стоимость прочих не входящих в состав строит. работ	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Итого к оплате: налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего по стройке	19 220 857,60	11 689 005,00	11 689 005,00	10 436 611,61	-	-	-	-	-	1 252 393,39	11 689 005,00
		в том числе											
1	1-1	Новый участок ВЛ-10 кВ №11	17 942 796,18	11 689 005,00	11 689 005,00	10 436 611,61						1 252 393,39	11 689 005,00
2		Новый участок ВЛ-10 кВ №11. Пусконаладочные работы	1 278 061,42	-		-						-	-

Представитель ПОДРЯДЧИКА _____ (подпись) Умбетаев Е.Е. председатель правления (Фамилия, инициалы, должность) _____ (дата подписи)

Представитель ЗАКАЗЧИКА _____ (подпись) Жаниидаров а (Фамилия, инициалы, должность) _____ (дата подписи)

Представители Заказчика

Представители Подрядчика (Субподрядчика)

Проверил Рахметов Е. 08.10.2017г. 08.10.17г. Palkin V.