Счет-фактура № 01000000728 от 3 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 03.08.2017

Поставщик: Акционерное общество "Электромонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940940000691, Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0044151, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ719470398000175490, в банке АО ДБ "АЛЬФА-БАНК", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №289 от 12.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940940000691, Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 961140000153, Акционерное общество "Западно-Казахстанская РЭК",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Западно-Казахстанская РЭК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961140000153, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181

ИИК получателя: KZ169260201183872005, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ВЛ-35КВ "Шагатай-Чалкар"	услуга	1	26 533 451,79	26 533 451,79	12%	3 184 014,21	29 717 466,00		
Всего по счету:					**26 533 451,79**		**3 184 014,21**	**29 717 466,00**		

Руководитель: УМБЕТАЛИЕВ Е. Е.

Уполномоченный работник на право подписи за руководителя по приказу №36/2ЛС от 01.07.2016г.

Финансовый директор: Ихсангалиева С.А.

(Ф.И.О., подпись)

И.о. главного бухгалтера: МУСАЕВА А. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Адилбекова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Западно-Казахстанская РЭК",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181, тел.: 87112543521** — **961140000153**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №289 от 12.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
297	03.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ВЛ-35КВ "Шагатай-Чалкар"			услуга	1	29 717 466,00	29 717 466,00
				Итого	1	x	29 717 466,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / Ихсангалиева С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.08.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 140

Заказчик: **АО «ЗапКазРЭК»**
Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка ВЛ-35кВ «Шагатай-Чалкар»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август **2017** года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		дог.№ 289	от 12.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка ВЛ-35 кВ «Шагатай-Чалкар»	**52 437 371**	**26 533 452**							**3 184 014**	**29 717 466**

Сумма прописью к оплате: **Двадцать девять миллионов семьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть тенге 00 тыин**

М.П. **Заказчик:** **Первый заместитель директора-главный инженер**

Джумагалиев М.Г. _____
(должность, ФИО, подпись)

М.П. **Подрядчик** **Заместитель Председателя Правления АО «Электромонтаж»**

Кудайберген А.С. _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: АО "ЗАП.КАЗ.РЭК."

Пдрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта : Реконструкция участка ВЛ-35 кВ "Шагатай-Чалкар"

А К Т №2
выполненных работ за август месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	11-330202-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка**	**опора**	**5,0000**		**18429,28**	**92146**
		Итого оплата труда:				**10752,93**	**53765**
		Итого эксплуатация машин:				**10844,06**	**54220**
		Итого материалов:				**298,20**	**1491**
		Накладные расходы	%	--		7662,18	38311
		Сметная прибыль	%	8		2087,32	10437
		Сметная стоимость:				**28178,77**	**140894**
2	11-330204-0301 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	**км линии**	**15,4740**		**146862,28**	**2272547**
		Итого оплата труда:				**91818,97**	**1420807**
		Итого эксплуатация машин:				**72379,01**	**1119993**
		Итого материалов:				**1977,16**	**30595**
		Накладные расходы	%	--		64996,40	1005754
		Сметная прибыль	%	8		16948,69	262264
		Сметная стоимость:				**228807,37**	**3540565**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2364693**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3681459**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1450**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1474571**
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы					
3	11-330202-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка**	**опора**	**27,0000**		**17284,96**	**466694**
		Итого оплата труда:				**9682,57**	**261429**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**10404,84**	**280931**
		Итого материалов:				**372,75**	**10064**
		Накладные расходы	%	--		6927,77	187050
		Сметная прибыль	%	8		1937,02	52300
		Сметная стоимость:				**26149,75**	**706043**
4	**21-040405-0106 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 /Прайс АО Alageum Electric/**	**шт.**	**27,0000**		**128700,00**	**3474900**
		Накладные расходы	%	--		5276,70	142471
		Сметная прибыль	%	8		10718,14	289390
		Сметная стоимость:				**144694,84**	**3906761**
5	**11-330202-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка**	**опора**	**5,0000**		**23036,60**	**115183**
		Итого оплата труда:				**13441,16**	**67206**
		Итого эксплуатация машин:				**13555,07**	**67775**
		Итого материалов:				**372,75**	**1864**
		Накладные расходы	%	--		9577,72	47889
		Сметная прибыль	%	8		2609,15	13046
		Сметная стоимость:				**35223,47**	**176117**
6	**21-040405-0104 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 /Прайс АО Alageum Electric/**	**шт.**	**5,0000**		**128700,00**	**643500**
		Накладные расходы	%	--		5276,70	26384
		Сметная прибыль	%	8		10718,14	53591
		Сметная стоимость:				**144694,84**	**723474**
7	**24-040106-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**золяторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35 В-2 УХЛ1**	**шт**	**416,0000**		**5090,43**	**2117619**
		Накладные расходы	%	--		208,71	86822
		Сметная прибыль	%	8		423,93	176355
		Сметная стоимость:				**5723,07**	**2380797**
8	**24-040205-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350/10-13**	**шт.**	**780,0000**		**2235,86**	**1743971**
		Накладные расходы	%	--		91,67	71503
		Сметная прибыль	%	8		186,20	145238
		Сметная стоимость:				**2513,73**	**1960711**
9	**21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции(траверсы, хомуты, болты, клинья)**	**т**	**2,0327**		**198735,60**	**403970**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8148,16	16563
		Сметная прибыль	%	8		16550,70	33643
		Сметная стоимость:				**223434,46**	**454175**
10	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**415,0000**		**861,46**	**357506**
		Накладные расходы	%	--		35,32	14658
		Сметная прибыль	%	8		71,74	29773
		Сметная стоимость:				**968,52**	**401937**
11	**24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**415,0000**		**410,30**	**170275**
		Накладные расходы	%	--		16,82	6981
		Сметная прибыль	%	8		34,17	14180
		Сметная стоимость:				**461,29**	**191436**
12	**24-040202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**390,0000**		**914,74**	**356749**
		Накладные расходы	%	--		37,50	14627
		Сметная прибыль	%	8		76,18	29710
		Сметная стоимость:				**1028,42**	**401085**
13	**24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,0000**		**1531,86**	**38297**
		Накладные расходы	%	--		62,81	1570
		Сметная прибыль	%	8		127,57	3189
		Сметная стоимость:				**1722,24**	**43056**
14	**24-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**50,0000**		**1120,76**	**56038**
		Накладные расходы	%	--		45,95	2298
		Сметная прибыль	%	8		93,34	4667
		Сметная стоимость:				**1260,05**	**63002**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**39,0000**		**986,02**	**38455**
		Накладные расходы	%	--		40,43	1577
		Сметная прибыль	%	8		82,12	3203
		Сметная стоимость:				**1108,56**	**43234**
16	24-040204-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**465,29**	**6979**
		Накладные расходы	%	--		19,08	286
		Сметная прибыль	%	8		38,75	581
		Сметная стоимость:				**523,12**	**7847**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9990134**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11459676**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**389**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**328635**
		РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы					
17	11-330204-0301 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	**км линии**	**12,0000**		**183577,85**	**2202934**
		Итого оплата труда:				**114773,71**	**1377285**
		Итого эксплуатация машин:				**90473,76**	**1085685**
		Итого материалов:				**2471,45**	**29657**
		Накладные расходы	%	--		81245,50	974946
		Сметная прибыль	%	8		21185,87	254230
		Сметная стоимость:				**286009,21**	**3432111**
18	23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**7,8850**		**755164,16**	**5954469**
		Накладные расходы	%	--		30961,73	244133
		Сметная прибыль	%	8		62890,07	495888
		Сметная стоимость:				**849015,96**	**6694491**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8157404**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**10126601**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1377285**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20512231**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2467229**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2608604**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**713262**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15436398**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1962363**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**22474594**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**921458**
	ИТОГО:		Тенге				**23396052**
	Сметная прибыль		Тенге				**1871684**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25267737**
		временные здания и сооружения 0,58%					146 553
		итого					25 414 290
		командировочные расходы					986 612
		транспортные расходы					132 550
		итого					26 533 452
		НДС 12%					3 184 014
		всего по акту					**29 717 466**

Заказчик **Первый заместитель директора-главный инженер АО "ЗапКазРЭК"** **Джумагалиев М.Г.**

Начальник ПТС АО "ЗапКазРЭК" **Харин Т.М.**

Подрядчик **Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"** **Кудайберген А.С.**