Счет-фактура № 01000000876 от 18 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 18.09.2017

Поставщик: Акционерное общество "Электромонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940940000691, Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0044151, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ719470398000175490, в банке АО ДБ "АЛЬФА-БАНК", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №289 от 12.04.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 940940000691, Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 961140000153, Акционерное общество "Западно-Казахстанская РЭК",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Западно-Казахстанская РЭК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961140000153, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181

ИИК получателя: KZ169260201183872005, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ВЛ-35КВ "Шагатай-Чалкар"	услуга	1	16 129 922,75	16 129 922,75	12%	1 935 590,73	18 065 513,48		
Всего по счету:					**16 129 922,75**		**1 935 590,73**	**18 065 513,48**		

Руководитель: УМБЕТАЛИЕВ Е. Е.

Уполномоченный работник на право подписи за руководителя по приказу №36/2ЛС от 01.07.2016г.

Финансовый директор: Ихсангалиева С.А.

(Ф.И.О., подпись)

И.о. главного бухгалтера: МУСАЕВА А. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Адилбекова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Западно-Казахстанская РЭК",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., пр. Евразия 181, тел.: 87112543521** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**961140000153**
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940940000691**

Договор (контракт) Договор №289 от 12.04.2017г.

Номер документа	Дата составления
361	**18.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ВЛ-35КВ "Шагатай-Чалкар"			услуга	1	18 065 513,48	18 065 513,48
				Итого	1	x	18 065 513,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Финансовый директор / _____ / Ихсангалиева С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 140

Заказчик: **АО «ЗапКазРЭК»**
Подрядчик: **АО «Электромонтаж»**
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка ВЛ-35кВ «Шагатай-Чалкар»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь **2017** года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		дог.№ 289	от 12.04.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце с НДС	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка ВЛ-35 кВ «Шагатай-Чалкар»	**70 502 884,48**	**16 129 922,75**							**1 935 590,73**	**18 065 513,48**

Сумма прописью к оплате: **Восемнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот тринадцать тенге 48 тыин**

М.П. **Заказчик:** **Первый заместитель директора-главный инженер**

Джумагалиев М.Г. _____

(должность,ФИО.,подпись)

М.П. **Подрядчик** **Заместитель Председателя Правления АО «Электромонтаж»**

Кудайберген А.С. _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2В

Заказчик: АО "ЗАП.КАЗ.РЭК."

Пдрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта : Реконструкция участка ВЛ-35 кВ "Шагатай-Чалкар"

А К Т №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2017г

Составлена в текущих ценах 1 кварталв 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	11-330202-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка**	опора	148,0000		13827,97	2046540
		Итого оплата труда:				7746,05	1146416
		Итого эксплуатация машин:				8323,87	1231933
		Итого материалов:				298,20	44134
		Накладные расходы	%	--		5542,21	820248
		Сметная прибыль	%	8		1549,61	229343
		Сметная стоимость:				20919,80	3096131
2	11-330202-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка**	опора	--		18429,28	--
3	11-330204-0301 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	км линии	--		146862,28	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2046540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3096131
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1117
		Сметная заработная плата -	Тенге				1146416
		РАЗДЕЛ 2. Перевозка демонтированных грузов					
4	41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Грузы неупакованные железобетонные изделия и конструкции (стойки вибрированные) до 6т.Погрузка**	т	165,7710		291,00	48239
		Накладные расходы	%	--		11,93	1978
		Сметная прибыль	%	8		24,23	4017

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**327,17**	**54235**
5	**41-010205-2035 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населеныых пунктов(от объекта реконструкции до Акжайского РЭС)) Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 35км**	**т**	**165,7710**		**785,42**	**130200**
		Накладные расходы	%	--		32,20	5338
		Сметная прибыль	%	8		65,41	10843
		Сметная стоимость:				**883,03**	**146381**
6	**41-310101-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные железобетонные изделия и конструкции (стойки вибрированные) до 6т.Разгрузка**	**т**	**165,7710**		**291,00**	**48239**
		Накладные расходы	%	--		11,93	1978
		Сметная прибыль	%	8		24,23	4017
		Сметная стоимость:				**327,17**	**54235**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**226679**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**254850**
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы					
7	**11-330202-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка**	**опора**	**21,0000**		**17284,96**	**362984**
		Итого оплата труда:				**9682,57**	**203334**
		Итого эксплуатация машин:				**10404,84**	**218502**
		Итого материалов:				**372,75**	**7828**
		Накладные расходы	%	--		6927,77	145483
		Сметная прибыль	%	8		1937,02	40677
		Сметная стоимость:				**26149,75**	**549145**
8	**21-040405-0106 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 /Прайс АО Alageum Electric/**	**шт.**	**21,0000**		**128700,00**	**2702700**
		Накладные расходы	%	--		5276,70	110811
		Сметная прибыль	%	8		10718,14	225081
		Сметная стоимость:				**144694,84**	**3038592**
9	**11-330203-0207 РСНБ РК 2015**	**Ригели объемом до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2603,09**	**2603**
		Итого оплата труда:				**1585,66**	**1586**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,61**	**1602**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1125,19	1125
		Сметная прибыль	%	8		298,26	298
		Сметная стоимость:				**4026,54**	**4027**
10	11-330203-0211 РСНБ РК 2015	**Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**16463,81**	**246957**
		Итого оплата труда:				**6460,28**	**96904**
		Итого эксплуатация машин:				**13637,76**	**204566**
		Накладные расходы	%	--		4824,43	72366
		Сметная прибыль	%	8		1703,06	25546
		Сметная стоимость:				**22991,30**	**344870**
11	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные (анкер АЦ-1, ригель АР7) из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,8760**		**35946,48**	**67436**
		Накладные расходы	%	--		1473,81	2765
		Сметная прибыль	%	8		2993,62	5616
		Сметная стоимость:				**40413,91**	**75816**
12	24-040106-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**золяторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/35 В-2 УХЛ1**	**шт**	**73,0000**		**5090,43**	**371601**
		Накладные расходы	%	--		208,71	15236
		Сметная прибыль	%	8		423,93	30947
		Сметная стоимость:				**5723,07**	**417784**
13	24-040205-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350/10-13**	**шт.**	**138,0000**		**2235,86**	**308549**
		Накладные расходы	%	--		91,67	12650
		Сметная прибыль	%	8		186,20	25696
		Сметная стоимость:				**2513,73**	**346895**
14	21-060805-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Прочие индивидуальные сварные конструкции(траверсы, хомуты, болты, клинья)**	**т**	**1,8250**		**198735,60**	**362692**
		Накладные расходы	%	--		8148,16	14870
		Сметная прибыль	%	8		16550,70	30205
		Сметная стоимость:				**223434,46**	**407768**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**74,0000**		**861,46**	**63748**
		Накладные расходы	%	--		35,32	2614
		Сметная прибыль	%	8		71,74	5309
		Сметная стоимость:				**968,52**	**71671**
16	24-040201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**74,0000**		**410,30**	**30362**
		Накладные расходы	%	--		16,82	1245
		Сметная прибыль	%	8		34,17	2529
		Сметная стоимость:				**461,29**	**34136**
17	24-040202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**69,0000**		**914,74**	**63117**
		Накладные расходы	%	--		37,50	2588
		Сметная прибыль	%	8		76,18	5256
		Сметная стоимость:				**1028,42**	**70961**
18	24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1531,86**	**7659**
		Накладные расходы	%	--		62,81	314
		Сметная прибыль	%	8		127,57	638
		Сметная стоимость:				**1722,24**	**8611**
19	24-040201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**1120,76**	**11208**
		Накладные расходы	%	--		45,95	460
		Сметная прибыль	%	8		93,34	933
		Сметная стоимость:				**1260,05**	**12600**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**420,0000**		**986,02**	**414128**
		Накладные расходы	%	--		40,43	16979
		Сметная прибыль	%	8		82,12	34489
		Сметная стоимость:				**1108,56**	**465596**
21	24-040204-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**--**		**465,29**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5015745**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5848471**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**351**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301824**
		РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы					
22	11-330204-0301 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска**	**км линии**	**3,4740**		**183577,85**	**637749**
		Итого оплата труда:				**114773,71**	**398724**
		Итого эксплуатация машин:				**90473,76**	**314306**
		Итого материалов:				**2471,45**	**8586**
		Накладные расходы	%	--		81245,50	282247
		Сметная прибыль	%	8		21185,87	73600
		Сметная стоимость:				**286009,21**	**993596**
23	11-330204-0412 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 35 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0301**	**опора**	**5,0000**		**15356,84**	**76784**
		Итого оплата труда:				**7803,35**	**39017**
		Итого эксплуатация машин:				**9904,24**	**49521**
		Итого материалов:				**10,38**	**52**
		Накладные расходы	%	--		5641,70	28209
		Сметная прибыль	%	8		1679,88	8399
		Сметная стоимость:				**22678,42**	**113392**
24	23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**5,5680**		**755164,16**	**4204754**
		Накладные расходы	%	--		30961,73	172395
		Сметная прибыль	%	8		62890,07	350172
		Сметная стоимость:				**849015,96**	**4727321**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**4919288**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5834309**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**519**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**437741**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12208251,00**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1292589,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2020430,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**593392,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8668554,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**226679,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1163650,00**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**13371901,00**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**548248,00**
	ИТОГО:		Тенге				**13920149,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**1113612,00**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15033761,00**

временные здания и сооружения 0,58%	87195,81
итого	15120956,81
командировочные расходы	949850,02
транспортные расходы	59115,92
итого	16129922,75
НДС 12%	1935590,73
всего по акту	**18065513,48**

Заказчик **Первый заместитель директора-главный инженер АО "ЗапКазРЭК"** **Джумагалиев М.Г.**

Начальник ПТС АО "ЗапКазРЭК" **Харин Т.М.**

Подрядчик **Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"** **Кудайберген А.С.**