Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«__» ____ 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Заместитель председателя правления Кудайберген А.С.

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)
по объекту: «Электроснабжение фармацевтического завода расположенного в городе Атырау вдоль железной дороги Атырау-Астрахань»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области» Жанатаев И.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Авалон групп плюс»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау», № 02-15-3
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден (а)
Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону заключение № 15-0185/16 от 11.08.2016 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений):

- Установка на ПС-110/35/6 кВ «Узловая» двух силовых трехобмоточных трансформаторов мощностью 32 000 кВА напряжением 110/35/6 кВ каждый
- Расширение ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Узловая» на четыре ячейки.
- Прокладка четырех кабельных линий КЛ-6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Узловая» до объекта (Фармацевтический завод)
- Строительство РП-6 кВ на территории Фармацевтического завода

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Силовые трехобмоточные трансформаторы типа ТДН 32 000 110/У1 в количестве 2 шт поставляются в готовом виде. Производитель силовых трансформаторов ОАО «Запорожтрансформатор»
Под трансформатор предусмотрен сборный фундамент из плит по серии 3.407-102 в.1
Ячейки КРУ-6 кВ поставляются комплектно

Электроснабжение проектируемого РП-6 кВ выполнено по четырем КЛ-6 кВ кабелем типа СБ-10 3х240 мм²

РП-6 кВ закрытого типа в контейнерном исполнении, укомплектовано ячейками в количестве 16 штук

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.10.2016г.
месяц, год
окончание работ 09.08.2017г.
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 5 месяцев;
фактически, 10 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ТОО «Авалон групп плюс» в лице директора Ғұмаров А.Ғ.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Электроснабжение фармацевтического завода расположенного в городе Атырау вдоль железной дороги Атырау-Астрахань»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Заместитель председателя правления Кудайберген А.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.