Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"** ИИН/БИН **060140010962**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** **960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 10.04.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00557	25.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области		тг	1	80 742 000,00	80 742 000,00	8 650 928,57	80 742 000,00
			Итого	1	x	80 742 000,00	8 650 928,57	80 742 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документов

Сдал (Исполнитель) Директор / Грачёв В.М. / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Сагдулов А. / расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июль 2014 года
к договору № 21 от 10 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 004 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	653 280 000,00	352 370 000,00	32 664 000,00	271 628 000,00	80 742 000,00		80 742 000,00

Заказчик :
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ Сарыгулов А.

Подрядчик:
Председатель АО "ДСУ-13"

_____ Грачев В.М.

Попов С.В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛЭП 10кВ								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	68	1534,11	878,23	104319	59720	53741	3,06	208
		опора		506,25	246,42	34425	16757	105	1,03	70
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	68	17400,00	--	1183200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1287519	59720			208
			Тенге			34425	16757			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1287519				
	Материалы -		Тенге			10175				
	Всего заработная плата -		Тенге				51182			
	Местные материалы -		Тенге			1183200				
		Накладные расходы -	Тенге			53741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1421736				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				59243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1421736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							305
		Сметная заработная плата -	Тенге				59243			
РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов										
3	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 20-40	5568,74	3166,28	248,35	17632185	1382992	820378	0,22	1203
		м3		32,18	78,59	179202	437624	133	0,27	1522
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 10-20	2875,68	3166,28	248,35	9105205	714173	423641	0,22	621
		м3		32,18	78,59	92539	225988	133	0,27	786
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6709,92	12,51	12,51	83926	83926	27863	--	--
		м3		--	4,28	--	28725	97	0,01	94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26821316	2181090			1824
			Тенге			271741	692336			2403
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26821316				
	Всего заработная плата -		Тенге				964078			
	Местные материалы -		Тенге			24368485				
		Накладные расходы -	Тенге			1271882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1685592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29778790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				1154860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29778790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4863
		Сметная заработная плата -	Тенге				1154860			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28108835	2240809			2032
			Тенге			306166	709093			2473
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28108835				
	Материалы -		Тенге			10175				

	Всего заработная плата -		Тенге				1015259			
	Местные материалы -		Тенге			25551685				
		Накладные расходы -	Тенге			1325623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31200526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5168
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214103			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31200526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5168
		Сметная заработная плата -	Тенге				1214103			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			1 025 898				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	Тенге			645 829				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			312 005				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			124 802				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			33 309 060,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			74 397 390,54				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 487 947,81				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			75 885 338,35				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			-3 794 266,92				
		Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5%	Тенге			72 091 071,43				
		НДС 12%	Тенге			8 650 928,57				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			80 742 000,00				

Заказчик :

Руководитель
"Отдела строительства Райымбекского района"

Сматулов А.

Попов С.В.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Трачев В.М.

Счет-фактура № 00659 от 21.08.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, (2а)

свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2б)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (3)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (4)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10а)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	72 091 964,29	72 091 964,29	12%	8 651 035,71	80 743 000,00		
Всего по счету:					72 091 964,29		**8 651 035,71**	**80 743 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

форма у Торговли

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью и подписью.
(на второй странице).

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140010962

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960640000189

Исполнитель Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 10.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00659	21.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области		тг	1	80 743 000,00	80 743 000,00	8 651 035,71	80 743 000,00
			Итого	1	x	80 743 000,00	8 651 035,71	80 743 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / Грачёв В.М. / Руководитель / Смагулов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за август 2014 года
к договору № 21 от 10 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 004 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	653 280 000,00	433 113 000,00	32 664 000,00	352 370 000,00	80 743 000,00		80 743 000,00

Заказчик :
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"
Смагулов А.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Носов С.В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Ф-2

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие проездов								
1	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-400 фракции 10-20	5734,32	3166,28	248,35	18156458	1424113	844771	0,22	1239
		м3		32,18	78,59	184530	450636	133	0,27	1568
2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13380,08	12,51	12,51	167354	167354	55561	--	--
		м3		--	4,28	--	57279	97	0,01	187
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18323811	1591467			1239
			Тенге			184530	507915			1755
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18323811				
	Всего заработная плата -		Тенге				692446			

	Местные материалы -		Тенге			16547814				
		Накладные расходы -	Тенге			900332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1153449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20377592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3444
		Сметная заработная плата -	Тенге				827496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20377592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3444
		Сметная заработная плата -	Тенге				827496			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары, тип 2								
3	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	1442,76	1803,48	73,75	2601994	106409	63417	0,14	208
		м3		21,38	11,67	30846	16836	133	0,04	59
4	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	3300	592,92	6,63	1956652	21881	484707	0,70	2303
		м		108,68	1,76	358644	5797	133	0,01	20
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	52,8	25300,00	--	1335840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5894486	128290			2511
			Тенге			389490	22633			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5894486				
	Материалы -		Тенге			61710				
	Всего заработная плата -		Тенге				412123			
	Местные материалы -		Тенге			5314995				
		Накладные расходы -	Тенге			548124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82219			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6829166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2865
		Сметная заработная плата -	Тенге				494342			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6829166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2865
		Сметная заработная плата -	Тенге				494342			
		РАЗДЕЛ 3.Водосбросные сооружения								
6	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	176,42786	2699,67	1053,54	476297	185874	183625	3,23	570
		м3		515,25	267,30	90904	47159	133	1,08	191
7	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	2086	1490,00	--	3108140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3584437	185874			570
			Тенге			90904	47159			191
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3584437				
	Материалы -		Тенге			122582				
	Всего заработная плата -		Тенге				138064			
	Местные материалы -		Тенге			3185077				
		Накладные расходы -	Тенге			183625				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3994145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							852
		Сметная заработная плата -	Тенге				165607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3994145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							852
		Сметная заработная плата -	Тенге				165607			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27802734	1905631			4320
			Тенге			664925	577707			2025
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27802734				
	Материалы -		Тенге			184292				
	Всего заработная плата -		Тенге				1242633			
	Местные материалы -		Тенге			25047886				
		Накладные расходы -	Тенге			1632081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244812			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31200903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7160
		Сметная заработная плата -	Тенге				1487445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31200903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7160
		Сметная заработная плата -	Тенге				1487445			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			1 025 911				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	Тенге			645 837				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			312 009				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			124 804				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			33 309 464,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			74 398 311,96				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 487 966,24				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			75 886 278,20				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			3 794 313,91				
		Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5%	Тенге			72 091 964,29				
		НДС 12%	Тенге			8 651 035,71				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			80 743 000,00				

Заказчик :

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00748 от 19.09.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10а)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	72 091 964,29	72 091 964,29	12%	8 651 035,71	80 743 000,00		
Всего по счету:					**72 091 964,29**		**8 651 035,71**	**80 743 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью и подписью.
(на второй странице).

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛЭП 10кВ								
1	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
2	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	19	3155,76	1990,26	59959	37815	30631	5,98	114
		опора		985,50	549,90	18725	10448	105	2,29	44
3	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
4	Е0133-101-8	Установка одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	13	1963,50	849,75	25526	11047	15249	5,42	70
		опора		882,00	235,17	11466	3057	105	0,98	13
5	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м. марка СВ 105-3,5	58	17400,00	--	1009200	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1112029	59627			217
			Тенге			35674	16494			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1112029				
	Материалы -		Тенге			7527				
	Всего заработная плата -		Тенге				52168			
	Местные материалы -		Тенге			1009200				
		Накладные расходы -	Тенге			54776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1236813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				60384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1236813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				60384			
		РАЗДЕЛ 2.ТП-1 Опоры ВЛ-10кВ								
6	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
7	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
8	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	14	17400,00	--	243600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			265253	12763			43
			Тенге			7034	3564			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265253				
	Материалы -		Тенге			1856				
	Всего заработная плата -		Тенге				10597			
	Местные материалы -		Тенге			243600				
		Накладные расходы -	Тенге			11127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16583				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			292963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12267			
РАЗДЕЛ 3.ТП-1 Опоры ВЛ-0,4кВ										
9	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
10	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
		опора		985,50	549,90	5913	3299	105	2,29	14
11	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	22	17400,00	--	382800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			417076	20724			66
			Тенге			10976	5764			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417076				
	Материалы -		Тенге			2576				
	Всего заработная плата -		Тенге				16739			
	Местные материалы -		Тенге			382800				
		Накладные расходы -	Тенге			17576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26079				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				19376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			460731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				19376			
РАЗДЕЛ 4.ТП-2 Опоры ВЛ-10кВ										
12	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	1534,11	878,23	9205	5269	4742	3,06	18
		опора		506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6

13	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобет[illegible] опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
14	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
15	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	13	17400,00	--	226200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			246553	12437			39
			Тенге			6485	3457			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246553				
	Материалы -		Тенге			1431				
	Всего заработная плата -		Тенге				9941			
	Местные материалы -		Тенге			226200				
		Накладные расходы -	Тенге			10438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1566			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			272410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			272410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11507			
РАЗДЕЛ 5.ТП-2 Опоры ВЛ-0,4кВ										
16	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18	1534,11	878,23	27614	15808	14225	3,06	55
		опора		506,25	246,42	9113	4436	105	1,03	19
17	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
		опора		985,50	549,90	7884	4399	105	2,29	18

18	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	34	17400,00	--	591600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			644460	31730			103
			Тенге			16997	8835			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644460				
	Материалы -		Тенге			4133				
	Всего заработная плата -		Тенге				25831			
	Местные материалы -		Тенге			591600				
		Накладные расходы -	Тенге			27123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			711878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				29900			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			711878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				29900			
РАЗДЕЛ 6.ТП-3 Опоры ВЛ-10кВ										
19	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
		опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
20	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
21	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	4
22	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	23	17400,00	--	400200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			435894	21219			70

			Тенге			11547	5921			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435894				
	Материалы -		Тенге			2927				
	Всего заработная плата -		Тенге				17468			
	Местные материалы -		Тенге			400200				
		Накладные расходы -	Тенге			18341				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2751			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			481489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				20219			
РАЗДЕЛ 7.ТП-3 Опоры ВЛ-0,4кВ										
23	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
24	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	9	17400,00	--	156600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			170407	7904			28
			Тенге			4556	2218			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170407				
	Материалы -		Тенге			1347				
	Всего заработная плата -		Тенге				6774			
	Местные материалы -		Тенге			156600				
		Накладные расходы -	Тенге			7113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			188171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			188171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7841			

РАЗДЕЛ 8.Тротуары, тип 2

25	Е0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	4,24	1803,48	73,75	7647	313	186	0,14	1
		м3		21,38	11,67	91	49	133	0,04	--
26	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-800 фракции 5-10	10,05	3166,28	248,35	31821	2496	1481	0,22	2
		м3		32,18	78,59	323	790	133	0,27	3
27	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	12652	592,92	6,63	7501683	83892	1858338	0,70	8831
		м		108,68	1,76	1375019	22227	133	0,01	77
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	202,432	25300,00	--	5121530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			12662681	86700			8834
			Тенге			1375433	23066			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12662681				
	Материалы -		Тенге			236592				
	Всего заработная плата -		Тенге				1398500			
	Местные материалы -		Тенге			10963955				
		Накладные расходы -	Тенге			1860005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							930
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279001			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			871361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15394047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1677500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			15394047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1677500			

РАЗДЕЛ 9.Водосбросные сооружения

29	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	537,23383	2699,67	1053,54	1450354	565997	559148	3,23	1735
		м3		515,25	267,30	276810	143603	133	1,08	580

30	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные трапецеидальн сечения высота 400 мм	6352	1490,00	--	9464480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10914834	565997			1735
			Тенге			276810	143603			580
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10914834				
	Материалы -		Тенге			373270				
	Всего заработная плата -		Тенге				420412			
	Местные материалы -		Тенге			9698757				
		Накладные расходы -	Тенге			559148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83872			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			688439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12162421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2595
		Сметная заработная плата -	Тенге				504285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12162421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2595
		Сметная заработная плата -	Тенге				504285			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26869185	819103			11135
			Тенге			1745510	212921			853
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26869185				
	Материалы -		Тенге			631661				
	Всего заработная плата -		Тенге				1958431			
	Местные материалы -		Тенге			23672912				
		Накладные расходы -	Тенге			2565648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				384847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1766090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31200923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13271
		Сметная заработная плата -	Тенге				2343278			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31200923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13271
		Сметная заработная плата -	Тенге				2343278			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			1 025 911				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	Тенге			645 837				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			312 009				

		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4	Тенге			124 804				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			33 309 484,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			74 398 311,96				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 487 966,24				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			75 886 278,20				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			3 794 313,91				
		Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5%	Тенге			72 091 964,29				
		НДС 12%	Тенге			8 651 035,71				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			80 743 000,00				

Заказчик :

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

_____ **Смагулов А.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Попов СВ

Счет-фактура № 00816 от 23.10.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10а)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	72 855 357,14	72 855 357,14	12%	8 742 642,86	81 598 000,00		
Всего по счету:					**72 855 357,14**		**8 742 642,86**	**81 598 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев Б. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"** ИИН/БИН **060140010962**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189** **960640000189**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21 от 10.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00816	23.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области		тг	1	81 598 000,00	81 598 000,00	8 742 642,86	81 598 000,00
			Итого	1	x	81 598 000,00	8 742 642,86	81 598 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Президент / Грачёв В.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Смагулов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за октябрь 2014 года
к договору № 21 от 10 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 004 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	653 280 000,00	595 454 000,00	32 664 000,00	513 856 000,00	81 598 000,00		81 598 000,00

Заказчик :
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Попов С.В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Ф-2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение								
		Приямки								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,61	23,36	22,08	762	720	216	0,01	--
		м3		1,28	5,56	42	181	97	0,02	1
2	Е0101-164-2т.ч. п.3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2-ой группы	0,6655	262,72	--	175	--	198	1,85	1
		м3		262,72	--	175	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	33,27	6,48	6,48	216	216	68	--	--
		м3		--	2,10	--	70	97	0,01	--
		Оборудование								
4	С2015-46	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	85	792,20	792,20	67337	67337	2800	--	--
		маш-ч		--	274,50	--	23333	12	1,59	135
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68489	68273			2
			Тенге			217	23584			136

-	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68489				
	Всего заработная плата -		Тенге				23800			
		Накладные расходы -	Тенге			3282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24293			
		РАЗДЕЛ 2.Тротуары, тип 2								
5	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, М-800 фракции 5-10	588,45	3166,28	248,35	1863197	146141	86690	0,22	127
		м3		32,18	78,59	18936	46244	133	0,27	161
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	1795,5	14,01	14,01	25147	25147	8351	--	--
		м3		--	4,80	--	8609	97	0,02	28
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	9788	592,92	6,63	5803547	64901	1437671	0,70	6832
		м		108,68	1,76	1063760	17196	133	0,01	60
8	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	156,608	25300,00	--	3962182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие проездов								
9	Е0127-63-11 К=1,5	Укрепление обочин гравийно-песчанной смесью толщиной 15 см	14692,5	224,84	20,37	3303397	299295	199051	0,03	466
		м2		4,79	5,40	70377	79286	133	0,02	299
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14957471	535485			7425
			Тенге			1153073	151334			547
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14957471				
	Материалы -		Тенге			183036				
	Всего заработная плата -		Тенге				1304408			

	Местные материалы -		Тенге			13085877				
		Накладные расходы -	Тенге			1731763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							866
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				259764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1001354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17690587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1564172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17690587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8838
		Сметная заработная плата -	Тенге				1564172			
РАЗДЕЛ 3.Водосбросные сооружения										
10	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	353,701493	2699,67	1053,54	954877	372639	368130	3,23	1142
		м3		515,25	267,30	182245	94544	133	1,08	382
11	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	4182	1490,00	--	6231180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-64-1	Укладка плит арычных пере ходов	26	2938,05	945,00	76389	24570	18377	2,46	64
		м3		402,75	245,70	10472	6388	109	0,84	22
13	С143018-23	Стоимость плит из бетона М400	26	15929,00	--	414154	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	51	1803,48	73,75	91978	3761	2242	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1090	595	133	0,04	2
15	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	64,6	6589,26	3701,25	425666	239101	207181	11,80	762
		м3		1980,00	962,33	127908	62166	109	3,29	213
16	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	113,33	11200,00	--	1269333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0113-13-1	Слой битумной грунтовки бетонн[illegible]'укатуренных поверхностей								
			533,8	13,91	0,07	7424	37	3882	0,04	22
		м2		8,06	0,02	4302	11	90	--	--
18	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм								
			340	513,08	32,84	174447	11166	47528	0,52	177
		м		95,22	12,31	32375	4185	130	0,06	20
19	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м								
			21	3053,16	1845,00	64116	38745	31942	5,46	115
		м3		915,75	479,70	19231	10074	109	1,64	34
20	С143018-2	Стоимость блоков оголовков железобетонных и бетонных труб илотков избетона М-400								
			21	11398,00	--	239358	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона								
			8,32	2699,67	1053,54	22461	8765	8659	3,23	27
		м3		515,25	267,30	4287	2224	133	1,08	9
22	С143018-2	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15								
			8,32	10600,00	--	88192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0123-24-1 примен.	Установка дождеприемных люков								
			32	12682,59	35,42	405843	1133	9266	1,31	42
		шт		209,25	13,50	6696	432	130	0,07	2
24	Е0113-13-1	Слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			37,184	13,91	0,07	517	3	270	0,04	2
		м2		8,06	0,02	300	1	90	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			37,184	245,44	3,82	9126	142	1702	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1389	54	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10475063	700062			2368
			Тенге			390294	180674			685
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10475063				
	Материалы -		Тенге			896280				
	Всего заработная плата -		Тенге				570968			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2011037				

	Местные материалы -		Тенге			6477390				
		Накладные расходы -	Тенге			699179				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11844697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3402
		Сметная заработная плата -	Тенге				675845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11844697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3402
		Сметная заработная плата -	Тенге				675845			
		РАЗДЕЛ 4.ТП-3 Опоры ВЛ-0,4кВ								
26	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
27	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
		опора		985,50	549,90	6899	3849	105	2,29	16
28	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	18	17400,00	--	313200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			341427	17445			54
			Тенге			8924	4835			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			341427				
	Материалы -		Тенге			1859				
	Всего заработная плата -		Тенге				13758			
	Местные материалы -		Тенге			313200				
		Накладные расходы -	Тенге			14446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				15925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			377226				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				15925			
		РАЗДЕЛ 5.ТП-4 Опоры ВЛ-10кВ								
29	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
30	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
31	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	7	17400,00	--	121800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	13	1534,11	878,23	19943	11417	10274	3,06	40
		опора		506,25	246,42	6581	3203	105	1,03	13
33	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84
		опора		985,50	549,90	13797	7699	105	2,29	32
34	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	27	17400,00	--	469800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			666550	45662			145
			Тенге			23895	12684			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			666550				
	Материалы -		Тенге			5393				
	Всего заработная плата -		Тенге				36579			
	Местные материалы -		Тенге			591600				
		Накладные расходы -	Тенге			38408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			747256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				42340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			747256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				42340			
		РАЗДЕЛ 6.ТП-5 Опоры ВЛ-10кВ								
35	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
		опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
36	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
37	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
38	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	26	17400,00	--	452400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
		опора		506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
40	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	12	17400,00	--	208800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			720140	34946			116
			Тенге			19098	9756			41

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			720140				
	Материалы -		Тенге			4896				
	Всего заработная плата -		Тенге				28854			
	Местные материалы -		Тенге			661200				
		Накладные расходы -	Тенге			30297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			795463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				33399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			795463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				33399			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27229140	1401872			10109
			Тенге			1595500	382867			1482
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27229140				
	Материалы -		Тенге			1091464				
	Всего заработная плата -		Тенге				1978368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2011037				
	Местные материалы -		Тенге			21129267				
		Накладные расходы -	Тенге			2517375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1259
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1784791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31531306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12850
		Сметная заработная плата -	Тенге				2355974			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31531306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12850
		Сметная заработная плата -	Тенге				2355974			
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			1 036 775				
		Дополнительнные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3*0,9=2,07%	Тенге			652 676				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			315 313				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			126 125				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			33 662 195,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			75 186 127,08				

		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге			1 503 722,54				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			76 689 849,62				
		Тендерная скидка 5%	Тенге			3 834 492,48				
		Итого по сметному расчету 2013 г с тендерной скидкой 5%	Тенге			72 855 357,14				
		НДС 12%	Тенге			8 742 642,86				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			81 598 000,00				

Заказчик :

Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Счет-фактура № 00881 от 25.11.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик пр.Жамбыла, 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 060140010962,г.Есик пр.Жамбыла, 21 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140010962, г.Есик пр.Жамбыла, 21 (10а)

ИИК получателя: KZ90070103KSN0912000 в Енбекшиказахском РУ Казначейства, г.Есик пр.Жамбыла.21., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тг	1	51 630 357,1[illegible]	[illegible]	[illegible]%	6 195 642,86	57 826 000,00		
Всего по счету:					51 630 357,[illegible]		**6 195 642,86**	**57 826 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью подписью

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140010962
Исполнитель	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	960640000189

Договор (контракт) Договор №21 от 10.04.14г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00881	25.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области		тг	1	57 826 000,00	57 826 000,00	6 195 642,86	57 826 000,00
			Итого	1	x	57 826 000,00	6 195 642,86	57 826 000,00

Сведения об использовании запасов, материалов, оборудования

Приложение: Перечень документов, подтверждающих выполнение, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Производитель работ / Грачёв В.М. / Принял (Заказчик) Руководитель службы Смагулов А.

должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Экземпляр АО «ДСУ-13»
Подлежит возврату
с печатью подписью

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского р[illegible]а" БИН 060140010962

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за ноябрь 2014 года
к договору № 21 от 10 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 467 004 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области	тенге	653 280 000,00	653 280 000,00	32 664 000,00	595 454 000,00	57 826 000,00		57 826 000,00

Заказчик :
Руководитель ГУ
"Отдела строительства Енбекшиказахского района"

Смагулов А.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Дачев В.М.

Попов С.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Ф-2

Наименование стройки :Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района

АКТ приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1.Комплектация III и IV секции РУ-10кВ ПС-68И								
1	Ц0108-84-4	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки	2	4266,00	242,00	8532	484	7469	21,00	42
		шт		3870,00	60,80	7740	122	95	0,35	1
2	прайс-лист "АЭМЗ"	Ячейка К-59 с вакуумным выключателем BB/TEL-10/20-1000А РЗиА Миком Р123 со счетчиком СЭТ-4ТМ	1	1070423,13	--	1070423	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
3	прайс-лист "АЭМЗ"	Выкатной элемент с вакуумным выключателем BB/TEL-10/10-1000А с блоком управления БУ/TEL, с двумя трансформаторами тока, релейный шкаф с микропроцессорной защитой Миком Р123, со счетчиком СЭТ- 4ТМ	1	768802,83	--	768803	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	456	36,70	0,90	16735	410	10917	0,15	68
		жил		25,00	0,20	11400	91	95	--	1
5	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну существующего канала без креплений	500	25,90	7,10	12950	3550	6887	0,08	40

		м		12,90	1,60	6450	800	95	0,01	5
6	С151603-36	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	0,5	297100,00	--	148550	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2025993	4444			150
			Тенге			25590	1013			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			1839226				
	Транспортные расходы -		Тенге			110354				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1949580				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			186767				
	Материалы -		Тенге			8183				
	Всего заработная плата -		Тенге				26603			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148550				
		Накладные расходы -	Тенге			25273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3791			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			224762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				30394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2174342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				30394			

РАЗДЕЛ 2.ЛЭП 10кВ

		Опоры								
7	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	1534,11	878,23	13807	7904	7113	3,06	28
		опора		506,25	246,42	4556	2218	105	1,03	9
8	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
9	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9,00	27
		опора		1476,00	878,40	4428	2635	105	3,63	11

10	Е0133-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ с помощью механизмов	13	-1963,50	-849,75	-25526	-11047	-15249	-5,42	-70
		опора		-882,00	-235,17	-11466	-3057	105	-0,98	-13
11	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	15	17400,00	--	261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	41	459,29	301,79	18831	12373	10364	0,91	37
		шт		157,50	83,25	6458	3413	105	0,30	12
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	2,05	18200,00	--	37310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист "AESH"	Траверса ТМ3	85	3840,31	--	326427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист "AESH"	Траверса ТМ6	21	4090,20	--	85894	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист "AESH"	Оголовок ОГ1	32	1170,69	--	37462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист "AESH"	Накладка ОГ2	126	1318,92	--	166184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист "AESH"	Накладка ОГ5	21	966,64	--	20299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист "AESH"	Хомут Х1	125	613,25	--	76657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

20	СПрайс-лист "AESH"	Надставка ТС1	4	9310,42	--	37242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-346-1прим	Проводник на опоре	141	617,00	--	86997	--	33220	1,00	141
		шт		248,00	--	34968	--	95	--	--
22	СПрайс-лист "VAlsA"	Изолятор ШФ-20	597	295,72	--	176546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист "VAlsA"	Колпачки К6,К9	597	15,53	--	9269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	4	568,50	25,50	2274	102	1743	2,00	8
		шт		452,00	6,80	1808	27	95	0,04	--
25	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой,рычажный	4	943,80	3,80	3775	15	2882	4,00	16
		шт		756,00	2,30	3024	9	95	0,01	--
26	СПрайс-лист "AESH"	Разделитель РЛНДУ-1-10/200У1 с приводом рычажным ПРНЗ	4	18814,17	--	75257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	99	2942,00	--	291258	--	44486	3,00	297
		шт		473,00	--	46827	--	95	--	--
28	СПрайс-лист "VAlsA"	Серьга СРС-7-17	99	133,07	--	13174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА1	4	1848,63	--	7395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА2	8	6834,86	--	54679	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА3	8	1403,57	--	11229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА4	4	562,24	--	2249	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн КМ1	4	1848,63	--	7395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист "AESH"	Уголок 80х80х6,L 2300мм,КМ2	4	1848,63	--	7395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,004794	149300,00	--	716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-82-1	Установка зажимов	12	85,40	0,20	1025	2	808	0,40	5
		шт		70,90	--	851	--	95	--	--
37	СПрайс-лист "VAlsA"	Зажим аппаратный А2А	12	358,56	--	4303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-346-1прим	Проводник на опоре	4	617,00	--	2468	--	942	1,00	4
		шт		248,00	--	992	--	95	--	--
		Арматура для подвеса проводов СИП4								
39	СПрайс-лист "ENSTO"	Крюк SOT 29-16	8	395,53	--	3164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист "ENSTO"	Крюк SO 130	8	783,66	--	6269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГсечение 16 мм2	0,33655	493900,00	--	166222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим анкерный SO 234	2	1400,61	--	2801	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист "ENSTO"	Скрепа СОТ 36	2	29,57	--	59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист "ENSTO"	Лента бандажная СОТ 37	16	132,70	--	2123	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим соединительный SLIP 22-1	29	426,95	--	12381	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

46	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим соединительный SLIP 22-127	10	440,99	--	4410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим ответвительный SL 37-2	10	239,53	--	2395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим ответвительный SM 2-21	10	378,52	--	3785	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-346-1прим	Проводник на опоре	10	617,00	--	6170	--	2356	1,00	10
		шт		248,00	--	2480	--	95	--	--
50	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн У4	2	3176,42	--	6353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	109	1265,00	--	137885	--	55917	3,00	327
		шт		540,00	--	58860	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2190983	24883			847
			Тенге			156742	6895			27
	Стоимость оборудования -		Тенге			75257				
	Транспортные расходы -		Тенге			4515				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			79772				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1785611				
	Материалы -		Тенге			381923				
	Всего заработная плата -		Тенге				149846			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1253759				
		Накладные расходы -	Тенге			142354				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115678				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2043643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							879
		Сметная заработная плата -	Тенге				171199			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330115				
	Материалы -		Тенге			-606				
	Всего заработная плата -		Тенге				13791			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			716				
	Местные материалы -		Тенге			298310				
		Накладные расходы -	Тенге			14481				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				15963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2488686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							952
		Сметная заработная плата -	Тенге				187162			
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска проводов								
52	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более35 мм2	4,5967	41504,56	31105,06	190783	142980	75159	51,10	235
		1км		9157,50	6414,57	42094	29486	105	22,72	104
53	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	3,9770	313500,00	--	1246801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,65295	7259,41	4310,78	4740	2815	2684	16,10	11
		1км		2745,00	1169,46	1792	764	105	4,45	3
55	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ / в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	0,0263	5096,44	752,81	134	20	122	24,40	1
		1к м		4140,00	276,75	109	7	105	1,35	--
56	СПрайс-лист "Электротехника"	Провод самонесущий без несущего элемента с алюминиевыми жилами с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена сечением СИП-4 4х50	679,25	266,89	--	181284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1623742	145814			246
			Тенге			43995	30257			107
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1623742				
	Материалы -		Тенге			5847				

	Всего заработная плата -		Тенге				74252			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1428085				
		Накладные расходы -	Тенге			77964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102102				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1803808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				85946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1803808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				85946			

РАЗДЕЛ 4.Прокладка кабеля на территории подстанции

		Траншеи Т-2=430								
57	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,08	23,36	22,08	1754	1658	498	0,01	1
		м3		1,28	5,56	96	417	97	0,02	1
58	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,54	32,26	30,77	1211	1155	356	0,01	--
		м3		1,42	8,34	53	313	97	0,03	1
59	Е0101-164-2 т.ч. п.3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы	3,48	262,72	--	915	--	1034	1,85	6
		м3		262,72	--	915	--	113	--	--
60	Е010333-А5-1	Вывоз лишнего грунта на 5км	64,63	45,00	45,00	2908	2908	582	--	--
		т		--	9,00	--	582	100	0,19	12
61	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	38,7	3,80	3,24	147	126	60	--	--
		м3		0,48	1,12	19	43	97	--	--
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	69,66	6,48	6,48	451	451	142	--	--
		м3		--	2,10	--	147	97	0,01	1

63	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,74	134,10	--	1038	--	1173	0,97	8
		м3		134,10	--	1038	--	113	--	--
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	69,66	21,55	4,52	1501	315	1151	0,11	8
		м3		17,03	--	1186	--	97	--	--
65	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	430	36,70	27,80	15781	11954	6413	0,06	26
		м		8,80	6,90	3784	2967	95	0,04	17
66	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	430	11,20	7,90	4816	3397	2165	0,02	9
		м		3,30	2,00	1419	860	95	0,01	5
67	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	430	32,40	23,70	13932	10191	5923	0,06	26
		м		8,60	5,90	3698	2537	95	0,03	15
68	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	430	18,80	14,20	8084	6106	3268	0,03	13
		м		4,50	3,50	1935	1505	95	0,02	9
69	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	3,25	12200,00	--	39687	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальным и до 2-х отверстий	0,04	229872,38	--	9195	--	1208	175,00	7
		кан-км		27450,00	--	1098	--	110	--	--
71	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	40	60,40	15,60	2416	624	1615	0,24	10
		м		38,70	3,80	1548	152	95	0,02	1

72	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	60	113,20	42,70	6792	2562	2839	0,25	15
		м		40,50	9,30	2430	558	95	0,05	3
73	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну существующего канала без креплений	208	33,40	9,80	6947	2038	3932	0,11	23
		м		17,70	2,20	3682	458	95	0,01	3
74	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	602	31,50	7,50	18963	4515	12239	0,12	72
		м		19,80	1,60	11920	963	95	0,01	6
75	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В,марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,981	1194200,00	--	1171510	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0107-3-4	Укладка плит покрытия канала	154	2153,48	310,26	331635	47779	75626	1,53	236
		шт		256,50	94,27	39501	14518	140	0,39	59
77	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,79	18900,00	--	90531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1730215	95779			458
			Тенге			74321	26020			133
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1249241				
	Материалы -		Тенге			5929				
	Всего заработная плата -		Тенге				40415			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1171510				
		Накладные расходы -	Тенге			38394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5759			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1364894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				46174			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480973				
	Материалы -		Тенге			58254				

	Всего заработная плата -		Тенге				59926			
	Местные материалы -		Тенге			324421				
		Накладные расходы -	Тенге			81829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			596570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				72200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1961464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				118374			

РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля участок подземный

78	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	115	23,36	22,08	2686	2539	763	0,01	1
		м3		1,28	5,56	147	639	97	0,02	2
79	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	65	32,26	30,77	2097	2000	616	0,01	1
		м3		1,42	8,34	92	542	97	0,03	2
80	Е0101-164-2 т.ч. п.3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы	20	262,72	--	5254	--	5937	1,85	37
		м3		262,72	--	5254	--	113	--	--
81	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	108,55	45,00	45,00	4885	4885	977	--	--
		т		--	9,00	--	977	100	0,19	21
82	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	65	3,80	3,24	247	211	101	--	--
		м3		0,48	1,12	31	73	97	--	--
83	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	121,5	6,48	6,48	787	787	248	--	--
		м3		--	2,10	--	256	97	0,01	1

84	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,5	134,10	--	1810	--	2046	0,97	13
		м3		134,10	--	1810	--	113	--	--
85	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	395	36,70	27,80	14497	10981	5891	0,06	24
		м		8,80	6,90	3476	2725	95	0,04	16
86	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	395	11,20	7,90	4424	3121	1989	0,02	8
		м		3,30	2,00	1304	790	95	0,01	5
87	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	395	32,40	23,70	12798	9362	5441	0,06	24
		м		8,60	5,90	3397	2331	95	0,03	14
88	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	395	18,80	14,20	7426	5609	3002	0,03	12
		м		4,50	3,50	1778	1383	95	0,02	8
89	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,985	12200,00	--	36417	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	395	33,40	9,80	13193	3871	7467	0,11	43
		м		17,70	2,20	6992	869	95	0,01	5
91	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,412775	1194200,00	--	492936	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,4	229872,38	--	91949	--	12078	175,00	70
		кан.-км		27450,00	--	10980	--	110	--	--

93	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	400	60,40	15,60	24160	6240	16150	0,24	96
		м		38,70	3,80	15480	1520	95	0,02	9
94	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,418	1194200,00	--	499176	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-166-10	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля	4	2170,50	30,20	8682	121	7979	11,00	44
		шт		2093,00	6,80	8372	27	95	0,04	--
96	С151610-31	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей	4	19100,00	--	76400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля	2	2815,00	1781,00	5630	3562	2664	6,00	12
		шт		1008,00	393,99	2016	788	95	2,29	5
98	С151610-27	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей	2	16100,00	--	32200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1337654	53288			385
			Тенге			61129	12920			86
	Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			1191521				
	Всего заработная плата -		Тенге			5130				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				53246			
		Накладные расходы -	Тенге			1100712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			50584				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							25
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7588			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			74526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1316631				
		Сметная заработная плата -	Тенге							348
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				60834			
	Материалы -		Тенге			146133				
	Всего заработная плата -		Тенге			80489				
	Местные материалы -		Тенге				20802			
						36907				

		Накладные расходы -	Тенге			22765				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3415			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				24217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1495663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							508
		Сметная заработная плата -	Тенге				85051			
		РАЗДЕЛ 6.ТП-1								
99	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
100	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
101	75-4-6 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая,исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	761500,00	--	761500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400,00	--	323400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--

104	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
		шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
105	Прайс-лист "AESH"	Разделитель РЛНДУ-1-10/200У1 с приводом рычажным ПРНЗ	1	18814,17	--	18814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Наружный контур заземления КТП								
106	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	13,23	218,93	--	2896	--	3273	1,54	20
		м3		218,93	--	2896	--	113	--	--
107	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,23	134,10	--	1774	--	2005	0,97	13
		м3		134,10	--	1774	--	113	--	--
108	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16 мм	15	330,10	24,10	4952	362	1689	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1740	37	95	0,01	--
109	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	27	61,90	3,30	1671	89	600	0,14	4
		м		23,00	0,40	621	11	95	--	--
		Опоры ВЛ-10кВ								
110	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	-1534,11	-878,23	-9205	-5269	-4742	-3,06	-18
		опора		-506,25	-246,42	-3038	-1479	105	-1,03	-6
111	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	-3155,76	-1990,26	-3156	-1990	-1612	-5,98	-6
		опора		-985,50	-549,90	-986	-550	105	-2,29	-2
112	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	8	-17400,00	--	-139200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

113	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1
114	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,2	18200,00	--	3640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс-лист "AESH"	Хомут Х1	6	613,25	--	3680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс-лист "AESH"	Траверса ТМ3	4	3840,31	--	15361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс-лист "AESH"	Траверса ТМ6	1	4090,20	--	4090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0108-346-1прим	Проводник на опоре	5	617,00	--	3085	--	1178	1,00	5
		шт		248,00	--	1240	--	95	--	--
119	СПрайс-лист "VAlsA"	Изолятор ШФ-20	27	295,72	--	7984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист "VAlsA"	Колпачки К6	27	15,53	--	419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-347-1	Подвеска натяжная на подвесных изоляторах	3	2942,00	--	8826	--	1348	3,00	9
		шт		473,00	--	1419	--	95	--	--
122	СПрайс-лист "VAlsA"	Серьга СРС-7-17	3	133,07	--	399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА1	1	1848,63	--	1849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА2	2	6834,86	--	13670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

125	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА3	2	1403,57	--	2807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс-лист "AESH"	Кронштейн РА4	1	562,24	--	562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры ВЛ-0,4кВ								
127	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
128	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонныхопор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
129	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	14	17400,00	--	243600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	12	459,29	301,79	5511	3621	3033	0,91	11
		шт		157,50	83,25	1890	999	105	0,30	4
131	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,6	18200,00	--	10920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	СПрайс-лист "ENSTO"	Крюк SOT 29-16	50	395,53	--	19776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим поддерживающий SO 130	24	783,66	--	18808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--