Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные и монтажные работы архитектурно-строительной части**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Акт приемки выполненных работ № 2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы - фундамент под трансформатор				
1	1	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит НСП-12а	шт. сборных конструкций	1,000	3109,02	3109
			Накладные расходы			*946,70*	*947*
			Сметная прибыль			*230,30*	*230*
2	2	11-090301-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж рельсовых путей из рельс типа П-3	м рельса в одну нитку	3,100	4364,10	13529
			Накладные расходы			*1385,57*	*4295*
			Сметная прибыль			*323,27*	*1002*
3	3	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Демонтаж закладных деталей	т	0,020	193827,26	3877
			Накладные расходы			*12896,44*	*258*
			Сметная прибыль			*14357,57*	*287*
4	4	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Демонтаж монолитного ограждения трансформатора	м3	2,500	11118,40	27796
			Накладные расходы			*3281,12*	*8203*
			Сметная прибыль			*823,59*	*2059*
			ИТОГО:				**48310**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13703**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**3578**
			Итого с временными		**2,96 %**	**1430,00**	**49740**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**1592,00**	**51331,66**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**51331,66**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**35932,16**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**15399,50**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**52406,21**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**35932,16**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**16474,05**
			НДС в текущих ценах-12%				**6288,75**
			НДС на 2016 год -12%				**4311,86**
			НДС на 2017 год-12%				**1976,89**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**58694,96**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**40244,02**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**18450,94**
			Общая стоимость строительства				**58694,96**
Итого с учётом скидки			**0,9699999980734223**				**56934,11**

Заказчик:

Инженер - сметчик ср
Шоноулов А.Т.

Нач. СПС-220/ПО и В
Мам. С.Р.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Опора под силовой трансформатор 110кв (2шт,АС-3,п.11,АС-14,21)				
1	**1**	**11-050101-2901 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**13,200**	**25298,31**	**333938**
			Накладные расходы			***5637,74***	***74418***
			Сметная прибыль			***1873,95***	***24736***
2	**2**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,906**	**6581,64**	**5963**
			Накладные расходы			***909,67***	***824***
			Сметная прибыль			***487,53***	***442***
3	**3**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**13,200**	**18551,09**	**244874**
			Накладные расходы			***676,52***	***8930***
			Сметная прибыль			***1374,15***	***18139***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**21-050301-0309 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	**т**	**0,067**	**155111,85**	**10392**
			Накладные расходы			***5656,59***	***379***
			Сметная прибыль			***11489,77***	***770***
5	**5**	**21-050101-0116 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,096**	**187623,43**	**18012**
			Накладные расходы			***6842,21***	***657***
			Сметная прибыль			***13898,03***	***1334***
6	**6**	**21-050101-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,011**	**189985,74**	**2090**
			Накладные расходы			***6928,36***	***76***
			Сметная прибыль			***14073,02***	***155***
7	**7**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,178**	**165757,67**	**29505**
			Накладные расходы			***6044,81***	***1076***
			Сметная прибыль			***12278,35***	***2186***
8	**8**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,010**	**167405,92**	**1674**
			Накладные расходы			***6104,92***	***61***
			Сметная прибыль			***12400,44***	***124***
9	**9**	**21-050301-9912 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,078**	**201627,21**	**15727**
			Накладные расходы			***7352,90***	***574***
			Сметная прибыль			***14935,35***	***1165***
10	**10**	**23-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**1,800**	**46227,53**	**83210**
			Накладные расходы			***1685,82***	***3034***
			Сметная прибыль			***3424,26***	***6164***
11	**11**	**23-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**25,860**	**52145,74**	**1348489**
			Накладные расходы			***1901,64***	***49176***
			Сметная прибыль			***3862,65***	***99888***
12	**12**	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж балок Б-2**	**т конструкций**	**0,638**	**56622,36**	**36125**
			Накладные расходы			***15549,55***	***9921***
			Сметная прибыль			***4194,25***	***2676***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-балки Б-2**	**т**	**0,638**	**388907,03**	**248045**
			Накладные расходы			***14182,58***	***9046***
			Сметная прибыль			***28807,93***	***18374***
14	**14**	**11-330110-0104 РСНБ РК 2015**	**Укладка продольных рельсовых путей П-1**	**км пути**	**0,007**	**74868722,87**	**524081**
			Накладные расходы			***3437910,53***	***24065***
			Сметная прибыль			***5545831,32***	***38821***
15	**15**	**24-010101-0204 РСНБ РК 2015**	**Рельсы железнодорожные типа Р50**	**т**	**0,360**	**379321,57**	**136707**
			Накладные расходы			***13833,02***	***4985***
			Сметная прибыль			***28097,89***	***10126***
16	**16**	**24-010103-0105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки С-6,С-3(применительно)**	**т**	**0,036**	**287680,55**	**10356**
			Накладные расходы			***10491,07***	***378***
			Сметная прибыль			***21309,67***	***767***
17	**17**	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Монтаж плит УБК-5**	**шт. сборных конструкций**	**62,000**	**2383,07**	**147750**
			Накладные расходы			***717,70***	***44497***
			Сметная прибыль			***176,52***	***10944***
18	**18**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**53,250**	**1765,97**	**94038**
			Накладные расходы			***229,75***	***12234***
			Сметная прибыль			***130,81***	***6966***
19	**19**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (общая толщина 50мм)**	**м2**	**53,250**	**916,34**	**48795**
			Накладные расходы			***225,74***	***12021***
			Сметная прибыль			***67,88***	***3614***
20	**20**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство днища бетонного приямка из бетона В15 W8 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**0,049**	**25609,52**	**1255**
			Накладные расходы			***2891,71***	***142***
			Сметная прибыль			***1897,00***	***93***
21	**21**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок /0,0096:2,17.0,49т/**	**1т**	**0,004**	**19821,73**	**79**
			Накладные расходы			***6300,24***	***25***
			Сметная прибыль			***1468,28***	***6***
22	**22**	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен приямка из бетона В15 W4 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**0,200**	**37367,46**	**7473**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5678,70*	*1136*
			Сметная прибыль			*2767,96*	*554*
23	**23**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**т**	**0,010**	**193086,59**	**1854**
			Накладные расходы			*7041,44*	*68*
			Сметная прибыль			*14302,71*	*137*
24	**24**	**11-340107-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство настила излистовой слали толщиной 5мм для приямка**	**м2**	**0,640**	**10269,07**	**6572**
			Накладные расходы			*3661,57*	*2343*
			Сметная прибыль			*760,67*	*487*
25	**25**	**21-050101-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,025**	**189985,74**	**4772**
			Накладные расходы			*6928,36*	*174*
			Сметная прибыль			*14073,02*	*354*
26	**26**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**17,520**	**84,59**	**1482**
			Накладные расходы			*17,15*	*300*
			Сметная прибыль			*6,27*	*110*
27	**27**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**17,520**	**122,92**	**2154**
			Накладные расходы			*13,12*	*230*
			Сметная прибыль			*9,11*	*160*
			ИТОГО:				**3365413**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**260771**
			Сметная прибыль				**249290**
			Итого с временными		**2,96 %**	**99616**	**3465029**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**110881**	**3575910,16**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**3575910,16**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**2503137,112**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**1072773,05**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**3650766,55**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**2503137,11**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**1 147 629**
			НДС в текущих ценах-12%				**438091,99**
			НДС на 2016 год -12%				**300376,45**
			НДС на 2017 год-12%				**137715,53**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**4088858,53**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**2803513,57**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**1285344,97**
			Общая стоимость строительства				**4088858,53**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**3966192,70**

Заказчик:

Подрядчик:

ЕПС-226/110кВ

Наст. С.Р.

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА ЕС

инженер-сметчик СР Исмоулова А.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**13-080101-0110 РСНБ РК 2015**	**демонтаж ТМН-6300/110-У1**	**шт**	**1,000**	**337603,53**	**337604**
			Накладные расходы			***87896,85***	***87897***
			Сметная прибыль			***25007,67***	***25008***
			Раздел: Монтаж демонтированных материалов, оборудования				
2	**2**	**13-080101-1106 РСНБ РК 2015**	**РГП-2-110**	**комплект (3 полюса)**	**3,000**	**120390,36**	**361171**
			Накладные расходы			***29133,67***	***87401***
			Сметная прибыль			***8917,80***	***26753***
3	**3**	**13-080101-0602 РСНБ РК 2015**	**НКФ-110-У-1**	**комплект (3 фазы)**	**3,000**	**62717,52**	**188153**
			Накладные расходы			***14050,11***	***42150***
			Сметная прибыль			***4645,74***	***13937***
4	**4**	**13-080101-1510 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ ОПН-Р-110/88**	**компл**	**3,000**	**45267,67**	**135803**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9469,44*	*28408*
			Сметная прибыль			*3353,16*	*10059*
5	**5**	**13-080101-1301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж заземлителя нейтрали(прим)**	**шт.**	**1,000**	**35731,00**	**35731**
			Накладные расходы			*9001,37*	*9001*
			Сметная прибыль			*2646,74*	*2647*
6	**6**	**13-080101-2305 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 3 провода в фазе**	**шт**	**1,000**	**129205,01**	**129205**
			Накладные расходы			*29316,00*	*29316*
			Сметная прибыль			*9570,74*	*9571*
7	**7**	**13-080101-2304 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 2 провода в фазе**	**шт**	**3,000**	**98394,83**	**295184**
			Накладные расходы			*23022,74*	*69068*
			Сметная прибыль			*7288,51*	*21866*
8	**8**	**13-080101-2303 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 1 провод в фазе**	**шт**	**1,000**	**31359,27**	**31359**
			Накладные расходы			*6365,30*	*6365*
			Сметная прибыль			*2322,91*	*2323*
9	**9**	**13-080101-2106 РСНБ РК 2015**	**Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 2 провода в фазе**	**пролет**	**4,000**	**126684,65**	**506739**
			Накладные расходы			*31290,32*	*125161*
			Сметная прибыль			*9384,05*	*37536*
10	**10**	**11-090102-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж общеподстанционного пункта управления (прим)**	**т конструкций**	**12,000**	**90278,74**	**1083345**
			Накладные расходы			*23374,70*	*280496*
			Сметная прибыль			*6687,31*	*80248*
			Раздел: Силовое оборудование				
11	**11**	**13-080101-0111 РСНБ РК 2015**	**ТДН-16000/110 У1 (существ)**	**шт**	**1,000**	**1135016,44**	**1135016**
			Накладные расходы			*279873,42*	*279873*
			Сметная прибыль			*84075,29*	*84075*
12	**12**	**13-080101-0803 РСНБ РК 2015**	**Выключатель элегазовый 110кВ ЗАР1 DT-145 (существ)(прим)**	**комплект (3 фазы)**	**1,000**	**514981,91**	**514982**
			Накладные расходы			*130863,05*	*130863*
			Сметная прибыль			*38146,81*	*38147*
13	**13**	**13-080103-0102 РСНБ РК 2015**	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	**шт.**	**6,000**	**877,98**	**5268**
			Накладные расходы			*246,22*	*1477*
			Сметная прибыль			*65,04*	*390*
14	**14**	**24-040104-0405 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-10-2000-01 УХЛ, Т1 ГОСТ 25073-81**	**шт.**	**6,000**	**21969,36**	**131816**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*801,17*	*4807*
			Сметная прибыль			*1627,36*	*9764*
15	**15**	**23-061004-0132 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,100**	**939744,64**	**93974**
			Накладные расходы			*34270,40*	*3427*
			Сметная прибыль			*69610,71*	*6961*
16	**16**	**13-080101-2705 РСНБ РК 2015**	**Блочно-модульное здание ЗРУ в составе: камера вводная, линейная,секционного выключателя, секционного разъедигнителя, трансформатора напряжения, шинный мост, изолятор проходной**	**ячейка**	**1,000**	**630890,40**	**630890**
			Накладные расходы			*141290,24*	*141290*
			Сметная прибыль			*46732,62*	*46733*
17	**17**	**ТОО"АЭТЗ"стр.6,**	**Блочно-модульное здание ЗРУ в составе**	**к-т**	**1,000**	**115640228,57**	**115 640 229,00**
			Накладные расходы			*4217142,86*	*4217143*
			Сметная прибыль			*8565942,86*	*8565943*
18	**18**	**24-040206-0807 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**1838,79**	**22066**
			Накладные расходы			*67,06*	*805*
			Сметная прибыль			*136,21*	*1634*
19	**19**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**176,000**	**317,59**	**55896**
			Накладные расходы			*71,71*	*12622*
			Сметная прибыль			*23,53*	*4140*
20	**20**	**13-080201-1905 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**3522,67**	**28181**
			Накладные расходы			*1025,06*	*8200*
			Сметная прибыль			*260,94*	*2088*
21	**21**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 120 мм2**	**м**	**3,500**	**596,28**	**2087**
			Накладные расходы			*84,63*	*296*
			Сметная прибыль			*44,17*	*155*
22	**22**	**21-050106-0801 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,003**	**227634,22**	**749**
			Накладные расходы			*8301,32*	*27*
			Сметная прибыль			*16861,79*	*55*
23	**23**	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим наборный без кожуха**	**шт**	**4,000**	**753,46**	**3014**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*205,86*	*823*
			Сметная прибыль			*55,81*	*223*
24	**24**	**24-040206-2305 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные штыревые типа АШМ-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**5137,64**	**20551**
			Накладные расходы			*187,36*	*749*
			Сметная прибыль			*380,57*	*1522*
			ИТОГО:				**121 389 013,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5567669**
			Сметная прибыль				**8991779**
			Итого с временными		**2,96 %**	**170 164,01**	**121559177,01**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**189 406,34**	**121748583,34**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**121 748 583,34**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**85 224 008,34**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**36 524 575,00**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**124 297 209,75**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**85 224 008,34**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**39 073 201,41**
			НДС в текущих ценах-12%				**14 915 665,17**
			НДС на 2016 год -12%				**10 226 881,00**
			НДС на 2017 год-12%				**4 688 784,17**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**139 212 874,92**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**95 450 889,34**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**43 761 985,58**
			Общая стоимость строительства				**139 212 874,92**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**135 036 485,99**
Итого с учётом скидки на оборудование			**800 000тг с НДС**				**134 236 485,99**

Заказчик:

Подрядчик:

СПС-220/110
Наук С.Р.

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА ЗАХАРОВА Е.С.

Инженер-сметчик СР
Исмоулова А.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Видеонаблюдение**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г

Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 5-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Видеонаблюдение				
1	**1**	**13-100410-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство цифровой регистрации**	**устр**	**1,000**	**12527,11**	**12527**
			Накладные расходы			***3628,64***	***3629***
			Сметная прибыль			***927,93***	***928***
2	**2**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.8**	**Сетевой HD-TVI видеорегистратор 16 канальный NOviCAM PRO TR2616**	**шт**	**1,000**	**117988,65**	**117989**
			Накладные расходы			***4302,78***	***4303***
			Сметная прибыль			***8739,90***	***8740***
3	**3**	**13-100408-0622 РСНБ РК 2015**	**Монтаж камеры наружней установки**	**шт.**	**12,000**	**38039,45**	**456473**
			Накладные расходы			***10596,92***	***127163***
			Сметная прибыль			***2817,74***	***33813***
4	**4**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.8**	**Антивандальная HD-TVI камера наружней установки PRO TC29W**	**шт**	**9,000**	**36379,83**	**327419**
			Накладные расходы			***1326,69***	***11940***
			Сметная прибыль			***2694,80***	***24253***
5	**5**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.8**	**Антивандальная HD-TVI камера внутренней установки PRO TC27**	**шт**	**3,000**	**34413,36**	**103240**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1254,98*	*3765*
			Сметная прибыль			*2549,14*	*7647*
6	**6**	**13-110401-0501 РСНБ РК 2015**	**Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т**	**шт**	**1,000**	**32173,33**	**32173**
			Накладные расходы			*9309,13*	*9309*
			Сметная прибыль			*2383,21*	*2383*
7	**7**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.8**	**Жесткий диск 3000Гб**	**шт**	**1,000**	**46212,22**	**46212**
			Накладные расходы			*1685,26*	*1685*
			Сметная прибыль			*3423,13*	*3423*
8	**8**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.9**	**Монитор 18.5 LCD**	**шт**	**1,000**	**29497,16**	**29497**
			Накладные расходы			*1075,70*	*1076*
			Сметная прибыль			*2184,98*	*2185*
9	**9**	**13-100701-0306 РСНБ РК 2015**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания**	**шт**	**2,000**	**14431,87**	**28864**
			Накладные расходы			*4145,12*	*8290*
			Сметная прибыль			*1069,03*	*2138*
10	**10**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.9**	**Блок питания PV-DC10A**	**шт.**	**2,000**	**33430,12**	**66860**
			Накладные расходы			*1219,12*	*2438*
			Сметная прибыль			*2476,31*	*4953*
11	**11**	**13-080105-0105 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор, типы : С-6, СК-6, С-8, СК-8**	**шт**	**3,000**	**7412,02**	**22236**
			Накладные расходы			*2042,73*	*6128*
			Сметная прибыль			*549,04*	*1647*
12	**12**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.9**	**Аккумулятор 12В, 7А/ч**	**шт.**	**4,000**	**3932,96**	**15732**
			Накладные расходы			*143,43*	*574*
			Сметная прибыль			*291,33*	*1165*
13	**13**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.9**	**Пассивный приемо-передатчик по витой паре**	**шт**	**30,000**	**1179,89**	**35397**
			Накладные расходы			*43,03*	*1291*
			Сметная прибыль			*87,40*	*2622*
14	**14**	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**15,000**	**4942,98**	**74145**
			Накладные расходы			*1217,13*	*18257*
			Сметная прибыль			*366,15*	*5492*
15	**15**	**ТОО"SHOrTAn TECH"стр.9**	**Пассивный приемо-передатчик по витой паре**	**шт**	**30,000**	**1179,89**	**35397**
			Накладные расходы			*43,03*	*1291*
			Сметная прибыль			*87,40*	*2622*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**13-080304-0306 РСНБ РК 2015**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500мм**	**шт**	**1,000**	**5909,28**	**5909**
			Накладные расходы			***1442,58***	***1443***
			Сметная прибыль			***437,72***	***438***
17	**17**	**ТОО"БЕЛЫЙ**	**Шкаф настенный 6U**	**шт**	**1,000**	**29988,78**	**29989**
			Накладные расходы			***1093,62***	***1094***
			Сметная прибыль			***2221,39***	***2221***
18	**18**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**1000,000**	**317,59**	**317593**
			Накладные расходы			***71,71***	***71713***
			Сметная прибыль			***23,53***	***23525***
19	**19**	**23-060409-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель FTP 5E CAT 305M, 4x2x0,52 экранированный**	**км**	**0,500**	**215098,18**	**107549**
			Накладные расходы			***7844,15***	***3922***
			Сметная прибыль			***15933,20***	***7967***
20	**20**	**ТОО"SHORTAN**	**Кабель питания ШВВП 2x0,75**	**м**	**500,000**	**73,74**	**36871**
			Накладные расходы			***2,69***	***1345***
			Сметная прибыль			***5,46***	***2731***
21	**21**	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**300,000**	**658,38**	**197513**
			Накладные расходы			***238,58***	***71574***
			Сметная прибыль			***48,77***	***14631***
22	**22**	**ТОО"МЕТТРАНСТ ЕРМИНАЛ"СТР.9**	**Труба гофрированная нерж. диам.25**	**м**	**300,000**	**2122,74**	**636823**
			Накладные расходы			***77,41***	***23224***
			Сметная прибыль			***157,24***	***47172***
23	**23**	**ТОО"МЕТТРАНСТ ЕРМИНАЛ"СТР.9**	**Муфта "труба-труба" диам.25**	**шт**	**5,000**	**2143,85**	**10719**
			Накладные расходы			***78,18***	***391***
			Сметная прибыль			***158,80***	***794***
24	**24**	**ТОО"МЕТТРАНСТ ЕРМИНАЛ"СТР.9**	**Тройник "труба-труба-труба" диам.25**	**шт**	**4,000**	**4477,27**	**17909**
			Накладные расходы			***163,28***	***653***
			Сметная прибыль			***331,65***	***1327***
			ИТОГО:				**2765036**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**376497**
			Сметная прибыль				**204818**
			Итого с временными		**2,96 %**	**58824**	**2 823 859,96**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**65476**	**2 889 335,80**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**2889335,80**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**2022535,06**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**866800,74**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**2949819,77**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**2022535,06**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**927284,71**
			НДС в текущих ценах-12%				**353978,37**
			НДС на 2016 год -12%				**242704,21**
			НДС на 2017 год-12%				**111274,17**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**3303798,14**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**2265239,27**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**1038558,87**
			Общая стоимость строительства				**3303798,14**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**3204684,13**

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер-сметчик СР Шмоунова А.Т

Нач. С.П.

И. Автухович

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Маслоприемник емкостью 12,5м3**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г

Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

	Отчетный период	
	с	по
	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 6-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,890**	**6977,33**	**75983**
			Накладные расходы			***830,54***	***9045***
			Сметная прибыль			***516,84***	***5628***
2	**2**	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**10,890**	**288,82**	**3145**
			Накладные расходы			***53,47***	***582***
			Сметная прибыль			***21,39***	***233***
3	**3**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - днища монолитные**	**м3**	**2,500**	**32746,12**	**81865**
			Накладные расходы			***4788,75***	***11972***
			Сметная прибыль			***2425,64***	***6064***
4	**4**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,178**	**165757,67**	**29571**
			Накладные расходы			***6044,81***	***1078***
			Сметная прибыль			***12278,35***	***2190***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,012**	**193086,59**	**2278**
			Накладные расходы			***7041,44***	***83***
			Сметная прибыль			***14302,71***	***169***
6	**6**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - стены монолитные**	**м3**	**4,320**	**32746,12**	**141463**
			Накладные расходы			***4788,75***	***20687***
			Сметная прибыль			***2425,64***	***10479***
7	**7**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,448**	**165757,67**	**74259**
			Накладные расходы			***6044,81***	***2708***
			Сметная прибыль			***12278,35***	***5501***
8	**8**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,023**	**184358,06**	**4203**
			Накладные расходы			***6723,13***	***153***
			Сметная прибыль			***13656,15***	***311***
9	**9**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - покрытия монолитные**	**м3**	**1,620**	**32746,12**	**53049**
			Накладные расходы			***4788,75***	***7758***
			Сметная прибыль			***2425,64***	***3930***
10	**10**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,172**	**165757,67**	**28510**
			Накладные расходы			***6044,81***	***1040***
			Сметная прибыль			***12278,35***	***2112***
11	**11**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,011**	**184358,06**	**1962**
			Накладные расходы			***6723,13***	***72***
			Сметная прибыль			***13656,15***	***145***
12	**12**	**21-020199-9925 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**8,570**	**123,67**	**1060**
			Накладные расходы			***4,51***	***39***
			Сметная прибыль			***9,16***	***79***
13	**13**	**21-020199-9926 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**8,570**	**133,79**	**1147**
			Накладные расходы			***4,88***	***42***
			Сметная прибыль			***9,91***	***85***
14	**14**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	**м3**	**0,090**	**16112,58**	**1450**
			Накладные расходы			***4774,14***	***430***
			Сметная прибыль			***1193,52***	***107***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,000**	**3986,81**	**3987**
			Накладные расходы			***145,39***	***145***
			Сметная прибыль			***295,32***	***295***
16	**16**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,000**	**3108,61**	**6217**
			Накладные расходы			***113,36***	***227***
			Сметная прибыль			***230,27***	***461***
17	**17**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**17771,31**	**17771**
			Накладные расходы			***648,08***	***648***
			Сметная прибыль			***1316,39***	***1316***
18	**18**	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,090**	**885,93**	**80**
			Накладные расходы			***32,31***	***3***
			Сметная прибыль			***65,62***	***6***
19	**19**	**21-020199-9925 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2 колец**	**м3**	**0,090**	**123,67**	**11**
			Накладные расходы			***4,51***	***0***
			Сметная прибыль			***9,16***	***1***
20	**20**	**21-020199-9926 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2 колец**	**м3**	**0,090**	**133,79**	**12**
			Накладные расходы			***4,88***	***0***
			Сметная прибыль			***9,91***	***1***
21	**21**	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж - Лестница ЛС**	**т конструкций**	**0,052**	**162143,37**	**8396**
			Накладные расходы			***59253,25***	***3068***
			Сметная прибыль			***12010,62***	***622***
22	**22**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 -Лестница ЛС**	**т**	**0,052**	**337301,80**	**17465**
			Накладные расходы			***12300,65***	***637***
			Сметная прибыль			***24985,32***	***1294***
23	**23**	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 -Лестница ЛС**	**м2**	**20,600**	**628,18**	**12941**
			Накладные расходы			***215,75***	***4444***
			Сметная прибыль			***46,53***	***959***
24	**24**	**11-220501-0109 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм**	**км**	**0,000**	**1051529,93**	**421**
			Накладные расходы			***337651,02***	***135***
			Сметная прибыль			***77891,11***	***31***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**23-010501-1819 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 355x59 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**0,400**	**43366,04**	**17346**
			Накладные расходы			***1581,46***	***633***
			Сметная прибыль			***3212,30***	***1285***
26	**26**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, горловин фундаментов внутри маслоприемника**	**м2**	**30,260**	**985,89**	**29833**
			Накладные расходы			***147,25***	***4456***
			Сметная прибыль			***73,03***	***2210***
27	**27**	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, перекрытия**	**м2**	**8,030**	**733,26**	**5888**
			Накладные расходы			***203,47***	***1634***
			Сметная прибыль			***54,32***	***436***
28	**28**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**58,500**	**276,97**	**16203**
			Накладные расходы			***63,55***	***3718***
			Сметная прибыль			***20,52***	***1200***
29	**29**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**4,600**	**4799,13**	**22076**
			Накладные расходы			***1760,66***	***8099***
			Сметная прибыль			***355,49***	***1635***
30	**30**	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**1,500**	**1127,84**	**1692**
			Накладные расходы			***358,29***	***537***
			Сметная прибыль			***83,54***	***125***
31	**31**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,600**	**1424,96**	**6555**
			Накладные расходы			***522,77***	***2405***
			Сметная прибыль			***105,55***	***486***
32	**32**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**60,000**	**32,63**	**1958**
			Накладные расходы			***6,87***	***412***
			Сметная прибыль			***2,42***	***145***
33	**33**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**60,000**	**272,89**	**16373**
			Накладные расходы			***88,02***	***5281***
			Сметная прибыль			***20,21***	***1213***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**21,840**	**6,17**	**135**
			Накладные расходы			***1,04***	***23***
			Сметная прибыль			***0,46***	***10***
			ИТОГО:				**685 306**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**92 194**
			Сметная прибыль				**50 764**
			Итого с временными		**2,96 %**	**20285**	**705591,06**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**22579**	**728169,97**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**728169,97**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**509718,98**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**218450,99**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**743413,13**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**509718,98**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**233694,15**
			НДС в текущих ценах-12%				**89209,58**
			НДС на 2016 год -12%				**61166,28**
			НДС на 2017 год-12%				**28043,30**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**832622,71**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**570885,26**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**261737,45**
			Общая стоимость строительства				**832622,71**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**807644,01**

Заказчик:

Подрядчик:

СПС-20/110кВ
Мас. С.

100 «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТИ и УП ЗАХАРОВА ЕС

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 170140002545 «ТЕХНОСТРОЙ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

АК ЭЛИО АО

Инженер-сметчик
Исмоилов А.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **водоотведение**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

	Отчетный период	
	с	по
	01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 6-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами -под водоотводящую канавку и приямок для откачки воды насосом**	**м3 грунта**	**36,000**	**4599,17**	**165570**
			Накладные расходы			*1687,30*	*60743*
			Сметная прибыль			*340,68*	*12264*
2	**2**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 водоотводящей канавки и приямка**	**м3 грунта**	**36,000**	**22,23**	**800**
			Накладные расходы			*4,36*	*157*
			Сметная прибыль			*1,65*	*59*
3	**3**	**11-010205-1001 РСНБ РК 2015**	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах**	**м2**	**7,000**	**678,22**	**4748**
			Накладные расходы			*170,65*	*1195*
			Сметная прибыль			*50,24*	*352*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**13-070401-0301 РСНБ РК 2015**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитахт (в том числе 1 резервный)**	**компл**	**2,000**	**90262,36**	**180525**
			Накладные расходы			***22779,90***	***45560***
			Сметная прибыль			***6686,10***	***13372***
5	**5**	**13-070401-0301 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования - демонтаж**	**комплект**	**2,000**	**47313,16**	**94626**
			Накладные расходы			***13418,35***	***26837***
			Сметная прибыль			***3504,68***	***7009***
6	**6**	**51-020106-0103 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,000**	**49803,36**	**99607**
			Накладные расходы			***1816,22***	***3632***
			Сметная прибыль			***3689,14***	***7378***
7	**7**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Отводящий временный трубопровод**	**км трубопровода**	**0,100**	**583444,00**	**58344**
			Накладные расходы			***194961,12***	***19496***
			Сметная прибыль			***43218,07***	***4322***
8	**8**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Отводящий временный трубопровод - демонтаж**	**км трубопровода**	**0,100**	**343669,13**	**34367**
			Накладные расходы			***116743,38***	***11674***
			Сметная прибыль			***25456,97***	***2546***
9	**9**	**23-010101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 45,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**100,000**	**788,15**	**78815**
			Накладные расходы			***28,74***	***2874***
			Сметная прибыль			***58,38***	***5838***
			ИТОГО:				**717402**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**172168**
			Сметная прибыль				**53141**
			Итого с временными		**2,96 %**	**18 287**	**735688,64**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**20 355**	**756043,16**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**756043,16**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**529230,21**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**226812,95**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**771869,80**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**529230,21**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**242639,59**
			НДС в текущих ценах-12%				**92624,38**
			НДС на 2016 год -12%				**63507,63**
			НДС на 2017 год-12%				**29116,75**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**864494,18**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**592737,84**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**271756,34**
			Общая стоимость строительства				**864494,18**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**838559,34**

Заказчик:

Подрядчик:

ГПС-220/110
Нач. С.Р.

Инженер-сметчик СР
Исмоилова А.Т.

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕР
ГОЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
ОТНИУ И ЗАХАРОВА Е.С

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Вертикальная планировка**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г

Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 7-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: На участке				
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - срезка растительного грунта и перемещение в отвал на 20м**	**м3 грунта**	**335,740**	**28,24**	**9481**
			Накладные расходы			***5,54***	***1861***
			Сметная прибыль			***2,09***	***702***
2	**2**	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**335,740**	**168,06**	**56424**
			Накладные расходы			***36,25***	***12171***
			Сметная прибыль			***12,45***	***4180***
3	**3**	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015**	**Транспорт растительного грунта**	**т**	**402,888**	**924,65**	**372530**
			Накладные расходы			***33,72***	***13585***
			Сметная прибыль			***68,49***	***27595***
4	**4**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**335,740**	**19,55**	**6564**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,53*	*1522*
			Сметная прибыль			*1,45*	*486*
5	**5**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Выемка грунта от устройства корыта дорожного покрытия и при планировке территории**	**м3 грунта**	**245,210**	**34,96**	**8573**
			Накладные расходы			*6,86*	*1683*
			Сметная прибыль			*2,59*	*635*
6	**6**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**245,210**	**205,26**	**50331**
			Накладные расходы			*44,28*	*10859*
			Сметная прибыль			*15,20*	*3728*
7	**7**	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015**	**Транспорт грунта**	**т**	**478,159**	**924,65**	**442130**
			Накладные расходы			*33,72*	*16123*
			Сметная прибыль			*68,49*	*32750*
8	**8**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**245,210**	**23,88**	**5855**
			Накладные расходы			*5,53*	*1356*
			Сметная прибыль			*1,77*	*434*
9	**9**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь на участке дресвой**	**м3 грунта**	**882,343**	**34,96**	**30850**
			Накладные расходы			*6,86*	*6056*
			Сметная прибыль			*2,59*	*2285*
10	**10**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 /1671,38.0,55м3/**	**м3**	**882,343**	**1428,56**	**1260476**
			Накладные расходы			*52,10*	*45967*
			Сметная прибыль			*105,82*	*93369*
11	**11**	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015**	**Транспорт щебня**	**т**	**1720,569**	**924,65**	**1590923**
			Накладные расходы			*33,72*	*58017*
			Сметная прибыль			*68,49*	*117846*
12	**12**	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1604,260**	**6,17**	**9897**
			Накладные расходы			*1,04*	*1664*
			Сметная прибыль			*0,46*	*733*
			ИТОГО:				**3844034**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**170865**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**284743**
			Итого с временными		**2,96 %**	**113783**	**3957817**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**126650**	**4084467,56**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**4084467,56**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**2859127,29**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**1225340,27**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**4169969,84**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**2859127,29**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**1310842,55**
			НДС в текущих ценах-12%				**500396,38**
			НДС на 2016 год -12%				**343095,28**
			НДС на 2017 год-12%				**157301,11**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**4670366,22**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**3202222,57**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**1468143,66**
			Общая стоимость строительства				**4670366,22**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**4530255,15**

Заказчик:

Подрядчик:

ЭПС-220/110 кВ

Инженер-сметчик ср

Шимоулов А.Т.

100 «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТИУ II ЗАХАРОВА Е.С.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.11.2017	30.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 7-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие-542,66м2(лист 5и ГП)				
1	**1**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**108,532**	**228,73**	**24824**
			Накладные расходы			***73,75***	***8005***
			Сметная прибыль			***16,94***	***1839***
2	**2**	**11-270403-0303 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (общей толщ. 20см)**	**м2 основания**	**542,660**	**640,61**	**347633**
			Накладные расходы			***56,00***	***30386***
			Сметная прибыль			***47,45***	***25751***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**11-270403-0401 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**м2 основания**	**2713,300**	**67,81**	**183988**
			Накладные расходы			***13,74***	***37283***
			Сметная прибыль			***5,02***	***13629***
4	**4**	**11-270403-0302 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) фракции 20-40 мм**	**м2 основания**	**542,660**	**759,80**	**412313**
			Накладные расходы			***71,47***	***38783***
			Сметная прибыль			***56,28***	***30542***
			Раздел: Бортовой камень-230,36м/п				
5	**5**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**170,000**	**2254,36**	**383241**
			Накладные расходы			***470,28***	***79947***
			Сметная прибыль			***166,99***	***28388***
6	**6**	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,649**	**32370,94**	**247605**
			Накладные расходы			***1180,50***	***9030***
			Сметная прибыль			***2397,85***	***18341***
			Раздел: Щебеночное покрытие на участке - 979,99				
7	**7**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**195,998**	**228,73**	**44830**
			Накладные расходы			***73,75***	***14456***
			Сметная прибыль			***16,94***	***3321***
8	**8**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**48,999**	**1247,39**	**61122**
			Накладные расходы			***223,45***	***10949***
			Сметная прибыль			***92,40***	***4528***
9	**9**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**48,999**	**1495,72**	**73290**
			Накладные расходы			***54,55***	***2673***
			Сметная прибыль			***110,79***	***5429***
10	**10**	**11-270403-0303 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (общей толщ. 20см)**	**м2 основания**	**979,990**	**640,61**	**627792**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*56,00*	*54875*
			Сметная прибыль			*47,45*	*46503*
11	**11**	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	**м2 основания**	**4899,950**	**44,10**	**216076**
			Накладные расходы			*3,43*	*16813*
			Сметная прибыль			*3,27*	*16006*
			ИТОГО:				**2622714**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**303198**
			Сметная прибыль				**194275**
			Итого с временными		**2,96 %**	**77632**	**2700346**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**86411**	**2786757,42**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**2786757,42**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**1950730,19**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**836027,23**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**2845094,06**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**1950730,19**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**894363,87**
			НДС в текущих ценах-12%				**341411,29**
			НДС на 2016 год -12%				**234087,62**
			НДС на 2017 год-12%				**107323,66**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**3186505,35**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**2184817,82**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**1001687,53**
			Общая стоимость строительства				**3186505,35**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**3090910,13**

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНИУЙ ЗАХАРОВА

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 170140012545 «ТЕХНСТРОЙ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА

инженер-сметчик
Исмоилов А.Т.

СТК-20/110