Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные и монтажные работы архитектурно-строительной части**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы - каналы				
1	**1**	**11-330107-0111 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж лежней ЛЖ-16,-28,-44**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**10,000**	**27980,30**	**279803**
			Накладные расходы			***8831,48***	***88315***
			Сметная прибыль			***2072,62***	***20726***
2	**2**	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж лотков, плит, брусков**	**м3 сборных конструкций**	**13,970**	**6982,04**	**97539**
			Накладные расходы			***2217,54***	***30979***
			Сметная прибыль			***517,19***	***7225***
3	**3**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтажкладки из кирпича**	**м3**	**0,710**	**7041,69**	**5000**
			Накладные расходы			***2074,22***	***1473***
			Сметная прибыль			***521,61***	***370***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж стальных крепежных элементов (уголок 75х6)**	**т**	**0,071**	**388088,25**	**27593**
			Накладные расходы			***84179,35***	***5985***
			Сметная прибыль			***28747,28***	***2044***
5	**5**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т-ФБС 9.3.6**	**шт**	**2,000**	**1300,46**	**2601**
			Накладные расходы			***387,18***	***774***
			Сметная прибыль			***96,33***	***193***
			Раздел: Демонтажные работы - фундамент под трансформатор				
6	**6**	**11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж плит НСП-12а**	**шт. сборных конструкций**	**1,000**	**3109,02**	**3109**
			Накладные расходы			***946,70***	***947***
			Сметная прибыль			***230,30***	***230***
7	**7**	**11-090301-0501 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж рельсовых путей из рельс типа П-3**	**м рельса в одну нитку**	**3,100**	**4364,10**	**13529**
			Накладные расходы			***1385,57***	***4295***
			Сметная прибыль			***323,27***	***1002***
8	**8**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж закладных деталей**	**т**	**0,010**	**193827,26**	**1938**
			Накладные расходы			***12896,44***	***129***
			Сметная прибыль			***14357,57***	***144***
9	**9**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж монолитного ограждения трансформатора**	**м3**	**2,500**	**11118,40**	**27796**
			Накладные расходы			***3281,12***	***8203***
			Сметная прибыль			***823,59***	***2059***
			Раздел: Демонтажные работы - опоры под оборудование				
10	**10**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка -демонтаж**	**т**	**0,720**	**40718,61**	**29317**
			Накладные расходы			***11963,19***	***8613***
			Сметная прибыль			***3016,19***	***2172***
11	**11**	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка -демонтаж**	**т**	**2,520**	**36159,79**	**91123**
			Накладные расходы			***9843,45***	***24806***
			Сметная прибыль			***2678,50***	***6750***
12	**12**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**148,509**	**88,82**	**13190**
			Накладные расходы			***3,24***	***481***
			Сметная прибыль			***6,58***	***977***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**91,244**	**585,75**	**53446**
			Накладные расходы			***21,36***	***1949***
			Сметная прибыль			***43,39***	***3959***
14	**14**	**41-020103-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**239,753**	**232,80**	**55814**
			Накладные расходы			***8,49***	***2035***
			Сметная прибыль			***17,24***	***4134***
			ИТОГО:				**701798**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**178984**
			Сметная прибыль				**51985**
			Итого с временными		**2,96 %**	**20773**	**722571**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**23122**	**745693,5**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**745693,50**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**521985,45**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**223708,05**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**761303,49**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**521985,45**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**239318,04**
			НДС в текущих ценах-12%				**91356,42**
			НДС на 2016 год -12%				**62638,25**
			НДС на 2017 год-12%				**28718,16**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**852659,91**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**584623,70**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**268036,20**
			Общая стоимость строительства				**852659,91**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**827080,09**

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА Е.С.

вед. инженер ОКС Кабеева М.С.

Кортавый А.П.

инженер-сметчик СР

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Релейная защита и автоматика**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г

Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Отчетный период	
с	по
01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж контрольного кабеля, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**3029,500**	**55,30**	**167542**
			Накладные расходы			***13,22***	***40050***
			Сметная прибыль			***4,10***	***12411***
2	**2**	**13-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Монтаж контрольного кабеля, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**3029,500**	**213,24**	**645996**
			Накладные расходы			***45,12***	***136692***
			Сметная прибыль			***15,80***	***47852***
3	**3**	**23-060144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,584**	**187613,83**	**109566**
			Накладные расходы			***6841,86***	***3996***
			Сметная прибыль			***13897,32***	***8116***
4	**4**	**23-060144-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,045**	**593459,71**	**26409**
			Накладные расходы			***21642,16***	***963***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*43959,98*	*1956*
5	**5**	**23-060144-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,078**	**338678,12**	**26248**
			Накладные расходы			*12350,84*	*957*
			Сметная прибыль			*25087,27*	*1944*
6	**6**	**23-060144-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,151**	**517734,87**	**78178**
			Накладные расходы			*18880,64*	*2851*
			Сметная прибыль			*38350,73*	*5791*
7	**7**	**23-060207-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,658**	**415345,04**	**273297**
			Накладные расходы			*15146,71*	*9967*
			Сметная прибыль			*30766,30*	*20244*
8	**8**	**23-060207-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,784**	**537781,54**	**421352**
			Накладные расходы			*19611,70*	*15366*
			Сметная прибыль			*39835,67*	*31211*
9	**9**	**23-060207-0704 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,233**	**745103,76**	**173237**
			Накладные расходы			*27172,28*	*6318*
			Сметная прибыль			*55192,87*	*12832*
10	**10**	**23-060207-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 14х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,252**	**985718,75**	**248401**
			Накладные расходы			*35946,98*	*9059*
			Сметная прибыль			*73016,20*	*18400*
11	**11**	**23-060207-1104 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,247**	**1298450,85**	**320068**
			Накладные расходы			*47351,62*	*11672*
			Сметная прибыль			*96181,54*	*23709*
12	**12**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка демонтированного кабеля**	**т**	**0,750**	**585,75**	**439**
			Накладные расходы			*21,36*	*16*
			Сметная прибыль			*43,39*	*33*
13	**13**	**41-310104-0602 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка демонтированного кабеля**	**т**	**0,750**	**402,49**	**302**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***14,68***	***11***
			Сметная прибыль			***29,81***	***22***
14	**14**	**41-020101-1008 РСНБ РК 2015**	**Транспорт демонтированного кабеля**	**т**	**0,750**	**452,60**	**339**
			Накладные расходы			***16,51***	***12***
			Сметная прибыль			***33,53***	***25***
			ИТОГО:				**2491374**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**237929**
			Сметная прибыль				**184546**
			Итого с временными		**2,96 %**	**73745**	**2565119**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**82084**	**2647202,47**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**2647202,47**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**1853041,73**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**794160,74**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**2702617,74**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**1853041,73**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**849576,01**
			НДС в текущих ценах-12%				**324314,13**
			НДС на 2016 год -12%				**222365,01**
			НДС на 2017 год-12%				**101949,12**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**3026931,86**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**2075406,74**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**951525,13**
			Общая стоимость строительства				**3026931,86**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**2936123,85**

Заказчик:

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕР
ТОО ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕ
ГТНИУП ЗАХАРОВА ЕС

Подрядчик:

вед. инженер ОКС
Кобева М.С

инженер-сметчик ОС
Исмоилова Н.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-3

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**13-080101-1106 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования - Демонтаж РГП-2-110**	**комплект (3 полюса)**	**6,000**	**43952,71**	**263716**
			Накладные расходы			***11500,18***	***69001***
			Сметная прибыль			***3255,76***	***19535***
2	**2**	**13-080101-0602 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования - Демонтаж НКФ-110-У-1**	**комплект (3 фазы)**	**6,000**	**20882,12**	**125293**
			Накладные расходы			***5466,70***	***32800***
			Сметная прибыль			***1546,82***	***9281***
3	**3**	**13-080101-1510 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования - Демонтаж ОПН-Р-110/88**	**комплект (3 фазы)**	**6,000**	**15172,71**	**91036**
			Накладные расходы			***3680,77***	***22085***
			Сметная прибыль			***1123,90***	***6743***

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**13-080101-2704 РСНБ РК 2015**	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора и линии. Монтаж оборудования - демонтаж ячейки ЗРУ**	**ячейка**	**22,000**	**453676,00**	**9980872**
			Накладные расходы			***109707,81***	***2413572***
			Сметная прибыль			***33605,63***	***739324***
5	**5**	**13-080101-1301 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж заземлителя нейтрали(прим)**	**шт.**	**2,000**	**13456,94**	**26914**
			Накладные расходы			***3570,08***	***7140***
			Сметная прибыль			***996,81***	***1994***
6	**6**	**13-080101-2305 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3. Монтаж оборудования - демонтаж**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**2,000**	**51513,15**	**103026**
			Накладные расходы			***11720,24***	***23440***
			Сметная прибыль			***3815,79***	***7632***
7	**7**	**13-080101-2304 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования - демонтаж**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**7,000**	**39245,36**	**274718**
			Накладные расходы			***9204,99***	***64435***
			Сметная прибыль			***2907,06***	***20349***
8	**8**	**13-080101-2303 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования - демонтаж**	**спуск, петля или перемычка (3 фазы)**	**2,000**	**12487,42**	**24975**
			Накладные расходы			***2544,07***	***5088***
			Сметная прибыль			***924,99***	***1850***
9	**9**	**13-080101-2106 РСНБ РК 2015**	**Шина сборная напряжением 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2. Монтаж оборудования - демонтаж**	**пролет (3 фазы)**	**9,000**	**50641,03**	**455769**
			Накладные расходы			***12514,93***	***112634***
			Сметная прибыль			***3751,19***	***33761***
10	**10**	**13-080101-2201 РСНБ РК 2015**	**Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110 кВ. Монтаж оборудования - демонтаж**	**пролет (3 фазы)**	**6,000**	**36164,57**	**216987**
			Накладные расходы			***10241,95***	***61452***
			Сметная прибыль			***2678,86***	***16073***
11	**11**	**13-080303-2503 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж ящика зажимов DC3**	**шт.**	**2,000**	**3993,65**	**7987**
			Накладные расходы			***1201,34***	***2403***

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*295,83*	*592*
12	12	13-080303-2503 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне - демонтаж АС3	шт.	2,000	3993,65	7987
			Накладные расходы			*1201,34*	*2403*
			Сметная прибыль			*295,83*	*592*
13	13	13-080303-2504 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне каждого последующего зажима сверх 32. Добавлять к норме 13-080303-2503 - демонтаж АС3	зажим	176,000	657,42	115705
			Накладные расходы			*199,23*	*35065*
			Сметная прибыль			*48,70*	*8571*
14	14	13-080101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВА. Монтаж оборудования - демонтаж ТМ-100	шт	2,000	34622,17	69244
			Накладные расходы			*8484,00*	*16968*
			Сметная прибыль			*2564,61*	*5129*
15	15	11-090102-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж общеподстанционного пункта управления (прим)	т конструкций	12,000	31877,35	382528
			Накладные расходы			*9195,47*	*110346*
			Сметная прибыль			*2361,29*	*28335*
16	16	13-080101-0110 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 2500-6300 КВА. Монтаж оборудования - демонтаж ТМН-6300/110-У1	шт	1,000	337603,53	337604
			Накладные расходы			*87896,85*	*87897*
			Сметная прибыль			*25007,67*	*25008*
17	17	13-080101-0803 РСНБ РК 2015	Выключатель воздушный напряжением 110 кВ, тип ВВБК. Монтаж оборудования - демонтаж ВЭБ-110-11/40	комплект (3 фазы)	2,000	201981,32	403963
			Накладные расходы			*52198,93*	*104398*
			Сметная прибыль			*14961,58*	*29923*
18	18	13-080101-1708 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования - демонтаж ИОС-10-800	шт.	9,000	2070,05	18630
			Накладные расходы			*531,02*	*4779*
			Сметная прибыль			*153,34*	*1380*
			Раздел: Монтаж демонтированных материалов, оборудования				
19	19	13-080101-1106 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования - РГП-2-110	комплект (3 полюса)	3,000	120390,36	361171

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*29133,67*	*87401*
			Сметная прибыль			*8917,80*	*26753*
20	**20**	**13-080101-0602 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования - НКФ-110-У-1**	**комплект (3 фазы)**	**3,000**	**62717,52**	**188153**
			Накладные расходы			*14050,11*	*42150*
			Сметная прибыль			*4645,74*	*13937*
21	**21**	**13-080101-1510 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ ОПН-Р-110/88**	**компл**	**3,000**	**45267,67**	**135803**
			Накладные расходы			*9469,44*	*28408*
			Сметная прибыль			*3353,16*	*10059*
22	**22**	**13-080101-1301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж заземлителя нейтрали(прим)**	**шт.**	**1,000**	**35731,00**	**35731**
			Накладные расходы			*9001,37*	*9001*
			Сметная прибыль			*2646,74*	*2647*
23	**23**	**13-080101-2305 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 3 провода в фазе**	**шт**	**1,000**	**129205,01**	**129205**
			Накладные расходы			*29316,00*	*29316*
			Сметная прибыль			*9570,74*	*9571*
24	**24**	**13-080101-2304 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 2 провода в фазе**	**шт**	**4,000**	**98394,83**	**393579**
			Накладные расходы			*23022,74*	*92091*
			Сметная прибыль			*7288,51*	*29154*
25	**25**	**13-080101-2303 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 640 мм2, 1 провод в фазе**	**шт**	**1,000**	**31359,27**	**31359**
			Накладные расходы			*6365,30*	*6365*
			Сметная прибыль			*2322,91*	*2323*
26	**26**	**13-080101-2106 РСНБ РК 2015**	**Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, 2 провода в фазе**	**пролет**	**5,000**	**126684,65**	**633423**
			Накладные расходы			*31290,32*	*156452*
			Сметная прибыль			*9384,05*	*46920*
27	**27**	**13-080101-2201 РСНБ РК 2015**	**Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110 кВ**	**пролет**	**3,000**	**97197,31**	**291592**
			Накладные расходы			*25852,35*	*77557*
			Сметная прибыль			*7199,80*	*21599*
28	**28**	**13-080303-2503 РСНБ РК 2015**	**Ящик зажимов DC3**	**шт.**	**1,000**	**12690,41**	**12690**
			Накладные расходы			*3102,05*	*3102*
			Сметная прибыль			*940,03*	*940*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**13-080303-2503 РСНБ РК 2015**	**АС3**	**шт.**	**1,000**	**12690,41**	**12690**
			Накладные расходы			***3102,05***	***3102***
			Сметная прибыль			***940,03***	***940***
30	**30**	**13-080303-2504 РСНБ РК 2015**	**АС3**	**зажим**	**88,000**	**1693,81**	**149055**
			Накладные расходы			***499,92***	***43993***
			Сметная прибыль			***125,47***	***11041***
			Раздел: Силовое оборудование				
31	**31**	**31-050102-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны на автомобильном ходу, 25 т - погрузка на приобъектном складе**	**маш.-ч**	**16,000**	**6350,96**	**101615**
			Накладные расходы			***231,61***	***3706***
			Сметная прибыль			***470,44***	***7527***
32	**32**	**31-050102-0105 РСНБ РК 2015**	**Краны на автомобильном ходу, 25 т - разгрузка на реконструируемой ПС**	**маш.-ч**	**16,000**	**6350,96**	**101615**
			Накладные расходы			***231,61***	***3706***
			Сметная прибыль			***470,44***	***7527***
33	**33**	**41-010101-4030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4 (Демонтированного трансформатора на 40 км). Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**42,960**	**3899,33**	**167515**
			Накладные расходы			***142,20***	***6109***
			Сметная прибыль			***288,84***	***12409***
34	**34**	**41-010101-4991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**42,960**	**81,03**	**3481**
			Накладные расходы			***2,95***	***127***
			Сметная прибыль			***6,00***	***258***
35	**35**	**13-080101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью 10000, 16000 КВА. Монтаж оборудования - ТДН-16000/110 У1 (существ)**	**шт**	**1,000**	**1135016,44**	**1135016**
			Накладные расходы			***279873,42***	***279873***
			Сметная прибыль			***84075,29***	***84075***
36	**36**	**13-080101-0803 РСНБ РК 2015**	**Выключатель элегазовый 110кВ ЗАР1 DT-145 (существ)(прим)**	**комплект (3 фазы)**	**1,000**	**514981,91**	**514982**
			Накладные расходы			***130863,05***	***130863***
			Сметная прибыль			***38146,81***	***38147***
37	**37**	**13-080103-0102 РСНБ РК 2015**	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	**шт.**	**6,000**	**877,98**	**5268**
			Накладные расходы			***246,22***	***1477***

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*65,04*	*390*
38	**38**	**24-040104-0405 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы опорные стержневые фарфоровые ИОС-10-2000-01 УХЛ, Т1 ГОСТ 25073-81**	**шт.**	**6,000**	**21969,36**	**131816**
			Накладные расходы			*801,17*	*4807*
			Сметная прибыль			*1627,36*	*9764*
39	**39**	**13-080101-2302 РСНБ РК 2015**	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 2 провода в фазе**	**шт**	**1,000**	**43824,26**	**43824**
			Накладные расходы			*12418,90*	*12419*
			Сметная прибыль			*3246,24*	*3246*
40	**40**	**23-061004-0132 РСНБ РК 2015**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,090**	**939744,64**	**84577**
			Накладные расходы			*34270,40*	*3084*
			Сметная прибыль			*69610,71*	*6265*
41	**41**	**24-040206-0807 РСНБ РК 2015**	**Зажимы аппаратные прессуемые А4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**1838,79**	**22066**
			Накладные расходы			*67,06*	*805*
			Сметная прибыль			*136,21*	*1634*
42	**42**	**13-080206-2106 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм. Установка**	**ввод**	**1,000**	**1808,12**	**1808**
			Накладные расходы			*498,79*	*499*
			Сметная прибыль			*133,93*	*134*
43	**43**	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 50 (прим)**	**м**	**12,000**	**110,42**	**1325**
			Накладные расходы			*4,03*	*48*
			Сметная прибыль			*8,18*	*98*
44	**44**	**23-061710-0702 РСНБ РК 2015**	**Секция присоединительная СПр 0,1/0,1-У1 (прим)**	**шт.**	**1,000**	**2365,75**	**2366**
			Накладные расходы			*86,27*	*86*
			Сметная прибыль			*175,24*	*175*
45	**45**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования болты, гайки, шайбы**	**т**	**0,035**	**273402,92**	**9671**
			Накладные расходы			*34817,20*	*1232*
			Сметная прибыль			*20252,07*	*716*
			Раздел: Заземление				
46	**46**	**13-080208-0102 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм**	**шт**	**18,000**	**5255,42**	**94597**
			Накладные расходы			*655,63*	*11801*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*389,29*	*7007*
47	**47**	**21-050201-9918 РСНБ РК 2015**	**Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,260**	**170234,50**	**44217**
			Накладные расходы			*6208,07*	*1612*
			Сметная прибыль			*12609,96*	*3275*
48	**48**	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**118,000**	**596,28**	**70361**
			Накладные расходы			*84,63*	*9986*
			Сметная прибыль			*44,17*	*5212*
49	**49**	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015**	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	**т**	**0,149**	**224542,04**	**33385**
			Накладные расходы			*8188,55*	*1217*
			Сметная прибыль			*16632,74*	*2473*
50	**50**	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**14,000**	**666,06**	**9325**
			Накладные расходы			*104,80*	*1467*
			Сметная прибыль			*49,34*	*691*
51	**51**	**21-050106-0801 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,013**	**227634,22**	**2996**
			Накладные расходы			*8301,32*	*109*
			Сметная прибыль			*16861,79*	*222*
52	**52**	**11-340107-0101 РСНБ РК 2015**	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	**м2 настила**	**7,140**	**25322,40**	**180802**
			Накладные расходы			*4210,53*	*30063*
			Сметная прибыль			*1875,73*	*13393*
53	**53**	**21-050102-0116 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)**	**т**	**0,112**	**200296,14**	**22461**
			Накладные расходы			*7304,36*	*819*
			Сметная прибыль			*14836,75*	*1664*
			Раздел: Прочие работы				
54	**54**	**11-330106-0101 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	**т**	**0,207**	**10714,57**	**2218**
			Накладные расходы			*4027,17*	*834*
			Сметная прибыль			*793,67*	*164*
55	**55**	**11-330106-0102 РСНБ РК 2015**	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	**т**	**0,207**	**8223,55**	**1702**
			Накладные расходы			*3090,90*	*640*
			Сметная прибыль			*609,15*	*126*

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	**56**	**41-310103-0101 РСНБ РК 2015**	**Погрузка оборудования и материалов (прим)**	**т**	**134,937**	**514,92**	**69482**
			Накладные расходы			***18,78***	***2534***
			Сметная прибыль			***38,14***	***5147***
57	**57**	**41-310103-0102 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка оборудования на ПС (прим)**	**т**	**134,937**	**514,92**	**69482**
			Накладные расходы			***18,78***	***2534***
			Сметная прибыль			***38,14***	***5147***
58	**58**	**33-020201-0201 РСНБ РК 2015**	**Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т**	**маш.-ч**	**8,000**	**529,70**	**4238**
			Накладные расходы			***19,32***	***155***
			Сметная прибыль			***39,24***	***314***
59	**59**	**41-010101-4008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**134,937**	**1679,35**	**226606**
			Накладные расходы			***61,24***	***8264***
			Сметная прибыль			***124,40***	***16786***
60	**60**	**41-010101-4030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4 (Демонтированного трансформатора на 40 км). Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**21,480**	**3899,33**	**83758**
			Накладные расходы			***142,20***	***3054***
			Сметная прибыль			***288,84***	***6204***
			ИТОГО:				**18523982**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4278775**
			Сметная прибыль				**1372147**
			Итого с временными		**2,96 %**	**548310,00**	**19072292**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**610313,00**	**19682605,21**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**19682605,21**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**13777823,65**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**5904781,56**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**20094631,42**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**13777823,65**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**6316807,77**
			НДС в текущих ценах-12%				**2411355,77**
			НДС на 2016 год -12%				**1653338,84**
			НДС на 2017 год-12%				**758016,93**

по порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**22505987,19**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**15431162,48**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**7074824,71**
			Общая стоимость строительства				**22505987,19**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**21830807,14**

Заказчик:

100 «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА Е.С

Подрядчик:

Инженер-сметчик СФ Шамгулова А.Т.

ОКС Захаров

ведущий инженер ОКС Кобеева М.С

Нач. СП Бирюл С.В.

Картавый А.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Опора под изолятор 110кВ(существующая) (2шт,АС-3,п.1,АС-4)				
1	**1**	**11-050101-2701 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2. С креплением скважин обсадными трубами без извлечения обсадных труб, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9; к расходу материалов (вода)-0,5**	**м3 конструктивного объема сваи**	**2,400**	**36337,96**	**87211**
			Накладные расходы			***8877,20***	***21305***
			Сметная прибыль			***2691,70***	***6460***
2	**2**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,061**	**6581,64**	**398**
			Накладные расходы			***909,67***	***55***
			Сметная прибыль			***487,53***	***29***
3	**3**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,400**	**18551,09**	**44523**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*676,52*	*1624*
			Сметная прибыль			*1374,15*	*3298*
4	**4**	**23-010201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**14,400**	**23918,19**	**344422**
			Накладные расходы			*872,24*	*12560*
			Сметная прибыль			*1771,72*	*25513*
5	**5**	**21-050201-0142 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,310**	**166993,86**	**51835**
			Накладные расходы			*6089,90*	*1890*
			Сметная прибыль			*12369,92*	*3840*
6	**6**	**21-050101-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,025**	**204627,22**	**5140**
			Накладные расходы			*7462,30*	*187*
			Сметная прибыль			*15157,57*	*381*
7	**7**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15 W8**	**м3**	**0,600**	**25813,50**	**15488**
			Накладные расходы			*2810,64*	*1686*
			Сметная прибыль			*1912,11*	*1147*
8	**8**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,400**	**18551,09**	**7420**
			Накладные расходы			*676,52*	*271*
			Сметная прибыль			*1374,15*	*550*
9	**9**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	**1т**	**0,008**	**257068,87**	**2057**
			Накладные расходы			*25302,12*	*202*
			Сметная прибыль			*19042,14*	*152*
10	**10**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,400**	**985,89**	**2366**
			Накладные расходы			*147,25*	*353*
			Сметная прибыль			*73,03*	*175*
11	**11**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**14,000**	**201,75**	**2825**
			Накладные расходы			*74,02*	*1036*
			Сметная прибыль			*14,94*	*209*
12	**12**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка существующих**	**т**	**0,033**	**62835,94**	**2081**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18844,21*	*624*
			Сметная прибыль			*4654,51*	*154*
13	**13**	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка существующих**	**т**	**0,310**	**54592,43**	**16945**
			Накладные расходы			*15558,40*	*4829*
			Сметная прибыль			*4043,88*	*1255*
14	**14**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками существующих констррукций**	**м2**	**9,280**	**540,52**	**5016**
			Накладные расходы			*188,70*	*1751*
			Сметная прибыль			*40,04*	*372*
15	**15**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**9,280**	**84,59**	**785**
			Накладные расходы			*17,15*	*159*
			Сметная прибыль			*6,27*	*58*
16	**16**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**9,280**	**122,92**	**1141**
			Накладные расходы			*13,12*	*122*
			Сметная прибыль			*9,11*	*84*
			Раздел: Опора под ОПН(существующая) (2шт,АС-3,п2,АС-5)				
17	**17**	**11-050101-2701 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 без извлечения обсадных труб**	**м3**	**2,400**	**36337,96**	**87211**
			Накладные расходы			*8877,20*	*21305*
			Сметная прибыль			*2691,70*	*6460*
18	**18**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,080**	**6581,64**	**527**
			Накладные расходы			*909,67*	*73*
			Сметная прибыль			*487,53*	*39*
19	**19**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,061**	**6581,64**	**398**
			Накладные расходы			*909,67*	*55*
			Сметная прибыль			*487,53*	*29*
20	**20**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,400**	**18551,09**	**44523**
			Накладные расходы			*676,52*	*1624*
			Сметная прибыль			*1374,15*	*3298*
21	**21**	**23-010201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**14,400**	**23918,19**	**344422**
			Накладные расходы			*872,24*	*12560*
			Сметная прибыль			*1771,72*	*25513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-330109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка новых**	т	0,072	62835,94	4549
			Накладные расходы			*18844,21*	*1364*
			Сметная прибыль			*4654,51*	*337*
23	23	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка новых**	т	0,369	54592,43	20134
			Накладные расходы			*15558,40*	*5738*
			Сметная прибыль			*4043,88*	*1491*
24	24	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,106	389411,08	41153
			Накладные расходы			*14200,96*	*1501*
			Сметная прибыль			*28845,27*	*3048*
25	25	21-050201-0142 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,310	166993,86	51835
			Накладные расходы			*6089,90*	*1890*
			Сметная прибыль			*12369,92*	*3840*
26	26	21-050101-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,025	204627,22	5140
			Накладные расходы			*7462,30*	*187*
			Сметная прибыль			*15157,57*	*381*
27	27	11-330109-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка существующих**	т	0,016	62835,94	1014
			Накладные расходы			*18844,21*	*304*
			Сметная прибыль			*4654,51*	*75*
28	28	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка существующих**	т	0,243	54592,43	13286
			Накладные расходы			*15558,40*	*3786*
			Сметная прибыль			*4043,88*	*984*
29	29	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15**	м3	0,600	26725,34	16035
			Накладные расходы			*2843,90*	*1706*
			Сметная прибыль			*1979,65*	*1188*
30	30	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	1т	0,008	257068,87	2057
			Накладные расходы			*25302,12*	*202*
			Сметная прибыль			*19042,14*	*152*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**31**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,400**	**985,89**	**2366**
			Накладные расходы			***147,25***	***353***
			Сметная прибыль			***73,03***	***175***
32	**32**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**14,000**	**201,75**	**2825**
			Накладные расходы			***74,02***	***1036***
			Сметная прибыль			***14,94***	***209***
33	**33**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками существующих констррукций**	**м2**	**11,320**	**540,52**	**6119**
			Накладные расходы			***188,70***	***2136***
			Сметная прибыль			***40,04***	***453***
34	**34**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**11,320**	**84,59**	**958**
			Накладные расходы			***17,15***	***194***
			Сметная прибыль			***6,27***	***71***
35	**35**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**15,840**	**122,92**	**1947**
			Накладные расходы			***13,12***	***208***
			Сметная прибыль			***9,11***	***144***
			Раздел: Фундамент под элегазовый выключатель (2шт,АС-3,п3,АС-6)				
36	**36**	**11-050101-2901 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм в грунтах группы 1-2 без извлечения обсадных труб**	**м3**	**5,820**	**25247,39**	**146940**
			Накладные расходы			***5635,88***	***32801***
			Сметная прибыль			***1870,18***	***10884***
37	**37**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,800**	**6581,64**	**5265**
			Накладные расходы			***909,67***	***728***
			Сметная прибыль			***487,53***	***390***
38	**38**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,936**	**18551,09**	**110127**
			Накладные расходы			***676,52***	***4016***
			Сметная прибыль			***1374,15***	***8158***
39	**39**	**23-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**28,000**	**52145,74**	**1460081**
			Накладные расходы			***1901,64***	***53246***
			Сметная прибыль			***3862,65***	***108154***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**40**	**11-330108-0117 РСНБ РК 2015**	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы установка стоек УСО-1А**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**2,560**	**38950,19**	**99712**
			Накладные расходы			***11331,85***	***29010***
			Сметная прибыль			***2885,20***	***7386***
41	**41**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стойка УСО-1А из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**2,560**	**47899,09**	**122622**
			Накладные расходы			***1746,77***	***4472***
			Сметная прибыль			***3548,08***	***9083***
42	**42**	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,560**	**885,93**	**2268**
			Накладные расходы			***32,31***	***83***
			Сметная прибыль			***65,62***	***168***
43	**43**	**21-020199-9927 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**2,560**	**267,58**	**685**
			Накладные расходы			***9,76***	***25***
			Сметная прибыль			***19,82***	***51***
44	**44**	**21-020199-9927 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**2,560**	**267,58**	**685**
			Накладные расходы			***9,76***	***25***
			Сметная прибыль			***19,82***	***51***
45	**45**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15 W6**	**м3**	**0,180**	**26725,34**	**4811**
			Накладные расходы			***2843,90***	***512***
			Сметная прибыль			***1979,65***	***356***
46	**46**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,920**	**985,89**	**1893**
			Накладные расходы			***147,25***	***283***
			Сметная прибыль			***73,03***	***140***
47	**47**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,576**	**2483,42**	**1430**
			Накладные расходы			***911,09***	***525***
			Сметная прибыль			***183,96***	***106***
48	**48**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,396**	**1424,96**	**564**
			Накладные расходы			***522,77***	***207***
			Сметная прибыль			***105,55***	***42***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**49**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**32,000**	**201,75**	**6456**
			Накладные расходы			***74,02***	***2369***
			Сметная прибыль			***14,94***	***478***
50	**50**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**1т**	**0,062**	**230739,05**	**14352**
			Накладные расходы			***32253,86***	***2006***
			Сметная прибыль			***17091,78***	***1063***
51	**51**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,041**	**166610,07**	**6864**
			Накладные расходы			***6075,90***	***250***
			Сметная прибыль			***12341,49***	***508***
52	**52**	**21-050201-0121 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,021**	**170654,29**	**3584**
			Накладные расходы			***6223,38***	***131***
			Сметная прибыль			***12641,06***	***265***
53	**53**	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (п.5)**	**т**	**0,018**	**371183,37**	**6711**
			Накладные расходы			***130132,63***	***2353***
			Сметная прибыль			***27495,06***	***497***
54	**54**	**21-050201-0121 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,018**	**170654,29**	**3085**
			Накладные расходы			***6223,38***	***113***
			Сметная прибыль			***12641,06***	***229***
55	**55**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**	**т**	**0,187**	**93769,05**	**17546**
			Накладные расходы			***28721,82***	***5374***
			Сметная прибыль			***6945,86***	***1300***
56	**56**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,091**	**166610,07**	**15082**
			Накладные расходы			***6075,90***	***550***
			Сметная прибыль			***12341,49***	***1117***
57	**57**	**21-050110-0103 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,096**	**207927,26**	**20003**
			Накладные расходы			***7582,65***	***729***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15402,02*	*1482*
58	**58**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,000**	**167405,92**	**67**
			Накладные расходы			*6104,92*	*2*
			Сметная прибыль			*12400,44*	*5*
59	**59**	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка площадки обслуживания**	**т**	**0,187**	**74875,35**	**14011**
			Накладные расходы			*23793,87*	*4452*
			Сметная прибыль			*5546,32*	*1038*
60	**60**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**7,800**	**84,59**	**660**
			Накладные расходы			*17,15*	*134*
			Сметная прибыль			*6,27*	*49*
61	**61**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**7,800**	**122,92**	**959**
			Накладные расходы			*13,12*	*102*
			Сметная прибыль			*9,11*	*71*
			Раздел: Фундамент под ящик зажимов (2шт,АС-3,п4,АС-7)				
62	**62**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,308**	**2483,42**	**765**
			Накладные расходы			*911,09*	*281*
			Сметная прибыль			*183,96*	*57*
63	**63**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,068**	**1424,96**	**97**
			Накладные расходы			*522,77*	*36*
			Сметная прибыль			*105,55*	*7*
64	**64**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**1,200**	**201,75**	**242**
			Накладные расходы			*74,02*	*89*
			Сметная прибыль			*14,94*	*18*
65	**65**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,540**	**3076,32**	**4738**
			Накладные расходы			*400,23*	*616*
			Сметная прибыль			*227,88*	*351*
66	**66**	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15 W8**	**м3**	**0,200**	**26505,61**	**5301**
			Накладные расходы			*2836,58*	*567*
			Сметная прибыль			*1963,38*	*393*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**67**	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**т**	**0,004**	**194987,93**	**866**
			Накладные расходы			***7110,78***	***32***
			Сметная прибыль			***14443,55***	***64***
68	**68**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(п.1)**	**1т**	**0,034**	**230739,05**	**7928**
			Накладные расходы			***32253,86***	***1108***
			Сметная прибыль			***17091,78***	***587***
69	**69**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №10 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,034**	**166610,07**	**5725**
			Накладные расходы			***6075,90***	***209***
			Сметная прибыль			***12341,49***	***424***
70	**70**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**1,540**	**84,59**	**130**
			Накладные расходы			***17,15***	***26***
			Сметная прибыль			***6,27***	***10***
71	**71**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**1,540**	**122,92**	**189**
			Накладные расходы			***13,12***	***20***
			Сметная прибыль			***9,11***	***14***
			Раздел: Опора под разъединитель 110кВ(существующая) (6шт,АС-3,п5,АС-8)				
72	**72**	**11-050101-2701 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 без извлечения обсадных труб**	**м3**	**7,200**	**36388,88**	**262000**
			Накладные расходы			***8879,06***	***63929***
			Сметная прибыль			***2695,47***	***19407***
73	**73**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,240**	**6581,64**	**1580**
			Накладные расходы			***909,67***	***218***
			Сметная прибыль			***487,53***	***117***
74	**74**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,200**	**18551,09**	**133568**
			Накладные расходы			***676,52***	***4871***
			Сметная прибыль			***1374,15***	***9894***
75	**75**	**23-010201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**43,200**	**23918,19**	**1033266**
			Накладные расходы			***872,24***	***37681***
			Сметная прибыль			***1771,72***	***76538***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	**76**	**21-050201-0142 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,931**	**166993,86**	**155505**
			Накладные расходы			***6089,90***	***5671***
			Сметная прибыль			***12369,92***	***11519***
77	**77**	**21-050101-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,075**	**204627,22**	**15421**
			Накладные расходы			***7462,30***	***562***
			Сметная прибыль			***15157,57***	***1142***
78	**78**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15 W8**	**м3**	**1,800**	**26725,34**	**48106**
			Накладные расходы			***2843,90***	***5119***
			Сметная прибыль			***1979,65***	***3563***
79	**79**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	**1т**	**0,024**	**257068,87**	**6170**
			Накладные расходы			***25302,12***	***607***
			Сметная прибыль			***19042,14***	***457***
80	**80**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,200**	**985,89**	**7098**
			Накладные расходы			***147,25***	***1060***
			Сметная прибыль			***73,03***	***526***
81	**81**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**42,000**	**201,75**	**8474**
			Накладные расходы			***74,02***	***3109***
			Сметная прибыль			***14,94***	***628***
82	**82**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка существующих**	**т**	**0,048**	**62835,94**	**3042**
			Накладные расходы			***18844,21***	***912***
			Сметная прибыль			***4654,51***	***225***
83	**83**	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка существующих**	**т**	**0,699**	**54592,43**	**38154**
			Накладные расходы			***15558,40***	***10873***
			Сметная прибыль			***4043,88***	***2826***
84	**84**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка новых**	**т**	**0,237**	**62835,94**	**14877**
			Накладные расходы			***18844,21***	***4462***
			Сметная прибыль			***4654,51***	***1102***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**85**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,237**	**389411,08**	**92197**
			Накладные расходы			***14200,96***	***3362***
			Сметная прибыль			***28845,27***	***6829***
86	**86**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками существующих констррукций**	**м2**	**32,640**	**540,52**	**17643**
			Накладные расходы			***188,70***	***6159***
			Сметная прибыль			***40,04***	***1307***
87	**87**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**32,640**	**84,59**	**2761**
			Накладные расходы			***17,15***	***560***
			Сметная прибыль			***6,27***	***205***
88	**88**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**42,540**	**122,92**	**5229**
			Накладные расходы			***13,12***	***558***
			Сметная прибыль			***9,11***	***387***
			Раздел: Опора под трансформатор напряжениея 110кВ (существующая) (2шт,АС-3,п.6,АС-9)				
89	**89**	**11-050101-2701 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 630 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 без извлечения обсадных труб**	**м3**	**2,400**	**36388,88**	**87333**
			Накладные расходы			***8879,06***	***21310***
			Сметная прибыль			***2695,47***	***6469***
90	**90**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,080**	**6581,64**	**527**
			Накладные расходы			***909,67***	***73***
			Сметная прибыль			***487,53***	***39***
91	**91**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,400**	**18551,09**	**44523**
			Накладные расходы			***676,52***	***1624***
			Сметная прибыль			***1374,15***	***3298***
92	**92**	**23-010201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**14,400**	**23918,19**	**344422**
			Накладные расходы			***872,24***	***12560***
			Сметная прибыль			***1771,72***	***25513***
93	**93**	**21-050201-0142 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,310**	**166993,86**	**51835**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6089,90*	*1890*
			Сметная прибыль			*12369,92*	*3840*
94	**94**	**21-050101-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,025**	**204627,22**	**5140**
			Накладные расходы			*7462,30*	*187*
			Сметная прибыль			*15157,57*	*381*
95	**95**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15 W8**	**м3**	**0,600**	**26725,34**	**16035**
			Накладные расходы			*2843,90*	*1706*
			Сметная прибыль			*1979,65*	*1188*
96	**96**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	**1т**	**0,008**	**257068,87**	**2057**
			Накладные расходы			*25302,12*	*202*
			Сметная прибыль			*19042,14*	*152*
97	**97**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,400**	**985,89**	**2366**
			Накладные расходы			*147,25*	*353*
			Сметная прибыль			*73,03*	*175*
98	**98**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**14,000**	**201,75**	**2825**
			Накладные расходы			*74,02*	*1036*
			Сметная прибыль			*14,94*	*209*
99	**99**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка существующих**	**т**	**0,016**	**62835,94**	**1014**
			Накладные расходы			*18844,21*	*304*
			Сметная прибыль			*4654,51*	*75*
100	**100**	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка существующих**	**т**	**0,233**	**54592,43**	**12718**
			Накладные расходы			*15558,40*	*3624*
			Сметная прибыль			*4043,88*	*942*
101	**101**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка новых**	**т**	**0,079**	**62835,94**	**4959**
			Накладные расходы			*18844,21*	*1487*
			Сметная прибыль			*4654,51*	*367*
102	**102**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,079**	**389411,08**	**30732**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14200,96*	*1121*
			Сметная прибыль			*28845,27*	*2276*
103	**103**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками существующих констррукций**	**м2**	**10,880**	**540,52**	**5881**
			Накладные расходы			*188,70*	*2053*
			Сметная прибыль			*40,04*	*436*
104	**104**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**10,880**	**84,59**	**920**
			Накладные расходы			*17,15*	*187*
			Сметная прибыль			*6,27*	*68*
105	**105**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**14,180**	**122,92**	**1743**
			Накладные расходы			*13,12*	*186*
			Сметная прибыль			*9,11*	*129*
			Раздел: Опора под опорный изолятор 10кВ (2шт,АС-3,п.7,АС-10)				
106	**106**	**11-050101-2901 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм в грунтах группы 1-2 без извлечения обсадных труб**	**м3**	**6,800**	**25298,31**	**172028**
			Накладные расходы			*5637,74*	*38337*
			Сметная прибыль			*1873,95*	*12743*
107	**107**	**23-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**14,800**	**52145,74**	**771757**
			Накладные расходы			*1901,64*	*28144*
			Сметная прибыль			*3862,65*	*57167*
108	**108**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,200**	**6581,64**	**1316**
			Накладные расходы			*909,67*	*182*
			Сметная прибыль			*487,53*	*98*
109	**109**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,800**	**18551,09**	**126147**
			Накладные расходы			*676,52*	*4600*
			Сметная прибыль			*1374,15*	*9344*
110	**110**	**21-050201-0144 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**2,123**	**172702,09**	**366681**
			Накладные расходы			*6298,06*	*13372*
			Сметная прибыль			*12792,75*	*27162*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	**111**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,005**	**165504,09**	**794**
			Накладные расходы			***6035,57***	***29***
			Сметная прибыль			***12259,56***	***59***
112	**112**	**21-050101-0202 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,014**	**204627,22**	**2889**
			Накладные расходы			***7462,30***	***105***
			Сметная прибыль			***15157,57***	***214***
113	**113**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**36,000**	**201,75**	**7263**
			Накладные расходы			***74,02***	***2665***
			Сметная прибыль			***14,94***	***538***
114	**114**	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка новых**	**т**	**2,278**	**54592,43**	**124362**
			Накладные расходы			***15558,40***	***35442***
			Сметная прибыль			***4043,88***	***9212***
115	**115**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,278**	**389411,08**	**887078**
			Накладные расходы			***14200,96***	***32350***
			Сметная прибыль			***28845,27***	***65710***
116	**116**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**52,660**	**122,92**	**6473**
			Накладные расходы			***13,12***	***691***
			Сметная прибыль			***9,11***	***479***
			Раздел: Опора под ЗОН-существующая (2шт,АС-3,п.8,АС-11)				
117	**117**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В10 W4 сульатостойком цементе**	**м3**	**0,400**	**21882,38**	**8753**
			Накладные расходы			***1438,31***	***575***
			Сметная прибыль			***1620,92***	***648***
118	**118**	**11-330107-0111 РСНБ РК 2015**	**Укладка лежней ЛЖ-28 существующих (применительно)**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,200**	**34975,38**	**41970**
			Накладные расходы			***11039,35***	***13247***
			Сметная прибыль			***2590,77***	***3109***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	**119**	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка существующих**	**т**	**0,030**	**54592,43**	**1626**
			Накладные расходы			***15558,40***	***463***
			Сметная прибыль			***4043,88***	***120***
120	**120**	**11-330109-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка существующих**	**т**	**0,168**	**54592,43**	**9193**
			Накладные расходы			***15558,40***	***2620***
			Сметная прибыль			***4043,88***	***681***
121	**121**	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Очистка щетками существующих констррукций**	**м2**	**12,200**	**540,52**	**6594**
			Накладные расходы			***188,70***	***2302***
			Сметная прибыль			***40,04***	***488***
122	**122**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**12,200**	**84,59**	**1032**
			Накладные расходы			***17,15***	***209***
			Сметная прибыль			***6,27***	***76***
123	**123**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**12,200**	**122,92**	**1500**
			Накладные расходы			***13,12***	***160***
			Сметная прибыль			***9,11***	***111***
			Раздел: фундамент под ЗРУ (1шт,АС-3,п.10,АС-13)				
124	**124**	**11-050101-2701 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 без извлечения обсадных труб**	**м3**	**13,820**	**36388,88**	**502894**
			Накладные расходы			***8879,06***	***122709***
			Сметная прибыль			***2695,47***	***37251***
125	**125**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,588**	**6581,64**	**3870**
			Накладные расходы			***909,67***	***535***
			Сметная прибыль			***487,53***	***287***
126	**126**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**14,740**	**18551,09**	**273443**
			Накладные расходы			***676,52***	***9972***
			Сметная прибыль			***1374,15***	***20255***
127	**127**	**11-330108-0117 РСНБ РК 2015**	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. Установка в пробуренные котлованы установка стоек УСО-1А**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**6,720**	**38950,19**	**261745**
			Накладные расходы			***11331,85***	***76150***
			Сметная прибыль			***2885,20***	***19389***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	**128**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стока УСО-1А из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**6,720**	**47899,09**	**321882**
			Накладные расходы			***1746,77***	***11738***
			Сметная прибыль			***3548,08***	***23843***
129	**129**	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**6,720**	**885,93**	**5953**
			Накладные расходы			***32,31***	***217***
			Сметная прибыль			***65,62***	***441***
130	**130**	**21-020199-9925 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**6,720**	**123,67**	**831**
			Накладные расходы			***4,51***	***30***
			Сметная прибыль			***9,16***	***62***
131	**131**	**23-010201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**77,700**	**23918,19**	**1858443**
			Накладные расходы			***872,24***	***67773***
			Сметная прибыль			***1771,72***	***137662***
132	**132**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**69,540**	**201,75**	**14030**
			Накладные расходы			***74,02***	***5147***
			Сметная прибыль			***14,94***	***1039***
133	**133**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15 W4 на сульфатостойком цементе -бетонный пояс и фундаменты под местницу**	**м3**	**0,920**	**25360,67**	**23332**
			Накладные расходы			***2309,09***	***2124***
			Сметная прибыль			***1878,57***	***1728***
134	**134**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (поз.6)**	**1т**	**0,157**	**230739,05**	**36106**
			Накладные расходы			***32253,86***	***5047***
			Сметная прибыль			***17091,78***	***2675***
135	**135**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,101**	**166610,07**	**16794**
			Накладные расходы			***6075,90***	***612***
			Сметная прибыль			***12341,49***	***1244***
136	**136**	**21-050201-0130 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,056**	**167292,50**	**9315**
			Накладные расходы			***6100,79***	***340***
			Сметная прибыль			***12392,04***	***690***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	**137**	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(поз.2,3)**	**т**	**0,573**	**76026,11**	**43582**
			Накладные расходы			***24837,26***	***14238***
			Сметная прибыль			***5631,56***	***3228***
138	**138**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,063**	**166610,07**	**10563**
			Накладные расходы			***6075,90***	***385***
			Сметная прибыль			***12341,49***	***782***
139	**139**	**21-050201-9903 РСНБ РК 2015**	**Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс**	**т**	**0,510**	**200299,51**	**102123**
			Накладные расходы			***7304,48***	***3724***
			Сметная прибыль			***14837,00***	***7565***
140	**140**	**11-090402-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**	**м2**	**75,000**	**2638,85**	**197914**
			Накладные расходы			***774,07***	***58056***
			Сметная прибыль			***195,47***	***14660***
141	**141**	**21-100104-0607 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**79,500**	**2097,99**	**166790**
			Накладные расходы			***76,51***	***6082***
			Сметная прибыль			***155,41***	***12355***
142	**142**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (пп.8,9.10,11,12**	**т**	**0,284**	**86037,38**	**24390**
			Накладные расходы			***24758,91***	***7019***
			Сметная прибыль			***6373,14***	***1807***
143	**143**	**21-050201-0121 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,107**	**170654,29**	**18171**
			Накладные расходы			***6223,38***	***663***
			Сметная прибыль			***12641,06***	***1346***
144	**144**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №10 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,093**	**166610,07**	**15495**
			Накладные расходы			***6075,90***	***565***
			Сметная прибыль			***12341,49***	***1148***
145	**145**	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**т**	**0,084**	**156268,53**	**13127**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5698,77*	*479*
			Сметная прибыль			*11575,45*	*972*
146	**146**	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали(ПП.5,7)**	**т**	**0,102**	**93769,05**	**9583**
			Накладные расходы			*28721,82*	*2935*
			Сметная прибыль			*6945,86*	*710*
147	**147**	**21-050204-9901 РСНБ РК 2015**	**Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,035**	**166610,07**	**5898**
			Накладные расходы			*6075,90*	*215*
			Сметная прибыль			*12341,49*	*437*
148	**148**	**21-050110-0103 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77**	**т**	**0,067**	**207927,26**	**13890**
			Накладные расходы			*7582,65*	*507*
			Сметная прибыль			*15402,02*	*1029*
149	**149**	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка фундамента под ЗРУ**	**т**	**0,386**	**74875,35**	**28878**
			Накладные расходы			*23793,87*	*9177*
			Сметная прибыль			*5546,32*	*2139*
150	**150**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /(0,01248+0,01456).43,1м2/**	**м2**	**42,640**	**84,59**	**3607**
			Накладные расходы			*17,15*	*731*
			Сметная прибыль			*6,27*	*267*
151	**151**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**42,640**	**122,92**	**5241**
			Накладные расходы			*13,12*	*559*
			Сметная прибыль			*9,11*	*388*
			Раздел: Опора под силовой трансформатор 110кв (2шт,АС-3,п.11,АС-14,21)				
152	**152**	**11-050101-2901 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром до 820 мм. Устройство ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2**	**м3 конструктивного объема сваи**	**13,200**	**25298,31**	**333938**
			Накладные расходы			*5637,74*	*74418*
			Сметная прибыль			*1873,95*	*24736*
153	**153**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,906**	**6581,64**	**5963**
			Накладные расходы			*909,67*	*824*
			Сметная прибыль			*487,53*	*442*
154	**154**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**13,200**	**18551,09**	**244874**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*676,52*	*8930*
			Сметная прибыль			*1374,15*	*18139*
155	**155**	**21-050301-0309 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**	**т**	**0,067**	**155111,85**	**10424**
			Накладные расходы			*5656,59*	*380*
			Сметная прибыль			*11489,77*	*772*
156	**156**	**21-050101-0116 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,095**	**187623,43**	**17899**
			Накладные расходы			*6842,21*	*653*
			Сметная прибыль			*13898,03*	*1326*
157	**157**	**21-050101-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,011**	**189985,74**	**2052**
			Накладные расходы			*6928,36*	*75*
			Сметная прибыль			*14073,02*	*152*
158	**158**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,179**	**165757,67**	**29598**
			Накладные расходы			*6044,81*	*1079*
			Сметная прибыль			*12278,35*	*2192*
159	**159**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,010**	**167405,92**	**1687**
			Накладные расходы			*6104,92*	*62*
			Сметная прибыль			*12400,44*	*125*
160	**160**	**21-050301-9912 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,079**	**201627,21**	**15848**
			Накладные расходы			*7352,90*	*578*
			Сметная прибыль			*14935,35*	*1174*
161	**161**	**23-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**1,800**	**46227,53**	**83210**
			Накладные расходы			*1685,82*	*3034*
			Сметная прибыль			*3424,26*	*6164*
162	**162**	**23-010201-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**25,860**	**52145,74**	**1348489**
			Накладные расходы			*1901,64*	*49176*
			Сметная прибыль			*3862,65*	*99888*
163	**163**	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015**	**Монтаж балок Б-2**	**т конструкций**	**0,638**	**56622,36**	**36114**
			Накладные расходы			*15549,55*	*9918*
			Сметная прибыль			*4194,25*	*2675*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	**164**	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т-балки Б-2**	**т**	**0,638**	**388907,03**	**248045**
			Накладные расходы			***14182,58***	***9046***
			Сметная прибыль			***28807,93***	***18374***
165	**165**	**11-330110-0104 РСНБ РК 2015**	**Укладка продольных рельсовых путей П-1**	**км пути**	**0,007**	**74868722,87**	**524081**
			Накладные расходы			***3437910,53***	***24065***
			Сметная прибыль			***5545831,32***	***38821***
166	**166**	**24-010101-0204 РСНБ РК 2015**	**Рельсы железнодорожные типа Р50**	**т**	**0,360**	**379321,57**	**136707**
			Накладные расходы			***13833,02***	***4985***
			Сметная прибыль			***28097,89***	***10126***
167	**167**	**24-010103-0105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки С-6,С-3(применительно)**	**т**	**0,037**	**287680,55**	**10500**
			Накладные расходы			***10491,07***	***383***
			Сметная прибыль			***21309,67***	***778***
168	**168**	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Монтаж плит УБК-5**	**шт. сборных конструкций**	**62,000**	**2383,07**	**147750**
			Накладные расходы			***717,70***	***44497***
			Сметная прибыль			***176,52***	***10944***
169	**169**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Плита УБК-5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,798**	**47899,09**	**86123**
			Накладные расходы			***1746,77***	***3141***
			Сметная прибыль			***3548,08***	***6379***
170	**170**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**53,250**	**1765,97**	**94038**
			Накладные расходы			***229,75***	***12234***
			Сметная прибыль			***130,81***	***6966***
171	**171**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (общая толщина 50мм)**	**м2**	**53,250**	**916,34**	**48795**
			Накладные расходы			***225,74***	***12021***
			Сметная прибыль			***67,88***	***3614***
172	**172**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2стяжки**	**1,000**	**572,76**	**573**
			Накладные расходы			***41,66***	***42***
			Сметная прибыль			***42,43***	***42***
173	**173**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство слоя из промытого щебня толщ.250мм**	**м3**	**14,063**	**11295,20**	**158839**
			Накладные расходы			***2491,81***	***35041***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*836,68*	*11766*
174	**174**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство грунтовой отмостки**	**м3 грунта**	**4,100**	**1424,96**	**5842**
			Накладные расходы			*522,77*	*2143*
			Сметная прибыль			*105,55*	*433*
175	**175**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Планировка грунтовой отмостки**	**м2 спланированной площади**	**23,100**	**201,75**	**4661**
			Накладные расходы			*74,02*	*1710*
			Сметная прибыль			*14,94*	*345*
176	**176**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство днища бетонного приямка из бетона В15 W8 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**0,049**	**25609,52**	**1255**
			Накладные расходы			*2891,71*	*142*
			Сметная прибыль			*1897,00*	*93*
177	**177**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок /0,0096:2,17.0,49т/**	**1т**	**0,004**	**19821,73**	**79**
			Накладные расходы			*6300,24*	*25*
			Сметная прибыль			*1468,28*	*6*
178	**178**	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных стен приямка из бетона В15 W4 на сульфатостойком цементе**	**м3**	**0,200**	**37367,46**	**7473**
			Накладные расходы			*5678,70*	*1136*
			Сметная прибыль			*2767,96*	*554*
179	**179**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**т**	**0,010**	**193086,59**	**1854**
			Накладные расходы			*7041,44*	*68*
			Сметная прибыль			*14302,71*	*137*
180	**180**	**11-340107-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство настила излистовой слали толщиной 5мм для приямка**	**м2**	**0,640**	**10269,07**	**6572**
			Накладные расходы			*3661,57*	*2343*
			Сметная прибыль			*760,67*	*487*
181	**181**	**21-050101-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,025**	**189985,74**	**4772**
			Накладные расходы			*6928,36*	*174*
			Сметная прибыль			*14073,02*	*354*
182	**182**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**17,520**	**84,59**	**1482**
			Накладные расходы			*17,15*	*300*
			Сметная прибыль			*6,27*	*110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	**183**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**17,520**	**122,92**	**2154**
			Накладные расходы			***13,12***	***230***
			Сметная прибыль			***9,11***	***160***
			ИТОГО:				**15935749**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1338059**
			Сметная прибыль				**1180426**
			Итого с временными		**2,96 %**	**471698,00**	**16407447**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**525038,00**	**16932485,48**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**16932485,48**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**11852739,84**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**5079745,64**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**17286942**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**11852739,84**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**5434202,17**
			НДС в текущих ценах-12%				**2074433,04**
			НДС на 2016 год -12%				**1422328,78**
			НДС на 2017 год-12%				**652104,2601**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**19361375,04**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**13275068,62**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**6086306,43**
			Общая стоимость строительства				**19361375,04**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**18780533,42**

Заказчик:

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА Е.С.

Подрядчик:

ВЕД. ИНЖЕНЕР ОКС Кобеева М.С.

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК СР Шинагулова А.Т.

Нач. СР Бай