			Код
		Форма по ОКУД	322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик	ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик	АО "Электромонтаж" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ" (наименование, адрес)		
Объект	Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ" (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	

Договор о государственных закупках работ

номер	495
дата	21.07.2017
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	27.12.2017

Отчетный период	
с	по
01.12.2017	31.12.2017

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"		182 870 710,39	182 870 710,39	8 668 737,13
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	21 944 485,25	21 944 485,25	1 040 248,46
		Итого с НДС 12 %	204 815 195,64	204 815 195,64	9 708 985,58

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундамент под ящик зажимов (2шт,АС-3,п4,АС-7)				
1	**1**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,308**	**2483,42**	**765**
			Накладные расходы			***911,09***	***281***
			Сметная прибыль			***183,96***	***57***
2	**2**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,068**	**1424,96**	**97**
			Накладные расходы			***522,77***	***36***
			Сметная прибыль			***105,55***	***7***
3	**3**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**1,200**	**201,75**	**242**
			Накладные расходы			***74,02***	***89***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,94*	*18*
4	4	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,540	3076,32	4738
			Накладные расходы			*400,23*	*616*
			Сметная прибыль			*227,88*	*351*
5	5	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15 W8	м3	0,200	26505,61	5301
			Накладные расходы			*2836,58*	*567*
			Сметная прибыль			*1963,38*	*393*
6	6	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0045	194987,93	877
			Накладные расходы			*7110,78*	*32*
			Сметная прибыль			*14443,55*	*65*
7	7	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(п.1)	1т	0,0343	230739,05	7914
			Накладные расходы			*32253,86*	*1106*
			Сметная прибыль			*17091,78*	*586*
8	8	21-050204-9901 РСНБ РК 2015	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №10 ГОСТ 535-2005	т	0,0343	166610,07	5715
			Накладные расходы			*6075,90*	*208*
			Сметная прибыль			*12341,49*	*423*
9	9	11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,540	84,59	130
			Накладные расходы			*17,15*	*26*
			Сметная прибыль			*6,27*	*10*
10	10	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,540	122,92	189
			Накладные расходы			*13,12*	*20*
			Сметная прибыль			*9,11*	*14*
			Раздел: Опора под ТСН (2шт,АС-3,п.9,АС-12)				
11	11	11-050101-2701 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм в грунтах группы 1-2 без извлечения обсадных труб	м3	1,000	36388,88	36389
			Накладные расходы			*8879,06*	*8879*
			Сметная прибыль			*2695,47*	*2695*
12	12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,080	6581,64	527

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*909,67*	*73*
			Сметная прибыль			*487,53*	*39*
13	**13**	**21-020101-2708 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,000**	**18551,09**	**18551**
			Накладные расходы			*676,52*	*677*
			Сметная прибыль			*1374,15*	*1374*
14	**14**	**11-330108-0118 РСНБ РК 2015**	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 1 т. Установка на стойки или сваи установка стоек УСО-1А**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,640**	**33291,99**	**21307**
			Накладные расходы			*9293,21*	*5948*
			Сметная прибыль			*2466,07*	*1578*
15	**15**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стока УСО-1А из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,640**	**47899,09**	**30655**
			Накладные расходы			*1746,77*	*1118*
			Сметная прибыль			*3548,08*	*2271*
16	**16**	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,640**	**885,93**	**567**
			Накладные расходы			*32,31*	*21*
			Сметная прибыль			*65,62*	*42*
17	**17**	**21-020199-9925 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**0,640**	**123,67**	**79**
			Накладные расходы			*4,51*	*3*
			Сметная прибыль			*9,16*	*6*
18	**18**	**23-010201-0261 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**7,146**	**23918,19**	**170919**
			Накладные расходы			*872,24*	*6233*
			Сметная прибыль			*1771,72*	*12661*
19	**19**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**7,200**	**201,75**	**1453**
			Накладные расходы			*74,02*	*533*
			Сметная прибыль			*14,94*	*108*
20	**20**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка новых**	**т**	**0,054**	**62835,94**	**3398**
			Накладные расходы			*18844,21*	*1019*
			Сметная прибыль			*4654,51*	*252*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,054**	**389411,08**	**21059**
			Накладные расходы			***14200,96***	***768***
			Сметная прибыль			***28845,27***	***1560***
22	**22**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /(0,01248+0,01456).43,1м2/**	**м2**	**4,660**	**84,59**	**394**
			Накладные расходы			***17,15***	***80***
			Сметная прибыль			***6,27***	***29***
23	**23**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**4,660**	**122,92**	**573**
			Накладные расходы			***13,12***	***61***
			Сметная прибыль			***9,11***	***42***
			Раздел: Опора под силовой трансформатор 110кВ (2шт,АС-3,п.11,АС-14,21)				
24	**24**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Плита УБК-5 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1,798**	**47899,09**	**86123**
			Накладные расходы			***1746,77***	***3141***
			Сметная прибыль			***3548,08***	***6379***
25	**25**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2стяжки**	**1,000**	**572,76**	**573**
			Накладные расходы			***41,66***	***42***
			Сметная прибыль			***42,43***	***42***
26	**26**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство слоя из промытого щебня толщ.250мм**	**м3**	**14,062**	**11295,20**	**158833**
			Накладные расходы			***2491,81***	***35040***
			Сметная прибыль			***836,68***	***11765***
27	**27**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство грунтовой отмостки**	**м3 грунта**	**4,100**	**1424,96**	**5842**
			Накладные расходы			***522,77***	***2143***
			Сметная прибыль			***105,55***	***433***
28	**28**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Планировка грунтовой отмостки**	**м2 спланированной площади**	**23,100**	**201,75**	**4661**
			Накладные расходы			***74,02***	***1710***
			Сметная прибыль			***14,94***	***345***
			ИТОГО:				**588129**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**70469**
			Сметная прибыль				**43546**
			Итого с временными		**2,96 %**	**17409**	**605537,62**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**19377**	**624914,82**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**624914,82**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**437440,38**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**187474,45**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**637996,49**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**437440,38**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**200556,11**
			НДС в текущих ценах-12%				**76559,58**
			НДС на 2016 год -12%				**52492,85**
			НДС на 2017 год-12%				**24066,73**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**714556,07**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**489933,22**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**224622,85**
			Общая стоимость строительства				**714556,07**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**693119,37**

Заказчик:

Подрядчик:

Инженер-сметчик
Исмаилова А.Т.

Вед. инженер ОКС
Кобеева Н.С.

Ведущий инженер
Захарова Е.С.

Кортаев

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Маслостоки**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г

Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ № 6-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	17,700	2855,93	50550
2	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,100	1424,96	20092
3	3	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненого грунта	м2 спланированной площади	18,000	201,75	3632
4	4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,800	3445,13	6201
5	5	11-220101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 300 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,018	891259,89	16043
6	6	23-011201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	18,000	5895,67	106122
			Накладные расходы			*215,00*	*3870*
			Сметная прибыль			*436,72*	*7861*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,720	60378,88	164231
			Накладные расходы			*13824,41*	*37602*
			Сметная прибыль			*4472,51*	*12165*
8	8	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4,000	8857,40	35430
			Накладные расходы			*323,01*	*1292*
			Сметная прибыль			*656,10*	*2624*
9	9	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	4,000	7263,78	29055
			Накладные расходы			*264,89*	*1060*
			Сметная прибыль			*538,06*	*2152*
10	10	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	4,000	8034,50	32138
			Накладные расходы			*293,00*	*1172*
			Сметная прибыль			*595,15*	*2381*
11	11	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,000	43926,27	87853
			Накладные расходы			*1601,89*	*3204*
			Сметная прибыль			*3253,80*	*6508*
12	12	11-061301-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного лотка круглых сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,640	41752,97	26722
			Накладные расходы			*7102,05*	*4545*
			Сметная прибыль			*3092,81*	*1979*
13	13	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,640	885,93	567
			Накладные расходы			*32,31*	*21*
			Сметная прибыль			*65,62*	*42*
14	14	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,640	123,67	79
			Накладные расходы			*4,51*	*3*
			Сметная прибыль			*9,16*	*6*
15	15	21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	12,000	635,31	7624
			Накладные расходы			*23,17*	*278*
			Сметная прибыль			*47,06*	*565*
16	16	23-030101-0309 РСНБ РК 2015	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	комплект	4,000	31233,36	124933
			Накладные расходы			*1139,01*	*4556*
			Сметная прибыль			*2313,58*	*9254*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция внутренних поверхностей колодцев "Гидротекс-В25"	м2 поверхности	12,560	413,42	5193
			Накладные расходы			*126,38*	*1587*
			Сметная прибыль			*30,62*	*385*
18	18	ТОО"ГИДРОТЕКС	Гидроизоляция Гидротекс-В25"	кг	37,680	383,46	14449
			Накладные расходы			*13,98*	*527*
			Сметная прибыль			*28,40*	*1070*
			ИТОГО:				**730 912**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**93 531**
			Сметная прибыль				**54 142**
			Итого с временными		**2,96 %**	**21 635**	**752547,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**24 082**	**776628,50**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**776628,50**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**543639,95**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**232988,55**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**792886,07**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**543639,95**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**249246,12**
			НДС в текущих ценах-12%				**95146,33**
			НДС на 2016 год -12%				**65236,79**
			НДС на 2017 год-12%				**29909,53**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**888032,40**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**608876,74**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**279155,65**
			Общая стоимость строительства				**888032,40**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**861391,41**

Заказчик:

Подрядчик:

инженер-сметчик СР
Исмаилова А.Т.

Вед. инженер ОКС
Кобеева М.Е

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА ЕС

Кортавич Л.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 7-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие-542,66м2(лист 5и ГП)				
1	**1**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (общей толщ.6см)**	**м2 покрытия**	**317,500**	**1305,91**	**414627**
			Накладные расходы			***82,19***	***26095***
			Сметная прибыль			***96,73***	***30713***
2	**2**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**317,500**	**573,64**	**182132**
			Накладные расходы			***21,14***	***6713***
			Сметная прибыль			***42,49***	***13491***
3	**3**	**ТОО"ПожТехникаАктобе",,стр.15**	**Щит пожарный закрытый сборный,с ящиком для песка**	**к-т**	**1,000**	**34619,84**	**34620**
			Накладные расходы			***1262,51***	***1263***
			Сметная прибыль			***2564,43***	***2564***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**631384**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**34071**
			Сметная прибыль				**46769**
			Итого с временными		**2,96 %**	**18689**	**650073**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**20802**	**670875**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**670875**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**469613**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**201263**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**684919**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**469613**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**215306**
			НДС в текущих ценах-12%				**82190**
			НДС на 2016 год -12%				**56354**
			НДС на 2017 год-12%				**25837**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**767109**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**525966**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**241143**
			Общая стоимость строительства				**767109,37**
Итого с учётом скидки			**0,9699999980734223**				**744096,07**

Заказчик:

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА Е.С.

Подрядчик:

Ведущий инженер ОКС Чобеева М.С.

Инженер-сметчик СР Исмаилова А.Т.

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Релейная защита и автоматика**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г

Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Демонтаж контрольного кабеля, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	3029,500	55,30	167542
			Накладные расходы			*13,22*	*40050*
			Сметная прибыль			*4,10*	*12411*
2	2	13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Монтаж контрольного кабеля, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	3029,500	213,24	645996
			Накладные расходы			*45,12*	*136692*
			Сметная прибыль			*15,80*	*47852*
3	3	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,584	187613,83	109566
			Накладные расходы			*6841,86*	*3996*
			Сметная прибыль			*13897,32*	*8116*
4	4	23-060144-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	593459,71	26409
			Накладные расходы			*21642,16*	*963*
			Сметная прибыль			*43959,98*	*1956*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	338678,12	26248
			Накладные расходы			*12350,84*	*957*
			Сметная прибыль			*25087,27*	*1944*
6	6	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,151	517734,87	78178
			Накладные расходы			*18880,64*	*2851*
			Сметная прибыль			*38350,73*	*5791*
7	7	23-060207-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,658	415345,04	273297
			Накладные расходы			*15146,71*	*9967*
			Сметная прибыль			*30766,30*	*20244*
8	8	23-060207-0504 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,784	537781,54	421352
			Накладные расходы			*19611,70*	*15366*
			Сметная прибыль			*39835,67*	*31211*
9	9	23-060207-0704 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,233	745103,76	173237
			Накладные расходы			*27172,28*	*6318*
			Сметная прибыль			*55192,87*	*12832*
10	10	23-060207-0904 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,252	985718,75	248401
			Накладные расходы			*35946,98*	*9059*
			Сметная прибыль			*73016,20*	*18400*
11	11	23-060207-1104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,247	1298450,85	320068
			Накладные расходы			*47351,62*	*11672*
			Сметная прибыль			*96181,54*	*23709*
12	12	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка демонтированного кабеля	т	0,750	585,75	439
			Накладные расходы			*21,36*	*16*
			Сметная прибыль			*43,39*	*33*
13	13	41-310104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка демонтированного кабеля	т	0,750	402,49	302
			Накладные расходы			*14,68*	*11*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,81*	*22*
14	**14**	**41-020101-1008 РСНБ РК 2015**	**Транспорт демонтированного кабеля**	**т**	**0,750**	**452,60**	**339**
			Накладные расходы			*16,51*	*12*
			Сметная прибыль			*33,53*	*25*
			ИТОГО:				**2491374**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**237929**
			Сметная прибыль				**184546**
			Итого с временными		**2,96 %**	**73745**	**2565119**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**82084**	**2647203,52**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**2647203,52**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**1853042,46**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**794161,06**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**2702618,81**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**1853042,46**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**849576,34**
			НДС в текущих ценах-12%				**324314,26**
			НДС на 2016 год -12%				**222365,10**
			НДС на 2017 год-12%				**101949,16**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**3026933,06**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**2075407,56**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**951525,51**
			Общая стоимость строительства				**3026933,06**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**2936125,02**

Заказчик:

Подрядчик:

инженер-сметчик СР
Исмаилова А.Т.

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА ЕС

Вед. инженер ОКС
Жабаева М.Е.

СЗА:

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Кабельные каналы**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г

Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Дата состовления	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж трубопроводов (АС л.2,п.1а,2а,8а)				
1	1	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы тощ.100мм**	м3	0,923	3445,13	3178
			Накладные расходы			*704,50*	*650*
			Сметная прибыль			*255,19*	*235*
2	2	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм**	км	0,055	607171,28	33607
			Накладные расходы			*212818,33*	*11779*
			Сметная прибыль			*44975,65*	*2489*
3	3	23-010201-0165 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	57,000	1898,66	108224
			Накладные расходы			*69,24*	*3947*
			Сметная прибыль			*140,64*	*8017*
			Раздел: Участок по разрезу 2-2 (АС л.2,п.3а,4а)				
4	4	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 200мм.**	м2 покрытия	6,270	6152,64	38577
			Накладные расходы			*800,46*	*5019*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*455,75*	*2858*
5	5	11-330101-0112 РСНБ РК 2015	Установка сборных железобетонных конструкций плит до 1,5 м3 БДЛ.40.6	1м3	0,800	11592,01	9274
			Накладные расходы			*2914,03*	*2331*
			Сметная прибыль			*858,67*	*687*
6	6	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Плиты для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,800	47899,09	38319
			Накладные расходы			*1746,77*	*1397*
			Сметная прибыль			*3548,08*	*2838*
7	7	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона В15 W6	м3	0,200	24453,30	4891
			Накладные расходы			*2276,00*	*455*
			Сметная прибыль			*1811,36*	*362*
8	8	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,203	123,67	25
			Накладные расходы			*4,51*	*1*
			Сметная прибыль			*9,16*	*2*
9	9	21-020199-9926 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	м3	0,203	133,79	27
			Накладные расходы			*4,88*	*1*
			Сметная прибыль			*9,91*	*2*
10	10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,395	985,89	7291
			Накладные расходы			*147,25*	*1089*
			Сметная прибыль			*73,03*	*540*
11	11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,000	2483,42	7450
			Накладные расходы			*911,09*	*2733*
			Сметная прибыль			*183,96*	*552*
12	12	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта	м2 спланированной площади	15,000	201,75	3026
			Накладные расходы			*74,02*	*1110*
			Сметная прибыль			*14,94*	*224*
			Раздел: Участок по разрезу 3-3 (АС л.2,п.7а)				
13	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	2,200	22625,66	49776
			Накладные расходы			*1465,42*	*3224*
			Сметная прибыль			*1675,98*	*3687*
14	14	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	2,244	123,67	278

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4,51*	*10*
			Сметная прибыль			*9,16*	*21*
15	**15**	**21-020199-9926 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**2,244**	**133,79**	**300**
			Накладные расходы			*4,88*	*11*
			Сметная прибыль			*9,91*	*22*
16	**16**	**11-330107-0111 РСНБ РК 2015**	**Укладка лежней ЛЖ-28 существующих (применительно)**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**3,600**	**34975,38**	**125911**
			Накладные расходы			*11039,35*	*39742*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*9327*
17	**17**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,200**	**2483,42**	**5464**
			Накладные расходы			*911,09*	*2004*
			Сметная прибыль			*183,96*	*405*
18	**18**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 вытесненного грунта**	**м2 спланированной площади**	**11,000**	**201,75**	**2219**
			Накладные расходы			*74,02*	*814*
			Сметная прибыль			*14,94*	*164*
			Раздел: Участки по узлам -кабельные каналы надземные(АС л.3,п.15)				
19	**19**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж брусков Б10 и Б5 масса до 0,3 т-существующих**	**шт**	**41,000**	**329,43**	**13506**
			Накладные расходы			*89,48*	*3669*
			Сметная прибыль			*24,40*	*1000*
20	**20**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100мм.**	**м2 покрытия**	**21,000**	**3076,32**	**64603**
			Накладные расходы			*400,23*	*8405*
			Сметная прибыль			*227,88*	*4785*
21	**21**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка брусков Б10 и Б5 масса до 0,3 т(существующих-28+13шт и новых-4+42 шт.)**	**шт**	**87,000**	**500,62**	**43554**
			Накладные расходы			*132,38*	*11517*
			Сметная прибыль			*37,08*	*3226*
22	**22**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Бруски для прокладкилотков из тяжелого бетона класса В22,5(новые Б10-4шт.,Б5-42шт.)**	**м3**	**0,500**	**47899,09**	**23950**
			Накладные расходы			*1746,77*	*873*
			Сметная прибыль			*3548,08*	*1774*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**11-070201-0207 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж лотков сечением до 0,5 м2 (Л20.10-20шт.,Л20.5-6шт.)**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**3,360**	**14322,45**	**48123**
			Накладные расходы			***4580,57***	***15391***
			Сметная прибыль			***1060,92***	***3565***
24	**24**	**11-070201-0207 РСНБ РК 2015**	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**	**м3 сборных железобетонных конструкций(26 существующих и 22 новых)**	**3,360**	**21843,60**	**73394**
			Накладные расходы			***6879,73***	***23116***
			Сметная прибыль			***1618,04***	***5437***
25	**25**	**21-040303-0105 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (новые Л20.5-22шт.)**	**м3**	**1,540**	**53399,26**	**82235**
			Накладные расходы			***1947,35***	***2999***
			Сметная прибыль			***3955,50***	***6091***
26	**26**	**11-070105-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж плит покрытий площадью до 1 м2**	**шт. сборных конструкций**	**136,000**	**552,59**	**75152**
			Накладные расходы			***185,66***	***25249***
			Сметная прибыль			***40,93***	***5567***
27	**27**	**11-070105-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит покрытий площадью до 1 м2(в том числе новых 89шт)**	**шт. сборных конструкций**	**225,000**	**856,24**	**192655**
			Накладные расходы			***285,16***	***64161***
			Сметная прибыль			***63,43***	***14271***
28	**28**	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные(п10-5-89шт новые))**	**м3**	**2,670**	**46648,67**	**124552**
			Накладные расходы			***1701,17***	***4542***
			Сметная прибыль			***3455,46***	***9226***
29	**29**	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции не комплектной поставки(применительно)**	**т стальных элементов**	**0,114**	**371183,37**	**42389**
			Накладные расходы			***130132,63***	***14861***
			Сметная прибыль			***27495,06***	***3140***
30	**30**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,114**	**389411,08**	**44471**
			Накладные расходы			***14200,96***	***1622***
			Сметная прибыль			***28845,27***	***3294***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	**31**	**11-130301-0410 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	**м2**	**3,100**	**84,59**	**262**
			Накладные расходы			*17,15*	*53*
			Сметная прибыль			*6,27*	*19*
32	**32**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	**м2**	**3,100**	**245,85**	**762**
			Накладные расходы			*26,24*	*81*
			Сметная прибыль			*18,21*	*56*
			ИТОГО:				**1267446**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**252858**
			Сметная прибыль				**93885**
			Итого с временными		**2,96 %**	**37516,00**	**1304962**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**41759,00**	**1346721**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**1346721,00**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**942704,70**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**404016,30**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**1374912,61**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**942704,70**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**432207,91**
			НДС в текущих ценах-12%				**164989,51**
			НДС на 2016 год -12%				**113124,56**
			НДС на 2017 год-12%				**51864,95**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**1539902,12**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**1055829,26**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**484072,86**
			Общая стоимость строительства				**1539902,12**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**1493705,03**

Заказчик:

Подрядчик:

ведущий инженер ОКС Кобеева М.С.

инженер-сметчик СР Исмаулова А.Т.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция ПС 110/10 кВ "ИКИ"**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №495 от 21.07.2017г
Доп.соглашение № 1 от 29.09.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ № 2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж демонтированных материалов, оборудования				
1	**1**	**13-080101-2201 РСНБ РК 2015**	**Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110 кВ**	**пролет**	**3,000**	**97197,31**	**291592**
			Накладные расходы			***25852,35***	***77557***
			Сметная прибыль			***7199,80***	***21599***
2	**2**	**13-080303-2503 РСНБ РК 2015**	**Ящик зажимов DC3**	**шт.**	**1,000**	**12690,41**	**12690**
			Накладные расходы			***3102,05***	***3102***
			Сметная прибыль			***940,03***	***940***
3	**3**	**13-080303-2503 РСНБ РК 2015**	**AC3**	**шт.**	**1,000**	**12690,41**	**12690**
			Накладные расходы			***3102,05***	***3102***
			Сметная прибыль			***940,03***	***940***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	13-080303-2504 РСНБ РК 2015	АС3	зажим	88,000	1693,81	149055
			Накладные расходы			*499,92*	*43993*
			Сметная прибыль			*125,47*	*11041*
5	5	13-080101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор собственных нужд 100кВА ТМ-100	шт	2,000	87759,01	175518
			Накладные расходы			*21253,90*	*42508*
			Сметная прибыль			*6500,67*	*13001*
			Раздел: Силовое оборудование				
6	6	23-061004-0132 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0002	939744,64	188
			Накладные расходы			*34270,40*	*7*
			Сметная прибыль			*69610,71*	*14*
7	7	23-060145-0218 РСНБ РК 2015	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х50 мм2 (прим)	км	0,108	546969,31	59073
			Накладные расходы			*19946,76*	*2154*
			Сметная прибыль			*40516,25*	*4376*
8	8	23-060144-0880 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,068	4720764,81	321012
			Накладные расходы			*172155,83*	*11707*
			Сметная прибыль			*349686,28*	*23779*
9	9	ТОО"ТУСО ElECTrOniCs"стр.5,	Муфта наружной установки 10кВт GUST-12/25-50/1200-L12 ERKT-0031-L12	шт	4,000	62337,34	249349
			Накладные расходы			*2273,30*	*9093*
			Сметная прибыль			*4617,58*	*18470*
10	10	ТОО"ТУСО ElECTrOniCs"стр.5,	Муфта наружной установки 1 кВт ERKT-0031-L12	шт	4,000	22614,49	90458
			Накладные расходы			*824,70*	*3299*
			Сметная прибыль			*1675,15*	*6701*
11	11	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2,000	4799,87	9600
			Накладные расходы			*1258,50*	*2517*
			Сметная прибыль			*355,55*	*711*
12	12	51-080401-0604 РСНБ РК 2015	Шкаф с шинной сборкой 0,4кВ (прим)	шт.	1,000	188137,02	188137
			Накладные расходы			*6860,94*	*6861*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13936,08*	*13936*
13	13	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования 40х4	м	4,500	880,83	3964
			Накладные расходы			*254,58*	*1146*
			Сметная прибыль			*65,25*	*294*
14	14	21-050103-0202 РСНБ РК 2015	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 и 5 мм (прим)	т	1,000	374729,58	374730
			Накладные расходы			*13665,56*	*13666*
			Сметная прибыль			*27757,75*	*27758*
15	15	13-080201-1301 РСНБ РК 2015	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий	м трассы	32,650	3094,26	101028
			Накладные расходы			*766,44*	*25024*
			Сметная прибыль			*229,20*	*7484*
16	16	13-080201-1301 РСНБ РК 2015	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий	м трассы	32,650	3094,26	101028
			Накладные расходы			*766,44*	*25024*
			Сметная прибыль			*229,20*	*7484*
17	17	ООО"АСТПРОМ	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,1-2У1 L 2000	шт	2,000	7240,54	14481
			Накладные расходы			*264,05*	*528*
			Сметная прибыль			*536,34*	*1073*
18	18	ООО"АСТПРОМ	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,1-2У1 L 650	шт	1,000	7240,54	7241
			Накладные расходы			*264,05*	*264*
			Сметная прибыль			*536,34*	*536*
19	19	ООО"АСТПРОМ	Короб электротехнический стальной КП-0,15/0,5-1 L 1000	шт	20,000	16775,21	335504
			Накладные расходы			*611,75*	*12235*
			Сметная прибыль			*1242,61*	*24852*
20	20	ООО"АСТПРОМ	Короб электротехнический стальной КП-0,15/0,4-2У1 L 2000	шт	4,000	15603,18	62413
			Накладные расходы			*569,01*	*2276*
			Сметная прибыль			*1155,79*	*4623*
21	21	13-080201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	1,000	419,43	419
			Накладные расходы			*119,83*	*120*
			Сметная прибыль			*31,07*	*31*
			ИТОГО:				**2 560 147**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**286182**
			Сметная прибыль				**189642**
			Итого с временными		**2,96 %**	**60153**	**2620300,39**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**66955**	**2687255,80**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 г.				**2 687 255,80**
			в том числе на 2016 год - 70 %				**1 881 079,06**
			в том числе на 2017 год - 30 %				**806 176,74**
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.				**2 743 509,52**
			в том числе в текущих ценах на 2016 год - 70 %, К=1				**1 881 079,06**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 30 %, К=1,0697784		**1,0697784**		**862 430,46**
			НДС в текущих ценах-12%				**329 221,14**
			НДС на 2016 год -12%				**225 729,49**
			НДС на 2017 год-12%				**103 491,66**
			Итого в текущих ценах с НДС-12%				**3 072 730,66**
			Итого в текущих ценах с НДС 2016 год -12%		**12 %**		**2 106 808,55**
			Итого в текущих ценах с НДС 2017 год-12%				**965 922,12**
			Общая стоимость строительства				**3 072 730,66**
Итого с учётом скидки			**0,969999980734223**				**2 980 548,68**

Заказчик:

Подрядчик:

Ведущий инженер ОКС
Кобеева М.С.

Инженер-сметчик СР
Исмагулова А.Т.

ТОО «АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО» ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТНиУП ЗАХАРОВА ЕС