Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.Комплектные устройства										
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
6	80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 13-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа) (вариант 3), с доставкой 6%	1	25386913		25386913				
		к-т								
7	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	2	25144	16980	50288	33960	18939	37	74
		подстанция		6345	3623	12690	7246	95	21,172	42
8	75-5-5	Ячейка К59	2	1451300		2902600				
		шт								

9	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,5	28,89	27,85	274	265	87	0,00724	–
		м3 грунта								
02.Кабельные изделия										
10	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,5	5,55	5,55	53	53	16	–	–
		м3 грунта								
				–	1,8	–	17	97	0,00691	–
05.Заземление										
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	49	61,9	3,3	3033	162	1090	0,14	7
		м								
				23	0,4	1127	20	95	0,002	–
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1576	0,7	10
		шт								
				116	2,5	1624	35	95	0,015	–
		Всего прямые затраты				**28372926**	**51757**			**128**
						21796	**11021**			**63**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9 861				
		оборудования, тенге				28 289 513				
		Накладные расходы, тенге				31 178				
		- заработная плата, тенге				4 677				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 875				
		Всего				**28 410 979**				

Временные здания и сооружения (2,8 %)	3 401
- сметная заработная плата, тенге	480
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	4 395
- сметная заработная плата, тенге	2 022
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 249
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	499
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28 420 523**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**63 491 448**
- материалы, тенге	22 029
- оборудование, тенге	63 198 772
- сметная заработная плата, тенге	93 256
Налог (2 %)	1 269 829
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64 761 277**
НДС (12 %)	7 771 353
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72 532 630**

Заказчик: Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Байсарин Б.К.

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Жумажанов К.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Павлодар»

Подрядчик: АО « Электромонтаж»

Договор о государственных закупках №20 от 10.12.2013г

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу «Сарыарка» (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)

Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ) Пусконаладочные работы

А К Т N31

приемки выполненных пусконаладочных работ от 27 апреля 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: ТП№1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 96, 97, 98, 107												
37.	Ц01401-16 -20	Аппараты. Аппараты напряжением свыше 1 кВ. Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный, напряжение до 11 кВ	шт.	35,00	5748,29	--	201190	--	24,00	840				
					5748,29	--	201190	--	--	--				
38.	Ц01401-14 -2	Трансформаторы измерительные. Трансформатор тока выносной с тверлой изоляцией, напряжение, кВ: до 11	шт.	140,00	1187,76	--	166286	--	5,00	700				
					1187,76	--	166286	--	--	--				
39.	Ц01401-14 -8	Трансформаторы измерительные. Трансформатор тока нулевой последовательности: без подмагничивания	шт.	20,00	475,10	--	9502	--	2,00	40				
					475,10	--	9502	--	--	--				
40.	Ц01401-62 -14	Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение токов утечки или пробивного напряжения разрядника или токов утечки ограничителя напряжения	измерен.	120,00	501,37	--	60164	--	2,00	240				
					501,37	--	60164	--	--	--				
41.	Ц01401-17 -2	Схемы вторичной коммутации. Схемы управления масляными выключателями. Схемы вторичной коммутации выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и	схема	35,00	5456,64	--	190982	--	24,00	840				
					5456,64	--	190982	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4287579	--		17374
							4287579	--		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	321[illegible]
Всего накладных расходов:	321[illegible]
Итого с накладными	7503[illegible]

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	450196
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7953461
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	22989412
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2758.49
Итого с НДС	25747861

Заказчик:

Начальник отдела ГУ «Отдел строительства города Павлодар»

----------Звонковский С.Е.

Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства города Павлодар»

----------Омаров А.К.

Подрядчик:

Председатель Правления АО «Электромонтаж»

----------Умбеталиев Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО «Атлантис ПВ»

----------Ибраков Б.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП								
		2.1 Фундамент Ф-2								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5,78	28,89	27,85	167	161	53	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	6	49	97	0,0315	–
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3,28	6,83	6,83	22	22	6	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	6	97	0,0061	–
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,28	21,55	4,52	71	15	54	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	56	–	97	–	–

37 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,048	8715,37	66,01	17849	135	475	1,35	3
	м3		195,75	24,93	401	51	105	0,1218	–
39 Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	3,75	3705,08	2470,76	13894	9265	5812	4,73	18
	м3 сборных ж/б конструкций		792	684,11	2970	2565	105	2,5239	9
43 99-1-1(пл)(пл	Стойка УСО-4А	20	6598		131960				
	шт								
45 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	47,63	245,44	3,82	11690	182	2181	0,212	10
	м2 поверхности		37,35	1,44	1779	69	118	0,007	–
46 Е15-161-3	Окраска поверхностей стоек цементным молоком	16,89	53,28	1,08	900	18	378	0,129	2
	м2 фасада		20,88	0,41	353	7	105	0,002	–
47 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	2,92182	2188,36	1119,61	6394	3271	4190	6,39	19
	т		1068,75	296,64	3123	867	105	1,03	3
48 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4,МИ-2	2,92182	178284		520914				
	т								
	Всего прямые затраты				**703861**	**13069**			**52**
					8688	**3614**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				682 104				
	Накладные расходы, тенге				13 149				
	- заработная плата, тенге				1 972				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43 021				
	Всего				**760 031**				

Временные здания и сооружения (2,8 %)	21 281
- сметная заработная плата, тенге	3 001
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	27 502
- сметная заработная плата, тенге	12 651
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7 813
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 125
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**819 752**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1 831 326**
- материалы, тенге	1 523 820
- сметная заработная плата, тенге	91 290
Налог (2 %)	36 627
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 867 953**
НДС (12 %)	224 154
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 092 107**

Заказчик Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Байсарин Б.К.

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

объем проверен _____ Жумажанов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП								
		2.1 Фундамент Ф-2								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	11,55	28,89	27,85	334	322	106	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	12	97	97	0,0315	–
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	6,55	6,83	6,83	45	45	12	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	12	97	0,0061	–
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6,55	21,55	4,52	141	30	109	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	112	–	97	–	–
39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	4,8	3705,08	2470,76	17784	11860	7440	4,73	23
		м3 сборных ж/б конструкций								

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Подрядчик: АО"Электромонтаж

Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)

Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.Комплектные устройства										
1	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
2	80-1-1(пл)(пг	Распределительная подстанция 10 кВ совмещенная с трансформаторной подстанцией 10/04 кВ, РПБМ-2Т-10/0,4кВ-2х1000 кВА (в комплекте согласно опросного листа), с доставкой 6%	1	33882106		33882106				
		к-т								
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	2	25144	16980	50288	33960	18939	37	74
		подстанция		6345	3623	12690	7246	95	21,172	42
4	80-1-1(пл)(пг	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 10-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа) (вариант1), с доставкой 6%	1	23725564		23725564				
		к-т								

5 80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансформаторная подстация блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0.4 кВ с 12-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа) (вариант 2), с доставкой 6%	1	24556239		24556239				
	к-т								
02.Кабельные изделия									
9 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	40	28,89	27,85	1156	1114	369	0,00724	–
	м3 грунта		1,04	8,44	42	338	97	0,0315	1
10 Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40	5,55	5,55	222	222	70	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	72	97	0,00691	–
05.Заземление									
25 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	164	61,9	3,3	10152	541	3646	0,14	23
	м		23	0,4	3772	66	95	0,002	–
26 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	44	330,1	24,1	14524	1060	4953	0,7	31
	шт		116	2,5	5104	110	95	0,015	1
	Всего прямые затраты				**82 265 395**	**53 877**			**165**
					27 953	**11 455**			**65**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				19 655				
	оборудования, тенге				82 163 909				
	Накладные расходы, тенге				37 447				
	- заработная плата, тенге				5 617				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 336				
	Всего				**82 311 178**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				4 124				
	- сметная заработная плата, тенге				581				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	5 329
- сметная заработная плата, тенге	2 451
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 514
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	606
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**82 322 751**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**183 909 026**
- материалы, тенге	43 909
- оборудование, тенге	183 554 173
- сметная заработная плата, тенге	112 095
Налог (2 %)	3 678 181
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**187 587 207**
НДС (12 %)	22 510 465
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**210 097 672**

Заказчик: Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

И. о. заведующего производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Табаев А. Т.

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Жумажанов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундамент Ф-1 под модульное здание РП совмещенное с ТП								
		1.1 Фундамент Ф-2								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	8,09	28,89	27,85	234	225	74	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	8	68	97	0,0315	–
2	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	4,59	6,83	6,83	31	31	9	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	9	97	0,0061	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,59	21,55	4,52	99	21	76	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	78	–	97	–	–
6	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	3,36	3705,08	2470,76	12449	8302	5208	4,73	16
		м3 сборных ж/б конструкций		792	684,11	2661	2299	105	2,5239	8
8	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,36	94		316				
		м3								

9	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	3,36
10	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	3,36
11	99-1-1(пл)ТО	Стойка УСО-4А *шт*	28
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	66,73
15	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование *т*	4,207
16	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т *т*	4,207
20	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	3,513

Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП

2.1 Фундамент Ф-2

34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	11,55
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6,55
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	6,55

266 894

310 1042

6598 184744

245,44	3,82	16378	255	3054	0,212	14
37,35	1,44	2492	96	118	0,007	–
2188,36	1119,61	9206	4710	6031	6,39	27
1068,75	296,64	4496	1248	105	1,03	4

178284 750041

279,25	27,83	981	98	68	0,033	–
5	9,48	18	33	133	0,03339	–

28,89	27,85	334	322	106	0,00724	–
1,04	8,44	12	97	97	0,0315	–
6,83	6,83	45	45	12	–	–
–	1,87	–	12	97	0,0061	–
21,55	4,52	141	30	109	0,108	1
17,03	–	112	–	97	–	–

39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	4,8	3705,08	2470,76	17784	11860	7440	4,73	23
		м3 сборных ж/б конструкций		792	684,11	3802	3284	105	2,5239	12
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,8	94		451				
		м3								
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	266		1277				
		м3								
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8	310		1488				
		м3								
43	99-1-1(пл)(пл)ТС	Стойка УСО-4А	40	6598		263920				
		шт								
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	95,32	245,44	3,82	23395	364	4362	0,212	20
		м2 поверхности		37,35	1,44	3560	137	118	0,007	1
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	5,844	2188,36	1119,61	12789	6543	8379	6,39	37
		т		1068,75	296,64	6246	1734	105	1,03	6
48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк.С245, МИ-4, МИ-2	5,844	178284		1041892				
		т								
		Всего прямые затраты				**2 339 931**	**32 806**			**138**
						23 485	**9 017**			**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 283 642				

Накладные расходы, тенге	34 928
- заработная плата, тенге	5 239
- трудоемкость, чел-ч	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	142 492
Всего	**2 517 351**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	70 486
- сметная заработная плата, тенге	9 939
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	91 092

- сметная заработная плата, тенге	41 9[illegible]
- нормативная трудоемкость, чел-ч	255
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25 878
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10 351
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 715 158**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6 065 663**
- материалы, тенге	5 101 656
- сметная заработная плата, тенге	281 062
Налог (2 %)	121 313
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 186 976**
НДС (12 %)	742 437
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 929 413**

Заказчик: Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

И. о. заведующего производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Табаев А. Т.

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Жумажанов К.К.

			792	684,11	3802	3284	105	2,5239	12
40 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,8	94		451				
	м3								
41 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	266		1277				
	м3								
42 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8	310		1488				
	м3								
43 99-1-1(пл)(пл	Стойка УСО-4А	40	6598		263920				
	шт								
45 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	95,32	245,44	3,82	23395	364	4362	0,212	20
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	3560	137	118	0,007	1
47 Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование	5,844	2188,36	1119,61	12789	6543	8379	6,39	37
	т								
			1068,75	296,64	6246	1734	105	1,03	6
48 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4, МИ-2	5,844	178284		1041892				
	т								
	Всего прямые затраты				**1 363 516**	**19 164**			**81**
					13 732	**5 264**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1 330 622				
	Накладные расходы, тенге				20 408				
	- заработная плата, тенге				3 061				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83 035				
	Всего				**1 466 959**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				41 075				
	- сметная заработная плата, тенге				5 792				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	53 083
- сметная заработная плата, тенге	24 418
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15 080
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6 032
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 582 229**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3 534 700**
- материалы, тенге	2 972 610
- сметная заработная плата, тенге	163 929
Налог (2 %)	70 694
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 605 394**
НДС (12 %)	432 647
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 038 041**

Заказчик Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е.

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Жумажанов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №9
приемки выполненных работ за октябрь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01. Комплектные устройства								
4	80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансфораторная подстанцияблочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 10-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа) (вариант 1), с доставкой 6% *к-т*	4	23725564		94902256				
		Всего прямые затраты				**94 902 256**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				94 902 256				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**94 902 256**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Единовременное вознаграждение за вы[illegible]ту лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**94 902 256**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**212 011 640**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	212 011 640
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	4 240 233
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**216 251 873**
НДС (12 %)	25 950 225
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**242 202 098**

Заказчик: Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Жумажанов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ Электроснабжение

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01.Комплектные устройства										
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	2	25144	16980	50288	33960	18939	37	74
		подстанция		6345	3623	12690	7246	95	21,172	42
4	80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 10-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 1), с доставкой 6%	2	23725564		47451128				
		к-т								
02.Кабельные изделия										
9	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	28,89	27,85	693	668	221	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	25	203	97	0,0315	1
10	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	24	5,55	5,55	133	133	42	–	–

		м3							
			–	1.8	–	43	97	0,00691	–
25 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	98	61,9	3,3	6066	323	2178	0,14	14
	м								
05.Заземление									
26 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	28	330,1	24,1	9243	675	3152	0,7	20
	шт								
			116	2.5	3248	70	95	0,015	–
	Всего прямые затраты				**47 517 551**	**35 759**			**108**
					18 217	**7 601**			**43**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				12 447				
	оборудования, тенге				47 451 128				
	Накладные расходы, тенге				24 532				
	- заработная плата, тенге				3 680				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				5 457				
	Всего				**47 547 540**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				2 700				
	- сметная заработная плата, тенге				381				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				3 489				
	- сметная заработная плата, тенге				1 605				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				991				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				396				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**47 555 116**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**106 238 129**				
	- материалы, тенге				27 807				
	- оборудование, тенге				106 005 820				
	- сметная заработная плата, тенге				73 434				
	Налог (2 %)				2 124 763				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**108 362 892**				

НДС (12 %)	13 [illegible] 547
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**121 366 439**

Заказчик Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Главный специалист производственного сектора ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Жумажанов К.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013 Приложение№5 от 08 июня 2015г
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №10
приемки выполненных работ от 24 июля 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 02. Кабельные изделия									
9	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	400	28,89	27,85	11556	11140	3678	0,00724	3
		м3 грунта		1,04	8,44	416	3376	97	0,0315	13
10	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	400	5,55	5,55	2220	2220	698	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	720	97	0,00691	3
11	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	180	34	4,6	6120	828	4378	0,16	29
		м кабеля		24,8	0,8	4464	144	95	0,005	1
12	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	5364	31,5	7,5	168966	40230	109050	0,12	644
		м кабеля		19,8	1,6	106207	8582	95	0,009	48

13	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, бл[illegible]х и коробах, масса 1 м до 3 кг	456	45	6,7	20520	3055	14642	0,19	87
		м кабеля		32,2	1,6	14683	730	95	0,009	4
14	99-1-1(пл)(пл	Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, сечением 1х400 мм2 АПвПу-10	6	1251421		7508526				
		км								
	Раздел 03. Изделия для прикадки кабеля									
15	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	970	32,4	23,7	31428	22989	13362	0,06	58
		м кабеля		8,6	5,9	8342	5723	95	0,034	33
16	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	970	18,8	14,2	18236	13774	7372	0,03	29
		м кабеля		4,5	3,5	4365	3395	95	0,021	20
17	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	15,52	14100		218832				
		1000шт								
	Раздел 04. Трубные изделия									
24	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,456	230571,38	–	105141	–	13769	175	80
		канало-километр трубопровода		27450	–	12517	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**8 091 545**	**94 236**			**930**
						150 994	**22 670**			**122**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7 846 314				
		Накладные расходы, тенге				166 949				
		- заработная плата, тенге				25 042				
		- трудоемкость, чел-ч				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				495 510				
		Всего				**8 754 004**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				245 112				
		- сметная заработная плата, тенге				34 561				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				196				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	316 769
- сметная заработная плата, тенге	145 714
- нормативная трудоемкость, чел-ч	887
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	89 991
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35 996
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 441 872**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**20 987 678**
- материалы, тенге	17 441 023
- сметная заработная плата, тенге	1 122 459
Налог (2 %)	419 754
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21 407 432**
НДС (12 %)	2 568 892
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 976 323**

Заказчик: Заместитель руководителя отдела строительства города Павлодара

_____ Звонковский С.П.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором отдела строительства города Павлодара

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №11
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кабельные изделия								
9	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1156	28,89	27,85	33397	32195	10630	0,00724	8
		м3 грунта		1,04	8,44	1202	9757	97	0,0315	36
12	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	8958	31,5	7,5	282177	67185	182116	0,12	1075
		м кабеля		19,8	1,6	177368	14333	95	0,009	81
13	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	2472	45	6,7	111240	16562	79375	0,19	470
		м кабеля		32,2	1,6	79598	3955	95	0,009	22
14	99-1-1(пл)(пл	Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, сечением 1х400 мм2 АПвПу-10	11,43	1251421		14303742				
		км								
		Раздел 3 Изделия для прокладки кабеля								
18	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	6	4757,7	2963	28546	17778	13788	9	54

		шт								
				1764	655	10584	3930	95	3,827	23
19	99-1-1(пл) (п.	Муфта кабельная термоусаживаемая концевая 1ПКНТ-10-300/400(Б)	6	1808		10848				
		шт								
20	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	20	2900,2	20,2	58004	404	44983	12	240
		шт								
				2363	4,5	47260	90	95	0,026	1
21	99-1-1(пл)(пл	Суфта кабельная термоусаживаемая концевая 1ПСТ-10-300/400(Б)	20	3294		65880				
		шт								

Раздел 4 Трубные изделия

24	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	2,472	230571,38	–	569972	–	74642	175	433
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	67856	–	110	–	–

	Всего прямые затраты	**15 463 806**	**134 124**	**2 280**
		383 868	**32 065**	**163**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	14 945 813		
	Накладные расходы, тенге	405 534		
	- заработная плата, тенге	60 830		
	- трудоемкость, чел-ч	203		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	952 160		
	Всего	**16 821 500**		
	Временные здания и сооружения (2,8 %)	471 002		
	- сметная заработная плата, тенге	66 411		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	377		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	608 696		
	- сметная заработная плата, тенге	280 000		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 704		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	172 925		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	69 170		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18 143 293**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**40 532 117**		

- материалы, тенге	33 388 946
- сметная заработная плата, тенге	2 379 811
Налог (2 %)	810 642
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41 342 759**
НДС (12 %)	4 961 131
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46 303 890**

Заказчик: Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ. Электроснабжение

Акт №12
приемки выполненных работ за 25 ноября 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 0.1 Комплектные устройства								
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
4	80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 10-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 1), с доставкой 6%	1	23725564		23725564				
		к-т								
		Раздел 0.2 Кабельные изделия								
10	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1156	5,55	5,55	6416	6416	2019	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	2081	97	0,00691	8
		Раздел 0.3 Изделия для прокладки кабеля								
15	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	2852	32,4	23,7	92405	67592	39286	0,06	171
		м кабеля		8,6	5,9	24527	16827	95	0,034	97

16	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавл к расценке 143-1	2852	18,8	14,2	53618	40498	21675	0,03	86
		м кабеля		4,5	3,5	12834	9982	95	0,021	60
17	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	28,98	14100		408618				
		1000шт								
20	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	2900,2	20,2	5800	40	4498	12	24
		шт		2363	4,5	4726	9	95	0,026	–
21	99-1-1(пл)(пл	Муфта кабельная термоусаживаемая концевая 1ПСТ-10-30/400(Б)	2	3294		6588				
		шт								

Всего прямые затраты	**24 324 153**	**131 526**	**318**
	48 432	**32 522**	**186**
В том числе стоимость: материалов, тенге	418 629		
оборудования, тенге	23 725 564		
Накладные расходы, тенге	76 948		
- заработная плата, тенге	11 542		
- трудоемкость, чел-ч	38		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40 532		
Всего	**24 441 633**		
Временные здания и сооружения (2,8 %)	20 050		
- сметная заработная плата, тенге	2 827		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	25 911		
- сметная заработная плата, тенге	11 919		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7 361		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 944		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24 497 899**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**54 728 306**		
- материалы, тенге	935 217		
- оборудование, тенге	53 002 910		
- сметная заработная плата, тенге	262 600		
Налог (2 %)	1 094 566		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**55 822 872**		

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик: Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нурсултанов Ж.А.

698 745
62 521 617

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

Сабитов П.Ш.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Подрядчик: АО"Электромонтаж

Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)

Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №13
приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01. Комплектные устройства										
5	80-1-1(пл)КЭ	Комплектная трансформаторная плдстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 12-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 2), с доставкой 6% *к-т*	1	24556239		24556239				
		Всего прямые затраты				**24 556 239**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				24 556 239				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**24 556 239**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24 556 239**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**54 584 345**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	54 584 345
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	1 091 687
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**55 676 032**
НДС (12 %)	6 681 124
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**62 357 156**

Заказчик: Заместитель руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №14
приемки выполненных работ за апрель 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 01. Комплектные устройства								
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
6	80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 13-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 3), с доставкой 6%	1	25386913		25386913				
		к-т								
		Раздел 02. Кабельные изделия								
9	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	260	28,89	27,85	7511	7241	2390	0,00724	2
		м3 грунта		1,04	8,44	270	2194	97	0,0315	8
10	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	260	5,55	5,55	1443	1443	454	–	–
		м3 грунта								

11	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	120
12	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	1450
13	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг *м кабеля*	1440
14	99-1-1(пл)	Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, сечением 1х400мм2 АПвПу-10 *км*	3,01

Раздел 03. Изделия для прокладки кабеля

15	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	614
16	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	614
17	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	6,23
18	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	12
19	99-1-1(пл)	Муфта кабельная термоусаживаемая концевая 1ПКНТ-10-300/400(Б) *шт*	12
20	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 *шт*	12

–	1,8	–	468	97	0,00691	2
34	4,6	4080	552	2918	0,16	19
24,8	0,8	2976	96	95	0,005	1
31,5	7,5	45675	10875	29479	0,12	174
19,8	1,6	28710	2320	95	0,009	13
45	6,7	64800	9648	46238	0,19	274
32,2	1,6	46368	2304	95	0,009	13
1251421		3766777				
32,4	23,7	19894	14552	8458	0,06	37
8,6	5,9	5280	3623	95	0,034	21
18,8	14,2	11543	8719	4666	0,03	18
4,5	3,5	2763	2149	95	0,021	13
14100		87843				
4757,7	2963	57092	35556	27577	9	108
1764	655	21168	7860	95	3,827	46
1808		21696				
2900,2	20,2	34802	242	26990	12	144
2363	4,5	28356	54	95	0,026	–

21	99-1-1(пл)	Муфта кабельная термоусаживаемая концевая 1 ПСТ-10-300/400(Б)	12	3294		39528			
		шт							

Раздел 04. Трубные изделия

24	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	1,44	230571,38	–	332023	–	43481	175	252
		канало-километр трубопровода		27450	–	39528	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**29 906 764**	**105 808**			**1 065**
						181 764	**24 691**			**138**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4 232 278				
		оборудования, тенге				25 386 913				
		Накладные расходы, тенге				202 121				
		- заработная плата, тенге				30 318				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				283 318				
		Всего				**30 392 203**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				140 148				
		- сметная заработная плата, тенге				19 761				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				181 119				
		- сметная заработная плата, тенге				83 315				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				507				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				51 454				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20 582				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**30 785 506**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**67 874 239**				
		- материалы, тенге				9 331 100				
		- оборудование, тенге				55 971 710				
		- сметная заработная плата, тенге				908 102				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 898				
		Налог (2 %)				1 357 485				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик: И.о руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Звонковский С.Е

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

Нуртазин Ж.А.

69 231 724

8 307 807
77 539 531

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

Сабитов П.Ш.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения

Акт №15
приемки выполненных работ за апрель 2016

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 02. Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП (23 шт)								
		2.1 Фундамент Ф-2								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	5,775	28,89	27,85	167	161	53	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	6	49	97	0,0315	–
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3,275	6,83	6,83	22	22	6	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	6	97	0,0061	–
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,275	21,55	4,52	71	15	54	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	56	–	97	–	–
39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	2,4	3705,08	2470,76	8892	5930	3720	4,73	11
		м3 сборных ж/б конструкций		792	684,11	1901	1642	105	2,5239	6
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4	94		226				

		м3							
41	30-1-62								
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,4	266		638			
		м3							
42	30-1-63								
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4	310		744			
		м3							
43	99-1-1(пл)(пл	Стойка УСО-4А	20	6598		131960			
		шт							
45	Е8-4-7								
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	47,66	245,44	3,82	11698	182	2182	0,212	10
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1780	69	118	0,007	–
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование, оцинк.С245	2,92	2188,36	1119,61	6390	3269	4186	6,39	19
		т								
				1068,75	296,64	3121	866	105	1,03	3
48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4, МИ-2	2,92	178284		520589				
		т								
		Всего прямые затраты				**681 397**	**9 579**			40
						6 864	**2 632**			9
		В том числе стоимость: материалов, тенге				664 955				
		Накладные расходы, тенге				10 201				
		- заработная плата, тенге				1 530				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41 496				
		Всего				**733 094**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				20 527				
		- сметная заработная плата, тенге				2 894				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				26 527				
		- сметная заработная плата, тенге				12 202				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 536				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 014
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**790 698**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1 743 289**
- материалы, тенге	1 466 057
- сметная заработная плата, тенге	80 852
- нормативная трудоемкость, чел-ч	142
Налог (2 %)	34 866
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 778 155**
НДС (12 %)	213 379
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 991 533**

Заказчик: И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение

Акт №16
приемки выполненных работ за май 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 01 .Комплектные устройства								
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	3	25144	16980	75432	50940	28409	37	111
		подстанция		6345	3623	19035	10869	95	21,172	64
5	80-1-1(пл)КЭ	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 12-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 2), с доставкой 6%	1	24556239		24556239				
		к-т								
		Раздел 05. Заземление								
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,9	3,3	7428	396	2668	0,14	17
		м		23	0,4	2760	48	95	0,002	–
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	42	330,1	24,1	13864	1012	4728	0,7	29
		шт		116	2,5	4872	105	95	0,015	1
		Всего прямые затраты				**24 652 963**	**52 348**			**157**
						26 667	**11 022**			**65**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				17 709				
		оборудования, тенге				24 556 239				
		Накладные расходы, тенге				35 805				

- заработная плата, тенге	5 371
- трудоемкость, чел-ч	18
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7 952
Всего	**24 696 720**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	3 933
- сметная заработная плата, тенге	555
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	5 083
- сметная заработная плата, тенге	2 338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 444
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24 707 758**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**54 474 345**
- материалы, тенге	39 044
- оборудование, тенге	54 140 285
- сметная заработная плата, тенге	105 773
- нормативная трудоемкость, чел-ч	254
Налог (2 %)	1 089 487
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**55 563 832**
НДС (12 %)	6 667 660
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**62 231 492**

Заказчик: И.о.руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения

Акт №17
приемки выполненных работ за май 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Фундамент Ф-1 под модульное здание РП совмещенное с ТП								
		1.1 Фундамент Ф-1								
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,8	8715,37	66,01	24403	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,1218	–
		1.2 Кабеленесущие конструкции								
25	Ц8-414-1	Конструкция металлическая -полки и стойки кабельные	0,1314	141890	17840	18644	2344	4117	158	21
		т		27900	5085	3666	668	95	29,719	4
26	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	176	170,1	15,3	29938	2693	3177	0,09	16
		м		15,8	3,2	2781	563	95	0,019	3
27	18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	88	583		51304				
		шт								
28	18-3-72	Прижим, НЛ-ПР У3	0,36	10100		3636				
		1000шт								
29	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300		1493				
		т								

33	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,1134

Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП (23 шт)

2.1 Фундамент Ф-2

34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *м3 грунта*	33,6
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	33,6
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	7,8352
39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование *м3 сборных ж/б конструкций*	7,2
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	7,2
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	7,2
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	7,2
43	99-1-1(пл)	Стойка УСО-4А *шт*	60
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	142,9
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование, оцинк.С245 *т*	8,7657

65237,97	11119,34	7398	1261	1400	42,5	5
7560	4200,75	857	476	105	20,52	2
28,89	27,85	971	936	309	0,00724	–
1,04	8,44	35	284	97	0,0315	1
6,83	6,83	229	229	61	–	–
–	1,87	–	63	97	0,0061	–
8715,37	66,01	68287	517	1815	1,35	11
195,75	24,93	1534	195	105	0,1218	1
3705,08	2470,76	26677	17789	11159	4,73	34
792	684,11	5702	4926	105	2,5239	18
94		677				
266		1915				
310		2232				
6598		395880				
245,44	3,82	35073	546	6541	0,212	30
37,35	1,44	5337	206	118	0,007	1
2188,36	1119,61	19183	9814	12566	6,39	56
1068,75	296,64	9368	2600	105	1,03	9

48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4, МИ-2	8,7657	178284		1562784				
		т								
	2.2 Кабеленесущие конструкции									
58	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	272	170,1	15,3	46267	4162	4910	0,09	24
		м		15,8	3,2	4298	870	95	0,019	5
59	18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 УЗ, габаритные размеры 2000х400х70 мм	136	583		79288				
		шт								
60	18-3-72	Прижим, НЛ-ПР УЗ	0,496	10100		5010				
		1000шт								
65	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2268	65237,97	11119,34	14796	2522	2801	42,5	10
		т		7560	4200,75	1715	953	105	20,52	5
		Всего прямые затраты				**2 396 085**	**42 998**			**211**
						35 841	**11 874**			**49**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 317 245				
		Накладные расходы, тенге				49 505				
		- заработная плата, тенге				7 426				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146 735				
		Всего				**2 592 325**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				72 585				
		- сметная заработная плата, тенге				10 234				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				58				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				93 805				
		- сметная заработная плата, тенге				43 150				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				263				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26 649				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10 660				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 796 024**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**6 164 525**				

- материалы, тенге	5 [illegible] 937
- сметная заработная плата, тенге	[illegible] 527
- нормативная трудоемкость, чел-ч	598
Налог (2 %)	123 290
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6 287 815**
НДС (12 %)	754 538
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 042 353**

Заказчик: И.о. руководителя отдела "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Подрядчик: АО"Электромонтаж

Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)

Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета №2-1-2

Акт №19
приемки выполненных работ за 24 июня 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Фундамент Ф-1 под модульное здание РП, совмещенное с ТП								
		1.1 Фундамент Ф-1								
23	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	1,005	17937,37	627,69	18027	631	12933	86,5	87
		т конструкций		14197,5	101,25	14268	102	90	0,49	–
24	1-1-868	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 1,5 мм	1,005	84200		84621				
		т								
		Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП (23 шт)								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	44,8	28,89	27,85	1294	1248	412	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	47	378	97	0,0315	1

35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	44,8
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	8,187
39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование *м3 сборных ж/б конструкций*	12
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	12
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	12
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	12
43	99-1-1(пл)(пл	Стойка УСО-4А *шт*	100
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	230
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование, оцинк.С245 *т*	14,617

6,83	6,83	306	306	81	–	–
–	1,87	–	84	97	0,0061	–
8715,37	66,01	71353	540	1897	1,35	11
195,75	24,93	1603	204	105	0,1218	1
3705,08	2470,76	44461	29649	18599	4,73	57
792	684,11	9504	8209	105	2,5239	30
94		1128				
266		3192				
310		3720				
6598		659800				
245,44	3,82	56451	879	10528	0,212	49
37,35	1,44	8591	331	118	0,007	2
2188,36	1119,61	31987	16365	20956	6,39	93
1068,75	296,64	15622	4336	105	1,03	15

48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4, МИ-2	14,617	178284		2605977			
		т							
	2.2 Кабеленесущие конструкции								
57	Ц8-414-1	Конструкция металлическая -полки и стойки кабельные	0,362	141890	17840	51364	6458	11344	158	57
		т		27900	5085	10100	1841	95	29,719	11
58	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	408	170,1	15,3	69401	6242	7364	0,09	37
		м		15,8	3,2	6446	1306	95	0,019	8
59	18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x400x70 мм	204	583		118932			
		шт							
65	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,3402	65237,97	11119,34	22194	3783	4201	42,5	14
		т		7560	4200,75	2572	1429	105	20,52	7
		Всего прямые затраты				**3844208**	**66101**			**405**
						68753	**18220**			**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3709355				
		Накладные расходы, тенге				88315				
		- заработная плата, тенге				13247				
		- трудоемкость, чел-ч				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				235951				
		Всего				**4168474**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				116717				

- сметная заработная плата, тенге	16457
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	150839
- сметная заработная плата, тенге	69386
- нормативная трудоемкость, чел-ч	422
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	42852
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17141
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4496023**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**10044115**
- материалы, тенге	8286699
- сметная заработная плата, тенге	549689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1039
Налог (2 %)	200882
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10244997**
НДС (12 %)	1229400
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11474397**

Заказчик: И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Подрядчик: АО"Электромонтаж

Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)

Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение. Локальная смета №2-1-1

Акт №18
приемки выполненных работ за 24 июня 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	6	25144	16980	150864	101880	56818	37	222
		подстанция		6345	3623	38070	21738	95	21,172	127
4	80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 10-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 1), с доставкой 6%	2	23725564		47451128				
		к-т								

5	80-1-1(пл)(пл									
		Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 12-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 2), с доставкой 6%	2	24556239		49112478				
		к-т								
	Раздел 5 Заземление									
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	160	61,9	3,3	9904	528	3557	0,14	22
		м		23	0,4	3680	64	95	0,002	–
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	56	330,1	24,1	18486	1350	6304	0,7	39
		шт		116	2,5	6496	140	95	0,015	1
		Всего прямые затраты				**96742860**	**103758**			**283**
						48246	**21942**			**128**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27250				
		оборудования, тенге				96563606				
		Накладные расходы, тенге				66679				
		- заработная плата, тенге				10002				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14756				
		Всего				**96824295**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				7299				
		- сметная заработная плата, тенге				1029				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				9433				
		- сметная заработная плата, тенге				4339				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2680				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1072
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**96844779**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**216351236**
- материалы, тенге	60877
- оборудование, тенге	215723096
- сметная заработная плата, тенге	199519
- нормативная трудоемкость, чел-ч	476
Налог (2 %)	4327025
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**220678261**
НДС (12 %)	26481391
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**247159652**

Заказчик: И.о.руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Сабитов П.Ш.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение. Локальная смета №2-1-1

Акт №22
приемки выполненных работ за 25 августа 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Комплектные устройства									
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
4	80-1-1(пл)(пл	Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа КТПБ-2х1000/10/0,4 кВ с 10-ю камерами КСО2-10 (в комплекте согласно опросного листа)(вариант 1), с доставкой 6%	1	23725564		23725564				
		к-т								
	Раздел 5 Заземление									
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	61,9	3,3	2228	119	800	0,14	5
		м		23	0,4	828	14	95	0,002	–
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1576	0,7	10
		шт		116	2,5	1624	35	95	0,015	–
		Всего прямые затраты				**23 757 557**	**17 436**			**52**
						8 797	**3 672**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5 761				
		оборудования, тенге				23 725 564				
		Накладные расходы, тенге				11 846				

- заработная плата, тенге	1 777
- трудоемкость, чел-ч	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2 630
Всего	**23 772 033**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	1 301
- сметная заработная плата, тенге	183
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	1 682
- сметная заработная плата, тенге	774
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	478
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	191
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23 775 685**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**51 595 996**
- материалы, тенге	12 502
- оборудование, тенге	51 487 228
- сметная заработная плата, тенге	34 444
- нормативная трудоемкость, чел-ч	83
Налог (2 %)	1 031 920
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52 627 916**
НДС (12 %)	6 315 350
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58 943 266**

Заказчик: И.о.руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Омаров А.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета №2-1-2

Акт №23
приемки выполненных работ за 25 август 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП (23 шт)								
		2.1 Фундамент Ф-2								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,8	28,89	27,85	283	273	90	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	10	83	97	0,0315	–
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2,5	6,83	6,83	17	17	5	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5	97	0,0061	–
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,5	21,55	4,52	54	11	42	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	43	–	97	–	–
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,04	8715,37	66,01	17779	135	473	1,35	3
		м3		195,75	24,93	399	51	105	0,1218	–
39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	2,4	3705,08	2470,76	8892	5930	3720	4,73	11
		м3 сборных ж/б конструкций		792	684,11	1901	1642	105	2,5239	6
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4	94		226				
		м3								

41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до [illegible]а 4 кг/см2 *м3*	2,4
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	2,4
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	46
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование, оцинк.С245 *т*	2,9219
48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4, МИ-2 *т*	2,9219
	2.2 Кабеленесущие конструкции		
57	Ц8-414-1	Конструкция металлическая -полки и стойки кабельные *т*	0,0905
58	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *м*	136
59	18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм *шт*	68
60	18-3-72	Прижим, НЛ-ПР У3 *1000шт*	0,248
65	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона *т*	0,1134

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материалов, тенге

266		638				
310		744				
245,44	3,82	11290	176	2105	0,212	10
37,35	1,44	1718	66	118	0,007	–
2188,36	1119,61	6394	3271	4190	6,39	19
1068,75	296,64	3123	867	105	1,03	3
178284		520928				
141890	17840	12841	1615	2836	158	14
27900	5085	2525	460	95	29,719	3
170,1	15,3	23134	2081	2455	0,09	12
15,8	3,2	2149	435	95	0,019	3
583		39644				
10100		2505				
65237,97	11119,34	7398	1261	1400	42,5	5
7560	4200,75	857	476	105	20,52	2
		652 767	**14 770**			**74**
		12 725	**4 085**			**17**
		625 274				

Накладные расходы, тенге	17 316
- заработная плата, тенге	2 597
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40 205
Всего	**710 288**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	19 888
- сметная заработная плата, тенге	2 804
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	25 702
- сметная заработная плата, тенге	11 823
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7 302
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 921
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**766 101**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1 662 528**
- материалы, тенге	1 356 917
- сметная заработная плата, тенге	96 043
- нормативная трудоемкость, чел-ч	183
Налог (2 %)	33 251
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 695 779**
НДС (12 %)	203 493
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 899 272**

Заказчик: И.о.руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Омаров А.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю.
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Заказчик: ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Поставщик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по строительно-монтажным работам по прокладке КЛ-0,4 кВ по адресу: г.Астана, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 22

Договор №72 от 29.07.2016г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2016 г.

N п/п	Наименование работ и затрат.	Единица измерения	Количество	Цена без учета НДС, тенге	Общая стоимость без НДС, тенге
1	2				3
1	Услуги по строительно-монтажным работам по прокладке КЛ-0,4 кВ по адресу: г.Астана, район "Сарыарка" улица Бейбитшилик, 22	услуга	1	188 392,86	188 392,86
	НДС 12%				22 607,14
	ИТОГО:				**211 000,00**

Заместитель начальника

ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Заказчик:_____/Кайсанов М.

Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

Поставщик:_____Кудайберген Ә.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Подрядчик: АО"Электромонтаж

Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)

Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение. Локальная смета №2-1-1

Акт №20
приемки выполненных работ за 25 июля 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	2	25144	16980	50288	33960	18939	37	74
		подстанция		6345	3623	12690	7246	95	21,172	42
		Раздел 5 Заземление								
25	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,9	3,3	7428	396	2668	0,14	17
		м		23	0,4	2760	48	95	0,002	–
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	42	330,1	24,1	13864	1012	4728	0,7	29
		шт		116	2,5	4872	105	95	0,015	1
		Всего прямые затраты				**71 580**	**35 368**			**120**
						20 322	**7 399**			**43**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15 890				
		Накладные расходы, тенге				26 335				
		- заработная плата, тенге				3 950				
		- трудоемкость, чел-ч				13				

Ненормируемые и непредвиденны траты (6,00 %)	5 875
Всего	**103 790**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	2 906
- сметная заработная плата, тенге	410
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	3 756
- сметная заработная плата, тенге	1 728
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 067
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	427
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**111 946**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**242 936**
- материалы, тенге	34 483
- сметная заработная плата, тенге	76 612
- нормативная трудоемкость, чел-ч	184
Налог (2 %)	4 859
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**247 795**
НДС (12 %)	29 735
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**277 530**

Заказчик: И.о.руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета №2-1-2

Акт №21
приемки выполненных работ за 25 июля 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП (23 шт)								
		2.1 Фундамент Ф-2								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	22,4	28,89	27,85	647	624	206	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	23	189	97	0,0315	1
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	22,4	6,83	6,83	153	153	41	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	42	97	0,0061	–
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,04	8715,37	66,01	17779	135	473	1,35	3
		м3		195,75	24,93	399	51	105	0,1218	–
39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	4,8	3705,08	2470,76	17784	11860	7440	4,73	23
		м3 сборных ж/б конструкций		792	684,11	3802	3284	105	2,5239	12
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,8	94		451				
		м3								
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	266		1277				

		м3	
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,8
		м3	
43	99-1-1(пл)(пл	Стойка УСО-4А	40
		шт	
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	92
		м2 поверхности	
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование, оцинк.С245	5,844
		т	
48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4, МИ-2	5,844
		т	
	2.2 Кабеленесущие конструкции		
57	Ц8-414-1	Конструкция металлическая -полки и стойки кабельные	0,362
		т	
58	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	680
		м	
59	18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	340
		шт	
65	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,567
		т	

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге

310		1488				
6598		263920				
245,44	3,82	22580	351	4210	0,212	20
37,35	1,44	3436	132	118	0,007	1
2188,36	1119,61	12789	6543	8379	6,39	37
1068,75	296,64	6246	1734	105	1,03	6
178284		1041892				
141890	17840	51364	6458	11344	158	57
27900	5085	10100	1841	95	29,719	11
170,1	15,3	115668	10404	12274	0,09	61
15,8	3,2	10744	2176	95	0,019	13
583		198220				
65237,97	11119,34	36990	6305	7002	42,5	24
7560	4200,75	4287	2382	105	20,52	12
		1 783 002	**42 833**			**225**
		39 037	**11 831**			**56**
		1 701 134				
		51 369				
		7 705				

- трудоемкость, чел-ч	26
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	110 062
Всего	**1 944 433**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	54 444
- сметная заработная плата, тенге	7 677
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	70 360
- сметная заработная плата, тенге	32 366
- нормативная трудоемкость, чел-ч	197
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19 989
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7 996
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 097 222**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**4 551 215**
- материалы, тенге	3 691 658
- сметная заработная плата, тенге	274 739
- нормативная трудоемкость, чел-ч	532
Налог (2 %)	91 024
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 642 239**
НДС (12 %)	557 069
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 199 308**

Заказчик: И.о.руководителя отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Культуманов К.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик. АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12 2013
Наименование стройки. Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ. Электроснабжение. Локальная смета №2-1-1

Акт №26
приемки выполненных работ за 26 октября 2016 года

Составлен в ценах 2001 г (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комплектные устройства								
3	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
		Раздел 2 Кабельные изделия								
9	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.4 м3	10,8	28,89	27,85	312	301	99	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	11	91	97	0,0315	–
10	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,8	5,55	5,55	60	60	18	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	19	97	0,00691	–
13	Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	994	45	6,7	44730	6660	31917	0,19	189
		м кабеля		32,2	1,6	32007	1590	95	0,009	9

14	99-1-1(пл) (п	Кабель с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в полиэтиленовой оболочке, сечением 1х400 мм2 АПвПу-10	0,994	1251421		1243912			
		км							
Раздел 5 Заземление									
26	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	14	330,1	24,1	4621	337	1576	0,7	10
		шт		116	2,5	1624	35	95	0,015	–
		Всего прямые затраты				**1 318 779**	**24 338**			**236**
						39 987	**5 358**			**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 254 454				
		Накладные расходы, тенге				43 080				
		- заработная плата, тенге				6 462				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81 712				
		Всего				**1 443 571**				
		Временные здания и сооружения (2,8 %)				40 420				
		- сметная заработная плата, тенге				5 699				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				52 236				
		- сметная заработная плата, тенге				24 029				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				146				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				14 840				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5 936				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 557 003**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**3 378 877**				
		- материалы, тенге				2 722 310				
		- сметная заработная плата, тенге				222 027				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				453				
		Налог (2 %)				67 578				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3 446 455**				

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Омаров А.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

413 575
3 860 030

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

Подрядчик: АО"Электромонтаж

Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013

Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)

Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета №2-1-2

Акт №27

приемки выполненных работ за 26 октября 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП (23 шт)								
		2.1 Фундамент Ф-2								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,8	28,89	27,85	283	273	90	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	10	83	97	0,0315	–
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2,5	6,83	6,83	17	17	5	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5	97	0,0061	–
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,5	21,55	4,52	54	11	42	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	43	–	97	–	–
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,04	8715,37	66,01	17779	135	473	1,35	3
		м3		195,75	24,93	399	51	105	0,1218	–

39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	2,4
		м3 сборных ж/б конструкций	
40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,4
		м3	
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,4
		м3	
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4
		м3	
43	99-1-1(пл)(пл	Стойка УСО-4А	40
		шт	
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	46
		м2 поверхности	
47	Е33-30-14	Установка стальных конструкций массой до 1 т под оборудование: оцинк С245	2,9219
		т	
48	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т, оцинк С245, МИ-4, МИ-2	2,9219
		т	
55	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,23
		т конструкций	
56	1-1-868	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 1,5 мм	0,23
		т	
	2.2 Кабеленесущие конструкции		
57	Ц8-414-1	Конструкция металлическая -полки и стойки кабельные	0,0905
		т	

3705,08	2470,76	8892	5930	3720	4,73	11
792	684,11	1901	1642	105	2,5239	6
94		226				
266		638				
310		744				
6598		263920				
245,44	3,82	11290	176	2105	0,212	10
37,35	1,44	1718	66	118	0,007	–
2188,36	1119,61	6394	3271	4190	6,39	19
1068,75	296,64	3123	867	105	1,03	3
178284		520928				
17937,37	627,69	4126	144	2959	86,5	20
14197,5	101,25	3265	23	90	0,49	–
84200		19366				
141890	17840	12841	1615	2836	158	14
27900	5085	2525	460	95	29,719	3

58 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	136	170,1	15,3	23134	2081	2455	0,09	12
	м		15,8	3,2	2149	435	95	0,019	3
59 18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000x400x70 мм	68	583		39644				
	шт								
65 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1134	65237,97	11119,34	7398	1261	1400	42,5	5
	т		7560	4200,75	857	476	105	20,52	2
	Всего прямые затраты				**937 674**	**14 914**			**94**
					15 990	**4 108**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				906 771				
	Накладные расходы, тенге				20 275				
	- заработная плата, тенге				3 041				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57 477				
	Всего				**1 015 426**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				28 432				
	- сметная заработная плата, тенге				4 009				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)				36 744				
	- сметная заработная плата, тенге				16 902				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				103				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10 439				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 175				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 095 216**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**2 376 746**				
	- материалы, тенге				1 967 797				
	- сметная заработная плата, тенге				127 307				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				240				

Налог (2 %)

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)

НДС (12 %)

Всего по акту с учетом НДС (12 %)

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Заведующий производственным сектором ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Омаров А.К.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

	47 535
	2 424 281
	290 914
	2 715 195

Подрядчик. Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Форма 2В

гдтроительства города Павлодар"
Эромонтаж
аренных закупках№ 20 от 10.12.2013
стри: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
обга: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Электроснабжение. Локальная смета №2-1-1

Акт №28
приемки выполненных работ за 25 ноября 2016 года

на01 г. (цены с 16.10.12)

Ш и ю пси орива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
аз 4 Трубные изделия									
4-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,265	230571,38	–	61101	–	8001	175	46
	канало-километр трубопровода		27450	–	7274	–	110	–	–
	Всего прямые затраты				**61 101**	**–**			**46**
					7 274	**–**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				53 827				
	Накладные расходы, тенге				8 001				
	- заработная плата, тенге				1 200				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 146				
	Всего				**73 248**				
	Временные здания и сооружения (2,8 %)				2 051				
	- сметная заработная плата, тенге				289				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	2 651
- сметная заработная плата, тенге	1 219
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	753
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	301
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**79 004**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**171 448**
- материалы, тенге	116 811
- сметная заработная плата, тенге	23 949
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57
Налог (2 %)	3 429
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**174 877**
НДС (12 %)	20 985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**195 862**

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Омаров А.К.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: АО"Электромонтаж
Договор о государственных закупках№ 20 от 10.12.2013
Наименование стройки: Строительство магистральных сетей электроснабжения к жилому комплексу "Сарыарка" (строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ)
Наименование объекта: Строительство РП 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета №2-1-2

Акт №29
приемки выполненных работ за 25 ноября 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундамент Ф-2 под модульное здание ТП (23 шт)								
		2.1 Фундамент Ф-2								
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	9,8	28,89	27,85	283	273	90	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	10	83	97	0,0315	–
35	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	2,5	6,83	6,83	17	17	5	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	5	97	0,0061	–
36	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,5	21,55	4,52	54	11	42	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	43	–	97	–	–
37	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,04	8715,37	66,01	17779	135	473	1,35	3
		м3		195,75	24,93	399	51	105	0,1218	–
39	Е33-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек массой до 0,7 т под оборудование	2,4	3705,08	2470,76	8892	5930	3720	4,73	11
		м3 сборных ж/б конструкций		792	684,11	1901	1642	105	2,5239	6

40	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона при применение сульфатостойкого цемента	2,4
		м3	
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,4
		м3	
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,4
		м3	
43	99-1-1(пл)(пл	Стойка УСО-4А	20
		шт	
45	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	46
		м2 поверхности	

2.2 Кабеленесущие конструкции

57	Ц8-414-1	Конструкция металлическая -полки и стойки кабельные	0,815
		т	
58	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	952
		м	
59	18-3-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	476
		шт	
65	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,7938
		т	

Всего прямые затраты

В том числе стоимость: материалов, тенге

Накладные расходы, тенге
- заработная плата, тенге
- трудоемкость, чел-ч

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)

94		226				
266		638				
310		744				
6598		131960				
245,44	3,82	11290	176	2105	0,212	10
37,35	1,44	1718	66	118	0,007	–
141890	17840	115640	14540	25539	158	129
27900	5085	22739	4144	95	29,719	24
170,1	15,3	161935	14566	17184	0,09	86
15,8	3,2	15042	3046	95	0,019	18
583		277508				
65237,97	11119,34	51786	8827	9803	42,5	34
7560	4200,75	6001	3335	105	20,52	16
		778 752	**44 475**			**273**
		47 853	**12 372**			**64**
		686 427				
		58 961				
		8 844				
		29				
		50 263				

Всего	**887 976**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	24 863
- сметная заработная плата, тенге	3 506
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,52 %)	32 132
- сметная заработная плата, тенге	14 781
- нормативная трудоемкость, чел-ч	90
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9 128
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 651
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**957 750**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**2 078 428**
- материалы, тенге	1 489 626
- сметная заработная плата, тенге	217 305
- нормативная трудоемкость, чел-ч	462
Налог (2 %)	41 569
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 119 997**
НДС (12 %)	254 400
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 374 397**

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Звонковский С.Е

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

_____ Омаров А.К.

Подрядчик: Председатель Правления АО "Электромонтаж"

_____ Умбеталиев Е.Е.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Атлантис ПВ"

_____ Нуртазин Ж.А.