ЗАКАЗЧИК: АО "НК "Казакстан темир жолы" - "Дирекция строительству железнодорожных линий"

ГЕНПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Компания Жол жондеуши" (Сторона-1), ТОО "ТОО "KAZPACO"" (Сторона-2), ТОО "Концерн "Найза Курылыс" (Сторона-3)

Наименование строительства: "Строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь: строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Аркалык-станция Майбулак " (исключительно)

Договор №3-ЦУЖДС от 28 мая 2012 г.

Сводная справка Форма №2 ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	Примечание
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
1	5-1-2Б	Волоконно-оптическую линию связи на участке ст.Аркалык-ст.Майбулак (искл.), Карагандинская область	7 248 050	21 563 587	СТОРОНА-1
2	5-4-1А	Волоконно-оптическую линию связи (Костанайская область)	7 240 411	21 540 860	СТОРОНА-1
3	5-3-1В	Волоконно-оптическую линию связи (Акмолинская область)	10 043 645	29 880 727	СТОРОНА-1
		Глава 2.Основные объекты строительства			
4	2-117-4А	установку снегозащитных ж.б. заборов высотой 5,5м. Перегон рзд. Сандыбай батыр - ст. Майбулак. Участок ПК945+00-ПК1134+00	760 036	2 261 174	СТОРОНА-1
		Итого по Главе 5	24 532 106	72 985 174	
		Итого по Главе 2	760 036	2 261 174	
		Итого по главам		75 246 348	
		НДС, 12%		9 029 562	
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		84 275 910	

Заказчик : _____ **Токтаров Ж.Б.**
Заместитель директора Дирекции по строительству ж/д линии ФАО "НК "КТЖ" -
Начальник управления по строительству ж/д линии " Аркалык-Шубарколь"

Главный инспектор по инженерным сетям Управления по строительству ж/д линии "Аркалык-Шубарколь" _____

Главный инспектор Управления по строительству ж/д линии "Аркалык-Шубарколь" _____

Генподрядчик : _____ **Жунусов А.Ж.**
Лидер Консорциума Зам. Исполнительного директора по производству по проект "Строительство ж.д. линии Аркалык-Шубарколь" ФТОО "Компания "Жол Жондеуши"-"Дирекция по строительству

Абенов К.С.

Туркестанов Д.А.

ЗАКАЗЧИК :АО «НК «Казахстан Темір жолы »-«Дирекция по строительству железнодрожных линий»
ПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО " Компания " Жол жөндеуші"(Сторона-1), ТОО "KAZPACO" (Сторона-2), ТОО "Концерн"Найза-Курылыс"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь: строительство на условиях "под ключ"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Линейные сооружения на участке ст.Аркалык-ст.Майбулак (искл.) (Карагандинская бласть, 7 лот)
Договор - №3 ЦУЖДС от 28 мая 2012 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

СМЕТА № 5-1-2Б. Взамен сметы 5-1-2А

на Волоконно-оптическую линию связи на участке ст.Аркалык-ст.Майбулак (искл.), Карагандинская область

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod" стр.37	**Оптический кабель небронированный КС-ОКГ-П-36-G.652.D-2,7-1003** км	69,926	97785,98	--	6837783	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6837783**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**6837783**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6837783**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**410267**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**7248050**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7248050**				

Заказчик : _____ **Токтаров Ж.Б.**
Заместитель директора Дирекции по строительству ж/д линии ФАО "НК "КТЖ" -
Начальник управления по строительству ж/д линии " Аркалык-Шубарколь"

Генподрядчик : _____ **Жунусов А.Ж.**
Лидер Консорциума Заместитель Исполнительного директора по производству по проекту "Дирекции по "Строительство ж.д. линии Аркалык-Шубарколь" ФТОО "Компания "Жол Жондеуши"-
"Дирекция по строительству ж/д линии Жезказган-Саксаульская"

Главный инспектор по инженерным сетям Управления по строительству ж/д линии "Аркалык-Шубарколь" _____ **Абенов К.С.**

"КТЖ" АК ЦУЖДС 14 инспектор

ЗАКАЗЧИК :АО «НК «Казахстан Темір жолы »-«Дирекция по строительству железнодрожных линий»

ПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО " Компания " Жол жөндеуші"(Сторона-1), ТОО "KAZPACO" (Сторона-2), ТОО "Концерн"Найза-Курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь: строительство на условиях "под ключ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Линейные сооружения на участке Есиль-Аркалык

Договор - №3 ЦУЖДС от 28 мая 2012 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

СМЕТА № 5-4-1В.

на Волоконно-оптическую линию связи (Костанайская область)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Линейные сооружения								
34	Ц0110-925-1 Изм. и доп. вып. 3	Двукратная пропорка трассы перед прокладкой ОК в грунтах 4 группы	10,449	146977,92	134092,84	1535772	1401136	364683	60,20	629
		км		12885,08	13356,44	134636	139561	133	77,47	809
35	Ц0110-926-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка п/э трубки диам. 40 мм кабелеукладчиком в грунтах 4 группы	10,7725	228588,14	217672,20	2462466	2344874	465923	51,00	549
		км		10915,94	21603,73	117592	232726	133	125,30	1350
38	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	1398,02	1420,00	--	1985188	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
74	СПрайс-лист ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd" стр.39	Маркер 1401 EMS	21	787,81	--	16544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5999970	3746010			1178
			Тенге			252228	372288			2159
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4014782				
		Всего заработная плата -	Тенге				624516			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16544				
		Накладные расходы -	Тенге			830606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124591			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290723				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5136111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3753
		Сметная заработная плата -	Тенге				749107			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1985188				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1985188				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2104300				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7240411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3753
		Сметная заработная плата -	Тенге				749107			

Заказчик : _____ **Токтаров Ж.Б.**
Заместитель директора Дирекции по строительству ж/д линии ФАО "НК "КТЖ" -
Начальник управления по строительству ж/д линии " Аркалык-Шубарколь"

Генподрядчик : _____ **Жунусов А.Ж.**
Лидер Консорциума Заместитель Исполнительного директора по производству по проекту "Дирекции по "Строительство ж.д. линии Аркалык-Шубарколь" ФТОО "Компания "Жол Жондеуши"-
"Дирекция по строительству ж/д линии Жезказган-Саксаульская"

Главный инспектор по инженерным сетям Управления по строительству ж/д линии "Аркалык-Шубарколь" _____ **Абенов К.С.**

"КТЖ" УЖ" АО "НК "КТЖ" 14 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУЖДС

ЗАКАЗЧИК :АО «НК «Казахстан Темір жолы »-«Дирекция по ст тельству железнодрожных линий»

ПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО " Компания " Жол жөндеуші"(Сторона-1), ТОО "KAZPACO" (Сторона-2), ТОО "Концерн"Найза-Курылыс"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь: строительство на условиях "под ключ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Линейные сооружения на участке Есиль-Аркалык

Договор - №3 ЦУЖДС от 28 мая 2012 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

ФОРМА 2

СМЕТА № 5-3-1В.

на Волоконно-оптическую линию связи (Акмолинская область)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	E0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	10	849,44	360,98	8494	3610	6521	2,70	27
		установ.		488,46	138,60	4885	1386	104	0,56	6
54	E0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов**	10	676,53	251,39	6765	2514	5425	2,35	24
		установ.		425,14	96,53	4251	965	104	0,39	4
55	E0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/**	444	831,44	781,34	369157	346913	52531	0,28	124
		м		49,84	63,92	22129	28381	104	0,30	133
56	E0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/**	320	1089,57	1024,24	348663	327758	50174	0,36	115
		м		64,08	86,68	20506	27739	104	0,41	131

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
57	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание п/э трубы d 63 мм	124	5063,58	4756,84	627884	589848	90053	1,68	208
		м		299,04	399,26	37081	49508	104	1,87	232
58	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание двух п/э труб d 63 мм	310	5063,58	4756,84	1569709	1474620	225133	1,68	521
		м		299,04	399,26	92702	123771	104	1,87	580
64	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из стальных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,521	39052,38	--	20346	--	12895	144,00	75
		кан.-км		22500,00	--	11723	--	110	--	--
65	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	100	819,00	--	81900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,1	179757,90	17414,15	17976	1741	3517	117,00	12
		км		20475,00	6579,00	2048	658	130	32,13	3
73	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке d 40 мм	21,553	36107,87	20534,93	778233	442589	431524	75,00	1616
		км		15572,94	2628,47	335644	56651	110	15,25	329
78	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod" стр.37	Оптический кабель небронированный КС-ОКГ-П-36-G.652.D-2,7-1003	26,1564	97785,98	--	2557729	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0101-162-10	Рытье котлована глубиной до 2,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 4 группы	10	976,50	--	9765	--	11034	5,23	52
		м3		976,50	--	9765	--	113	--	--
81	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	10	190,58	--	1906	--	2154	1,38	14
		м3		190,58	--	1906	--	113	--	--

1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
82	Е0134-28-1	Установка опор железобетонных для фидерных линий без траверс угловых одностоечных		1,88	11692,19	5501,48	21981	10343	12358	23,81	45
			м3		3879,00	2097,00	7293	3942	110	10,24	19
83	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		4	17500,00	--	70000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг		420	47,80	19,60	20076	8232	13352	0,15	63
			м		24,30	4,60	10206	1932	110	0,03	11
85	СПрайс-лист ТОО "Kazcentrelectroprovod" стр.37 прим.	Оптический кабель самонесущий КС-ОКТ-36-G.652.D-3003		0,42	97785,98	--	41070	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
86	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,03	147100,00	--	4413	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		448	8,50	0,10	3808	45	3107	0,05	22
			м		7,30	--	3270	--	95	--	--
88	СПрайс-лист "Эгида Group"	Провод П-274		0,448	10843,20	--	4858	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
89	ЕЦ0110-930-7;8	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК в колодце, число волокон 36		1	75798,12	67376,78	75798	67377	18365	--	--
			муфта		7345,10	6463,31	7345	6463	133	37,49	37
90	Прайс-лист "Kazcentrelectroprovod" стр.38	Комплект оптической муфты 2179-CS-36/2-TRAY		1	15352,34	--	15352	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0110-879-8	Установка столбика замерного		211	1011,00	274,00	213321	57814	106723	2,00	422
			шт		315,00	65,30	66465	13778	133	0,38	80
98	СПрайс-лист "Dana Telecom" стр.100	Столбик замерный высотой 1,2 м		211	1064,61	--	224632	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0110-879-8	Установка столбиков под предупредительные знаки		153	1011,00	274,00	154683	41922	77387	2,00	306
			шт		315,00	65,30	48195	9991	133	0,38	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	СПрайс-лист "Dana Telecom" стр.100	Столбик под предупредительный знак высотой 2,4 м	153	2129,21	--	325769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0127-84-1	Установка предупредительных знаков	407	157,67	--	64172	--	64432	0,69	281
		шт		119,03	--	48445	--	133	--	--
102	СПрайс-лист ТОО "Завод дорожных знаков"	Стоимость предупредительных знаков	48,84	6296,16	--	307504	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы под колодцы	0,6	659,25	--	396	--	447	3,56	2
		м3		659,25	--	396	--	113	--	--
106	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,2	190,58	--	38	--	43	1,38	--
		м3		190,58	--	38	--	113	--	--
107	Е0101-164-4	Разравнивание лишнего грунта	0,4	659,25	--	264	--	298	3,56	1
		м3		659,25	--	264	--	113	--	--
108	Ц0110-938-2 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж камер на пластмассовой трубке /монтаж КОД, ККТ-1/	1	3428,20	936,53	3428	937	2873	12,00	12
		шт		2491,67	119,88	2492	120	110	0,70	1
109	СПрайс-лист ТОО "Оптиктелеком Комплект" стр.97	Камера оперативного доступа КОД	2	31543,87	--	63088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	СПрайс-лист ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd" стр.39	Минимаркер 1255 EMS	1	859,18	--	859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СПрайс-лист ТОО "KAzCEnTrElECTrOPrOvOd" стр.39	Маркер 1401 EMS	344	787,81	--	271006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8285044	3376262			3943
			Тенге			737047	325287			1624
	Стоимость оборудования -		Тенге			15352				
	Транспортные расходы -		Тенге			461				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			190				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16003				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			+187957				
	Материалы -		Тенге			156815				
	Всего заработная плата -		Тенге				562552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2938610				
		Накладные расходы -	Тенге			653332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5131766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3284
		Сметная заработная плата -	Тенге				660552			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3995422				
	Материалы -		Тенге			46740				
	Всего заработная плата -		Тенге				499781			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			307504				
	Местные материалы -		Тенге			620401				
		Накладные расходы -	Тенге			537017				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4804383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2878
		Сметная заработная плата -	Тенге				580334			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4413				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4413				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4678				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			81900				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4914				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86814				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10043645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6162
		Сметная заработная плата -	Тенге				1240886			

Заказчик : _____ **Токтаров Ж.Б.**
Заместитель директора Дирекции по строительству ж/д линии ФАО "НК "КТЖ" -
Начальник управления по строительству ж/д линии " Аркалык-Шубарколь"

Генподрядчик : _____ **Жунусов А.Ж.**
Лидер Консорциума Заместитель Исполнительного директора по производству по проекту "Дирекции по "Строительство ж.д. линии Аркалык-Шубарколь" ФТОО "Компания "Жол Жондеуши"-
"Дирекция по строительству ж/д линии Жезказган-Саксаульская"

Главный инспектор по инженерным сетям Управления по строительству ж/д линии "Аркалык-Шубарколь" _____ **Абенов К.С.**

"ҚТЖ" ҰҚ" АҚ
АО "НК "КТЖ"
ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР
ЦУЖДС

ЗАКАЗЧИК :АО «НК «Казахстан Темір жолы »-«Дирекция по строительству железнодрожных линий»
ПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО " Компания " Жол жөндеуші"(Сторона-1), ТОО "KAZPACO" (Сторона-2), ТОО "Концерн"Найза-Курылыс" (Сторона-3)
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь: строительство на условиях "под ключ"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-Установка снегозащитных заборов. (Карагандинская область)
Договор №3-ЦУЖДС от 28 мая 2012 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2015 ГОДА

ФОРМА 2

СМЕТА № 2-117-4А

на установку снегозащитных ж.б. заборов высотой 5,5м. Перегон рзд. Сандыбай батыр - ст. Майбулак. Участок ПК945+00-ПК1134+00
(взамен сметы 4-60-4Б)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**СПРАЙС ЛИСТ "Завод ЖБИ-25"**	**Доска Д30 из тяжелого бетона класса В25** шт	**750**	**937,89**	--	**703421**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	**С11021-24**	**Клин К-1** м3	**0,70075**	**19400,00**	--	**13595**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**717015**	--			--
			тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	тенге			**717015**				
		Стоимость материалов и конструкций -	тенге			**717015**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			**43021**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			**760036**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**760036**				

Заказчик : _____ **Токтаров Ж.Б.**
Заместитель директора Дирекции по строительству ж/д линии ФАО "НК "КТЖ" -
Начальник управления по строительству ж/д линии " Аркалык-Шубарколь"

Генподрядчик : _____ **Жунусов А.Ж.**
Лидер Консорциума Зам. Исполнительного директора по производству по проекту
"Строительство ж.д. линии Аркалык-Шубарколь" ФТОО "Компания "Жол Жондеуши"-
"Дирекция по строительству ж.д. линии Жезказган-Саксаульская"

Главный инспектор Управления по строительству ж/д линии
"Аркалык-Шубарколь" _____ **Туркестанов Д.А.**

АО "НК "КТЖ" 12 ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦУЖДС

ЗАКАЗЧИК: АО "НК "Казакстан темир жолы" - "Дирекция по строительству железнодорожных линий"
ГЕНПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Компания Жол жондеуші" (Сторона-1), ТОО "KAZPACO" (Сторона-2), ТОО "Концерн "Найза Курылыс" (Сторона-3)
Наименование строительства: "Строительство железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь: строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Аркалык-станция Майбулак (исключительно)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015г.

код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	№3-ЦУЖДС	от 28 мая 2012 г.	наименов	код	наименование	код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г.	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	39 166 498 760								4 699 979 851	43 866 478 611
	В том числе:										
	за отчетный месяц		75 246 348							9 029 562	84 275 910
	Всего к оплате:		84 275 910	восемьдесят четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч девятьсот десять тенге							

Заказчик _____ **Карсакбаев Б.С.**

Директор филиала АО "НК "КТЖ" Дирекция по строительству железнодорожных линий

Генподрядчик _____ **Титоренко Н.Л.**
Лидер Консорциума М.П.

Руководитель ЦУП ТОО "Компания "Жол жондеуші"