Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 29 » сентября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Аппарат акима Тескенсуского сельского округа » Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с/о, с.Тескенсу, ул.Розыбакиева 21**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **« 28 » сентября 2016г. АО «ДСУ-13» в лице Президента Грачева В.М., находящейся в Алматинской область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« 28 » сентября 2016г. ТОО «МузТау» в лице тех.надзора Исаева Тилек Омиралиевича № аттестата KZ47VJE00014289 от 03.12.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от **« 28 » сентября 2016г. ТОО «АИС Проект» в лице начальника отдела проектирования Смышляева Евгения Васильевича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу (1-й этап) Енбекшиказахского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с/о, с.Тескенсу**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 18 » мая 20 15 г. № 643 ГУ «Аппарат Акима Енбекшиказахского района»

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» №KZ89REA00028949 от 22.06.2016г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «АИС Проект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Июнь 2016 год**;
месяц, год
окончание работ **Сентябрь 2016 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев**;
фактически, месяц: **3 месяца 13 дней;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту			
Наименование улиц	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.Алимбаева	км			0,432	0,432
ул.Байтурсынова	км			0,746	0,746
ул.б/н №4	км			0,333	0,333
ул.б/н №8	км			0,450	0,450
ул.б/н №9	км			0,874	0,874
ул.б/н №10	км			0,347	0,347
ул.б/н №11	км			0,501	0,501
ул.б/н №12	км			0,189	0,189

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту
характеризуются следующими данными: **Проектируемые улицы располагаются в селе Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области. Выполнены подготовительные работы- восстановление и закрепление оси трассы на основной дороге, примыканиях и съездах; Разборка существующей дорожной одежды; Демонтаж существующих труб; Производство земляных работ; Устройство одноочковых ж/б труб d-0,5м на щебеночном основании (33 шт); Конструкция дорожной одежды на основной дороге, примыканиях и съездах принята облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона со следующими конструктивными слоями: горячий мелкозернистый асфальтобетон, жидкий битум – 4,5см; щебеночная смесь С6, средней толщиной 20 см; присыпные обочины возводятся из грунта, полученного при разработке выемок и кюветов , толщиной 15 см; укрепление обочин выполнялись из щебня фр.10-20 мм, толщиной 4 см; выполнено устройство асфальтобетонного покрытия – 17083,65 м2**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 97 692 930,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 96 200 854,40 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге; технический надзор 1 299 670,40 тенге; авторский надзор 192 404,80 тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 73 053 999,20 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 72 025 579,36 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге; технический надзор 515 200,00 тенге; авторский надзор 513 219,84 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу (1-й этап) Енбекшиказахского района принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Догалов Бауыржан Бешенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Исаев Тилек Омиралиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Смышляев Евгений Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Грачев Владимир Михайлович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы облысы №16 2016-06-15

әкім атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Тескенсу селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Догалов Бауыржан Бешенович бір тараптан және Президент атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачёв Владимир Михайлович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-05-20 № 409387 тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **422** Жолдарды күрделі жөндеу;

2.2 Жұмыстар - Тескенсу ауылындағы автомобиль жолына күрделі жөндеу жұмыстарын сатып алу (1-ші қезең) Жобасы бойынша орындалады, онда Текенсу аулы,Енбекшіқазақ ауданы бар.
Бас жобалаушы - ТОО "АИС Проект".

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 72 025 579.36 (жетпіс екі миллион жиырма бес мың бес жүз жетпіс тоғыз тенге отыз алты тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 7 717 026.36 тенге (жеті миллион жеті жүз он жеті мың жиырма алты тенге отыз алты тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **422** Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 72 025 579.36 (жетпіс екі миллион жиырма бес мың бес жүз жетпіс тоғыз тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 160 767.38 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 17 290 386.00 тенге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ900701103KSN0912000 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 19 451 153.38 (он тоғыз миллион төрт жүз елу бір мың жүз елу үш тенге отыз сегіз тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап - ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын бір;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын бір.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті екі мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Тескенсу селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о., с.Тескенсу, Розыбакиева, 21
БСН 050340007185
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ900701103KSN0912000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 7-40-49
әкім Догалов Бауыржан Бешенович

Мердігер:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БСН/ЖСН 960640000189
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ48722S000000038748
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 8-72775-76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2016-06-15 11:37:18
Догалов Бауыржан Бешенович
"Тескенсу селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

2016-06-15 11:39:10
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 410015
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422 : Жолдарды күрделі жөндеу						Жолдарды күрделі жөндеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

944515	"Төскенсу селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Капитальный ремонт улиц третьего участка, расположенные в северной части села Тескенсу (улицы Алимбаева,улица без названия №1,улица без названия №2,улица без названия №3,улица без названия №4,улица без названия №5,улица без названия№6)	Жұмыс	1	72025579.36	сәуір-тамыз	сәуір-қыркүйек	Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Тескенсу а.о., Тескенсу а. "Тескенсу селолық округ әкімінің аппараты" ММ, Тескенсу аулы,Розыбакиев көшесі №21 (1)	()	72025579.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №16 2016-06-15

Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает аким Догалов Бауыржан Бешенович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом от 2016-05-20 года № 409387, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору:
по специфике **422** Капитальный ремонт дорог;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Закупки работ по капитальному ремонту автомобильной дороги села Тескенсу (1-й этап), который находится - с.Тескенсу,Енбекшиказахский район.
Генеральный проектировщик - ТОО "АИС Проект".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 72 025 579.36 (семьдесят два миллиона двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять тенге тридцать шесть тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 7 717 026.36 тенге (семь миллионов семьсот семнадцать тысяч двадцать шесть тенге тридцать шесть тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **040** Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов», по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **422** Капитальный ремонт дорог - на 2016 год 72 025 579.36 (семьдесят два миллиона двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 2 160 767.38 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 17 290 386.00 тенге что в общем составляет 19 451 153.38 (девятнадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят три тенге тридцать восемь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ900701103KSN0912000 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение - с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры один;

2) оригинал Акта выполненных Работ один.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на два.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о., с.Тескенсу, Розыбакиева, 21
БИН 050340007185
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ900701103KSN0912000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 7-40-49
аким Догалов Бауыржан Бешенович

Подрядчик:
Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9
БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748
АО "KASPI BANK"
Тел.: 8-72775-76513
Президент Грачёв Владимир Михайлович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-06-15 11:37:18
Догалов Бауыржан Бешенович
"Тескенсу селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

2016-06-15 11:39:10
Грачёв Владимир Михайлович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 410015
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт дорог						
944515	Государственное учреждение "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"	Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной	Работы строительные по капитальному ремонту автомобильных дорог III-IV категорий	Капитальный ремонт улиц третьего участка, расположенные в северной части села Тескенсу (улицы Алимбаева,улица без названия №1,улица без названия №2,улица без названия №3, улица без названия №4,улица без названия №5,улица без названия№6)	Работа	1	72025579.36	апрель-август	апрель-сентябрь	Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о., с.Тескенсу ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа",с.Тескенсу,ул.Розыбакиева №21 (1)	0	72025579.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1059107

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1059107

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Счет-фактура № 0000135 от 28.06.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 15.06.16 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050340007185, (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа Енбекшиказахского района" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007185, Алматинская область Енбекшиказахский район. с .Тескенсу ул.Розыбакиева,21 (10а)

ИИК получателя: KZ900701103KSN0912000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги села Тескенсу (1 этап) Енбекшиказахский район	тг	1	43 973 214,29	43 973 214,29	12%	5 276 785,71	49 250 000,00		
Всего по счету:					**43 973 214,29**		**5 276 785,71**	**49 250 000,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"
с.Тескенсу, Розыбакиева 21 БИН 050340007185

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июнь 2016 года
к договору №16 от 15 июня 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу (1-й этап)	тенге	72 025 579,36	49 250 000,00			49 250 000,00		49 250 000,00

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким

Дагаев К.Б.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта- **Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу (1-й этап)**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Улица Алимбаева										
		Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
		Восстановление и закрепление оси трассы								
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,4315	7097,00	--	3062	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,4315	4607,00	--	1988	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

3	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,11	7097,00	--	781	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,11	4607,00	--	507	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	207,9	1,85	1,85	385	385	130	--	--
		м3		--	0,64	--	134	97	--	--
6	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	374,22	27,10	27,10	10141	10141	7099	--	--
		т		--	18,97	--	7099	100	0,40	150
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	374,22	76,60	76,60	28665	28665	5733	--	--
		т		--	15,32	--	5733	100	0,32	120
		Разборка существующей дорожной одежды								
8	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 4,5м средней толщиной 10 см	101,5	408,11	169,61	41423	17216	32746	1,55	157
		м3		238,50	4,07	24208	413	133	0,01	1
9	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	182,7	27,10	27,10	4951	4951	3466	--	--
		т		--	18,97	--	3466	100	0,40	73

10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	182,7	76,60	76,60	13995	13995	2799	--	--
		т			15,32	--	2799	100	0,32	59
		Основные объекты строительства								
		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (12 шт.):ПК 0+33 L=4; ПК 0+50 L=4м; ПК 0+59 L=4м; ПК 1+07 L=4м; ПК 1+14 L=6м; ПК 1+37 L=4м; ПК 1+50 L=5м; ПК 1+70 L=4м; ПК 1+82 L=4м; ПК 1+98 L=4м; ПК 2+11 L=4м;ПК1+12L=4м								
11	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	51	23,36	22,08	1191	1126	338	0,01	--
		м3		1,28	5,56	65	283	97	0,02	1
12	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10,2	218,93	--	2233	--	2523	1,54	16
		м3		218,93	--	2233	--	113	--	--
13	Е0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	9,808	3073,57	38,67	30146	379	3472	1,99	20
		м3		310,50	14,24	3045	140	109	0,07	1
14	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	9,69	6589,26	3701,25	63850	35865	31077	11,80	114
		м3		1980,00	962,33	19186	9325	109	3,29	32
15	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	51	7086,00	--	361386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	15,12	3053,16	1845,00	46164	27896	22998	5,46	83
		м3		915,75	479,70	13846	7253	109	1,64	25
17	С143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	24	12300,00	--	295200	--	--	--	--

		шт.		--	--		--	--	--	--
18	Е0130-7-1	Омоноличивание оголовка	2,16	10103,52	532,08	21824	1149	1333	2,55	6
		м3		434,25	131,85	938	285	109	0,43	1
19	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	103,374	322,22	13,70	33309	1416	12155	0,61	63
		м2		102,83	5,04	10630	521	109	0,02	3
20	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	23,931	1089,28	20,67	26068	495	4307	0,91	22
		м2		157,50	7,61	3769	182	109	0,31	7
21	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5,76	23,36	22,08	135	127	38	0,01	--
		м3		1,28	5,56	7	32	97	0,02	--
22	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,92	3073,57	38,67	5901	74	680	1,99	4
		м3		310,50	14,24	596	27	109	0,07	--
23	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2,04	2699,67	1053,54	5507	2149	2123	3,23	7
		м3		515,25	267,30	1051	545	133	1,08	2
24	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	24	3960,00	--	95040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,75	6,48	6,48	83	83	26	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
26	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,75	25,65	5,38	327	69	251	0,13	2
		м3		20,27	--	258	--	97	--	--
		Земляное полотно								

27	Е01О1-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	225,8	25,22	23,94	5695	5407	1751	0,01	2
		м3		1,22	6,77	275	1530	97	0,02	5
28	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	361,28	19,70	19,70	7117	7117	1423	--	--
		т		--	3,94	--	1423	100	0,08	30
29	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	1,2	25,22	23,94	30	29	9	0,01	--
		м3		1,22	6,77	1	8	97	0,02	--
30	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1,92	19,70	19,70	38	38	8	--	--
		т		--	3,94	--	8	100	0,08	--
31	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	1,2	14,62	14,62	18	18	6	--	--
		м3		--	5,10	--	6	97	0,02	--
32	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1,2	12,51	12,51	15	15	5	--	--
		м3		--	4,28	--	5	97	0,01	--
33	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1,2	6,36	6,36	8	8	2	--	--
		м3		--	1,91	--	2	97	0,01	--
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,2	14,12	12,00	17	14	5	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	--
35	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	1654,3	0,48	0,48	787	787	377	--	--

		м2		--	0,23	-	389	97	--	1
36	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	50,3	25,22	23,94	1269	1204	390	0,01	--
		м3		1,22	6,77	61	341	97	0,02	1
37	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	80,48	19,70	19,70	1585	1585	317	--	--
		т		--	3,94	--	317	100	0,08	7
38	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	854,9	10,78	5,58	9215	4770	5070	0,04	30
		м2		5,20	0,91	4445	781	97	--	3
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
39	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	571,899	95,48	73,75	54607	42180	25138	0,14	82
		м3		21,38	11,67	12227	6673	133	0,04	23
40	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	571,899	149,14	140,84	85290	80544	32060	0,05	29
		м3		8,30	33,85	4747	19359	133	0,13	74
41	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	18,38235	2170,00	--	39890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	18,38235	2000,00	--	36765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	535,1343	1400,00	--	749188	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,32594	40097,59	339,59	53167	450	249	0,58	1
		т		--	140,94	--	187	133	0,58	1

45	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2009	560,65	15,[illegible]	1126349	30841	29392	0,03	68
		м2		5,94	5,06	11933	10166	133	0,02	35
46	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	2009	67,18	--	134955	--	27	--	--
		м2		0,01	--	20	--	133	--	--
47	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,58	29,64	28,03	1232	1165	350	0,01	--
		м3		1,61	7,06	67	293	97	0,02	1
48	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	66,52	76,60	76,60	5095	5095	1019	--	--
		т		--	15,32	--	1019	100	0,32	21
49	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	41,58	12,61	12,61	524	524	176	--	--
		м3		--	4,38	--	182	97	0,01	1
50	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	41,58	12,51	12,51	520	520	173	--	--
		м3		--	4,28	--	178	97	0,01	1
51	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	41,58	6,36	6,36	264	264	77	--	--
		м3		--	1,91	--	80	97	0,01	--
52	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	41,58	14,12	12,00	587	499	176	0,01	1
		м3		1,62	2,75	67	114	97	0,01	1

53	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	850	10,78	5,58	9162	4742	5041	0,04	30
		м2		5,20	0,91	4420	777	97	--	3
54	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	850	93,20	20,37	79216	17315	11516	0,03	27
		м2		4,79	5,40	4072	4587	133	0,02	17
		Дорожная одежда.Съезды и Примыкания.								
55	Е0127-14-2	Устройство слоя основания из С6, средней толщиной слоя 20 см	167,062	95,48	73,75	15952	12321	7343	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3572	1949	133	0,04	7
56	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	155,4964	1400,00	--	217695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	11,5656	2020,00	--	23363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1164	40097,59	339,59	4667	40	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	16	133	0,58	--
59	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	150	560,65	15,35	84098	2303	2195	0,03	5
		м2		5,94	5,06	891	759	133	0,02	3
60	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	150	67,18	--	10076	--	2	--	--
		м2		0,01	--	2	--	133	--	--
		2. Улица Байтурсынова								

		Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
		Восстановление и закрепление оси трассы								
61	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,741	7097,00	--	5259	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,741	4607,00	--	3414	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,003	7097,00	--	21	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,003	4607,00	--	14	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	515,7	1,85	1,85	955	955	321	--	--
		м3		--	0,64	--	331	97	--	1
66	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	928,26	27,10	27,10	25156	25156	17609	--	--
		т		--	18,97	--	17609	100	0,40	371

67	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	928,26	76,60	76,60	71105	71105	14221	--	--
		т		--	15,32	--	14221	100	0,32	299
		Разборка существующей дорожной одежды								
68	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 6м средней толщиной 10 см	257,85	408,11	169,61	105232	43734	83187	1,55	400
		м3		238,50	4,07	61497	1050	133	0,01	4
69	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	464,13	27,10	27,10	12578	12578	8805	--	--
		т		--	18,97	--	8805	100	0,40	186
70	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	464,13	76,60	76,60	35552	35552	7110	--	--
		т		--	15,32	--	7110	100	0,32	149
		Основные объекты строительства								
		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (2 шт.):ПК 5+36 L=4м.ПК 5+33 L=7м.								
71	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11	23,36	22,08	257	243	73	0,01	--
		м3		1,28	5,56	14	61	97	0,02	--
72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,2	218,93	--	482	--	544	1,54	3
		м3		218,93	--	482	--	113	--	--
73	Е0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	2,2	3073,57	38,67	6762	85	779	1,99	4
		м3		310,50	14,24	683	31	109	0,07	--

74	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,09	6589,26	3701,25	13772	7736	6703	11,80	25
		м3		1980,00	962,[illegible]	4138	2011	109	3,29	[illegible]
75	C143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	11	7086,00	--	77946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,52	3053,16	1845,00	7694	4649	3833	5,46	14
		м3		915,75	479,70	2308	1209	109	1,64	4
77	C143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	4	12300,00	--	49200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	23,1	322,22	13,70	7443	316	2716	0,61	14
		м2		102,83	5,04	2375	116	109	0,02	1
79	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	5,23	1089,28	20,67	5697	108	941	0,91	5
		м2		157,50	7,61	824	40	109	0,31	2
80	E0130-7-1	Омоноличивание оголовка	0,55	10103,52	532,08	5557	293	339	2,55	1
		м3		434,25	131,85	239	73	109	0,43	--
81	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,96	23,36	22,08	22	21	6	0,01	--
		м3		1,28	5,56	1	5	97	0,02	--
82	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,32	3073,57	38,67	984	12	113	1,99	1
		м3		310,50	14,24	99	5	109	0,07	--
83	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,34	2699,67	1053,54	918	358	354	3,23	1
		м3		515,25	267,30	175	91	133	1,08	--

84	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	4	3960,00	--	15840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2,75	6,48	6,48	18	18	6	--	--
		м3		--	2,10	--	6	97	0,01	--
86	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2,75	25,65	5,38	71	15	54	0,13	--
		м3		20,27	--	56	--	97	--	--
		Земляное полотно								
87	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	86,15	25,22	23,94	2173	2063	668	0,01	1
		м3		1,22	6,77	105	584	97	0,02	2
88	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	137,84	19,70	19,70	2715	2715	543	--	--
		т		--	3,94	--	543	100	0,08	11
89	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	898,6	25,22	23,94	22663	21517	6968	0,01	7
		м3		1,22	6,77	1096	6087	97	0,02	22
90	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1437,76	19,70	19,70	28324	28324	5665	--	--
		т		--	3,94	--	5665	100	0,08	119
91	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	898,6	14,62	14,62	13139	13139	4445	--	--

		м3		--	5,10		4583	97	0,02	15
92	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	898,6	12,51	12,51	11239	11239	3731		--
		м3		--	4,28	--	3847	97	0,01	13
93	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	898,6	6,36	6,36	5711	5711	1667	--	--
		м3		--	1,91	--	1719	97	0,01	6
94	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	898,6	14,12	12,00	12686	10781	3805	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1456	2467	97	0,01	11
95	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	4220,8	0,48	0,48	2007	2007	962	--	--
		м2		--	0,23	--	991	97	--	4
96	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	62,8	25,22	23,94	1584	1504	487	0,01	--
		м3		1,22	6,77	77	425	97	0,02	2
97	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	100,48	19,70	19,70	1979	1979	396	--	--
		т		--	3,94	--	396	100	0,08	8
98	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1750,4	10,78	5,58	18868	9766	10381	0,04	62
		м2		5,20	0,91	9102	1600	97	--	5
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
99	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	989,215	95,48	73,75	94454	72958	43481	0,14	142
		м3		21,38	11,67	21149	11543	133	0,04	41

100	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	989,215	149,14	140,84	147527	139317	55455	0,05	51
		м3		8,30	33,85	8210	33485	133	0,13	128
101	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	31,79625	2170,00	--	68998	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
102	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	31,79625	2000,00	--	63593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
103	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	925,6225	1400,00	--	1295872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,294	40097,59	339,59	91984	779	430	0,58	1
		т		--	140,94	--	323	133	0,58	1
105	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3475	560,65	15,35	1948264	53346	50839	0,03	117
		м2		5,94	5,06	20642	17584	133	0,02	61
106	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	3475	67,18	--	233433	--	46	--	--
		м2		0,01	--	35	--	133	--	--
3.Улица Без Названия №4										
		Затраты на подготовительные работы по территории								
		Восстановление и закрепление оси трассы								

107	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,33	7097,00	--	2342	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
108	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,33	4607,00	--	1520	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	297	1,85	1,85	550	550	185	--	--
		м3		--	0,64	--	191	97	--	1
110	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	534,6	27,10	27,10	14488	14488	10141	--	--
		т		--	18,97	--	10141	100	0,40	214
111	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	534,6	76,60	76,60	40950	40950	8190	--	--
		т		--	15,32	--	8190	100	0,32	172
		Разборка существующей дорожной одежды								
112	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 6м средней толщиной 10 см	148,5	408,11	169,61	60605	25187	47909	1,55	230
		м3		238,50	4,07	35417	604	133	0,01	2
113	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	267,3	27,10	27,10	7244	7244	5071	--	--
		т		--	18,97	--	5071	100	0,40	107

114	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	267,3	76,60	76,60	20475	20475	4095	--	--
		т		--	15,32	--	4095	[illegible]	0,32	86
		Основные объекты строительства								
		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (2 шт.): ПК 0+03 L=7м; ПК 3+28 L=9м								
115	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16	23,36	22,08	374	353	106	0,01	--
		м3		1,28	5,56	20	89	97	0,02	--
116	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	218,93	--	701	--	792	1,54	5
		м3		218,93	--	701	--	113	--	--
117	E0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	2,6	3073,57	38,67	7991	101	920	1,99	5
		м3		310,50	14,24	807	37	109	0,07	--
118	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,04	6589,26	3701,25	20031	11252	9750	11,80	36
		м3		1980,00	962,33	6019	2925	109	3,29	10
119	C143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	16	7086,00	--	113376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,52	3053,16	1845,00	7694	4649	3833	5,46	14
		м3		915,75	479,70	2308	1209	109	1,64	4
121	C143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	4	12300,00	--	49200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

122	E0130-7-1	Омоноличивание оголовка	0,4	10103,52	532,08	4041	213	247	2,55	1
		м3		434,25	131,85	174	53	109	0,43	--
123	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27,9	322,22	13,70	3290	382	3280	0,31	17
		м2		102,83	5,04	2869	141	109	0,02	1
124	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	7,5	1089,28	20,67	8170	155	1350	0,91	7
		м2		157,50	7,61	1181	57	109	0,31	2
125	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,96	23,36	22,08	22	21	6	0,01	--
		м3		1,28	5,56	1	5	97	0,02	--
126	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,32	3073,57	38,67	984	12	113	1,99	1
		м3		310,50	14,24	99	5	109	0,07	--
127	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,34	2699,67	1053,54	918	358	354	3,23	1
		м3		515,25	267,30	175	91	133	1,08	--
128	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	4	3960,00	--	15840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
129	E0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4	6,48	6,48	26	26	8	--	--
		м3		--	2,10	--	8	97	0,01	--
130	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4	25,65	5,38	103	22	79	0,13	1
		м3		20,27	--	81	--	97	--	--
		Земляное полотно								

131	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	192,1	25,22	23,94	4845	4600	1490	0,01	1
		м3		1,22	6,77	234	1301	97	0,02	5
132	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	307,36	19,70	19,70	6055	6055	1211	--	--
		т		--	3,94	--	1211	100	0,08	25
133	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	1061,8	0,48	0,48	505	505	242	--	--
		м2		--	0,23	--	249	97	--	1
134	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	39,6	25,22	23,94	999	948	307	0,01	--
		м3		1,22	6,77	48	268	97	0,02	1
135	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	63,36	19,70	19,70	1248	1248	250	--	--
		т		--	3,94	--	250	100	0,08	5
136	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	710,9	10,78	5,58	7663	3966	4216	0,04	25
		м2		5,20	0,91	3697	650	97	--	2
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
137	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	444,943	95,48	73,75	42485	32816	19558	0,14	64
		м3		21,38	11,67	9513	5192	133	0,04	18
138	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	444,943	149,14	140,84	66357	62664	24943	0,05	23
		м3		8,30	33,85	3693	15061	133	0,13	57

139	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	14,30145	2170,00	--	31034	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
140	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	14,30145	2000,00	--	28603	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	416,3401	1400,00	--	582876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4.Улица Без Названия №8.										
		Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
		Восстановление и закрепление оси трассы								
142	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,45	7097,00	--	3194	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
143	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,45	4607,00	--	2073	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
144	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,009	7097,00	--	64	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
145	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,009	4607,00	--	41	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

146	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	405	1,85	1,85	750	750	252	--	--
		м3		--	0,64	--	260	97	--	1
147	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	729	27,10	27,10	19756	19756	13829	--	--
		т		--	18,97	--	13829	100	0,40	292
148	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	729	76,60	76,60	55841	55841	11168	--	--
		т		--	15,32	--	11168	100	0,32	235
		Разборка существующей дорожной одежды								
149	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 6м средней толщиной 10 см	202,5	408,11	169,61	82643	34346	65330	1,55	314
		м3		238,50	4,07	48296	824	133	0,01	3
150	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	364,5	27,10	27,10	9878	9878	6915	--	--
		т		--	18,97	--	6915	100	0,40	146
151	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	364,5	76,60	76,60	27921	27921	5584	--	--
		т		--	15,32	--	5584	100	0,32	117
		Основные объекты строительства								

		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (4 шт.):ПК 2+60 L=4м; ПК 2+83 L=4м; ПК3+34 L=4м; ПК 4+49 L=7м								
152	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19	23,36	22,08	444	420	126	0,01	--
		м3		1,28	5,56	24	106	97	0,02	--
153	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,8	218,93	--	832	--	940	1,54	6
		м3		218,93	--	832	--	113	--	--
154	Е0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	3,6	3073,57	38,67	11065	139	1274	1,99	7
		м3		310,50	14,24	1118	51	109	0,07	--
155	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,61	6589,26	3701,25	23787	13362	11578	11,80	43
		м3		1980,00	962,33	7148	3474	109	3,29	12
156	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	19	7086,00	--	134634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	5,04	3053,16	1845,00	15388	9299	7666	5,46	28
		м3		915,75	479,70	4615	2418	109	1,64	8
158	С143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	8	12300,00	--	98400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0130-7-1	Омоноличивание оголовка	0,8	10103,52	532,08	8083	426	494	2,55	2
		м3		434,25	131,85	347	105	109	0,43	--
160	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	38	322,22	13,70	12244	521	4468	0,61	23
		м2		102,83	5,04	3908	192	109	0,02	1
161	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	8,9	1089,28	20,67	9695	184	1602	0,91	8

		м2		157,50	7,61	14	68	109	0,31	3
162	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,92	23,36	22,08	45	42	13	0,01	--
		м3		1,28	5,56	2	[illegible]	97	0,02	--
163	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,64	3073,57	38,67	1967	25	227	1,99	1
		м3		310,50	14,24	199	9	109	0,07	--
164	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,68	2699,67	1053,54	1836	716	708	3,23	2
		м3		515,25	267,30	350	182	133	1,08	1
165	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	8	3960,00	--	31680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,8	6,48	6,48	31	31	10	--	--
		м3		--	2,10	--	10	97	0,01	--
167	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	4,8	25,65	5,38	123	26	94	0,13	1
		м3		20,27	--	97	--	97	--	--
		Земляное полотно								
168	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	546,2	25,22	23,94	13775	13079	4236	0,01	4
		м3		1,22	6,77	666	3700	97	0,02	13
169	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	873,92	19,70	19,70	17216	17216	3443	--	--

		т		--	3,94		3443	100	0,08	72
170	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	193,2	25,22	23,94	4873	4626	1498	0,01	1
		м3		1,22	6,77	236	1309	97	0,02	5
171	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	309,12	19,70	19,70	6090	6090	1218	--	--
		т		--	3,94	--	1218	100	0,08	26
172	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	193,2	14,62	14,62	2825	2825	956	--	--
		м3		--	5,10	--	985	97	0,02	3
173	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	193,2	12,51	12,51	2416	2416	802	--	--
		м3		--	4,28	--	827	97	0,01	3
174	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	193,2	6,36	6,36	1228	1228	358	--	--
		м3		--	1,91	--	369	97	0,01	1
175	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	193,2	14,12	12,00	2727	2318	818	0,01	2
		м3		1,62	2,75	313	530	97	0,01	2
176	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	3314,7	0,48	0,48	1576	1576	755	--	--
		м2		--	0,23	--	779	97	--	3
177	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	69,1	25,22	23,94	1743	1655	536	0,01	1
		м3		1,22	6,77	84	468	97	0,02	2

178	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	110,56	19,70	19,70	2178	2178	436	--	--
		т		--	3,94	--	436	100	[illegible],08	9
179	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1598,7	10,78	5,58	17233	8920	9481	0,04	57
		м2		5,20	0,91	8313	1461	97	--	5
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
180	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	590,394	95,48	73,75	56373	43544	25951	0,14	85
		м3		21,38	11,67	12623	6889	133	0,04	24
181	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	590,394	149,14	140,84	88049	83148	33097	0,05	30
		м3		8,30	33,85	4900	19985	133	0,13	76
182	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	18,9771	2170,00	--	41180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	18,9771	2000,00	--	37954	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	552,4398	1400,00	--	773416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5.Улица Без Названия №9.										
		Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
		Восстановление и закрепление оси трассы								

185	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,874	7097,00	--	6203	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
186	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,874	4607,00	--	4027	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	659,7	1,85	1,85	1222	1222	411	--	--
		м3		--	0,64	--	424	97	--	1
188	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1187,46	27,10	27,10	32180	32180	22526	--	--
		т		--	18,97	--	22526	100	0,40	475
189	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1187,46	76,60	76,60	90959	90959	18192	--	--
		т		--	15,32	--	18192	100	0,32	382
		Разборка существующей дорожной одежды								
190	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 6м средней толщиной 10 см	349,35	408,11	169,61	142574	59254	112707	1,55	541
		м3		238,50	4,07	83320	1422	133	0,01	5
191	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	628,83	27,10	27,10	17041	17041	11929	--	--
		т		--	18,97	--	11929	100	0,40	252

192	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	628,83	76,60	76,60	48168	48168	9634	--	--
		- т		--	15,	--	9634	100	0,32	202
		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (1 шт.): ПК 0+02 L=9м								
193	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9	23,36	22,08	210	199	60	0,01	--
		м3		1,28	5,56	12	50	97	0,02	--
194	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,8	218,93	--	394	--	445	1,54	3
		м3		218,93	--	394	--	113	--	--
195	Е0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	1,6	3073,57	38,67	4918	62	566	1,99	3
		м3		310,50	14,24	497	23	109	0,07	--
196	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	1,71	6589,26	3701,25	11268	6329	5484	11,80	20
		м3		1980,00	962,33	3386	1646	109	3,29	6
197	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	9	7086,00	--	63774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	1,26	3053,16	1845,00	3847	2325	1917	5,46	7
		м3		915,75	479,70	1154	604	109	1,64	2
199	С143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0130-7-1	Омоноличивание оголовка	0,2	10103,52	532,08	2021	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	--

201	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	17	322,22	13,70	5478	233	1999	0,61	10
		м2		102,83	5,04	1748	86	109	0,02	--
202	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	4,2	1089,28	20,67	4575	87	756	0,91	4
		м2		157,50	7,61	662	32	109	0,31	1
203	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,48	23,36	22,08	11	11	3	0,01	--
		м3		1,28	5,56	1	3	97	0,02	--
204	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,16	3073,57	38,67	492	6	57	1,99	--
		м3		310,50	14,24	50	2	109	0,07	--
205	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,17	2699,67	1053,54	459	179	177	3,23	1
		м3		515,25	267,30	88	45	133	1,08	--
206	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	2	3960,00	--	7920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2,3	6,48	6,48	15	15	5	--	--
		м3		--	2,10	--	5	97	0,01	--
208	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	2,3	25,65	5,38	59	12	45	0,13	--
		м3		20,27	--	47	--	97	--	--
		Земляное полотно								

209	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	53,35	25,22	23,94	1346	1277	414	0,01	--
		м3		1,22	6,77	65	361	97	0,02	1
210	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	85,36	32,30	32,30	2757	2757	551	--	--
		т		--	6,46	--	551	100	0,14	12
211	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	868,8	25,22	23,94	21911	20803	6737	0,01	6
		м3		1,22	6,77	1060	5886	97	0,02	21
212	Е010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1390,08	32,30	32,30	44900	44900	8980	--	--
		т		--	6,46	--	8980	100	0,14	189
213	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	868,8	10,85	10,85	9425	9425	3172	--	--
		м3		--	3,76	--	3270	97	0,01	11
214	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	868,8	12,51	12,51	10867	10867	3608	--	--
		м3		--	4,28	--	3719	97	0,01	12
215	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	868,8	6,36	6,36	5521	5521	1612	--	--
		м3		--	1,91	--	1662	97	0,01	5
216	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	868,8	14,12	12,00	12265	10423	3679	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1407	2385	97	0,01	11
217	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	5391,9	0,48	0,48	2564	2564	1229	--	--

		м2		--	0,23		1267	97	--	5
218	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	75,9	25,22	23,94	1914	1817	589	0,01	1
		м3		1,22	6,77	93	24	97	0,02	2
219	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	121,44	19,70	19,70	2392	2392	478	--	--
		т		--	3,94	--	478	100	0,08	10
220	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	2032,5	10,78	5,58	21909	11340	12054	0,04	72
		м2		5,20	0,91	10569	1858	97	--	6
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
221	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	1102,62	95,48	73,75	105282	81322	48466	0,14	159
		м3		21,38	11,67	23574	12866	133	0,04	45
222	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	1102,62	149,14	140,84	164440	155288	61812	0,05	57
		м3		8,30	33,85	9152	37324	133	0,13	142
223	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	37,03	2170,00	--	80355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	37,03	2000,00	--	74060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1028,56	1400,00	--	1439984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

6.Улица Без Названия №10.

		Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
		Восстановление и закрепление оси трассы								
226	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,347	7097,00	--	2463	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
227	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,347	4607,00	--	1599	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
228	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,003	7097,00	--	21	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
229	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на примыканиях и съездах	0,003	4607,00	--	14	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	291,6	1,85	1,85	540	540	182	--	--
		м3		--	0,64	--	187	97	--	1
231	Е0103 1-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	524,88	27,10	27,10	14224	14224	9957	--	--
		т		--	18,97	--	9957	100	0,40	210

232	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	524,88	76,60	76,60	40206	40206	8041	--	--
		т		--	15,32	--	8041	100	0,32	169
		Разборка существующей дорожной одежды								
233	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 6м средней толщиной 10 см	108	408,11	169,61	44076	18318	34843	1,55	167
		м3		238,50	4,07	25758	440	133	0,01	1
234	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	194,4	27,10	27,10	5268	5268	3688	--	--
		т		--	18,97	--	3688	100	0,40	78
235	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	194,4	76,60	76,60	14891	14891	2978	--	--
		т		--	15,32	--	2978	100	0,32	63
		Демонтаж существущих труб								
236	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,5	27,84	26,18	70	65	21	0,01	--
		м3		1,66	7,20	4	18	97	0,03	--
237	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,25	218,93	--	55	--	62	1,54	--
		м3		218,93	--	55	--	113	--	--
238	Е0130-54-1	Демонтаж железобетонных конструкций	0,95	3045,48	2590,88	2893	2461	698	0,70	1
		м3		0,60	673,63	1	640	109	0,60	1
239	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,71	27,10	27,10	46	46	32	--	--
		т		--	18,97	--	32	100	0,40	1

240	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,71	76,60	76,60	131	131	26	--	--
		т		--	15,32	--	26	100	0,32	1
		Основные объекты строительства								
		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (5 шт.): ПК2+87 L=5м; ПК 3+02 L=6м; ПК 3+14 L=6м; ПК 4+04 L=4м; ПК 4+98 L=6м								
241	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27	23,36	22,08	631	596	179	0,01	--
		м3		1,28	5,56	35	150	97	0,02	1
242	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,4	218,93	--	1182	--	1336	1,54	8
		м3		218,93	--	1182	--	113	--	--
243	Е0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	5,4	3073,57	38,67	16597	209	1911	1,99	11
		м3		310,50	14,24	1677	77	109	0,07	--
244	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	5,13	6589,26	3701,25	33803	18987	16453	11,80	61
		м3		1980,00	962,33	10157	4937	109	3,29	17
245	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	27	7086,00	--	191322	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	6,3	3053,16	1845,00	19235	11624	9583	5,46	34
		м3		915,75	479,70	5769	3022	109	1,64	10
247	С143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	10	12300,00	--	123000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

248	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	56,7	322,22	13,70	18270	777	6667	0,61	34
		м2		102,83	5,04	5830	286	109	0,02	1
249	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	12,67	1089,28	20,67	13801	262	2280	0,91	12
		м2		157,50	7,61	1996	96	109	0,31	4
250	Е0130-7-1	Омоноличивание оголовка	0,85	10103,52	532,08	8588	452	524	2,55	2
		м3		434,25	131,85	369	112	109	0,43	--
251	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,4	23,36	22,08	56	53	16	0,01	--
		м3		1,28	5,56	3	13	97	0,02	--
252	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,8	3073,57	38,67	2459	31	283	1,99	2
		м3		310,50	14,24	248	11	109	0,07	--
253	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,85	2699,67	1053,54	2295	896	885	3,23	3
		м3		515,25	267,30	438	227	133	1,08	1
254	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	10	3960,00	--	39600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6,75	6,48	6,48	44	44	14	--	--
		м3		--	2,10	--	14	97	0,01	--
256	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,75	25,65	5,38	173	36	133	0,13	1
		м3		20,27	--	137	--	97	--	--
		Земляное полотно								

257	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	167,56	25,22	23,94	4226	4012	1299	0,01	1
		м3		1,22	6,77	204	1135	97	0,02	4
258	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	268,09	19,70	19,70	5281	5281	1056	--	--
		т		--	3,94	--	1056	100	0,08	22
259	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	50,52	25,22	23,94	1274	1210	392	0,01	--
		м3		1,22	6,77	62	342	97	0,02	1
260	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	80,83	19,70	19,70	1592	1592	318	--	--
		т		--	3,94	--	318	100	0,08	7
261	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	50,52	14,62	14,62	739	739	250	--	--
		м3		--	5,10	--	258	97	0,02	1
262	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	50,52	12,51	12,51	632	632	210	--	--
		м3		--	4,28	--	216	97	0,01	1
263	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	50,52	6,36	6,36	321	321	94	--	--
		м3		--	1,91	--	97	97	0,01	--
264	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	50,52	14,12	12,00	713	606	214	0,01	1
		м3		1,62	2,75	82	139	97	0,01	1
265	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	2098,74	0,48	0,48	998	998	478	--	--

		м2		--	0,23		493	97	--	2
266	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	67,2	25,22	23,94	1695	1609	521	0,01	--
		м3		1,22	6,77	82	455	97	0,02	2
267	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	107,52	19,70	19,70	2118	2118	424	--	--
		т		--	3,94	--	424	100	0,08	9
268	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1157,04	10,78	5,58	12472	6455	6862	0,04	41
		м2		5,20	0,91	6017	1058	97	--	4
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
269	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	329,4	95,48	73,75	31452	24294	14479	0,14	47
		м3		21,38	11,67	7043	3844	133	0,04	14
270	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	329,4	149,14	140,84	49125	46391	18466	0,05	17
		м3		8,30	33,85	2734	11150	133	0,13	43
271	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	9,882	2170,00	--	21444	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
272	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	9,882	2000,00	--	19764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
273	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	309,636	1400,00	--	433490	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7.Улица Без Названия №11.										
		Затраты на подготовительные работы по территории								

		Восстановление и закрепление оси трассы								
274	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-200[illegible]7 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,5	7097,00	--	3549	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
275	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,5	4607,00	--	2304	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	300	1,85	1,85	556	556	187	--	--
		м3		--	0,64	--	193	97	--	1
277	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	540	27,10	27,10	14634	14634	10244	--	--
		т		--	18,97	--	10244	100	0,40	216
278	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	540	76,60	76,60	41364	41364	8273	--	--
		т		--	15,32	--	8273	100	0,32	174
		Разборка существующей дорожной одежды								
279	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 6м средней толщиной 10 см	150	408,11	169,61	61217	25442	48393	1,55	233
		м3		238,50	4,07	35775	611	133	0,01	2
280	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	270	27,10	27,10	7317	7317	5122	--	--

		т		--	18,97		5122	100	0,40	108
281	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	270	76,60	76,60	20682	20682	4136	--	--
		т		--	15,32	--	4136	100	0,32	87
		Основные объекты строительства								
		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (5 шт.):ПК 0+26 L=5м; ПК 2+67 L=5м; ПК 3+06 L=7м; ПК 3+17 L=6м; ПК 4+98 L=6м								
282	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29	23,36	22,08	677	640	192	0,01	--
		м3		1,28	5,56	37	161	97	0,02	1
283	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,8	218,93	--	1270	--	1435	1,54	9
		м3		218,93	--	1270	--	113	--	--
284	Е0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	5,792	3073,57	38,67	17802	224	2050	1,99	12
		м3		310,50	14,24	1798	82	109	0,07	--
285	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	5,51	6589,26	3701,25	36307	20394	17671	11,80	65
		м3		1980,00	962,33	10910	5302	109	3,29	18
286	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	29	7086,00	--	205494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	6,3	3053,16	1845,00	19235	11624	9583	5,46	34
		м3		915,75	479,70	5769	3022	109	1,64	10
288	С143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	10	12300,00	--	123000	--	--	--	--

		шт.		--	--		--	--	--	--
289	Е0130-7-1	Омоноличивание оголовка	1,04	10103,52	532,08	10508	553	642	2,55	3
		м3		434,25	131,85	452	137	109	0,43	--
290	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	60,826	322,22	13,70	19599	833	7152	0,61	37
		м2		102,83	5,04	6255	307	109	0,02	1
291	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	13,669	1089,28	20,67	14889	283	2460	0,91	12
		м2		157,50	7,61	2153	104	109	0,31	4
292	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,4	23,36	22,08	56	53	16	0,01	--
		м3		1,28	5,56	3	13	97	0,02	--
293	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,8	3073,57	38,67	2459	31	283	1,99	2
		м3		310,50	14,24	248	11	109	0,07	--
294	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,85	2699,67	1053,54	2295	896	885	3,23	3
		м3		515,25	267,30	438	227	133	1,08	1
295	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	10	3960,00	--	39600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	7,25	6,48	6,48	47	47	15	--	--
		м3		--	2,10	--	15	97	0,01	--
297	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	7,25	25,65	5,38	186	39	143	0,13	1
		м3		20,27	--	147	--	97	--	--

		Земляное полотно								
298	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	421,7	25,22	23,94	10635	10097	3270	0,01	3
		м3		1,22	6,77	514	2857	97	0,02	10
299	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	674,72	19,70	19,70	13292	13292	2658	--	--
		т		--	3,94	--	2658	100	0,08	56
300	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	135	25,22	23,94	3405	3233	1047	0,01	1
		м3		1,22	6,77	165	915	97	0,02	3
301	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	216	19,70	19,70	4255	4255	851	--	--
		т		--	3,94	--	851	100	0,08	18
302	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	135	14,62	14,62	1974	1974	668	--	--
		м3		--	5,10	--	689	97	0,02	2
303	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	135	12,51	12,51	1689	1689	561	--	--
		м3		--	4,28	--	578	97	0,01	2
304	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	135	6,36	6,36	858	858	250	--	--
		м3		--	1,91	--	258	97	0,01	1
305	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	135	14,12	12,00	1906	1620	572	0,01	2
		м3		1,62	2,75	219	371	97	0,01	2

306	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	2933	0,48	0,48	1395	1395	668	--	--
		м2		--	0,23	--	689	97	--	3
307	Е01[illegible]-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	124,1	25,22	23,94	3130	2972	962	0,01	1
		м3		1,22	6,77	151	841	97	0,02	3
308	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	198,56	19,70	19,70	3912	3912	782	--	--
		т		--	3,94	--	782	100	0,08	16
309	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	1803,9	10,78	5,58	19445	10065	10698	0,04	64
		м2		5,20	0,91	9380	1649	97	--	6
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
310	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	468,787	95,48	73,75	44761	34575	20606	0,14	68
		м3		21,38	11,67	10023	5470	133	0,04	19
311	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	468,787	149,14	140,84	69913	66022	26280	0,05	24
		м3		8,30	33,85	3891	15868	133	0,13	61
312	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	14,06355	2170,00	--	30518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	14,06355	2000,00	--	28127	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
314	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	440,6599	1400,00	--	616924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

8.Улица Без Названия №12.

		Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
		Восстановление и закрепление оси трассы								
315	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,181	7097,00	--	1285	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
316	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-2002 Т17 п.1 стр.357	Закрепление оси трассы II категории сложности на основной дороги	0,181	4607,00	--	834	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0101-187-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Очистка территории от строительного мусора путем его сгребания бульдозером мощностью 79 кВт в кучи, погрузкой экскаватором емк. ковша 0.65 м3 в автосамосвалы	108,6	1,85	1,85	201	201	68	--	--
		м3		--	0,64	--	70	97	--	--
318	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	195,48	27,10	27,10	5298	5298	3708	--	--
		т		--	18,97	--	3708	100	0,40	78
319	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	195,48	76,60	76,60	14974	14974	2995	--	--
		т		--	15,32	--	2995	100	0,32	63
		Разборка существующей дорожной одежды								

320	Е0127-18-4	Кирковка существующего покрытия на основной дороге шириной 6м средней толщиной 10 см	54,3	408,11	169,61	22160	9210	17518	1,55	84
		м3		238,50	4,07	12951	221	133	0,01	1
321	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	97,74	27,10	27,10	2649	2649	1854	--	--
		т		--	18,97	--	1854	100	0,40	39
322	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	97,74	76,60	76,60	7487	7487	1497	--	--
		т		--	15,32	--	1497	100	0,32	31
		Основные объекты строительства								
		Устройство одноочковых ж/б труб d-0.5 м (2 шт.):ПК 0+03 L=6м; ПК 1+80 L=6м								
323	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	23,36	22,08	280	265	80	0,01	--
		м3		1,28	5,56	15	67	97	0,02	--
324	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,4	218,93	--	525	--	594	1,54	4
		м3		218,93	--	525	--	113	--	--
325	Е0130-3-1	Устройство основания из щебня под тело трубы	2,4	3073,57	38,67	7377	93	850	1,99	5
		м3		310,50	14,24	745	34	109	0,07	--
326	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,28	6589,26	3701,25	15024	8439	7312	11,80	27
		м3		1980,00	962,33	4514	2194	109	3,29	8
327	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Блок №10	12	7086,00	--	85032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

328	E0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	2,52	3053,16	1845,00	7694	4649	3833	5,46	14
		м3		915,75	479,70	2308	1209	109	1,64	4
329	C143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные	4	12300,00	--	49200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
330	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	25,2	322,22	13,70	8120	345	2963	0,61	15
		м2		102,83	5,04	2591	127	109	0,02	1
331	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двслойной	5,6	1089,28	20,67	6100	116	1008	0,91	5
		м2		157,50	7,61	882	43	109	0,31	2
332	E0130-7-1	Омоноличивание оголовка	0,4	10103,52	532,08	4041	213	247	2,55	1
		м3		434,25	131,85	174	53	109	0,43	--
333	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,96	23,36	22,08	22	21	6	0,01	--
		м3		1,28	5,56	1	5	97	0,02	--
334	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,32	3073,57	38,67	984	12	113	1,99	1
		м3		310,50	14,24	99	5	109	0,07	--
335	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	0,34	2699,67	1053,54	918	358	354	3,23	1
		м3		515,25	267,30	175	91	133	1,08	--
336	C143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные	4	3960,00	--	15840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
337	E0101-27-2	Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3	6,48	6,48	19	19	6	--	--
		м3		--	2,10	--	6	97	0,01	--

338	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3	25,65	5,38	77	16	59	0,13	--
		м3		20,27	--	61	--	97	--	--
		Земляное полотно								
339	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	286,3	25,22	23,94	7221	6855	2220	0,01	2
		м3		1,22	6,77	349	1939	97	0,02	7
340	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	458,08	19,70	19,70	9024	9024	1805	--	--
		т		--	3,94	--	1805	100	0,08	38
341	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	63	25,22	23,94	1589	1509	489	0,01	--
		м3		1,22	6,77	77	427	97	0,02	2
342	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	100,8	19,70	19,70	1986	1986	397	--	--
		т		--	3,94	--	397	100	0,08	8
343	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	63	14,62	14,62	921	921	312	--	--
		м3		--	5,10	--	321	97	0,02	1
344	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	63	12,51	12,51	788	788	262	--	--
		м3		--	4,28	--	270	97	0,01	1
345	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	63	6,36	6,36	400	400	117	--	--
		м3		--	1,91	--	120	97	0,01	--

346	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	63	14,12	12,00	889	756	267	0,01	1
		м3		1,62	2,75	102	173	97	0,01	1
347	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	1061,8	0,48	0,48	505	505	242	--	--
		м2		--	0,23	--	249	97	--	1
348	Е0101-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	39,6	25,22	23,94	999	948	307	0,01	--
		м3		1,22	6,77	48	268	97	0,02	1
349	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	63,36	19,70	19,70	1248	1248	250	--	--
		т		--	3,94	--	250	100	0,08	5
350	Е0101-145-13	Планировка откосов,полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	710,9	10,78	5,58	7663	3966	4216	0,04	25
		м2		5,20	0,91	3697	650	97	--	2
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
351	Е0127-14-2	Устройство основания из щебеночной смеси С-6,средней толщиной слоя 20 см	180,562	95,48	73,75	17241	13317	7937	0,14	26
		м3		21,38	11,67	3860	2107	133	0,04	7
352	Е0127-70-1	Приготовление цементно-грунтовой смеси из крупнообломочных /грунтогравийных грунтов/ в установке, установленной в карьере	180,562	149,14	140,84	26928	25430	10122	0,05	9
		м3		8,30	33,85	1499	6112	133	0,13	23
353	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 10-20 мм	5,4168	2170,00	--	11754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

354	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	5,4168	2000,00	--	10834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
355	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	169,7284	1400,00	--	237620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16908576	2818848			4832
			Тенге			755431	684146			7576
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16862000				
	Материалы -		Тенге			347235				
	Всего заработная плата -		Тенге				1439577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			811800				
	Местные материалы -		Тенге			12128686				
		Накладные расходы -	Тенге			1708835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							854
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1114250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19685085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13262
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695902			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			46576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2795				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			49371				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19734456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13262
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695902			
		Временные здания и сооружения (4,6%)	Тенге			725 123				
		Итого с временными зданиями и сооружениями (4,6%)	Тенге			20 459 579				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ (1,44%)	Тенге			294 188				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			204 295				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			81 722				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	Тенге			21 039 784,00				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года	Тенге			57 581 137,69				

		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 151 622,75				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года	Тенге			58 732 760,44				
		НДС 12%	Тенге			7 047 931,25				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			65 780 691,69				
		Итого к оплате с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**49 250 000,00**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким

_____ **Дитяков В.Б.**

Технический надзор

_____

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 0000268 от 28.09.16 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №16 от 15.06.16 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа Енбекшиказахского района". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050340007185,Алматинская область Енбекшиказахский район. с .Тескенсу ул.Розыбакиева,21 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа Енбекшиказахского района" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007185, Алматинская область Енбекшиказахский район. с .Тескенсу ул.Розыбакиева,21 (10а)

ИИК получателя: KZ900701103KSN0912000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по капитальному ремонту автомобильной дороги села Тескенсу (1 этап) Енбекшиказахский район	тг	1	20 335 338,71	20 335 338,71	12%	2 440 240,65	22 775 579,36		
Всего по счету:					**20 335 338,71**		**2 440 240,65**	**22 775 579,36**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

бухгалтер

Нарегородцев В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

с.Тескенсу, Розыбакиева 21 БИН 050340007185 **Ф-3**

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за сентябрь 2016 года
к договору №16 от 15 июня 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу (1-й этап)	тенге	72 025 579,36	72 025 579,36		49 250 000,00	22 775 579,36		22 775 579,36

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким

Догалов Б.Б.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименовани
е объекта- Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу (1-й этап)

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Улица Алимбаева										
		Дорожная одежда.Съезды и Примыкания.								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3006	40097,59	339,59	12053	102	56	0,58	--
		т		--	140,94	--	42	133	0,58	--
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	482	560,65	15,35	270234	7399	7052	0,03	16
		м2		5,94	5,06	2863	2439	133	0,02	9

3	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	482	67,18	--	32378	--	6	--	--
		м2		0,01	--	5	--	133	--	--
2. Улица Байтурсынова										
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
4	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	71,1	29,64	28,03	2107	1993	598	0,01	1
		м3		1,61	7,06	114	502	97	0,02	2
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	113,76	76,60	76,60	8714	8714	1743	--	--
		т		--	15,32	--	1743	100	0,32	37
6	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	71,1	12,61	12,61	897	897	302	--	--
		м3		--	4,38	--	311	97	0,01	1
7	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	71,7	12,51	12,51	897	897	298	--	--
		м3		--	4,28	--	307	97	0,01	1
8	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	71,1	6,36	6,36	452	452	132	--	--
		м3		--	1,91	--	136	97	0,01	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	71,1	14,12	12,00	1004	853	301	0,01	1
		м3		1,62	2,75	115	195	97	0,01	1

10	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	1450	10,78	5,58	15630	8090	8599	0,04	51
		м2		5,20	0,91	7540	1325	97	--	4
11	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	1450	93,20	20,37	135134	29537	19644	0,03	46
		м2		4,79	5,40	6946	7825	133	0,02	29
		Дорожная одежда.Съезды и Примыкания.								
12	Е0127-14-2	Устройство слоя основания из С6, средней толщиной слоя 20 см	7,182	95,48	73,75	686	530	316	0,14	1
		м3		21,38	11,67	154	84	133	0,04	--
13	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,7794	1400,00	--	9491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,4026	2020,00	--	813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,01452	40097,59	339,59	582	5	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	22	560,65	15,35	12334	338	322	0,03	1
		м2		5,94	5,06	131	111	133	0,02	--
17	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	22	67,18	--	1478	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
3.Улица Без Названия №4.										

		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,031	40097,59	339,59	41341	350	193	0,58	1
		т		--	140,94	--	145	133	0,58	1
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1563	560,65	15,35	876298	23994	22867	0,03	53
		м2		5,94	5,06	9284	7909	133	0,02	28
20	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	1563	67,18	--	104995	--	21	--	--
		м2		0,01	--	16	--	133	--	--
21	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,8	29,64	28,03	528	499	150	0,01	--
		м3		1,61	7,06	29	126	97	0,02	--
22	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	28,4	76,60	76,60	2175	2175	435	--	--
		т		--	15,32	--	435	100	0,32	9
23	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	17,8	12,61	12,61	225	225	76	--	--
		м3		--	4,38	--	78	97	0,01	--
24	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	17,75	12,51	12,51	222	222	74	--	--
		м3		--	4,28	--	76	97	0,01	--

25	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	17,75	6,36	6,36	113	113	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,75	14,12	12,00	251	213	75	0,01	--
		м3		1,62	2,75	29	49	97	0,01	--
27	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	362	10,78	5,58	3902	2020	2147	0,04	13
		м2		5,20	0,91	1882	331	97	--	1
28	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	660	93,20	20,37	61509	13445	8942	0,03	21
		м2		4,79	5,40	3161	3562	133	0,02	13
4.Улица Без Названия №8.										
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,368	40097,59	339,59	54854	465	256	0,58	1
		т		--	140,94	--	193	133	0,58	1
30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2074	560,65	15,35	1162791	31839	30343	0,03	70
		м2		5,94	5,06	12320	10494	133	0,02	37
31	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	2074	67,18	--	139321	--	28	--	--
		м2		0,01	--	21	--	133	--	--
32	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	44,1	29,64	28,03	1307	1236	371	0,01	--

		м3		1,61	7,06	71	311	97	0,02	1
33	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза I	70,56	76,60	76,60	5405	5405	1081	--	--
		т		--	15,32	--	1081	100	0,32	23
34	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	44,1	12,61	12,61	556	556	187	--	--
		м3		--	4,38	--	193	97	0,01	1
35	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	44,1	12,51	12,51	552	552	183	--	--
		м3		--	4,28	--	189	97	0,01	1
36	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	44,1	6,36	6,36	280	280	82	--	--
		м3		--	1,91	--	84	97	0,01	--
37	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	44,1	14,12	12,00	623	529	187	0,01	1
		м3		1,62	2,75	71	121	97	0,01	1
38	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	900	10,78	5,58	9701	5021	5338	0,04	32
		м2		5,20	0,91	4680	823	97	--	3
39	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	900	93,20	20,37	83876	18334	12193	0,03	29
		м2		4,79	5,40	4311	4857	133	0,02	18
		Дорожная одежда.Съезды и Примыкания.								
40	Е0127-14-2	Устройство слоя основания из С6, средней толщиной сллоя 20 см	10,036	95,48	73,75	958	740	441	0,14	1
		м3		21,38	11,67	215	117	133	0,04	--

41	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	9,377	1400,00	--	13128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,659	2020,00	--	1331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,02376	40097,59	339,59	953	8	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
44	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	36	560,65	15,35	20183	553	527	0,03	1
		м2		5,94	5,06	214	182	133	0,02	1
45	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	36	67,18	--	2418	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
5.Улица Без Названия №9.										
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,67	40097,59	339,59	107061	907	500	0,58	2
		т		--	140,94	--	376	133	0,58	2
47	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4047	560,65	15,35	2268956	62127	59208	0,03	136
		м2		5,94	5,06	24039	20478	133	0,02	71

48	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	4047	67,18	--	271857	--	54	--	--
		м2		0,01	--	40	--	133	--	--
49	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	85,46	29,64	28,03	2533	2395	718	0,01	1
		м3		1,61	7,06	138	603	97	0,02	2
50	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	136,74	76,60	76,60	10474	10474	2095	--	--
		т		--	15,32	--	2095	100	0,32	44
51	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	85,46	12,61	12,61	1078	1078	363	--	--
		м3		--	4,38	--	374	97	0,01	1
52	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	85,46	12,51	12,51	1069	1069	355	--	--
		м3		--	4,28	--	366	97	0,01	1
53	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	85,46	6,36	6,36	543	543	159	--	--
		м3		--	1,91	--	163	97	0,01	1
54	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	85,46	14,12	12,00	1206	1025	362	0,01	1
		м3		1,62	2,75	138	235	97	0,01	1
55	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	1745	10,78	5,58	18810	9736	10349	0,04	62
		м2		5,20	0,91	9074	1595	97	--	5

56	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	1745	93,20	20,37	162626	35547	23641	0,03	55
		м2		4,79	5,40	8359	9417	133	0,02	35
		6.Улица Без Названия №10.								
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
57	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,712	40097,59	339,59	28549	242	133	0,58	--
		т		--	140,94	--	100	133	0,58	--
58	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1080	560,65	15,35	605504	16580	15800	0,03	36
		м2		5,94	5,06	6415	5465	133	0,02	19
59	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	1080	67,18	--	72549	--	14	--	--
		м2		0,01	--	11	--	133	--	--
60	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,9	29,64	28,03	1005	950	285	0,01	--
		м3		1,61	7,06	55	239	97	0,02	1
61	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	54,2	76,60	76,60	4152	4152	830	--	--
		т		--	15,32	--	830	100	0,32	17
62	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	33,9	12,61	12,61	428	428	144	--	--
		м3		--	4,38	--	148	97	0,01	--

63	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	33,85	12,51	12,51	423	423	141	--	--
		м3		--	4,28	--	145	97	0,01	--
64	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	33,85	6,36	6,36	215	215	63	--	--
		м3		--	1,91	--	65	97	0,01	--
65	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33,85	14,12	12,00	478	406	143	0,01	--
		м3		1,62	2,75	55	93	97	0,01	--
66	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	689	10,78	5,58	7427	3844	4086	0,04	24
		м2		5,20	0,91	3583	630	97	--	2
67	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	695	93,20	20,37	64771	14158	9416	0,03	22
		м2		4,79	5,40	3329	3750	133	0,02	14
		Дорожная одежда.Съезды и Примыкания.								
68	Е0127-14-2	Устройство слоя основания из С6, средней толщиной сллоя 20 см	5,446	95,48	73,75	520	402	239	0,14	1
		м3		21,38	11,67	116	64	133	0,04	--
69	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	5,14	1400,00	--	7196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0,306	2020,00	--	618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0141669	40097,59	339,59	568	5	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--

72	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16,65	560,65	15,35	9335	256	244	0,03	1
		м2		5,94	5,06	99	84	133	0,02	--
73	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	16,65	67,18	--	1118	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
7.Улица Без Названия №11.										
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
74	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,014	40097,59	339,59	40659	344	190	0,58	1
		т		--	140,94	--	143	133	0,58	1
75	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1537	560,65	15,35	861721	23595	22486	0,03	52
		м2		5,94	5,06	9130	7777	133	0,02	27
76	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	1537	67,18	--	103248	--	20	--	--
		м2		0,01	--	15	--	133	--	--
77	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	49	29,64	28,03	1452	1373	412	0,01	1
		м3		1,61	7,06	79	346	97	0,02	1

78	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	78,4	76,60	76,60	6005	6005	1201	--	--
		т		--	15,32	--	1201	100	0,32	25
79	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	49	12,61	12,61	618	618	208	--	--
		м3		--	4,38	--	214	97	0,01	1
80	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	49	12,51	12,51	613	613	203	--	--
		м3		--	4,28	--	210	97	0,01	1
81	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	49	6,36	6,36	311	311	91	--	--
		м3		--	1,91	--	94	97	0,01	--
82	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	49	14,12	12,00	692	588	207	0,01	1
		м3		1,62	2,75	79	135	97	0,01	1
83	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	1000	10,78	5,58	10779	5579	5931	0,04	36
		м2		5,20	0,91	5200	914	97	--	3
84	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	1000	93,20	20,37	93196	20371	13548	0,03	32
		м2		4,79	5,40	4790	5396	133	0,02	20
8.Улица Без Названия №12.										
		Дорожная одежда.Основная проезжая часть.								
85	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,39	40097,59	339,59	15638	132	73	0,58	--
		т		--	140,94	--	55	133	0,58	--

86	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	592	560,65	15,35	331906	9088	8661	0,03	20
		м2		5,94	5,06	3516	2996	133	0,02	10
87	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 4,5 см	592	67,18	--	39768	--	8	--	--
		м2		0,01	--	6	--	133	--	--
88	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17,8	29,64	28,03	528	499	150	0,01	--
		м3		1,61	7,06	29	126	97	0,02	--
89	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 10 км, класс груза 1	28,4	76,60	76,60	2175	2175	435	--	--
		т		--	15,32	--	435	100	0,32	9
90	Е0101-35-2	Устройство присыпных обочин бульдозерами	17,8	12,61	12,61	225	225	76	--	--
		м3		--	4,38	--	78	97	0,01	--
91	Е0101-130-2	Уплотнение присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя до 30 см	17,75	12,51	12,51	222	222	74	--	--
		м3		--	4,28	--	76	97	0,01	--
92	Е0101-130-8К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	17,75	6,36	6,36	113	113	33	--	--
		м3		--	1,91	--	34	97	0,01	--

93	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17,75	14,12	12,00	251	213	75	0,01	--
		м3		1,62	2,75	29	49	97	0,01	--
94	Е0101-145-13	Планировка обочин из грунтов 3 группы механизированным способом	362	10,78	5,58	3902	2020	2147	0,04	13
		м2		5,20	0,91	1882	331	97	--	1
95	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебнем фр. 10-20, толщиной слоя 4 см	362	93,20	20,37	33737	7374	4904	0,03	11
		м2		4,79	5,40	1734	1953	133	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8293507	416999			848
			Тенге			136112	116294			553
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8293507				
	Материалы -		Тенге			336795				
	Всего заработная плата -		Тенге				252405			
	Местные материалы -		Тенге			7403601				
		Накладные расходы -	Тенге			316082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			516575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9126164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1559
		Сметная заработная плата -	Тенге				299818			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9126164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1559
		Сметная заработная плата -	Тенге				299818			
		Временные здания и сооружения (4,6%)	Тенге			335 332				
		Итого с временными зданиями и сооружениями (4,6%)	Тенге			9 461 496				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ (1,44%)	Тенге			136 047				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			94 476				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			37 792				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	Тенге			9 729 811,00				

		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года	Тенге			26 628 293,68				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			532 565,88				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года	Тенге			27 160 859,56				
		НДС 12%	Тенге			3 259 303,15				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			30 420 162,71				
		Итого к оплате с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**22 775 579,36**				

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Тескенсуского сельского округа"

Аким

Догалов Б.Б.

Технический надзор

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.