Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года: 614 211 000,00
б/ за отчетный месяц: 115 920 000,00

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

выполнения работ за октябрь месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467- отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**614 211 000**		**115 920 000**	**614 211 000,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**614 211 000**		**115 920 000**	**614 211 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"
Керденов К.

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор №13 от 17.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, цен и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объект:82-13-2-1 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1А, 1Б									
	Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1А									
	Раздел: Фундаменты									
	Раздел: Стены									
43.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33	319,70	626081	30339	3,07	291
					461,25	119,25	43772	11317	0,58	55
44.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	18896	196	42,70	5
					8100,00	690,75	871	74	3,37	0
45.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,02	8679,65	422,15	17500	851	56,40	114
					8257,50	157,50	16649	318	0,77	2
47.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	937	10	289,00	5
					47475,00	202,50	845	4	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	296,00	10,06 ---	-- ---	2978 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33 461,25	319,70 119,25	126776 8864	6143 2292	3,07 0,58	59 11
50.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	17766 819	185 70	42,70 3,37	4 0
51.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,17	8679,65 8257,50	422,15 157,50	10187 9691	495 185	56,40 0,77	66 1
53.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 47475,00	536,06 202,50	774 698	8 3	289,00 0,99	4 0
54.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	245,00	10,06 --	-- --	2465 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Стены 824360

Раздел: Каркас

Раздел: Перекрытие

89.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,95	13743,29 1282,50	241,10 91,08	26799 2501	470 178	8,06 0,44	16 1
90.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00 --	-- --	236 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00 --	-- --	2393 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1733 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 ---	-- ---	2536 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	83,00	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1140693 106448	20011 7560	8,06 0,44	669 37
95.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	47400,00 ---	-- ---	13155 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,22	53600,00 ---	-- ---	11835 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,37	53000,00 ---	-- ---	178680 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,94	52400,00 ---	-- ---	101497 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,85	51000,00 ---	-- ---	145101 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,80	50900,00 ---	-- ---	40620 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,68	48300,00 ---	-- ---	33052 ---	-- ---	-- ---	-- ---
102.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	45800,00 ---	-- ---	4337 ---	-- ---	-- ---	-- ---
103.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона	м3	91,30	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1254762 117092	22012 8316	8,06 0,44	736 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010								
104.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	47400,00 ---	-- --	13367 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	53600,00 ---	-- --	10093 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,88	53000,00 ---	-- --	205790 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,96	52400,00 ---	-- --	154866 --	-- --	-- --	-- --
108.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,65	51000,00 ---	-- --	33107 --	-- --	-- --	-- --
109.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,75	50900,00 ---	-- --	38372 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								3413026
		Раздел: Покрытие								
110.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	73,40	13743,29 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	1008757 --- 94136	17697 --- 6685	8,06 --- 0,44	592 --- 33
111.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	47400,00 ---	-- --	13367 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,55	53600,00 ---	-- --	190339 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные	т	1,20	53000,00	--	63391	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
114.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	-- --	3229 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	51000,00 --	-- --	3209 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие								1282293
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					5519676	98423		2561
		Объект:82-13-2-2 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 2					402386	37002		180
		Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 2								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
39.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,50	6597,33 461,25	319,70 119,25	128654 8995	6234 2325	3,07 0,58	60 11
40.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6031 278	63 24	42,70 3,37	1 0
41.	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других	т	0,62	8679,65	422,15	5399	263	56,40	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		конструкций								
					8257,50	157,50	5137	98	0,77	0
43.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	298	3	289,00	2
					47475,00	202,50	268	1	0,99	0
44.	C11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	94,20	10,06	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	3,14	6597,33	319,70	20718	1004	3,07	10
					461,25	119,25	1449	374	0,58	2
46.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3276	34	42,70	1
					8100,00	690,75	151	13	3,37	0
47.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,34	8679,65	422,15	2937	143	56,40	19
					8257,50	157,50	2794	53	0,77	0
49.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	167	2	289,00	1
					47475,00	202,50	150	1	0,99	0
50.	C11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	52,80	10,06	--	531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								168960
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
94.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	70,90	13743,29	241,10	974399	17094	8,06	571
					1282,50	91,08	90929	6458	0,44	32
95.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,11	53600,00	--	59496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,38	53000,00	--	179034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,70	52400,00	--	36549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	51000,00	--	4004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	75,40	13743,29	241,10	1036244	18179	8,06	608
					1282,50	91,08	96701	6867	0,44	34
101.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,93	53600,00	--	156946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,86	53000,00	--	98474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00	--	8515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	51000,00	--	7701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перекрытие 2570776

Раздел: Покрытие

Раздел: Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33	34,73	14880	514	1,43	21
					225,00	13,01	3327	192	0,06	1
121.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	1922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00	--	2515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	6384	66	42,70	2
					8100,00	690,75	294	25	3,37	0
125.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,68	8679,65	422,15	5931	288	56,40	39
					8257,50	157,50	5642	108	0,77	1
126.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,68	70000,00	--	47830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	218	2	289,00	1
					47475,00	202,50	197	1	0,99	0
128.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	69,00	10,06	--	694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								80826

Раздел: Лестницы

Раздел: Разные работы

ИТОГО:

		2820562	43888	1370
		216312	16540	81

Объект:82-13-2-3 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 3А, 3Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3А								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
116.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	100,00	13743,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	1374329 / 128250	24110 / 9108	8,06 / 0,44	806 / 44
117.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00 / --	-- / --	13604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,96	53600,00 / --	-- / --	158790 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,52	53000,00 / --	-- / --	186348 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	51000,00 / --	-- / --	9190 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	100,00	13743,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	1374329 / 128250	24110 / 9108	8,06 / 0,44	806 / 44
122.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00 / --	-- / --	13604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	2,79	53600,00	--	149533	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
124.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,05	53000,00 ---	-- --	214427 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 ---	-- --	2138 ---	-- --	-- --	-- --
126.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	103,20	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1418308 132354	24882 9399	8,06 0,44	832 46
127.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00 ---	-- --	14086 ---	-- --	-- --	-- --
128.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,77	53600,00 ---	-- --	148670 ---	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,74	53000,00 ---	-- --	198008 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								5275364
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
144.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33 225,00	34,73 13,01	495 111	17 6	1,43 0,06	1 0
145.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 ---	-- --	563 ---	-- --	-- --	-- --
146.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 ---	-- --	1143 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	4985	52	42,70	1
					8100,00	690,75	230	20	3,37	0
149.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,45	8679,65	422,15	3930	191	56,40	26
					8257,50	157,50	3739	71	0,77	0
150.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,45	70000,00	--	31696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	256	3	289,00	1
					47475,00	202,50	231	1	0,99	0
152.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	81,00	10,06	--	815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33	34,73	14880	514	1,43	21
					225,00	13,01	3327	192	0,06	1
154.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00	--	2557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,26	41200,00	--	10857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,12	58600,00	--	7173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,13	175710,10	1826,10	22487	234	42,70	5
					8100,00	690,75	1037	88	3,37	0
158.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,65	8679,65	422,15	14339	697	56,40	93
					8257,50	157,50	13642	260	0,77	1
159.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,65	70000,00	--	115643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	701	7	289,00	4
					47475,00	202,50	632	3	0,99	0
161.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	222,00	10,06	--	2233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								235032
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					5510396	74814		2596
		Смета: 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3Б					411803	28256		138
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
116.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	103,20	13743,29	241,10	1418308	24882	8,06	832
					1282,50	91,08	132354	9399	0,44	46
117.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00	--	13604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,45	53600,00	--	131282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,02	53000,00 ---	-- ---	212809 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00 ---	-- ---	15725 ---	-- ---	-- ---	-- ---
121.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 ---	-- ---	921 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	101,80	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1399067 130558	24544 9272	8,06 0,44	821 45
123.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00 ---	-- ---	13604 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,60	53600,00 ---	-- ---	139499 ---	-- ---	-- ---	-- ---
125.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,97	53000,00 ---	-- ---	104463 ---	-- ---	-- ---	-- ---
126.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,73	52400,00 ---	-- ---	143220 ---	-- ---	-- ---	-- ---
127.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00 ---	-- ---	526 ---	-- ---	-- ---	-- ---
128.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	105,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	1448543 135176	25412 9600	8,06 0,44	850 47
129.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,30	47400,00 ---	-- ---	14012 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
130.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,38	53600,00	--	127675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,87	53000,00	--	204845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00	--	7210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	51000,00	--	2587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	50900,00	--	228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								5398129
		Раздел: Покрытие								
135.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	117,50	13743,29	241,10	1614837	28329	8,06	947
					1282,50	91,08	150694	10702	0,44	52
136.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,49	53600,00	--	187118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,95	53000,00	--	209191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,57	52400,00	--	30025	--	--	--

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
		Итого по разделу: Покрытие								2043714
		Раздел: Перегородки								
148.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33 / 225,00	34,73 / 13,01	495 / 111	17 / 6	1,43 / 0,06	1 / 0
149.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 / --	-- / --	1006 / --	-- / --	-- / --	-- / --
150.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 / --	-- / --	2039 / --	-- / --	-- / --	-- / --
151.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00 / --	-- / --	159 / --	-- / --	-- / --	-- / --
152.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	9815 / 452	102 / 39	42,70 / 3,37	2 / 0
153.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,89	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	7718 / 7343	375 / 140	56,40 / 0,77	50 / 1
154.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,89	70000,00 / --	-- / --	62244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
155.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31 / 47475,00	536,06 / 202,50	417 / 376	4 / 2	289,00 / 0,99	2 / 0
156.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	132,00	10,06 / --	-- / --	1328 / --	-- / --	-- / --	-- / --
157.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33 / 225,00	34,73 / 13,01	14880 / 3327	514 / 192	1,43 / 0,06	21 / 1
158.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00 / --	-- / --	2032 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21	41200,00	--	8627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,09	58600,00	--	5101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	19680	205	42,70	5
					8100,00	690,75	907	77	3,37	0
162.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,47	8679,65	422,15	12741	620	56,40	83
					8257,50	157,50	12122	231	0,77	1
163.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,47	70000,00	--	102757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	607	6	289,00	3
					47475,00	202,50	547	2	0,99	0
165.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	192,00	10,06	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,68	70000,00	--	117390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,00	70000,00	--	70119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перегородки 441086

Раздел: Лестницы

Раздел: Разные работы

ИТОГО:

	7882929	105007		3616
Смета: 2-3-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР	573967	39662		194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Отделочные работы								
146.	С11011-14 16	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	-56,90	145,00	--	-8250	--	--	--
		Итого по разделу: Отделочные работы								-8251
		Раздел: Разные работы								

ИТОГО: -8250 -- --

Объект:82-13-2-4 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 4

Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 4

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

Раздел: Каркас

Раздел: Перекрытие

Раздел: Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
173.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33	34,73	495	17	1,43	1
					225,00	13,01	111	6	0,06	0
174.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,03	50800,00	--	1520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,16	41200,00	--	6455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,06	58600,00	--	3387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10	1826,10	14753	153	42,70	4
					8100,00	690,75	680	58	3,37	0
178.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,15	8679,65	422,15	18698	909	56,40	121
					8257,50	157,50	17789	339	0,77	2
179.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,15	70000,00	--	150796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	758	8	289,00	4
					47475,00	202,50	684	3	0,99	0
181.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	240,00	10,06	--	2414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								199276
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								