Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26" 10 2017года

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Зам.руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра,26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«25» 10 2017г. АО «ДСУ-13» в лице Президента Грачева Владимира Михайловича, находящейся в Алматинской области, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«25» 10 2017г. ТОО «Алматы сана инжиниринг» в лице тех.надзора Жанжигитова Еркебулана Акановича №KZ17VJE00028700**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «25» 10 2017г. **ТОО «Проектдорстрой» в лице авторского надзора Мокушева Актана Турысбеко ича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г.Нуркент (с площадкой) км 0-1,5» Панфиловского района Алматинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Панфиловский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "____" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» №KZ39REA00073208 от 30.09.2017**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектдорстрой»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Сентябрь 2017 год;**

месяц, год

окончание работ **Октябрь 2017 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 месяц 10 дней;**
фактически, месяц: **1 месяц 5 дней;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Подъезд к г.Нуркент» (с площадкой), км 0-1,5	км	0,945	0,945	0,945	0,945

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Выполнены работы – Восстановление и закрепление оси трассы; Земляные работы: -устройство дорожных насыпей, планировочные и укрепительные работы; Устройство дородной одежды на основной дороге, на кольцевой дороге, на автостоянке и подъездной дороге: - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС, устройство основания из щебня толщиной 15 см, розлив вяжущих материалов под покрытие из к/з а/б смеси; устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси – 14195м2, розлив вяжущих материалов под покрытие из м/з а/б смеси, устройство покрытия толщиной 4 см из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси – 14195м2, Установка бетонных бортовых камней; Установка дорожных знаков , сигнальных столбиков; Разметка проезжей части; Озеленение.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 106125,456 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 96974,79 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор 1310,13 тысяч тенге; автор.надзор 193,950тыс.тг

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 99478,87 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 96974,79 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

технический надзор 1310,13 тысяч тенге; автор. надзор 193,950тыс.тг

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к г.Нуркент (с площадкой) км 0-1,5» Панфиловского района Алматинской области принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Самуратов С.З.

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Джуманов Б.С.

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Аппаков А.Т.

Технический надзор:

ТОО «Алматы сапа инжиниринг» Жанжигитов Е.А.

Авторский надзор:

ТОО «Проектдорстрой» Мокушев А.К.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Президент АО «ДСУ-13» Грачев В.М.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	945		
2	Ширина проезжей части	м	7-10		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	25	Установка знаков на металлических стойках Установка сигнальных столбиков	
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	14195	Подстилающий слой из ПГС; Устройство основания из щебня; Устройство покрытия из к/з асфальтобетонной смеси с розливом битума Устройство покрытия из м/з асфальтобетонной смеси с розливом битума	
15	Электроосвещение				

Заказчик **Самуратов Серик Зейноллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Мокушев Актан Турысбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Талдықорған қ-сы № 145 2017-09-18

Басқарма басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Самуратов Серик Зейноллаевич бір тараптан және Президент атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачёв Владимир Михайлович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 39 бабы 3 тармағы 32 тармақшасының негізінде осы көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті: ерекшелігі бойынша 002-015-432 Алматы облысы Панфилов ауданы "Нұркент қ.кіре беріс" (алаңымен бірге) автокөлік жолының 0-1,5 шақырымын қайта жаңғырту;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 96 974 796.80 (тоқсан алты миллион тоғыз жүз жетпіс төрт мың жеті жүз тоқсан алты) теңге 80 тиын құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 10 309 156,80 теңге (он миллион үш жүз тоғыз мың бір жүз елу алты)теңге 80 тиын

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында 002- Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015-Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 432- Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 96 974 796.80 (тоқсан алты миллион тоғыз жүз жетпіс төрт мың жеті жүз тоқсан алты) теңге 80 тиын

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей қыркүйек - 29 092 439 тенге 04 тиын, қазан - – 63 033 617 тенге 92 тиын, қараша – 4 848 739 тенге 84 тиын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген авансты11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді.

. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды қол қойылған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы гардостроительной және строиельной қызметі аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;
2) орындалған Жұмыстардың актісі;
3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердег жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;
2) Келісім шартқа отырған күннен бастап 2017 жылдың 30 қазанына дейін дейін барлық жұмыстарды уақытында және сапалы аяқтауға
3) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге

4.2 Орындаушы:
1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;
2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:
1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;
2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісін бекітуге
не оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-

фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап Тапсырыс берушімен көрсетілген мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 жұмыстың орындалу актілері әр айсайын 25-і мен 30 аралығында қажетті орындалу құжаттамаларын қоса алғанда (жұмыстың жасырын актілері, зертхана қортындылары және т.б.) жүргізіледі

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде

пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа ...ұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Орындаушыға Шартпен ...ралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.

Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құннын немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдер жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады. Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың

сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі Алматы облысы,
Талдықорған қ-сы,
Кабанбай батыр көшесі, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 8(7282) 32 92 87

Басқарма басшысының орынбасары

Самуратов Серик Зейноллаевич

Орындаушы:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы Алматы облысы,
Енбекшіказах ауданы,
Есик қ-сы, Космонавтов көшесі, 9
БСН/ЖСН 960640000189
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ48722S000000038748
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: 76513

Президент

Грачев Владимир Михайлович

Договор о государственных закупках работ

г. Талдыкорган №145 2017-09-18

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Исполнитель», от лица которого выступает Президент Грачёв Владимир Михайлович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании ст. 39 п. 3 п.п. 32 Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) заключили настоящий договор о государственных закупках услуг (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Исполнитель - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Исполнителем на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

2 Предмет Договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору:
по специфике 002-015-432 Реконструкцию автомобильной дороги «подъезд к г.Нуркент (с площадкой) км. 0-1,5» Панфиловского района Алматинской области;

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет
96 974 796.80 (девяносто шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть) тенге 80 тиын и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 10 309 156,80 тенге (десять миллионов триста девять тысяч сто пятьдесят шесть)тенге 80 тиын (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 002- Развитие транспортной инфраструктуры, по под программе 015-За счет средств местного бюджета, по специфике 432- Строительство дорог - на 2017 год 96 974 796.80 (девяносто шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто шесть) тенге 80 тиын в том числе НДС

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя июль сентябрь – 29 092 439 тенге 04 тиын, октябрь – 63 033 617 тенге 92 тиын, ноябрь – 4 848 739 тенге 84 тиын не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.

В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию подписанного в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной,гардостроительной и строиельной деятельности в последний год завершения строительства.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Исполнителем Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Исполнитель обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) Завершить все виды работ по Договору своевременно и качественно с даты заключение договора до 30 октября 2017 года

3) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтирруемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение подрядчиком правил и норм при проведении работ

4.2 Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Исполнителя для выполнения Работ;

при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

2) при приемке Работ утвердить акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее

3) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную

Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Исполнитель. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Исполнителя о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Исполнитель принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение указанного срока Заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Исполнителя от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Исполнителем Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Приемка актов выполненных работ осуществляется ежемесячно с 25-го числа по 30-е числа с приложением необходимой исполнительной документации (акты скрытых работ, лабораторное заключение и т.д.)

7 Гарантии. Качество

7.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что результаты выполнения работ по Договору будут

соответствовать техническим спецификациям, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Исполнителем, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Исполнителем (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ техническим спецификациям

7.2 Исполнитель предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три года.

7.3 Исполнитель обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Исполнитель при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Исполнителем в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Исполнителю причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Исполнителя суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Исполнителю для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Исполнителя на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Исполнитель предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках
в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем своих обязательств по данному Договору

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по
2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Исполнителю указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с

исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Исполнитель могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Исполнитель неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Исполнитель приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Исполнитель не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Исполнителю указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Исполнитель терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Исполнитель пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Исполнитель имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Исполнитель немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Исполнителем.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление
в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Исполнитель в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и
заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Исполнителя.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282) 32 92 87

Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Исполнитель:

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, Космонавтов, 9 БИН/ИИН 960640000189
БИК CASPKZKA
ИИК KZ48722S000000038748 АО "KASPI BANK"
Тел.: 76513

Президент Грачев Владимир Михайлович

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-960640000189-20170928-56747362	1.1. Номер учетной системы: 000215
2. Дата выписки: 28.09.2017	3. Дата совершения оборота: 28.09.2017
4. Исправленный — 4.1 Дата	5. Дополнительный — 5.1 Дата
4.2 Номер — 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 960640000189 — 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик: Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"	[A] Комитент
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9	[B] Комиссионер
9. Свидетельство плательщика НДС:	[C] Экспедитор
9.1. серия: 09001	[D] Лизингодатель
9.2. Номер: 0007679	[E] Участник договора о совместной деятельности
	[F] Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:	12. Дополнительные сведения
11.1. Номер: Договор №145	
11.2. Дата: 18.09.2017	
13. КБе: 17	14. ИИК: KZ487225000000038748
15. БИК: CASPKZKA	16. Наименование банка: АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН: 050140000775 — 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	[A] Комитент
19. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26	[B] Комиссионер
Дополнительные сведения	[C] Лизингополучатель
	[D] Участник договора о совместной деятельности
	[E] Государственное учреждение
	[F] Нерезидент/розница

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК: KZ93070102KSN0901000	31. Назначение платежа: 859
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК: KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 Код валюты: KZT — 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполненые работы по реконструкции автомобильной дороги "подъезд к г. Нуркент (с площадкой) км.0-1,5" Панфиловского района Алматинской области за сентябрь 2017 г.			1	54791964.29	54791964.29			54791964.29	12%	6575035.71	61367000		
				Всего по счету:		54791964.29		0.00	54791964.29		6575035.71	61367000.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	MRQ6AUIrGaDMuMfXGrOBvi/2PsQAt5K9p2KHiRFVXCo9fZ89O5fnjy1m9Up+xEwIAK4DRPccZCdbyUVWiEPNw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года

к договору № 145 от 18.09.2017 года

Наименование бюджетной программы: 002 015 000 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "подъезд к г.Нуркент (с площадкой) км. 0-1,5" Панфиловского района Алматинской области	тенге	96 974 796,80	61 367 000,00			61 367 000,00		61 367 000,00

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика

Аппаков А.

Тех.надзор

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "подъезд к г.Нуркент (с площадкой) км. 0-1,5" Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за сентябрь месяц 2017 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ 2 категория сложности, 0,945км				
1	1		**Изготовление и установка знаков**	**знак**	**2,000**	**37744,00**	**75488**
2	2		**Проложение ходов**	**км**	**0,945**	**20368,00**	**19248**
3	3		**Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбормаршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования**	**км**	**0,945**	**6543,00**	**6183**
			Раздел 2: Земляные работы				
4	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (Снятие растительного грунта) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20(10+10) м**	**м3 грунта**	**1271,000**	**34,20**	**43463**
			Накладные расходы			***6,38***	***8107***
			Сметная прибыль			***2,53***	***3219***

5	2	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка (Снятие растительного грунта) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1271,000	27,07	34400
			Накладные расходы			*5,05*	*6417*
			Сметная прибыль			*2,00*	*2548*
6	3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в НАСЫПЬ до 50(40+10) м	м3 грунта	1198,000	34,20	40967
			Накладные расходы			*6,38*	*7641*
			Сметная прибыль			*2,53*	*3035*
7	4	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1198,000	108,26	129698
			Накладные расходы			*20,19*	*24192*
			Сметная прибыль			*8,02*	*9607*
8	5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в ОТВАЛ до 50(40+10) м	м3 грунта	8563,000	34,20	292819
			Накладные расходы			*6,38*	*54619*
			Сметная прибыль			*2,53*	*21690*
9	6	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8563,000	108,26	927045
			Накладные расходы			*20,19*	*172919*
			Сметная прибыль			*8,02*	*68670*
10	7	11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2500,000	162,38	405942
			Накладные расходы			*34,20*	*85491*
			Сметная прибыль			*12,03*	*30070*
11	8	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4000,000	65,87	263469
			Накладные расходы			*2,46*	*9833*
			Сметная прибыль			*4,88*	*19516*
12	9	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение пришепными катками на пневмоколесном ходу 25 т в 6 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3698,000	70,17	259495
			Накладные расходы			*12,97*	*47956*
			Сметная прибыль			*5,20*	*19222*

13	10	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3698,000	30,99	114617
			Накладные расходы			*5,18*	*19145*
			Сметная прибыль			*2,30*	*8490*
14	11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3698,000	73,72	272598
			Накладные расходы			*14,66*	*54195*
			Сметная прибыль			*5,46*	*20192*
15	12	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20(10+10) м	м3 грунта	1271,000	34,20	43463
			Накладные расходы			*6,38*	*8107*
			Сметная прибыль			*2,53*	*3219*
16	13	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1271,000	27,07	34400
			Накладные расходы			*5,05*	*6417*
			Сметная прибыль			*2,00*	*2548*
17	14	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19473,000	6,09	118583
			Накладные расходы			*0,97*	*18869*
			Сметная прибыль			*0,45*	*8784*
18	15	11-010201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т в 2 прохода. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3895,000	102,21	398111
			Накладные расходы			*18,99*	*73973*
			Сметная прибыль			*7,57*	*29490*
19	16	11-010201-0206 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3895,000	2,73	10629
			Накладные расходы			*0,49*	*1925*
			Сметная прибыль			*0,20*	*787*

			Раздел 3: Устройство дорожной одежды				
			Устройство дорожной одежды на основной дороге				
20	**1**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**688,000**	**1251,08**	**860740**
			Накладные расходы			***213,32***	***146762***
			Сметная прибыль			***92,67***	***63759***
21	**2**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**688,000**	**1656,47**	**1139654**
			Накладные расходы			***61,82***	***42533***
			Сметная прибыль			***122,70***	***84419***
22	**4**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**3,000**	**121197,81**	**363593**
			Накладные расходы			***8541,27***	***25624***
			Сметная прибыль			***8977,62***	***26933***
23	**5**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,000**	**1866,76**	**5600**
			Накладные расходы			***450,34***	***1351***
			Сметная прибыль			***138,28***	***415***
24	**6**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3751,000**	**1111,86**	**4170605**
			Накладные расходы			***73,01***	***273869***
			Сметная прибыль			***82,36***	***308934***
25	**7**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**3751,000**	**483,32**	**1812950**
			Накладные расходы			***18,24***	***68431***
			Сметная прибыль			***35,80***	***134293***
26	**8**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,750**	**121197,81**	**90898**
			Накладные расходы			***8541,27***	***6406***
			Сметная прибыль			***8977,62***	***6733***

27	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,750	1866,76	1400
			Накладные расходы			*450,34*	*338*
			Сметная прибыль			*138,28*	*104*
28	10	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3751,000	1571,16	5893431
			Накладные расходы			*90,19*	*338317*
			Сметная прибыль			*116,38*	*436550*
			Устройство дорожной одежды на кольцевой дороге				
29	14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	301,000	1251,08	376574
			Накладные расходы			*213,32*	*64208*
			Сметная прибыль			*92,67*	*27894*
30	15	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	301,000	1656,47	498599
			Накладные расходы			*61,82*	*18608*
			Сметная прибыль			*122,70*	*36933*
31	17	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,390	121197,81	168465
			Накладные расходы			*8541,27*	*11872*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*12479*
32	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,390	1866,76	2595
			Накладные расходы			*450,34*	*626*
			Сметная прибыль			*138,28*	*192*
33	19	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1731,000	1111,86	1924638
			Накладные расходы			*73,01*	*126384*
			Сметная прибыль			*82,36*	*142566*
34	20	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1731,000	483,32	836634

			Накладные расходы			*18,24*	*31580*
			Сметная прибыль			*35,80*	*61973*
35	21	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,346	121197,81	41934
			Накладные расходы			*8541,27*	*2955*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*3106*
36	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,346	1866,76	646
			Накладные расходы			*450,34*	*156*
			Сметная прибыль			*138,28*	*48*
37	23	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1731	1571,16	2719683
			Накладные расходы			*90,19*	*156126*
			Сметная прибыль			*116,38*	*201458*
			Устройство дорожной одежды на автостоянке и подъездной дороге				
38	27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1598,000	1251,08	1999220
			Накладные расходы			*213,32*	*340880*
			Сметная прибыль			*92,67*	*148090*
39	28	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1598,000	1656,47	2647045
			Накладные расходы			*61,82*	*98791*
			Сметная прибыль			*122,70*	*196077*
40	30	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	5,440	121197,81	659316
			Накладные расходы			*8541,27*	*46464*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*48838*
41	31	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,440	1866,76	10155
			Накладные расходы			*450,34*	*2450*
			Сметная прибыль			*138,28*	*752*

42	32	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6799,190	1111,86	7559780
			Накладные расходы			*73,01*	*496424*
			Сметная прибыль			*82,36*	*559984*
43	33	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	6799,190	483,32	3286214
			Накладные расходы			*18,24*	*124041*
			Сметная прибыль			*35,80*	*243423*
44	34	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,359	121197,81	164685
			Накладные расходы			*8541,27*	*11606*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*12199*
45	35	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,359	1866,76	2537
			Накладные расходы			*450,34*	*612*
			Сметная прибыль			*138,28*	*188*
46	36	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6799,190	1571,16	10682634
			Накладные расходы			*90,19*	*613246*
			Сметная прибыль			*116,38*	*791306*
47	40	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	185,000	2070,62	383064
			Накладные расходы			*431,55*	*79837*
			Сметная прибыль			*153,38*	*28375*
48	41	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,620	48256,88	464231
			Накладные расходы			*1801,01*	*17326*
			Сметная прибыль			*3574,58*	*34387*
			ИТОГО:				52258139
			В том числе :				
			Накладные расходы				3752754
			Сметная прибыль				3863498
			Итого по главам 1-7	Тенге			52 258 139,00
			Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге			1 628 460,81

			Итого с временными	**Тенге**			53 886 599,81
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,682128627%	**Тенге**			905 364,48
			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			54 791 964,29
			НДС (12%)	**Тенге**			6 575 035,71
			Итого с НДС (12%)	**Тенге**			**61 367 000,00**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

_____ **Самуратов С.З.**

Тех.надзор

_____

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель заказчика

_____ **Аппаков А.**

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-960640000189-20171026-52092370
1.1. Номер учетной системы 000239
2. Дата выписки 26.10.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.10.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001
9.2. Номер 0007679
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ48722S000000038748
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000775
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
Код страны KZ
Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Назначение платежа 859
23. Код товаров, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 960640000189
25.2 Наименование Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. г.Есик, ул. Космонавтов, д. 9

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140000775
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. КАБАНБАЙ БАТЫРА, д. 26
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Условия поставки

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №145
27.4. Дата 18.09.2017

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 000239
32.2 Дата 26.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-КZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги "Подъезд к г. Нуркент (с площадкой) км 0-1,5" Панфиловского района Алматинской области за октябрь 2017 год			Тенге казахский			31792675.71			31792675.71	12%	3815121.09	35607796.80			1	
							Всего по счету:	31792675.71		0.00	31792675.71		3815121.09	35607796.80				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
UNoZ+yghRkOte/XgPFG52niQAgHzc2m8rrRz9e6589C mU67gLLFKWrjl1owNtloHG1I0lSoHaybxSGBW3njcPQ=
М.П.
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
ГРАЧЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф-3**
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2017 года

к договору № 145 от 18.09.2017 года

Наименование бюджетной программы: 002 015 000 432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "подъезд к г.Нуркент (с площадкой) км. 0-1,5" Панфиловского района Алматинской области	тенге	96 974 796,80	96 974 796,80		61 367 000,00	35 607 796,80		35 607 796,80

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Представитель заказчика **Аппаков А.**

Тех.надзор **Жанжигитов Е.А.**

Подрядчик
Президент АО "ДСУ-13"

Трачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **Ф2**

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "подъезд к г.Нуркент (с площадкой) км. 0-1,5" Панфиловского района Алматинской области

А К Т выполненных работ

за октябрь месяц 2017 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Земляные работы				
1	**17**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2593,000**	**54,95**	**142496**
			Накладные расходы			***16,35***	***42406***
			Сметная прибыль			***4,07***	***10555***
2	**18**	**11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2265,000**	**114,38**	**259077**
			Накладные расходы			***38,50***	***87192***
			Сметная прибыль			***8,47***	***19191***
3	**19**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Дно кюветов и откосов насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3014,000**	**54,95**	**165632**
			Накладные расходы			***16,35***	***49292***
			Сметная прибыль			***4,07***	***12269***

4	20	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Дно кюветов и откосов выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	61,000	114,38	6977
			Накладные расходы			*38,50*	*2348*
			Сметная прибыль			*8,47*	*517*
5	21	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2444,000	6,09	14883
			Накладные расходы			*0,97*	*2368*
			Сметная прибыль			*0,45*	*1102*
			Раздел 2: Устройство дорожной одежды				
			Устройство дорожной одежды на основной дороге				
6	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	340,200	1251,08	425616
			Накладные расходы			*213,32*	*72570*
			Сметная прибыль			*92,67*	*31527*
7	2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	566,404	1656,47	938233
			Накладные расходы			*61,82*	*35016*
			Сметная прибыль			*122,70*	*69499*
8	3	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5141,000	268,39	1379782
			Накладные расходы			*57,40*	*295070*
			Сметная прибыль			*19,88*	*102206*
9	4	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	419,506	1656,47	694900
			Накладные расходы			*61,82*	*25935*
			Сметная прибыль			*122,70*	*51474*

10	5	21-010201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	314,629	3966,52	1247984
			Накладные расходы			*148,04*	*46576*
			Сметная прибыль			*293,82*	*92443*
11	6	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	314,629	3098,35	974832
			Накладные расходы			*115,63*	*36382*
			Сметная прибыль			*229,51*	*72210*
12	7	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,800	121197,81	96958
			Накладные расходы			*8541,27*	*6833*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*7182*
13	8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,800	1866,76	1493
			Накладные расходы			*450,34*	*360*
			Сметная прибыль			*138,28*	*111*
14	9	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1008,000	1111,86	1120760
			Накладные расходы			*73,01*	*73596*
			Сметная прибыль			*82,36*	*83019*
15	10	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1008,000	483,32	487191
			Накладные расходы			*18,24*	*18389*
			Сметная прибыль			*35,80*	*36088*
16	11	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,200	121197,81	24240
			Накладные расходы			*8541,27*	*1708*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*1796*
17	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,200	1866,76	373
			Накладные расходы			*450,34*	*90*
			Сметная прибыль			*138,28*	*28*
18	13	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1008,000	1571,16	1583732

			Накладные расходы			*90,19*	*90915*
			Сметная прибыль			*116,38*	*117313*
			Устройство дорожной одежды на кольцевой дороге				
19	**14**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**70,000**	**1251,08**	**87575**
			Накладные расходы			*213,32*	*14932*
			Сметная прибыль			*92,67*	*6487*
20	**15**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**151,620**	**1656,47**	**251155**
			Накладные расходы			*61,82*	*9373*
			Сметная прибыль			*122,70*	*18604*
21	**16**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из ГЩС, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1855,000**	**268,39**	**497860**
			Накладные расходы			*57,40*	*106469*
			Сметная прибыль			*19,88*	*36878*
22	**17**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**151,368**	**1656,47**	**250737**
			Накладные расходы			*61,82*	*9358*
			Сметная прибыль			*122,70*	*18573*
23	**18**	**21-010201-0702 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**113,526**	**3966,52**	**450303**
			Накладные расходы			*148,04*	*16806*
			Сметная прибыль			*293,82*	*33356*
24	**19**	**21-010201-0704 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**113,526**	**3098,35**	**351744**
			Накладные расходы			*115,63*	*13128*
			Сметная прибыль			*229,51*	*26055*
			Устройство дорожной одежды на автостоянке и подъездной дороге				

25	27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	-39,000	639,10	-48792
			Накладные расходы			*-213,32*	*-8319*
			Сметная прибыль			*-92,67*	*-3614*
26	28	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	303,980	1656,47	503535
			Накладные расходы			*61,82*	*18793*
			Сметная прибыль			*122,70*	*37299*
27	29	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из ГЩС, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	7795,000	268,39	2092084
			Накладные расходы			*57,40*	*447397*
			Сметная прибыль			*19,88*	*154969*
28	30	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	636,072	1656,47	1053637
			Накладные расходы			*61,82*	*39323*
			Сметная прибыль			*122,70*	*78047*
29	31	21-010201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	477,054	3966,52	1892245
			Накладные расходы			*148,04*	*70621*
			Сметная прибыль			*293,82*	*140166*
30	32	21-010201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	477,054	3098,35	1478081
			Накладные расходы			*115,63*	*55164*
			Сметная прибыль			*229,51*	*109488*
31	33	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,724	121197,81	87747
			Накладные расходы			*8541,27*	*6184*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*6500*
32	34	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,724	1866,76	1352
			Накладные расходы			*450,34*	*326*
			Сметная прибыль			*138,28*	*100*

33	35	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	905,810	1111,86	1007138
			Накладные расходы			*73,01*	*66135*
			Сметная прибыль			*82,36*	*74603*
34	36	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	905,810	483,32	437800
			Накладные расходы			*18,24*	*16525*
			Сметная прибыль			*35,80*	*32430*
35	37	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,181	121197,81	21960
			Накладные расходы			*8541,27*	*1548*
			Сметная прибыль			*8977,62*	*1627*
36	38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,181	1866,76	338
			Накладные расходы			*450,34*	*82*
			Сметная прибыль			*138,28*	*25*
37	39	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	905,810	1571,16	1423175
			Накладные расходы			*90,19*	*81699*
			Сметная прибыль			*116,38*	*105420*
38	40	11-110101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство и укрепление откосов	м3 подстилающего слоя	553,912	11869,39	6574595
			Накладные расходы			*2410,97*	*1335466*
			Сметная прибыль			*879,21*	*487007*
39	41	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	25,800	2785,09	71855
			Накладные расходы			*1023,26*	*26400*
			Сметная прибыль			*206,30*	*5323*
40	42	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	4,300	6499,18	27946
			Накладные расходы			*1206,21*	*5187*
			Сметная прибыль			*481,42*	*2070*
41	43	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	30,000	2070,62	62118

			Накладные расходы			*431,55*	*12946*
			Сметная прибыль			*153,38*	*4601*
42	44	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	1,560	48256,88	75281
			Накладные расходы			*1801,01*	*2810*
			Сметная прибыль			*3574,58*	*5576*
			Благоустройство территории				
43	45	11-470101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	392,100	137,49	53910
			Накладные расходы			*49,19*	*19287*
			Сметная прибыль			*10,18*	*3993*
44	46	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	392,100	662,98	259956
			Накладные расходы			*202,09*	*79240*
			Сметная прибыль			*49,11*	*19256*
45	47	11-470112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство.	м2	359,100	3327,67	1194966
			Накладные расходы			*373,15*	*133997*
			Сметная прибыль			*246,49*	*88516*
			Раздел 3: Обустройство автомобильной дороги				
			Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений				
46	1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Устройство присыпных берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 грунта	2,520	34,20	86
			Накладные расходы			*6,38*	*16*
			Сметная прибыль			*2,53*	*6*
47	2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,520	1656,47	4174
			Накладные расходы			*61,82*	*156*
			Сметная прибыль			*122,70*	*309*
48	3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,520	213,26	537
			Накладные расходы			*67,68*	*171*
			Сметная прибыль			*15,80*	*40*

49	4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,520	73,72	186
			Накладные расходы			*14,66*	*37*
			Сметная прибыль			*5,46*	*14*
50	5	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,850	5526,44	4697
			Накладные расходы			*669,04*	*569*
			Сметная прибыль			*409,37*	*348*
51	6	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300	м3	1,750	26038,70	45568
			Накладные расходы			*3052,72*	*5342*
			Сметная прибыль			*1928,79*	*3375*
52	7	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	169406,24	949
			Накладные расходы			*6322,48*	*35*
			Сметная прибыль			*12548,61*	*70*
53	8	21-050307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,100	308,22	1880
			Накладные расходы			*11,50*	*70*
			Сметная прибыль			*22,83*	*139*
54	9	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5,000	6211,62	31058
			Накладные расходы			*1954,33*	*9772*
			Сметная прибыль			*460,12*	*2301*
55	10	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	стойки к знакам СКМ 2.30 и СКМ2.35	м	16,500	847,16	13978
			Накладные расходы			*31,62*	*522*
			Сметная прибыль			*62,75*	*1035*
56	11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	0,390	21258,16	8291
			Накладные расходы			*1377,93*	*537*
			Сметная прибыль			*1574,68*	*614*
57	12	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	6663,89	13328

			Накладные расходы			*248,71*	*497*
			Сметная прибыль			*493,62*	*987*
58	13	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	8048,28	24145
			Накладные расходы			*300,37*	*901*
			Сметная прибыль			*596,17*	*1789*
59	14	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,680	5526,44	3758
			Накладные расходы			*669,04*	*455*
			Сметная прибыль			*409,37*	*278*
60	15	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных фундаментов из бетона В20, F300	м3	1,400	26038,70	36454
			Накладные расходы			*3052,72*	*4274*
			Сметная прибыль			*1928,79*	*2700*
61	16	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	169406,24	762
			Накладные расходы			*6322,48*	*28*
			Сметная прибыль			*12548,61*	*56*
62	17	21-050307-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,900	308,22	1510
			Накладные расходы			*11,50*	*56*
			Сметная прибыль			*22,83*	*112*
63	18	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,000	6211,62	12423
			Накладные расходы			*1954,33*	*3909*
			Сметная прибыль			*460,12*	*920*
64	19	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Стойки к знакам СКМ1.20	м	8,000	605,86	4847
			Накладные расходы			*22,61*	*181*
			Сметная прибыль			*44,88*	*359*
65	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента бетоном	м3	0,312	21258,16	6633
			Накладные расходы			*1377,93*	*430*
			Сметная прибыль			*1574,68*	*491*

66	21	24-010201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	17599,01	35198
			Накладные расходы			*656,82*	*1314*
			Сметная прибыль			*1303,63*	*2607*
67	22	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Крепление дорожных знаков. Монтаж	т конструкций	0,040	140386,60	5615
			Накладные расходы			*43085,72*	*1723*
			Сметная прибыль			*10399,01*	*416*
68	23	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	18,000	2101,85	37833
			Накладные расходы			*544,04*	*9793*
			Сметная прибыль			*155,69*	*2802*
69	24	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость сигнальных столбиков	т	0,072	436112,61	31400
			Накладные расходы			*16276,33*	*1172*
			Сметная прибыль			*32304,64*	*2326*
70	25	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,964	32904,29	64624
			Накладные расходы			*3831,59*	*7525*
			Сметная прибыль			*2437,35*	*4787*
71	26	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Парковочные места на автостоянках. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,696	32904,29	22901
			Накладные расходы			*3831,59*	*2667*
			Сметная прибыль			*2437,35*	*1696*
72	27	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,500	17375,21	8688
			Накладные расходы			*3252,02*	*1626*
			Сметная прибыль			*1287,05*	*644*
73	28	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,100	27727,93	2773
			Накладные расходы			*3638,40*	*364*
			Сметная прибыль			*2053,92*	*205*
74	29	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,136	27727,93	3771
			Накладные расходы			*3638,40*	*495*
			Сметная прибыль			*2053,92*	*279*
75	30	11-270903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,179	22551,57	4037

			Накладные расходы			*3445,21*	*617*
			Сметная прибыль			*1670,49*	*299*
76	31	11-130301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	26,740	29,30	784
			Накладные расходы			*9,94*	*266*
			Сметная прибыль			*2,17*	*58*
			Раздел 4: Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния				
77	1	41-010204-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка сборных ЖБИ,дорожных знаков бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 300 (200+100) км	т	28,105	4289,38	120555
			Накладные расходы			*160,09*	*4499*
			Сметная прибыль			*317,73*	*8930*
78	2	41-010204-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка сборных ЖБИ, дорожных знаков бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т.Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	28,105	1832,09	51492
			Накладные расходы			*68,38*	*1922*
			Сметная прибыль			*135,71*	*3814*
			ИТОГО:				30330396
			В том числе :				
			Накладные расходы				3529865
			Сметная прибыль				2246696
			Итого по главам 1-7	Тенге			**30 158 350,00**
			Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге			939 790,33
			Итого с временными	Тенге			31 098 140,33
			Дополнительные затраты на строительство	Тенге			**172 046,00**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,682128627%	Тенге			522 489,38

			Итого по смете в ценах 2017 года	**Тенге**			31 792 675,71
			НДС (12%)	**Тенге**			3 815 121,09
			Итого с НДС (12%)	**Тенге**			**35 607 796,80**

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Зам.руководителя

Самуратов С.З.

Тех.надзор

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Представитель заказчика

Аппаков А.