Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Форма № КС3

Генподрядчик : Консорциум ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование строительства : Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№24-ЦУЖДС	24 апреля 2015г.				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
					СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всего по объекту:**	28 266 791 689								3 392 015 014	31 658 806 703
	в т.ч.										
	за отчетный месяц		**137 529 511**							**16 503 541**	**154 033 052**
	Итого к оплате:		**154 033 052**	**(Сто пятьдесят четыре миллиона тридцать три тысячи пятьдесят два) тенге**							

Заказчик:

Директора филиала АО "НК "ҚТЖ"
"Дирекция по реализации крупных проектов"

_____ **Мейрбеков Е.Н.**

Генподрядчик:

Заместитель Генерального директора -
Руководитель ЦУП ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Кабиев С.А.**

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки : Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

Сводная справка Форма №2 за ИЮЛЬ месяц 2018 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001г, тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге
1	2	3	4	5
Глава 2. Основные объекты строительства				
г) Мосты				
1	2-147-1А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автодорожный путепровод	5 427 992	17 543 596
2	2-147-2А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Автомобильная дорога	4 891 762	15 810 468
3	2-147-2А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Автомобильная дорога	2 362 062	7 634 326
4	2-147-2А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Автомобильная дорога	78 579	253 972
5	2-147-4А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Переустройство линий связи	20 361	65 808
6	2-147-5А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Подготовительные работы	34 516	111 558
7	2-147-6А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Переустройство ограждения	51 256	165 662
8	2-147-7А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Местный проезд	21 927	70 869
9	2-147-7А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Местный проезд	122 220	395 022
10	2-147-7А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу. Местный проезд	550 037	1 777 753
11	2-147-8А	Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. вынос устройств СЦБ,реконструкцию устройств ЭЦ на Ст.Казыбек Бек	140 014	452 534
		Итого по разделу г) часть 1:	**13 700 726**	**44 281 568**
12	2-146-1Б	Автодорожный путепровод по схеме 18,0+21,0+18,0 на ПК39599+00,00. Перегон ст.Копа-ст.Жирен-айгыр. Ст.САЗ ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. (Алматинская область) Участок 16 Общестроительные работы	5 663 308	19 027 695
		Итого по разделу г) часть 2:	**5 663 308**	**19 027 695**
		Итого по разделу г):	**19 364 034**	**63 309 263**
д) Автомобильные дороги				
13	2-198-3Б	Перегон ст.Копа-ст.Жирен-Айгыр.Участок 16 ПК39544+00,00-ПК39604+00,00. Автомобильные дороги. Земполотно	9 243 914	29 876 885

		Итого по разделу д) часть 2:	**9 243 914**	**29 876 885**
		Итого по главе 2:	**28 607 948**	**93 186 148**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
14	4-110-1Г	Общестроительные работы. АПП-14. Перегон ст.Отар-ст.Чильбастау. Участок 12	75 496	244 008
15	4-110-2Г	Электроснабжение. Участок 12. ПК 39068+96. Перегон ст.Отар - ст.Чильбастау. АПП-14.	56 167	181 535
16	4-110-5Г	Благоустройство и ограждение.АПП-14. Перегон ст.Отар-ст.Чильбастау. Участок12	490 025	1 583 790
17	4-111-1В	Общестроительные работы. АПП-15 Чильбастау. Участок ст15	75 496	244 008
18	4-111-2В	Электроснабжение. Участок ст15. ПК 39198+46. Перегон ст.Отар - ст.Чильбастау. АПП-15.	56 167	181 535
19	4-111-5В	Благоустройство и ограждение. АПП-15 ст.Чильбастау. Участок ст15	190 946	617 149
20	4-114-1В	Общестроительные работы. АПП-18. Перегон ст.Копа-ст.Саз. Участок 16. ПК39597+35	240 831	778 380
21	4-114-5В	Благоустройство и ограждение. АПП-18. Перегон ст.Копа-ст.Саз. Участок 16. ПК39597+35	87 058	281 377
22	4-115-1В	Общестроительные работы. АПП-19. Перегон ст.Жирен-Айгыр. Участок ст19. ПК39753+07	515 181	1 665 096
23	4-115-2В	Электроснабжение. Участок ст19. ПК 39753+07. Ст. Жирен-Айгыр. АПП-19.	267 507	864 599
24	4-115-5В	Благоустройство и ограждение. АПП-19. Перегон ст.Жирен-Айгыр. Участок ст19. ПК39753+07	143 902	465 100
		Итого по главе 4 часть 1:	**2 198 776**	**7 106 577**
25	4-104-2Г	Автотрансформаторный пункт питания. АПП-8. ПК 38626+95. Уч. Ст 10. Ст. Анрахай. Электроснабжение	98 705	331 631
26	4-104-3Г	Автотрансформаторный пункт питания. АПП-8. ПК 38626+95. Уч. Ст 10. Ст. Анрахай. Контактная сеть	656 715	2 206 444
27	4-104-4Г	Автотрансформаторный пункт питания. АПП-8. ПК 38626+95. Уч. Ст 10. Ст. Анрахай. Электрооборудование	2 842 647	9 550 783
28	4-105-2Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-9. ПК 38683+80, Уч. 8, Анрахай - Кордай. Электроснабжение	110 005	369 597
29	4-105-3Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-9. ПК 38683+80, Уч. 8, Анрахай - Кордай. Контактная сеть	682 725	2 293 833
30	4-105-4Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-9. ПК 38683+80, Уч. 8, Анрахай - Кордай. Электрооборудование	323 332	1 086 338
31	4-106-2Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП 10. ПК 38770+27. Уч. Ст11. Ст. Кордай Электроснабжение	362 397	1 217 588
32	4-106-3Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП 10. ПК 38770+27. Уч. Ст11. Ст. Кордай Контактная сеть	521 078	1 750 728
33	4-106-4Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП 10. ПК 38770+27. Уч. Ст11. Ст. Кордай Электрооборудование	1 523 762	5 119 565
34	4-107-2Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-11. ПК38821+30. Участок 10. Перегон ст.Кордай - ст.Отар. Электроснабжение	42 395	142 439
35	4-107-3Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-11. ПК38821+30. Участок 10. Перегон ст.Кордай - ст.Отар. Контактная сеть	270 220	907 890
36	4-107-4Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-11. ПК38821+30. Участок 10. Перегон ст.Кордай - ст.Отар. Электрооборудование	315 287	1 059 307
37	4-108-2Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-12. Участок 11. Перегон ст. Кордай - ст. Отар. Электроснабжение	196 472	660 111
38	4-108-3Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-12. Участок 11. Перегон ст. Кордай - ст. Отар. Контактная сеть	203 333	683 162
39	4-108-4Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-12. Участок 11. Перегон ст. Кордай - ст. Отар. Электрооборудование	868 256	2 917 184
40	4-109-2Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП-13. Перегон ст. Кордай - ст. Отар. Электроснабжение	57 867	194 423
41	4-109-3Д	Автотрансформаторный пункт питания АПП-13. Перегон ст. Кордай - ст. Отар. Контактная сеть	145 720	489 593
42	4-109-4Д	Автотрансформаторный пункт питания АПП-13. Перегон ст. Кордай - ст. Отар. Электрооборудование	1 078 113	3 622 265
43	4-112-2Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП - 16, ПК 39322+68, Уч. 14. Чильбастау - Копа. Электроснабжение	115 751	388 903
44	4-112-3Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП - 16, ПК 39322+68, Уч. 14. Чильбастау - Копа. Контактная сеть	441 865	1 484 587

45	4-112-4Г	Автотрансформаторный пункт питания АПП - 16, ПК 39322+68, Уч. 14. Чильбастау - Копа. Электрооборудование	226 326	760 415
		Итого по главе 4 часть 2:	**11 082 971**	**37 236 786**
		Итого по главе 4:	**13 281 747**	**44 343 363**
Итого по главам:			**41 889 695**	**137 529 511**
		НДС, 12%		**16 503 541**
		ВСЕГО в текущих ценах, с НДС		**154 033 052**

Заказчик: _____ **Байдаулетов К.Б.**
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Начальник ПТО_____**Амантаева Б.С.**

Подрядчик: _____ **Бекжанов Н.Т.**
И.о. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Подрядчик Консорциум: ТОО "Integra Construction K", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта Ст. Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018 года

Объект номер - Смета №2-147-1А

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (взамен сметы 2-146-1А)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СОПРЯЖЕНИЕ ПУТЕПРОВОДА С НАСЫПЬЮ								
208	Е0130-3-2	**Отсыпка конусов в пределах переходных плит дрен.грунтом** м3	414,42	753,64	40,64	312325	16844	149457	2,33	965
				315,90	14,96	130915	6201	109	0,07	30
209	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (доп.транспорт дрен.грунта)** т	646,4952	203,84	--	131782	--	3649	0,99	639
				47,04	--	30411	--	12	--	--
210	Е0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек** м3	31,9	1451,77	46,40	46312	1480	13550	2,39	76
				372,60	17,09	11886	545	109	0,08	3
211	Е0130-35-3	**Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной св.7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью, бетон В30, F200, W6** м3	23,2	4151,00	619,98	96303	14384	25146	4,97	115
				847,80	146,60	19669	3401	109	0,54	13
212	Е0130-35-1	**Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью, бетон В30, F200, W6** м3	0,88	4994,22	802,81	4395	706	1315	6,89	6
				1161,00	209,96	1022	185	109	0,78	1
213	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** т	0,1025	61200,00	--	6273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	0,00491	67700,00	--	332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес профиля класса А-III, d 20 мм	0,019665	58700,00	--	1154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00697	62000,00	--	432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной трехслойной	1,6	1827,82	37,21	2925	60	518	1,64	3
		м2		283,50	13,70	454	22	109	0,55	1
220	С11011-2667 Изм. и доп. вып. 21	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000 для заполнения пазух	130	98,00	--	12740	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	135	26,04	0,08	3516	11	1178	0,05	7
		м2		9,67	0,02	1306	3	90	--	--
222	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной типа БМ-3	135	337,10	16,44	45508	2219	19048	0,73	98
		м2		123,40	6,05	16658	816	109	0,03	4
223	Е0106-36-1	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом до укладки бетона	66	172,41	62,58	11379	4130	8041	0,54	35
		м2		95,32	20,71	6291	1367	105	0,10	6
224	Е0113-44-9	Обеспыливание	66	70,80	57,30	4673	3782	2085	0,08	6
		м2		13,50	21,60	891	1426	90	0,11	7
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
234	Е0101-145-18	Планировка конусов устоев экскаватором-планировщиком	390	19,94	8,14	7777	3176	5594	0,08	32
		м2		11,80	2,99	4600	1167	97	0,01	4
235	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	72	23,28	--	1676	--	1626	0,15	11
		м2		23,28	--	1676	--	97	--	--
236	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см /толщиной 8 см/ с учетом устройства щебеночной подготовки, бетон В22,5, F200, W6	32,63	939,09	36,71	30643	1198	7188	1,46	48
		м2		217,36	9,73	7092	318	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного полотна бето[illegible]ми плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	32,63	-139,69	-0,38	-4558	-13	-891	-0,18	-6
		м2		-27,98	-0,17	-913	-5	97	--	--
		РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН								
248	Е0127-81-4	Устройство георешетки	2237	7,83	2,93	17512	6564	17284	0,03	74
		м2		4,88	0,93	10926	2070	133	--	7
253	С143002-9 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98 /под первый ряд кладки/	0,305	4426,00	--	1350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0106-35-2	Устройство водоотводного лотка, накрывочной плиты из бетона В25, F200, W6	56,98	11239,58	1906,01	640431	108604	195983	15,84	903
		м3		2624,40	651,32	149538	37112	105	2,40	137
257	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,12	72000,00	--	224640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04312	71100,00	--	3066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ВОДООТВОД С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
259	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под блоки водоотвода	20	262,72	--	5254	--	5937	1,85	37
		м3		262,72	--	5254	--	113	--	--
260	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	160,92	--	644	--	727	1,17	5
		м3		160,92	--	644	--	113	--	--
261	Е0101-164-2	Разравнивание лишнего грунта по насыпи	16	262,72	--	4203	--	4750	1,85	30
		м3		262,72	--	4203	--	113	--	--
262	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под блоки	9	1328,06	46,40	11953	418	3823	2,39	21
		м3		372,60	17,09	3353	154	109	0,08	1
263	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	3,32	2918,67	1264,25	9690	4197	4147	3,88	13
		м3		618,30	320,76	2053	1065	133	1,30	4
264	С143023-147 Изм. и доп. вып. 25	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/, бетон В25, F200, W6	21	1474,00	--	30954	--	--	--	--
		шт		Страниц - 10 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	С143023-148 Изм. и доп. вып. 25	Блок Б-2-20-25 /ТП 3.503.1-66/, бетон В25, F2[illegible] W6								
			72	2050,91	--	147665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			3,32	111,00	--	369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
267	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			3,32	259,00	--	860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи								
			61,36	763,77	421,42	46865	25858	32302	1,87	115
		м		288,90	106,92	17727	6561	133	0,43	27
269	С143023-148 Изм. и доп. вып. 25	Блок Б-6 /ТП 3.503.1-66/, бетон В25, F200, W6								
			118	591,00	--	69738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
270	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			2,6	111,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
271	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,6	259,00	--	673	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0130-6-1	Устройство блоков Б-9 в основании насыпи								
			1,08	1966,58	1107,00	2124	1196	901	2,93	3
		м3		477,90	287,82	516	311	109	0,98	1
273	С143023-149 Изм. и доп. вып. 25	Блок Б-9 /ТП 3.503.1-66/, бетон В25, F200, W6								
			12	1507,00	--	18084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
274	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			1,08	111,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
275	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			1,08	259,00	--	280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0142-13-2	Монолитный бетон между блоками В20, F200, W6								
			11,4	6266,01	65,48	71433	746	7219	4,03	46
		м3		688,50	23,04	7849	263	89	0,09	1
277	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей								
			60,6	26,04	0,08	1578	5	529	0,05	3
		м2		9,67	0,02	586	1	90	--	--
278	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной типа БМ-3								
			60,6	337,10	16,44	20428	996	8550	0,73	44
		м2		123,40	6,05	7478	367	109	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство гасителей - 3 шт.								
279	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,5	262,72	--	9852	--	11133	1,85	69
		м3		262,72	--	9852	--	113	--	--
280	Е0101-166-2	Обратная засыпка котлована и обсыпка по краям	33,1	160,92	--	5326	--	6019	1,17	39
		м3		160,92	--	5326	--	113	--	--
281	Е0101-164-2	Разравнивание лишнего грунта	4,4	262,72	--	1156	--	1306	1,85	8
		м3		262,72	--	1156	--	113	--	--
282	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	5,25	1328,06	46,40	6972	244	2230	2,39	13
		м3		372,60	17,09	1956	90	109	0,08	--
283	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, бетон В25, F200, W6 на сульфатостойком цементе	1,86	13782,02	2334,61	25635	4342	11673	28,85	54
		м3		5175,90	801,28	9627	1490	105	3,00	6
284	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1968	65900,00	--	12969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей	21,6	105,03	0,19	2269	4	139	0,04	1
		м2		7,08	0,08	153	2	90	--	--
286	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 1 слой	21,6	87,21	0,14	1884	3	190	0,05	1
		м2		9,70	0,06	209	1	90	--	--
287	Е0130-3-2	Засыпка отстойника песком	2,04	753,64	40,64	1537	83	736	2,33	5
		м3		315,90	14,96	644	31	109	0,07	--
288	Е0101-156-1	Укладка камня	2,04	1215,32	1,03	2479	2	1027	3,37	7
		м3		518,40	0,38	1058	1	97	--	--
		РАЗДЕЛ 5.УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ								
		Лестничный сход h=12,0 м - 1 шт.								
289	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	32,5	262,72	--	8538	--	9648	1,85	60
		м3		262,72	--	8538	--	113	--	--
290	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,5	160,92	--	3782	--	4273	1,17	27
		м3		160,92	--	3782	--	113	--	--
291	Е0101-164-2	Разравнивание лишнего грунта по местности	9	262,72	--	2364	--	2672	1,85	17
		м3		262,72	--	2364	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фунда ты	1,85	1422,58	46,40	2632	86	786	2,39	4
		м3		372,60	17,09	689	32	109	0,08	--
293	Е0127-72-1	Проливка щебеночного основания битумом	0,03193	407,51	407,51	13	13	7	0,70	--
		т		--	169,13	--	5	133	0,70	--
294	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах	0,0328879	39939,29	513,29	1314	17	9	0,35	--
		т		54,00	140,58	2	5	133	0,53	--
295	Е0130-76-11	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м шириной лестничных маршей до 1,5 м	17,209	7774,06	4494,50	133784	77346	70165	13,74	236
		м3		2389,50	1351,08	41121	23251	109	5,53	95
296	С143023-129 Изм. и доп. вып. 25	Плита фундамента ФЛ 10.12-2с, бетон В15, F200, W6	12	5044,65	--	60536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
297	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,12	111,00	--	346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
298	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,12	259,00	--	808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
299	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,12	78,00	--	243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
300	С143023-130 Изм. и доп. вып. 25	Блок фундамента ФЛ 60.60.130с, бетон В15, F100, W6	12	10151,63	--	121820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
301	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,64	111,00	--	626	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
302	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,64	259,00	--	1461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
303	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,64	78,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
304	С143023-121 Изм. и доп. вып. 25	Блок косоура КЛ535.210, бетон В15, F200, W6	4	21280,00	--	85120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	С143023-121 Изм. и доп. вып. 25	Блок косоура КЛ655.270, КЛ655.270с, бетон В15, F200, W6	6	26346,67	--	158080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменен марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,8	111,00	--	533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
307	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,8	259,00	--	1243	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
308	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,04	78,00	--	81	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
309	С143023-132 Изм. и доп. вып. 25	Блоки площадок лестниц ПЛ 150.75.7, бетон В15, F200, W6 шт.	10	940,67	--	9407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
310	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	0,8	111,00	--	89	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
311	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,8	259,00	--	207	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
312	С143023-148 Изм. и доп. вып. 25	Блок ступеней СЛ 150.35.7, СЛ 150.35.7-1, бетон В15, F200, W6 шт	77	591,00	--	45507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
313	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	2,849	111,00	--	316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
314	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,849	259,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
315	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	105,9	105,03	0,19	11123	20	683	0,04	4
				7,08	0,08	750	9	90	--	--
316	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 1 слой м2	105,9	87,21	0,14	9235	15	930	0,05	5
				9,70	0,06	1027	6	90	--	--
317	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с окраской т	0,926	19469,56	149,84	18029	139	13054	73,20	68
				12879,00	54,00	11926	50	109	0,26	--
318	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость перил т	0,95378	147105,00	--	140306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

Лестничный сход h=10,0 м - 2 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в тра[illegible]х глубиной до 2 м без креплений с откосами	54	262,72	--	14187	--	16031	1,85	100
		м3		262,72	--	14187	--	113	--	--
320	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,4	160,92	--	6340	--	7164	1,17	46
		м3		160,92	--	6340	--	113	--	--
321	Е0101-164-2	Разравнивание лишнего грунта по местности	14,6	262,72	--	3836	--	4334	1,85	27
		м3		262,72	--	3836	--	113	--	--
322	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,1	1422,58	46,40	4410	144	1317	2,39	7
		м3		372,60	17,09	1155	53	109	0,08	--
323	Е0127-72-1	Проливка щебеночного основания битумом	0,06386	407,51	407,51	26	26	14	0,70	--
		т		--	169,13	--	11	133	0,70	--
324	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах	0,0657758	39939,29	513,29	2627	34	17	0,35	--
		т		54,00	140,58	4	9	133	0,53	--
325	Е0130-76-11	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м шириной лестничных маршей до 1,5 м	28,536	7774,06	4494,50	221841	128255	116348	13,74	392
		м3		2389,50	1351,08	68187	38554	109	5,53	158
326	С143023-129 Изм. и доп. вып. 25	Плита фундамента ФЛ 10.12-2с, бетон В15, F200, W6	20	5044,65	--	100893	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
327	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,2	111,00	--	577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
328	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,2	259,00	--	1347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
329	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,2	78,00	--	406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
330	С143023-130 Изм. и доп. вып. 25	Блок фундамента ФЛ 60.60.130с, бетон В15, F100, W6	20	10151,63	--	203033	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
331	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	9,4	111,00	--	1043	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
332	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,4	259,00	--	2435	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за пр ение сульфатостойкого цемента м3	9,4	78,00 --	-- --	733 --	-- --	-- --	-- --	-- --
334	С143023-121 Изм. и доп. вып. 25	Блок косоура КЛ535.210, бетон В15, F200, W6 шт	4	21280,00 --	-- --	85120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
335	С143023-121 Изм. и доп. вып. 25	Блок косоура КЛ655.270, КЛ655.270с, бетон В15, F200, W6 шт	12	26346,67 --	-- --	316160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
336	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,92	111,00 --	-- --	879 --	-- --	-- --	-- --	-- --
337	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	7,92	259,00 --	-- --	2051 --	-- --	-- --	-- --	-- --
338	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	2,08	78,00 --	-- --	162 --	-- --	-- --	-- --	-- --
339	С143023-132 Изм. и доп. вып. 25	Блоки площадок лестниц ПЛ 150.75.7, бетон В15, F200, W6 шт.	16	940,67 --	-- --	15051 --	-- --	-- --	-- --	-- --
340	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	1,28	111,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
341	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	1,28	259,00 --	-- --	332 --	-- --	-- --	-- --	-- --
342	С143023-148 Изм. и доп. вып. 25	Блок ступеней СЛ 150.35.7, СЛ 150.35.7-1, бетон В15, F200, W6 шт	128	591,00 --	-- --	75648 --	-- --	-- --	-- --	-- --
343	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,736	111,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
344	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	4,736	259,00 --	-- --	1227 --	-- --	-- --	-- --	-- --
345	Е0113-13-7	Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	184,4	105,03 7,08	0,19 0,08	19367 1306	35 15	1189 90	0,04 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 1 слой**	184,4	87,21	0,14	16081	27	1619	0,05	9
		м2		9,70	0,06	1788	11	90	--	--
347	Е0130-73-1	**Установка стальных сварных перил с окраской**	1,5791754	19469,56	149,84	30746	237	22262	73,20	116
		т		12879,00	54,00	20338	85	109	0,26	--
348	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	**Стоимость перил**	1,5791754	147105,00	--	232305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4294115**	**407635**			**4648**
			Тенге			**659406**	**127060**			**510**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3872730**				
		Накладные расходы -	Тенге			**791316**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**279843**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4943889**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**421385**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35315**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27402**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**484102**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5427992**				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. Начальника управления
по строительству железнодорожной линии Алматы -Шу

Главный менеджер _____ Кожахметов Д.У

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.С.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ШЕРУБАЕВ М.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.о. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на Автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
25	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	3562,05	48,72	47,66	173541	169759	32375	0,01	21
		м3		0,98	8,39	3505	29871	97	0,03	106
26	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для устройства насыпи съездов/	6304,8285	46,80	--	295066	--	8171	0,23	1430
		т		10,80	--	68092	--	12	--	--
27	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3562,05	17,22	16,44	61326	58560	21146	--	--
		м3		--	6,12	--	21800	97	0,03	105
31	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	1796,67	48,72	47,66	87533	85625	16330	0,01	11
		м3		0,98	8,39	1768	15067	97	0,03	54
32	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для устройства присыпных обочин/	3180,1059	46,80	--	148829	--	4121	0,23	721
		т		10,80	--	34345	--	12	--	--
33	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1796,67	17,22	16,44	30932	29537	10666	--	--
		м3		--	6,12	--	10996	97	0,03	53
34	Е0101-130-2	Разравнивание и уплотнение грунта присыпных обочин прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 10 проходов/	1602,6	15,01	15,01	24054	24054	7986	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	5,14	--	8233	97	0,02	27
35	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1602,6	13,73	13,73	21999	21999	6422	--	--
		м3		--	4,13	--	6620	97	0,01	22
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1602,6	16,84	14,40	26989	23073	8143	0,01	23
		м3		1,94	3,29	3115	5279	97	0,01	23
40	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	365,48	48,72	47,66	17806	17418	3322	0,01	2
		м3		0,98	8,39	360	3065	97	0,03	11
41	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /для устройства присыпных берм/	646,8996	46,80	--	30275	--	838	0,23	147
		т		10,80	--	6987	--	12	--	--
42	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	365,48	17,22	16,44	6292	6008	2170	--	--
		м3		--	6,12	--	2237	97	0,03	11
43	Е0101-130-2	Разравнивание и уплотнение грунта присыпных берм прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 10 проходов/	326	15,01	15,01	4893	4893	1624	--	--
		м3		--	5,14	--	1675	97	0,02	5
44	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	326	13,73	13,73	4475	4475	1306	--	--
		м3		--	4,13	--	1347	97	0,01	4
45	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	326	16,84	14,40	5490	4693	1656	0,01	5
		м3		1,94	3,29	634	1074	97	0,01	5
		РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		Дорожная одежда дороги с учетом съездов								
305	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см	418	717,19	88,50	299786	36995	22048	0,17	72
		м3		25,66	14,00	10724	5853	133	0,05	21
306	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) /толщиной 18 см/	1977,77778	174,29	33,39	344710	66039	45685	0,04	78
		м2		6,00	11,37	11867	22483	133	0,04	79
307	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1977,77778	26,98	--	53361	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 210х300 мм при других видах покрытий	861,1	521,21	7,96	448816	6852	151775	0,84	721
		м		130,42	2,11	112301	1815	133	0,01	6
315	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	46,4994	14850,00	--	690516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2953,2	10,25	5,31	30285	15684	16716	0,03	99
		м2		4,94	0,89	14601	2632	97	--	9
		Дорожная одежда тротуара								
318	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка отсева дробления	134,3	737,96	81,76	99109	10980	7318	0,17	23
		м3		25,66	15,31	3446	2057	133	0,05	7
319	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	112	1053,75	121,07	118020	13560	25692	1,02	114
		м3		148,50	45,90	16632	5141	118	0,22	24
322	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	1538,8	361,63	7,96	556476	12244	271224	0,84	1289
		м		130,42	2,11	200684	3244	133	0,01	11
323	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	24,6208	14646,00	--	360596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
395	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л /дополнительный транспорт воды на расстояние 1 км (сверх учтенного в расценке)/	4,80056	1180,08	1180,08	5665	5665	1296	--	--
		маш-ч		--	270,00	--	1296	100	1,57	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Акту:	Тенге			3946839	618113			4757
			Тенге			489060	151784			590
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3946839				
	Материалы -		Тенге			45509				
	Всего заработная плата -		Тенге				640844			
	Местные материалы -		Тенге			2429411				
	Транспортные расходы -		Тенге			474170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			668031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							382
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276892				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4891762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5730
		Сметная заработная плата -	Тенге				755492			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4891762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5730
		Сметная заработная плата -	Тенге				755492			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
Технического надзора
Лосев О.А.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик:
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"
_____ Бекжанов Н.Т.

ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам" * РК г. Алматы ул. Жахаева 140/1 022594 * КР Алматы қ. Жахаев к-сі 140/1
InConKZ
Дирекция по инфраструктурным проектам

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на Автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
14	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2(35в) группы грунтов до 10 м /до 20 м, в выемке, в кучи/	2421,6	13,43	13,43	32517	32517	8625	--	--
		м3		--	3,67	--	8892	97	0,01	29
15	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2421,6	11,28	11,28	27314	27314	7245	--	--
		м3		--	3,08	--	7469	97	0,01	24
16	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	2421,6	48,72	47,66	117979	115408	22010	0,01	14
		м3		0,98	8,39	2383	20307	97	0,03	72
17	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 /в насыпь подходов/	3995,64	20,49	--	81863	--	2267	0,10	397
		т		4,73	--	18891	--	12	--	--
18	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2421,6	3,44	3,29	8338	7962	2875	--	--
		м3		--	1,22	--	2964	97	0,01	14
19	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2(35в) группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /в грунтовом резерве № 24/	117,56	48,72	47,66	5727	5603	1068	0,01	1
		м3		0,98	8,39	116	986	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км. класс груза 1 /для устройства насыпи подходов/	208,0812	46,80	--	9738	--	270	0,23	47
		т		10,80	--	2247	--	12	--	--
21	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	117,56	17,22	16,44	2024	1933	698	--	--
		м3		--	6,12	--	719	97	0,03	3
22	Е0101-130-2	Разравнивание и уплотнение грунта насыпи подходов прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 10 проходов/	520	15,01	15,01	7805	7805	2591	--	--
		м3		--	5,14	--	2671	97	0,02	9
23	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	520	13,73	13,73	7138	7138	2084	--	--
		м3		--	4,13	--	2148	97	0,01	7
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	520	16,84	14,40	8757	7486	2642	0,01	8
		м3		1,94	3,29	1011	1713	97	0,01	8
46	Е0101-145-12	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	10408	10,25	5,31	106733	55276	58912	0,03	348
		м2		4,94	0,89	51457	9277	97	--	31
47	Е0101-145-18	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 2 группы	12090	19,94	8,14	241081	98467	173421	0,08	1004
		м2		11,80	2,99	142614	36171	97	0,01	131

РАЗДЕЛ 8.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

		Дорожная одежда дороги с учетом съездов								
305	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см	429	717,19	88,50	307675	37968	22628	0,17	74
		м3		25,66	14,00	11006	6007	133	0,05	21
306	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции до 40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) /толщиной 18 см/	2038,88889	174,29	33,39	355361	68079	47097	0,04	81
		м2		6,00	11,37	12233	23178	133	0,04	82
307	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	2038,88889	26,98	--	55010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда тротуара								
318	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка отсева дробления	96,1	737,96	81,76	70918	7857	5236	0,17	17
		м3		25,66	15,31	2466	1472	133	0,05	5
319	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	80	1053,75	121,07	84300	9685	18351	1,02	82
		м3		148,50	45,90	11880	3672	118	0,22	17
		Дорожная одежда посадочной площадки								
324	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка отсева дробления	7,2	737,96	81,76	5313	589	392	0,17	1
		м3		25,66	15,31	185	110	133	0,05	--
325	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	6	1053,75	121,07	6322	726	1376	1,02	6
		м3		148,50	45,90	891	275	118	0,22	1
328	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 210х300 мм при других видах покрытий	16,2	521,21	7,96	8444	129	2855	0,84	14
		м		130,42	2,11	2113	34	133	0,01	--
329	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.18	0,8748	14850,00	--	12991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
330	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /для устройства присыпных берм/	13	7,21	7,21	94	94	32	--	--
		м3		--	2,50	--	33	97	0,01	--
331	Е0101-164-2	Устройство присыпных берм вручную	13	262,72	--	3415	--	3859	1,85	24
		м3		262,72	--	3415	--	113	--	--
332	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	25,86	5,42	336	70	258	0,13	2
		м3		20,44	--	266	--	97	--	--
333	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	16,84	14,40	219	187	66	0,01	--
		м3		1,94	3,29	25	43	97	0,01	--
334	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,87	740,01	116,48	1384	218	393	0,94	2
		м3		135,00	43,20	252	81	118	0,22	--
335	Е0107-1-5	Укладка фундаментов	11	714,85	476,71	7863	5244	6197	1,45	16
		шт		238,14	164,24	2620	1807	140	0,62	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
336	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	**Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В15, F100**								
		м3	3,85	16377,09	--	63052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
337	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	3,85	78,00	--	300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
338	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**								
		м3	3,85	161,00	--	620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
339	Е0113-13-7	**Первый слой огрунтовки лаком ХП-734 бетонных и оштукатуренных поверхностей**								
		м2	32,23	105,03	0,19	3385	6	208	0,04	1
				7,08	0,08	228	3	90	--	--
340	Е0113-24-1	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 в 1 слой**								
		м2	32,23	87,21	0,14	2811	5	283	0,05	2
				9,70	0,06	313	2	90	--	--
395	С2010-47	**Машины поливомоечные, 6000 л /дополнительный транспорт воды на расстояние 1 км (сверх учтенного в расценке)/**								
		маш-ч	129,368096	1180,08	1180,08	152665	152665	34929	--	--
				--	270,00	--	34929	100	1,57	203
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1799492	650432			2139
			Тенге			266612	164964			669
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1799492				
	Материалы -		Тенге			6442				
	Всего заработная плата -		Тенге				431575			
	Местные материалы -		Тенге			805545				
	Транспортные расходы -		Тенге			91601				
		Накладные расходы -	Тенге			428868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2362062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3032
		Сметная заработная плата -	Тенге				498696			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2362062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3032
		Сметная заработная плата -	Тенге				498696			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
Технического надзора
Лосев О.А.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы' - Дирекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-2А

на Автомобильная дорога

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 7.МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА отв.1,25м на ПК1+25,0										
		УКРЕПЛЕНИЕ										
294	Е0101-158-5	Укрепление откосов монолитным бетоном В20,F200 на слое щебня 10см, при толщине до 10 см	42,1	998,46	36,71	42035	1545	9274	1,46	62		
		м2		217,36	9,73	9151	410	97	0,04	2		
295	Е0101-158-6	Добавлять бетон В20,F200 на каждый 1см изменения толщины до 12см	42,1	151,57	0,38	6381	16	1150	0,18	8		
		м2		27,98	0,17	1178	7	97	--	--		
296	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,0926	9910,96	--	918	--	976	58,08	5		
		т		9666,00	--	895	--	109	--	--		
297	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0926	65000,00	--	6019	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
298	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подготовки под плиты укрепления и монолит	4,21	1328,06	46,40	5591	195	1788	2,39	10		
		м3		372,60	17,09	1569	72	109	0,08	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			60944	1757			85		
			Тенге			12793	489			2		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60944						
		Материалы -	Тенге			4631						
		Всего заработная плата -	Тенге				13281					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6019						
		Местные материалы -	Тенге			35744						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4448				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			78579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				15259			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			78579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				15259			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/

Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.С.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"
27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП
ШЕРУБАЕВ М.С.

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"- рекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-4А

на Переустройство линий связи. Участок ст20

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В смете принят коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины, согласно СН РК 8.02-05-2002, прил.4, п.4 "Производство строительных работ в охранной зоне действующей контактной сети"								
		В смете принят коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, нормам расхода материалов, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработную плату рабочих, обслуживающих машины, согласно СН РК 8.02-06-2002, прил.4, п.6 "Демонтажные работы"								
		РАЗДЕЛ 8.Защита существующего колодца Жамбылского РПУТ								
272	Е0123-24-1к=0,3	Демонтаж люков	1	22,02	3,19	22	3	26	0,12	--
		шт		18,83	1,22	19	1	130	0,01	--
273	Е0123-24-1	Установка люков	2	5114,08	10,63	10228	21	174	0,39	1
		шт		62,78	4,05	126	8	130	0,02	--
274	С151804-1852 Изм. и доп. вып. 25прим.	Специальный набор крепления для люков	2	3296,00	--	6592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0106-1-1	Обетонирование горловины	0,396	5401,76	19,80	2139	8	28	0,41	--
		м3		58,73	7,48	23	3	105	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			18981	32			1
			Тенге			168	12			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6592				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			396				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6988				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12389				
	Материалы -		Тенге			10074				
	Всего заработная плата -		Тенге				180			
	Местные материалы -		Тенге			2116				
		Накладные расходы -	Тенге			227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13374				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20361				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
технического надзора
Лосев О.А.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"
Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"
Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".
Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу
Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г.

ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-5А

на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА								
		Расчистка придорожной полосы								
7	Е0101-191-1	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня**	5	11,80	0,83	59	4	39	0,06	--
		дерево		10,97	0,30	55	2	70	--	--
8	Е0101-193-2	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса**	5	26,44	1,60	132	8	89	0,16	1
		дерево		24,84	0,60	124	3	70	--	--
9	Е0101-192-4	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см**	5	46,50	35,35	233	177	86	0,08	--
		хвост		11,15	13,55	56	68	70	0,04	--
10	Е0101-197-1	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см /с перемещением до 100 м/**	5	24,47	24,47	122	122	29	--	--
		пень		--	8,15	--	41	70	0,03	--
11	Е0101-197-4	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см**	5	30,36	30,36	152	152	35	--	--
		пень		--	10,12	--	51	70	0,03	--
12	Е0101-200-1	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см**	5	7,60	7,60	38	38	9	--	--
		пень		--	2,53	--	13	70	0,01	--
13	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	3,3	7,21	7,21	24	24	8	--	--
		м3		--	2,50	--	8	97	0,01	--
14	Е0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	5	22,44	22,44	112	112	27	--	--
		яма		--	7,78	--	39	70	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 6 проходов/	3,3	15,01	15,01	50	50	16	--	--
		м3		--	5,14	--	17	97	0,02	--
16	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3,3	7,63	7,63	25	25	7	--	--
		м3		--	2,30	--	8	97	0,01	--
17	С01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	1,2	148,60	--	178	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С010332-А5-1	Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /на базу ПЧ, ст.Казыбек Бек/	1,2	51,90	--	62	--	2	0,25	--
		т		11,98	--	14	--	12	--	--
19	С01031-А19-2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	1,2	141,40	--	170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА								
50	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м	4,62	4206,60	2619,00	19434	12100	11424	9,47	44
		м3		1587,60	680,94	7335	3146	109	2,33	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20791	12812			46
			Тенге			7584	3394			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20791				
	Всего заработная плата -		Тенге				10978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			348				
	Транспортные расходы -		Тенге			62				
		Накладные расходы -	Тенге			11771				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12746			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			34516				

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт по техническому надзору _____ Шерубаев М.О

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Эксперт Технического надзора Лосев О.А.

"ҚТЖ" ҰК" АҚ
АО "НК"ҚТЖ"

27 ЭКСПЕРТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЦРКП ШЕРУБАЕВ М.С.

ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам" 140740102584 РК г. Алматы

IncomKZ Дирекция по инфраструктурным проектам

Заказчик: АО "НК "Қазақстан темір жолы"-"Дирекция по реализации крупных проектов"

Генподрядчик: Консорциум: ТОО "Integra Construction KZ", ТОО "Теміржол жөндеу"

Наименование стройки: Строительство вторых путей на участке "Алматы 1-Шу".

Наименование объекта: Ст.Казыбек Бек. Автодорожный путепровод на ПК 39895+58,38. Автомобильные дороги. Подходы к путепроводу

Договор: №24-ЦУЖДС от 24.04.2015 г. ФОРМА-2

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2018г

Объект номер - Смета № 2-147-6А

на Переустройство ограждения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение (ТОО "Курты"с северной стороны железной дороги)								
26	Е0109-43-2	**Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа**	6	381,92	150,10	2292	901	1126	1,13	7
		м2		172,80	35,69	1037	214	90	0,12	1
27	С11011-436	**Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	6	793,00	--	4758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-43-2	**Демонтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа**	6	142,04	69,47	852	417	508	0,68	4
		м2		72,58	21,41	435	128	90	0,09	1
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение (ИП "Тугелбаев Ж.К."с южной стороны железной дороги)								
34	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	16,76	262,72	--	4403	--	4976	1,85	31
		м3		262,72	--	4403	--	113	--	--
35	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	16,76	7,21	7,21	121	121	41	--	--
		м3		--	2,50	--	42	97	0,01	--
36	Е0101-24-6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /возврат грунта для обратной засыпки/**	70	7,21	7,21	505	505	170	--	--
		м3		--	2,50	--	175	97	0,01	1
37	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	37	4,02	4,02	149	149	50	--	--
		м3		--	1,40	--	52	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати[illegible]ими трамбовками	37	25,86	5,42	957	201	733	0,13	5
		м3		20,44	--	756	--	97	--	--
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37	160,92	--	5954	--	6728	1,17	43
		м3		160,92	--	5954	--	113	--	--
46	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,44	48,81	3,14	1047	67	364	0,08	2
		м2		12,61	1,19	270	25	123	0,01	--
47	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В7,5	0,96	5273,14	373,58	5062	359	676	3,38	3
		м3		529,20	141,13	508	135	105	0,69	1
63	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	4,32	381,92	150,10	1650	648	811	1,13	5
		м2		172,80	35,69	746	154	90	0,12	1
64	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	4,32	793,00	--	3426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0109-43-2	Демонтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	4,32	142,04	69,47	614	300	365	0,68	3
		м2		72,58	21,41	314	93	90	0,09	--
68	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,04	234,30	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С010333-А2-1	Перевозка строительных грузов /массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на базу ПЧ-46)	0,04	27,04	--	1	--	--	0,13	--
		т		6,24	--	--	--	--	--	--
70	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,04	232,80	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**31808**	**3667**			**103**
			Тенге			**14424**	**1019**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**26400**				
		Материалы -	Тенге			**594**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12322**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8202**				
		Местные материалы -	Тенге			**4310**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13737**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2061**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				14382			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5407				
	Материалы -		Тенге			609				
	Всего заработная плата -		Тенге				3122			
		Накладные расходы -	Тенге			2809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				421			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3543			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			51256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				17925			

Заказчик : _____ Байдаулетов К.Б.
И.о. начальника управления по строительству
железнодорожных линий Алматы - Шу

Главный менеджер _____ Мурзаханов М.О

/ Технический надзор/
Эксперт по техническому надзору _____ Лосев О.А

Эксперт
технического надзора
Лосев О.А.

Начальник ПТО _____ Амантаева Б.С.

Подрядчик: _____ Бекжанов Н.Т.
И.О. Исполнительного директора
Филиала ТОО "Integra Construction KZ"
"Дирекция по инфраструктурным проектам"

ТОО "Integra Construction KZ" Филиал по инфраструктурным проектам БСНБ/ИНИ 140741022594 * РК г. Алматы ул. Жетышар, дом 1 InConKZ Дирекция по инфраструктурным проектам