Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года: 498 291 000,00
б/ за отчетный месяц: 140 000 000,00

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
выполнения работ за сентябрь месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467- отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Специфика	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**498 291 000**		**140 000 000**	**498 291 000,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498 291 000**		**140 000 000**	**498 291 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Керденов Б.

Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор №13 от 17.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объект:82-13-2-1 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1А, 1Б									
	Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1А									
	Раздел: Фундаменты									
	Раздел: Стены									
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	97,17	245,44	3,82	23850	371	0,21	21
					37,35	1,44	3629	140	0,01	1
	Итого по разделу: Стены									23850
	Раздел: Каркас									
55.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	54,50	15484,09	1032,29	843883	56260	20,60	1123
					3296,25	389,95	179646	21252	1,90	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	90,00	15986,04	407,30	1438744	36657	14,40	1296
					2385,00	153,86	214650	13847	0,75	68
70.	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	24,00	14725,00	447,08	353400	10730	14,30	343
					2407,50	168,89	57780	4053	0,82	20
76.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15986,04	407,30	3997	102	14,40	4
					2385,00	153,86	596	38	0,75	0
77.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,16	45800,00	--	7466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								2649790
		Раздел: Перекрытие								
80.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	82,50	13743,29	241,10	1133821	19891	8,06	665
					1282,50	91,08	105806	7514	0,44	37
81.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	47400,00	--	11954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	53600,00	--	11217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 ---	-- --	7093 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,21	52400,00 ---	-- --	115751 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	8,49	51000,00 ---	-- --	433009 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 ---	-- --	7472 ---	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	48300,00 ---	-- --	16895 ---	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	45800,00 ---	-- --	1028 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перекрытие 1738241

Раздел: Покрытие

Раздел: Лестницы

Раздел: Перегородки

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	4411880	124010	3451
	562107	46844	229

Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	65,55	245,44	3,82	16088	250	0,21	14
					37,35	1,44	2448	94	0,01	0
		Итого по разделу: Стены								16088
		Раздел: Каркас								
56.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	43,60	15484,09	1032,29	675106	45008	20,60	898
					3296,25	389,95	143716	17002	1,90	83
63.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	76,81	15986,04	407,30	1227888	31285	14,40	1106
					2385,00	153,86	183192	11818	0,75	58
70.	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 200 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,00	14725,00	447,08	176700	5365	14,30	172
					2407,50	168,89	28890	2027	0,82	10
76.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	15986,04	407,30	3997	102	14,40	4
					2385,00	153,86	596	38	0,75	0
		Итого по разделу: Каркас								2083691
		Раздел: Перекрытие								
81.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	79,20	13743,29	241,10	1088469	19095	8,06	638
					1282,50	91,08	101574	7214	0,44	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	47400,00 ---	-- --	11803 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,23	53600,00 ---	-- --	12280 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	53000,00 ---	-- --	9090 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,14	52400,00 ---	-- --	216747 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,95	51000,00 ---	-- --	354195 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	50900,00 ---	-- --	12470 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перекрытие 1705053

Раздел: Покрытие

Раздел: Лестницы

Раздел: Перегородки

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	3804833 ---	101105 ---		2832 ---
	460416	38193		187

Объект:82-13-2-2 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 2

Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	230,88	245,44	3,82	56667	882	0,21	49
					37,35	1,44	8623	332	0,01	2
		Итого по разделу: Стены								56667
		Раздел: Каркас								
58.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	39,21	15986,04	407,30	626877	15972	14,40	565
					2385,00	153,86	93525	6033	0,75	29
65.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	14,70	12908,50	344,10	189755	5058	10,10	148
					1689,75	129,98	24839	1911	0,63	9
72.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	12,90	12908,50	344,10	166520	4439	10,10	130
					1689,75	129,98	21798	1677	0,63	8
78.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	12,54	12908,50	344,10	161873	4315	10,10	127
					1689,75	129,98	21189	1630	0,63	8
83.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	0,76	15986,04	407,30	12149	310	14,40	11
					2385,00	153,86	1813	117	0,75	1
		Итого по разделу: Каркас								1157173
		Раздел: Перекрытие								
87.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона класса В25	м3	75,00	13743,29	241,10	1030747	18082	8,06	605
					1282,50	91,08	96188	6831	0,44	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 ---	-- --	4759 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,28	53600,00 ---	-- --	14863 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 ---	-- --	196 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,99	52400,00 ---	-- --	366402 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12	51000,00 ---	-- --	6344 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	50900,00 ---	-- --	15031 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перекрытие 1438342

Раздел: Покрытие

Раздел: Перегородки

Раздел: Лестницы

Раздел: Разные работы

ИТОГО:	2652183 267975	49057 18531	1634 90

Смета: 2-2-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Раздел: Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
		Раздел: Полы								
		Раздел: Отделочные работы								
90.	Е0115-39-7	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м2	92,40	38,91 37,89	1,02 0,16	3595 3501	94 15	0,24 0,00	22 0
91.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	4,62	9950,00 --	-- --	45969 --	-- --	-- --	-- --
92.	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	832,00	11,20 --	-- --	9318 --	-- --	-- --	-- --
93.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	92,40	145,00 --	-- --	13398 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0108-4-5	Устройство ленты "ВАСF"	м2	12,00	309,08 81,68	8,23 3,08	3709 980	99 37	0,47 0,02	6 0
		Итого по разделу: Отделочные работы								75989
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					75989 4481	193 52		27 --

Объект:82-13-2-3 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 3А, 3Б

Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3А

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33	319,70	626081	30339	3,07	291
					461,25	119,25	43772	11317	0,58	55
53.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,17	175710,10	1826,10	30261	314	42,70	7
					8100,00	690,75	1395	119	3,37	1
54.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,00	8679,65	422,15	26000	1265	56,40	169
					8257,50	157,50	24735	472	0,77	2
56.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1393	14	289,00	8
					47475,00	202,50	1256	5	0,99	0
57.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	304,00	10,06	--	3058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33	319,70	126776	6143	3,07	59
					461,25	119,25	8864	2292	0,58	11
59.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	18722	195	42,70	5
					8100,00	690,75	863	74	3,37	0
60.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,13	8679,65	422,15	9823	478	56,40	64
					8257,50	157,50	9346	178	0,77	1
62.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	755	8	289,00	4
					47475,00	202,50	681	3	0,99	0
63.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	239,00	10,06	--	2404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Стены 845275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
71.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	110,19	15986,04	407,30	1761470	44880	14,40	1587
					2385,00	153,86	262798	16954	0,75	83
77.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,04	12908,50	344,10	284503	7584	10,10	223
					1689,75	129,98	37242	2865	0,63	14
84.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	45,88	12908,50	344,10	592242	15787	10,10	463
					1689,75	129,98	77526	5963	0,63	29
91.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	24,95	12908,50	344,10	322067	8585	10,10	252
					1689,75	129,98	42159	3243	0,63	16
99.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	11,02	12908,50	344,10	142252	3792	10,10	111
					1689,75	129,98	18621	1432	0,63	7
107.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	15986,04	407,30	7993	204	14,40	7
					2385,00	153,86	1192	77	0,75	0
108.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								3119807
		Раздел: Перекрытие								
110.	Е0106-22-	Устройство безбалочных перекрытий	м3	101,90	13743,29	241,10	1400441	24568	8,06	821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1282,50	91,08	130687	9281	0,44	45
111.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00	--	14239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,70	53600,00	--	37767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,96	53000,00	--	209901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,63	52400,00	--	242376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,04	51000,00	--	52821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								1957545

Раздел: Покрытие
==========

Раздел: Перегородки
==========

Раздел: Лестницы
==========

Раздел: Разные работы
==========

ИТОГО:	5922625	144159		4071
	661137	54275		265

Смета: 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3Б

Раздел: Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
45.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33	319,70	626081	30339	3,07	291
					461,25	119,25	43772	11317	0,58	55
46.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,17	175710,10	1826,10	29934	311	42,70	7
					8100,00	690,75	1380	118	3,37	1
47.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,66	8679,65	422,15	23060	1122	56,40	150
					8257,50	157,50	21939	418	0,77	2
49.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31	536,06	1491	15	289,00	8
					47475,00	202,50	1344	6	0,99	0
50.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	472,00	10,06	--	4748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33	319,70	126776	6143	3,07	59
					461,25	119,25	8864	2292	0,58	11
52.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,10	175710,10	1826,10	18014	187	42,70	4
					8100,00	690,75	830	71	3,37	0
53.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,14	8679,65	422,15	9933	483	56,40	65
					8257,50	157,50	9450	180	0,77	1
55.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	784	8	289,00	4
					47475,00	202,50	706	3	0,99	0
56.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	248,00	10,06	--	2495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								843316
		Раздел: Каркас								
64.	Е0106-18-	Устройство балок для перекрытий,	м3	111,59	15986,04	407,30	1783882	45451	14,40	1607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			2385,00	153,86	266142	17169	0,75	84
71.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	46,46	12908,50	344,10	599729	15987	10,10	469
					1689,75	129,98	78506	6039	0,63	29
78.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	46,72	12908,50	344,10	603085	16076	10,10	472
					1689,75	129,98	78945	6073	0,63	30
86.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	25,00	12908,50	344,10	322712	8602	10,10	253
					1689,75	129,98	42244	3249	0,63	16
95.	Е0106-17-14	Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	24,97	12908,50	344,10	322325	8592	10,10	252
					1689,75	129,98	42193	3246	0,63	16
104.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,50	15986,04	407,30	7993	204	14,40	7
					2385,00	153,86	1192	77	0,75	0
		Итого по разделу: Каркас								3639727
		Раздел: Перекрытие								
108.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	109,40	13743,29	241,10	1503516	26376	8,06	882
					1282,50	91,08	140306	9964	0,44	49
109.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00	--	14349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,49	53600,00	--	26189	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
112.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,28	53000,00 --	-- --	14817 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,15	52400,00 --	-- --	374450 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,25	51000,00 --	-- --	216903 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17	50900,00 --	-- --	8673 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								2159195

Раздел: Покрытие
==========

Раздел: Перегородки
==========

Раздел: Лестницы
==========

Раздел: Разные работы
==========

ИТОГО:	6642237 737813	159898 60222		4531 294

Смета: 2-3-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - АР

Раздел: Кровля
==========

Раздел: Проемы
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
		Раздел: Отделочные работы								
143.	Е0115-39-7	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	м2	150,00	38,91	1,02	5836	153	0,24	35
					37,89	0,16	5684	24	0,00	0
144.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	19,19	9950,00	--	190970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт	1360,00	11,20	--	15232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С11011-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	322,00	145,00	--	46690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0108-4-5	Устройство ленты "BACF"	м2	31,60	309,08	8,23	9767	260	0,47	15
					81,68	3,08	2581	97	0,02	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								268495
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					268495	413		50
							8265	121		1

Объект:82-13-2-4 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 4

Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 4

Раздел: Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
77.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	94,90	6597,33 461,25	319,70 119,25	626081 43772	30339 11317	3,07 0,58	291 55
78.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,14	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	24160 1114	251 95	42,70 3,37	6 0
79.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,86	8679,65 8257,50	422,15 157,50	24854 23645	1209 451	56,40 0,77	162 2
81.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31 47475,00	536,06 202,50	1216 1097	12 5	289,00 0,99	7 0
82.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	385,00	10,06 --	-- --	3873 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	19,22	6597,33 461,25	319,70 119,25	126776 8864	6143 2292	3,07 0,58	59 11
84.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	19049 878	198 75	42,70 3,37	5 0
85.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,17	8679,65 8257,50	422,15 157,50	10166 9671	494 184	56,40 0,77	66 1
87.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31 47475,00	536,06 202,50	818 738	8 3	289,00 0,99	4 0
88.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	259,00	10,06 --	-- --	2606 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								839600
		Раздел: Каркас								
96.	Е0106-18-	Устройство балок для перекрытий,	м3	52,95	15986,04	407,30	846461	21567	14,40	762