Акт-Тосап

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «25» 11 2015г. г. Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением, (приказом, постановлением и др.) от «25» 11 **2015 г. № 555**
распоряжением Акима г. Кызылорды
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе председателя комиссии – представителя заказчика

Шаменов А. — **заместитель акима г. Кызылорды**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя комиссии:

Мынбаев К. — **Руководитель областного управления ГАСК**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии- представителей:

Алсериков М. — **начальник ГУ «Городской отдел строительства»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Төлешев А. — **Заместитель начальника Департамента по ЧС по Кызылординской области**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бердібаев Е. — **Руководитель отдела КГУ «Городской отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Өмірәлі П. — **начальник Гор.СЭС**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)

Көбегенов Р. — **директор ТОО «КазНефтегазКонсалтинг»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель заказчика-технадзор

Жумашев Ш. — **специалист ТОО «Кызылорда НурСтрой Инжиниринг KZ A и K»**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационная организация (предприятия, учреждения):

Дихамбаев Н, — **директор ГКП «Кызылорда Су Жүйесі»**
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

генеральный подрядчик:

Мыханов Б.С. — **генеральный директор ТОО «Мелиоратор»**
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **бюджетным учреждением ГУ «Городской отдел строительства г. Кызылорды»**
(наименование организации)
предъявлены к приемке в эксплуатацию объекты:

1. **«Реконструкция зданий и сооружений водозаборов (7 водозаборов) и бурение скважин в количестве 57 единиц. Реконструкция водозабора «Степь»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществляется на основании решения (постановления, распоряжения, приказа)
Доп.соглашение №2 от 18.06.2015 г. к договору № 10 от 03.04.2015г., Доп.соглашение №2 от 18.06.2015 г. к договору № 24 от 03.04.2015г. Протокол об итогах государственных закупках способом из одного источника по бюджетной программе 467 006 011 431 ГУ «Городского отдела строительства»
(наименование органа вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от "**10**" **февраля 2014 г.** № **23**

Управления Государственного архитектурно- строительного контроля Кызылординской области
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Мелиоратор»**
(наименование организации)
выполнившим **строительно – монтажные и специальные виды работ, монтаж технологического, вентиляционного, электросилового оборудования, кабельной продукций, монтаж наружных сетей водоснабжения, канализаций, электроснабжения, благоустройство территорий согласно проектно-сметной документаций**
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Казнефтегазконсалтинг»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим **пояснительную записку, архитектурно- строительные решения, наружные сети водопровода, канализации и электроснабжения, технологическая часть, силовое электрооборудование и электроосвещение, автоматизация, водопровод и канализация, отопления и вентиляция, благоустройство, сметы.**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ……к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **утвержденное задание на проектирование, постановление акима г.Кызылорда №20 от 26.02.2007г., заключение ГорСЭС №100 от 10.09.2007г. ,заключение экологии №03-03/584 от 09.08.2007 г.**
(наименование научно- исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность , тематика исходных данных (при организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …… к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Шифр 205.2-2012 Альбом 5 (начало), 205.2-2012 Альбом 5 (окончание), 205.2-02-2012 Альбом 6, 205.2-01-2012 Альбом 7 Т.П. 901-4-60.83., 205.1-03-2012, 205.2-03-2012, 205.6-03-2012, 205.4-03-2012, Альбом 4 Т.П 0901-9-16.1.87., Альбом I.**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена **ГУ «Городской отдел строительства»**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

«___» _____ 2015 г. № ____

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ февраль 2014г. (месяц и год) окончание работ ноябрь 2015г. (месяц и год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или ПОС _____, фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно- сметная документация, исполнительно – техническая документация, акты выполненных работ, акты скрытых работ, сертификаты качества примененных материалов, конструкций, паспорта изделий, протоколы испытания, акты промывки**
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Строительство водопроводной насосной станций.	шт	1	1	1	1
2.Строительство РЧВ 2000м3	шт	4	4	4	4
3.Строительство фильтр-поглотителей	шт	8	8	8	8
4.Строительство сторожевой будки на 2 охранника	шт	1	1	1	1
5.Строительство наземной насосной станций на скважине	шт	20	20	20	20

6.Строительство уборная с бетонным выгребом на 1 очко	шт	1	1	1	1
7.Установка ж/бетонных ограждений с одним воротом	м	9777	9777	9777	9777
8.Поставка и монтаж установка для обеззараживания воды модуля ТОО «Эйкос»	шт	1	1	1	1
9.Поставка и монтаж склада соли модуля ТОО «Эйкос»	шт	1	1	1	1
10.Установка трансформаторной подстанций с резервной дизельной станций с АВР	шт	5	5	5	5
11.Монтаж линий ВЛ -10кв	км	19,052	19,052	19,052	19,052
12.Укладка линий КЛ-10кв	км	0,072	0,072	0,072	0,072
13. Укладка линий КЛ-0,4кв	км	12,879	12,879	12,879	12,879
14.Бурение разведочно-эксплуатационных скважин №3856-3872	шт	17	17	17	17
15.Бурение резервных разведочно-эксплуатационных скважин №3840а, №3841а	шт	3	3	3	3
16.Прокладка внутриплощадочных водопроводно- канализационных сетей :					
- из ПЭ д.560-25мм	км	8,425	8,425	8,425	8,425
- из стальных труб д.530-114мм	км	0,52	0,52	0,52	0,52
17.Устроиство дороги толщиной 20см из ГПС	м2	13395	13395	13395	13395
18.Устроиство асфальтового покрытия т-4см с установкой бортовых камней	м2	85	85	85	85
19. Устройство водопропускных лотков	м	291	291	291	291
20. Устройство лестниц из лестничных маршей	м	46,5	46,5	46,5	46,5
21. Посадка деревьев-саженцев	шт	978	978	1885	1885
22. Установка указателей запретных зон	шт	225	225	225	225
23. Прокладка внеплощадочных сетей водовода:					
- из ПЭ труб д.560мм	км	22,092	22,092	22,092	22,092
- из стальных труб д.530мм	км	0,192	0,192	0,192	0,192
- из ПЭ труб д.110-400	км	0,165	0,165	0,165	0,165
- устройство асфальтового покрытия т-10см.	км	5074	5074	5074	5074

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных решений в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию комплекс имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь территории:	м2	863320	863320
в т.ч. общая площадь застройки	м2	6120	6120

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту, характеризуется следующими данными: **по водопроводным сетям применены трубы полиэтиленовые; железобетонные кольца, плиты днища и перекрытия. насосная станция 1-го подъема применены фундаменты и перемычки из монолитного железобетона, стены кирпичные, перекрытия из пустотных плит, кровли скатные с утеплением из керамзита, резервуар чистой воды емкостью 2000м3 – фундамент из монолитного железобетона, стены и перекрытия из сборного железобетона, фильтры-поглотители – стены из блоков ФБС, плиты покрытия из сборного железобетона, водопроводная насосная станция – фундамент из блоков ФЛ, ФБС, стены из кирпича, перемычки из сборного железобетона, плиты покрытия из многопустотных плит местами монолитные, кровля скатные с утеплением керамзитом, сторожевая будка – фундамент из монолитного железобетона, стены из кирпича, перекрытия из многопустотных плит, кровля из профнастила.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалами и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведение о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Озеленение	шт	978	
Подъездные дороги	м2	-	
Тротуары	м2	85	

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации в текущих ценах: всего **2 931 003,153** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 758 015,928** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **172 987,225** тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических **соответствует техническим условиям (ТУ)**
архитектурно- строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) **соответствует строительным нормам и правилам (СН РК)**

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке законченное строительство за 2015г.:

1.**Строительство водопроводной насосной станций, строительство РЧВ 2000м3 – 4штук, фильтр-поглотителя – 8штук, сторожевой будки на 2 охранника, наземной насосной станций на скважине – 20 штук, уборной с выгребом на 1 очко, установка железобетонных ограждений – 9777м, поставка и монтаж установки для обеззараживания воды модуля ТОО «Эйкос», поставка и монтаж склад соли модуля ТОО «Эйкос», установка трансформаторной подстанций с резервной дизельной станций с АВР – 5штук, монтаж линий ВЛ-10кв – 19,052км, КЛ-10кв -0,072км, КЛ-0,4кв -12,879км, бурение разведочно-эксплуатационных – скважин №3856-3872 -17шт, бурение резервных разведочно-эксплуатационных – скважин №3856а, №3857а, №3858а - 3шт, ликвидация скважин -20шт, прокладка внутриплощадочных водопроводно- канализационных сетей из полиэтиленовых труб д.560-25мм – 8,425км, из стальных труб д.630-114мм – 0,52км, прокладка внеплощадочных сетей водопровода из полиэтиленовых труб д.560мм -22,092, из ПЭ труб д.110-400мм – 0,165км, из стальных труб д.530мм -0,192м, устройство дороги толщиной 20см из ГПС – 13395м2, асфальтового покрытия т-4см – 85м2, устройство водопропускных лотков – 291м, устройство лестниц из лестничных маршей -46,5м, посадка деревьев-саженцев – 1885штук, установка указателей запретных зон -225шт, асфальтового покрытия внеплощадочных сетей т-10см – 5074м2.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной
приемочной комиссии **Шаменов А.** (подпись)

Заместитель председателя Государственной
приемочной комиссии **Мынбаев К.** (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Алсериков М. (подпись)

Өмірәлі П. (подпись)

Дихамбаев Н. (подпись)

Төлешев А. (подпись)

Бердібаев Е. (подпись)

Жумашев Ш. (подпись)

Көбегенов Р. (подпись)

Мыханов Б. (подпись)

1. «Реконструкция зданий и сооружений водозаборов (7 водозаборов) и бурение скважин в количестве 57 единиц. Реконструкция водозабора «Степь»».

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.