БЕКІТЕМІН:
УТВЕРЖДАЮ:
Распоряжение №25 от 18.11.11
қолы/подпись

Заместитель Акима Темирского района Нургалиев Азамат Жубатканович
(Лауазымы – қабылдау комиссиясының төрағасы – фамилия, аты, тегі)
(Должность – председателя приемочной комиссии – фамилия, имя, отчество)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

2011 ж. « 10 » 11 №3 **п.Шубаркудук Темирского района**
объектінің орналасқан жері местонахождение объекта
Акимат Темирского района
(комиссия тағайындаған органның атауы)
2011 ж. « 28 » 10 №_261___ аудан әкімінің қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамында:
Государственная приемочная комиссия, назначенная: _____
в составе: Төраға
Председателя: **Заместитель акима района Нургалиев Азамат Жубатканович**

Төрайым орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы
Заместитель председателя комиссии - Начальник ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области - **Примбетов Бердияр Автаевич**
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии представителей: _____
Тапсырыс беруші:
Заказчик: **Начальник отдела архитектуры, градостроительство и строительство Сакишева Жангак Сакишевна**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
пайдаланушы ұйым:
эксплуатационной: **Аким Шубаршинский сельского округа –Сатанова Роза Жаниевна**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
бас жобалаушы:

генерального проектировщика: **Директор ТОО «Стройуниверсал» Ергалиев Амандык Сырымович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: **Начальник СЭС - Аяпбергенов Кайрат Адилбекович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
Мемлекеттік қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора: **Начальник ОЧС – Тогайбаев Зарипжан Кадирович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей районной архитектуры: **специалист отдела – Кубаев Серик Закирович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)

Бас мердігер:
Генерального подрядчика: **Директор ТОО «КазПромСтройГрупп» - Ержанов Бакитжан Улжабаевич**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Директор дом культура- Калиева Гулзира Тенизбаевна
Тех. надзор - Директор ТОО «Сокол Актобе» - Барбосынов Ашубай Нагиметович
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1.Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)_____
_____мекен жайы бойынша _____
(облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустің) нөмірі)
_____
_____
_____
(объектінің атауы және құрылысытң түрі (жаңадан салу, кеңету, қайта жаңырту, техникалық қайта жарақтандыру)

Пайдалануға қабылдауды ұсынды:
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства**
наименование организации
предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительства пристройки административного здания к зданию сельского клуба на 150 мест в.с Шубарши** ***Темирского района Актюбинской области***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ***Актюбинская область Темирский район п.Шубаркудук***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2.Құрылыс _____
(шешім шығарған органның атауы)
200__ж. «___» _____ № ____ шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және
_____
(шешім шығарған органың атауы)
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200__ж. «___» ____ №___ рұқсатына сайкес салынған.
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) «17» 08.11г. № 189 Раймаслихата и постановления Акима района № 283 от 05 август 2011 года
(наименование органа, выдавшего разрешение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «03» 10 2011 г. №585 Департамент Государственного Архитектурно – строительного контроля
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Құрылысты_____
жұмыстың түрлері
орындаған бас мердегер _____
(ұйымның атауы)
және_____
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшамасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлер)
салған.
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «КазПромСтройГрупп»***
(наименование организации)
Выполнившим **Строительства пристройки административного здания к зданию сельского клуба на 150 мест в.с Шубарши** ***Темирского района Актюбинской области***
(виды работ)
и субподрядными оргназациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер_____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
және _____

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген:

Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***Директор ТОО «Стройуниверсал» - Ергалиев Амандык Сырымович***

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим по объекту **Строительства пристройки административного здания к зданию сельского клуба на 150 мест в.с Шубарши** ***Темирского района Актюбинской области***

(наименование частей или ее разделов документации)

и субподрядными организациями_____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации) (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген_____

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атау, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

Исходные данные для проектирования выданы Задания на проектирование

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, ведомственная подчиненностьб тематика исходных данных (три числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении...к акту)

6. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша _____

(жобаның нөмері,сериясын(үлгі жоба бойынша) нөмер: тұрғын үй - азаматтық мақсаттағы оъектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Заключение гос. экспертизы №04-0644/11 от 14 сентября 2011 года

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам);для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Жобалау – смета құжаттамасын_____

[объектіге (кезегі,іске қосу кешені)арналған құжаттаманы бекітуші(қайта бекітуші)органның атауы]

Проектно-сметная документация утверждена ***Приказом районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства от «16» 09. 2011 г № 89***

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аяқталуы _____;

(ай және жыл) (ай және жыл)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октября 2011 г.***; окончание работ ***ноября 2011 г.***;

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:_____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документации Рабочий проект, акт выполненних работ и сметная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік ,өндірістік алаң, ұзақтық сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с . негізгі көрсеткіштер бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктермен толтырылады]:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующего основные показатели мощности, производительности произнодственной площади, протяженности,

вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п. [заполнятся по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах из мерения соответственно целевой или основным видам услуг]:

Қуаттылық өнімділік және т.б Мощность, производительность и.т.д	Өлшем бірлігі Единиция измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды есхере отырып) Ощая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекся или очереди	Жалпы (бұрын қаылданғандарды есхере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м	-	-	-	-

Алғашқы кезінде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг),предусмотренной проектом в объеме, соответствующм нормам освоения проектных мощносттей в начальный пееиод_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплутацию жилой дом имеет следующие проказатели/

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	-	-	-
Қабаттар саны Число этажый	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	-	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	-	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2	0	0

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Патер саны Число квартир	Патер алаңы,м³ Площадь квартир,м³		Патер саны Число квартир	Патер алаңы,м³ Площадь квартир,м³	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық патер оның ішінде: бір бөлімі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11.Объект бойынша технологиялық және сәлет-құрылыстық шешім мынадай деректеме сипатталады:_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау,қабаттылығы,негізгі материалдар мен құрастырмалар,инженерлік және техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание - одноэтажное,без подвала , «Г»образное,размерами в осях-7,0х14,5 м,высота здания 7,0 м до конька. Здание отапливаемое,вентилируемое,с электрическим освещением,охранно-пожарной сигнализацией.Фундаменты-ленточные**

из бетона класса В15.Наружные стены-из ракушечных блоков на растворе марки 25.Внутренняя стена- из ракушечных блоков,перегородки из силикатного кирпича.Кровля стропильной системы с покрытием профилированными листами.Точка подключения-от существующих опор в два провода.Система отопления однотрубная с нижней разводкой расситана на температуру наружного воздуха-31 С.

(краткие технические характеристики по особенностим его размещения, по планировке, этожности основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ...қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении... к акту)

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейемикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспеченно взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Разработан в соответствий с требованиями экологических, санитарных, противопожарных норм**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаумен, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжния, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15.Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16.Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего окрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работы	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17.Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____мың теңге.

Всего: 5030,0 тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ 4796,2тыс.теңге, оборудования, инструмента и инвентаря ___--___ тыс.теңге

18.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:_____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию__**4959,0** _ **тыс.теңге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ__4765,0___ тыс.теңге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____-____ тыс.теңге.**

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде:технологиялық_____

_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет –құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивное решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдануға ұсынылған:

Предъявленный к приемке: **Строительства пристройки административного здания к зданию сельского клуба на 150 мест в.с Шубарши** ***Темирского района Актюбинской области***
(обектінің атауы наименование объекта)

Пайдалануға қабылдансын:
Принять к эксплуатации:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приемочной комиссии: **Нургалиев А.Ж.**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной премочной комисии: **Примбетов Б.А.**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии: **Сакишева Ж.С.**
(қолы) (подпись)

Сатанова .Р.Ж.
(қолы) (подпись)

Аяпбергенов .К.А
(қолы) (подпись)

Тогайбаев З.К
(қолы) (подпись)

Кубаев С.З.
(қолы) (подпись)

Калиева.Г.Т.
(қолы) (подпись)

Ергалиев .А.С.
(қолы) (подпись)

Барбосынов.А.Н.
(қолы) (подпись)

Ержанов. Б.У.
(қолы) (подпись)

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Счет-фактура № 00000000042 от 06.10.11 (1)

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800239573, БИН: 050140011681, Адрес: г.Актобе, пр.Абылхаир-хана62/211, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 0601 № 0002759 от 21.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ219260101139217000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33 от 11.07.11 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061300212078, БИН:, п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ71070103KSN0613000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки адм. здания с.клуба с.Шубарши	объект	1	4 254 464,29	4 254 464,29	12%	510 535,71	4 765 000,00		
Всего по счету:					**4 254 464,29**		**510 535,71**	**4 765 000,00**		

Руководитель организации Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Бисембаева Д. З.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Кассир

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "КазПромСтройГрупп"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000039	**06.10.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Основание: договор №33 от 11.07.11

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство пристройки адм. здания с.клуба с.Шубарши	объект	1	4 765 000,00	4 765 000,00

Всего работ на сумму: 4 765 000,00
в т.ч НДС 510 535,71

Итого сумма: Четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "КазПромСтройГрупп"

РНН: 061800239573,
Адрес: г.Актобе, пр.Абылхаир-хана62/211
Расчетный счет: KZ219260101139217000 в АО Казкоммерцбанк, ,
БИК KZKOKZKX

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

РНН: 061300212078,
Адрес: п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0613000 в Комитет Казначейства г. Астаны МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП _____ *(должность)*
_____ *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №33 от 11.07.2011 г
Наименование стройки: Строительство пристройки сельского клуба на 150 мест в селе Шубарши Темирского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2011г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	11.07.2011 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	4 254 464,29						510 535,71	4 765 000,00
Итого за текущий месяц:		4 254 464,29					510 535,71	4 765 000,00
Итого к оплате за текущий месяц	**4 765 000,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____Смагулов Ш.Ж..

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор_____Ержанов Б.У.

Заказчик ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор № 33 от 11.07.2011 г.

"Строительство пристройки сельского клуба на 150 мест
в селе Шубарши,Темирского района, Актюбинской области

Форма № КС - 2

Утвержден Постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

АКТ

приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздель 1. Земельные работы									
1	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	м2	80	15,75		1260		1222,2	0,1	8
					15,75		1260		97		
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта в 2 группы экскаваторами	м3	12,7	23,36	22,08	296,672	280,416	84,26196	0,00888	0,112776
		"Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3			1,28	5,56	16,256	70,612	97	0,0193	0,24511
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепле-	м3	1	200,88		200,88		226,9944	1,416	11
		ний с откосами в грунтах 1 группы т.ч.п.3 180:ktpp=1,2;			200,88		200,88		113		
		kзпр=1,2									
4	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы	м3	15	6,01	6,01	90,15	90,15	174,891		
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) с перемеще-				1,64		24,6	97	0,00537	
		нием до 5м									
5	Е1- 166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грун-	м3	1,2	122,18		146,616		165,67608	0,885	4
		том 1 группы			122,18		146,616		113		0
		Итого по разделу 1					**1994**				
		Накладные расходы, тенге					1874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					232				
		Всего по разделу, тенге					**4100**				
		Раздел 2. Фундаменты									
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,25	867,5	97,07	4554,375	704	919,9575	0,78	4,095
					112,5	36	590,625	189	118	0,18	0,945
7	Е6-1-120	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	29,4	7783,45	311,32	228833,43	9152,808	17244,2907	2,82	82,908
					441	117,61	12965,4	3457,734	105	0,5744	16,88736
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фунда-	м2	39,5	709,36	11,21	28019,72	442,795	1664,4431	0,201	10

		ментов в 2 слоя рулонными материалами			31,5	4,21	1244,25	166,295	118	0,0205	1
		Итого по разделу 2					**261408**				
		Накладные расходы, тенге					19829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					16874				
		Всего по разделу, тенге					**298110**				
		Раздел 3. Стены									
9	Е8-23-5	Чистая кладка стен из камней известняковых при высоте	м3	28,47	1802,09	304,24	51305,5023	20527	34921,5867	5,56	158,2932
		этажа до 4 м	кладки		924,75	114,75	26327,6325	3266,9325	118	0,56	15,9432
10	30-11-3.	Камни стеновые из ракушоблока для кладка стен и	м3	31,12	2550		79356				
		перегородок									
11	Е8-20-3	Кладка наружных кирпичных стен толщ. 120 мм с	м3	10,33	7756,9	432,92	80128,777	4472,0636	19527,4188	8,87	180
		утеплением теплоизоляционными плитами толщиной	кладки		1440	162	14875,2	1673,46	118	0,79	16
		50 мм при высоте этажа до 4м									
12	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	м3	5,47	5040		27568,8				
		синтетическом связующем, марка 175									
13	Е8-23-5	Чистая кладка внутренних стен из камней известняковых	м3	13,4	1802,09	304,24	24148,006	4076,816	16436,574	5,56	74,504
		при высоте этажа до 4м	кладки		924,75	114,75	12391,65	1537,65	118	0,56	7,504
14	30-11-3.	Камни стеновые из ракушника для кладка стен и	м3	12,93	2550		32971,5				
		перегородок									
15	Е8-6-1	Кладка вентканала из керамического кирпича	м3	1,54	6970,24	335,84	10734,1696	517,1936	1500,5529	4,54	6,9916
			кладки		699,75	126	1077,615	194,04	118	0,61	0,9394
16	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной 1\2	м2	20,47	907,91	34,37	18584,9177	5687	39417	1,21	200
		кирпича при высоте этажа до 4 м			189	12,87	3868,83	263,4489	118	0,0629	1,287563
17	Е7-44-10	Укладка перемычек	м2	12	103,01	66,43	1236,12	797,16	2806	0,148	1,776
					23,85	23,85	286,2	286,2	140	0,1051	1,2612
18	30-15-54.	Перемычек из тяжелего бетона класса В15 (ГОСТ 948-	м3	1,44	24000		34560				
		84)					0				
19	Е9-25-1	Монтаж перемычек из угловой стали	т	0,011	5030,5	2020,2	106	42	53	14,1	
			конст-й		2272,5	502,43	48	11	90	1,79	
20	1-1-898	Стоимость перемычек из угловой стали	т	0,011	59500		1250				
21	Е10-9-3	Устройство каркасных перегородок с обшивкой фанерой	м2	5,45	775,91	4,32	5781	32	2005	1,43	11
		с двух сторон			222,75	1,64	1659	12	120	0,008	
22	Е10-83-1	Устройство перегородок толщиной 78 мм в жилых	м2	12,47	1226,41	11,18	23878	218	5828	1,58	31
		общественных зданиях на деревянном каркасе с обшив-	перегородок		245,25	4,23	4775	82	120	0,0206	
		кой с двух сторон гипсокартонами листами в один слой,									
		без изоляционной прокладки, с заделкой стыков водос-									
		тойкой, шпаклевкой									
23	Е 10-38-1	Решотчатая ограждение отопительных приборов	м	22,3	537,32	5,15	11982	115	7758	1,69	38
					288	1,94	6422	43	120	0.0095	
		Итого по разделу 3					**403591**				
		Накладные расходы, тенге					130253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					32031				

		Всего по разделу, тенге					**565875**				
		Раздел 4. Двери									
24	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и вну-	м2	13,86	403,82	102,53	5596,9452	1421	3115,50624	0,899	12,46014
		тренних каменных стен площадью до 3 м2	проемов		151,65	35,67	2101,869	494,3862	120	0,1393	1,930698
25	6-2-2.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ	м2	25,83	4250		109777,5				
		21-7П; ДГ 21-8П внутренние									
26	6-3-1.	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными	м2	7,14	5470		39055,8				
		окрашенными однопольными полотнами ДН 21-7, 21-9ПЩ									
27	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок	м2	19,11	634,99	31,85	12135	609	4651	1,15	22
		площадью до 3 м2	проемов		190,8	12,04	3646	230	120		1
28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	комплект	20	1380		27600				
		в помещение									
		Итого по разделу 4					**194165**				
		Накладные расходы, тенге					7767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					12116				
		Всего по разделу, тенге					**214048**				
		Раздел 5. Окна									
29	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих	м2	20,6	498,08	19,17	10260,448	587	5862,348	1,3822	28,47332
		площадь проема до 2 м2	проемов		230,97	6,18	4757,982	127,308	120	0,0302	0,62212
30	6-1-187.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащит-	м2	20,6	14400		296640				
		ные остекленные однокамерными стеклопакетами, с									
		поворотно- откидной фурнитурой: двухэлементные									
		с поворотно- откидными створками									
31	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	м2	3	472,81	19	1418	57	806	1,303	4
		(откидных, поворотно- откидных), одностворчатых,	проемов		217,73	6,18	653	19	120	0,0302	0,0906
		площадь проема до 2 м2									
32	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащит-	м2	3	5240		15720				
		ные остекленные однокамерными стеклопакетами, с									
		поворотно- откидной фурнитурой: трехэлементные									
		одноэлементные глухие									
33	Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными	м2	1,68	1083,58	62,79	1820,4144	105	454,104	1,32	2,2176
		переплетами в проемы каменных стен промышленных	проемов		202,73	22,52	340,5864	37,8336	120	0,0961	0,161448
		зданий площадью до 5м2									
34	6-1-4.	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	м2	1,68	4110		6904,8				
		ОС 15-9А для жилья									
35	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	м2	30,6	233,67	5,58	7150	171	3532	0,586	18
		каменных стен высотой од 2м			94,05	2,12	2878	65	120	0,0103	
36	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	22,1	2860		63206				
		Итого по разделу 5					**403120**				
		Накладные расходы, тенге					10654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					24826				
		Всего по разделу, тенге					**438601**				

		Раздел 6. Полы									
37	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	48,26	61,9	2,62	2987,294	126,4412	682,6377	0,0681	3,286506
					10,51	0,99	507,2126	47,7774	123	0,0048	0,231648
38	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотне-	м3	5,83	7254,61		42294,3763	0	4065,9003	3,66	21,3378
		нием трамбовками			567		3305,61	0	123		0
39	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	48,26	194,65	9,95	9393,809	480,187	3320,58721	0,356	17,18056
			стяжек		52,2	3,74	2519,172	180,4924	123	0,0182	0,878332
40	Е11-27-5	Устройство ковровых покрытий из керамических много-	м2	48,26	2081,21	15,2	100439,195	733,552	10724,5351	1,07	51,6382
		цветных плиток на растворе из сухой смеси с	покрытия		173,3	7,37	8363,458	355,6762	123	0,037	1,78562
		приготовлением раствора в построечных условиях									
41	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	59,5	255,12	0,32	15179,64	19,04	3054,7419	0,236	14,042
			плинтусов		41,63	0,11	2476,985	6,545	123	0,0006	0,0357
42	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичним столбикам	м2	72,01	476,89	6,38	34340,8489	459,4238	6370,11982	0,447	32,18847
			пола		69,53	2,39	5006,8553	172,1039	123	0,0117	0,842517
43	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок тол. 40 мм	м2	72,01	741,38	8,54	53386,7738	614,9654	7956,44971	0,547	39,38947
			покрытия		86,63	3,2	6238,2263	230,432	123	0,0156	1,123356
44	Е11-36-1	Устройство покрытий из ленолеума на клее "Бустилат"	м2	72,01	925,06	4,9	66613,5706	352,849	5345,33831	0,382	27,50782
			покрытия		58,5	1,85	4212,585	133,2185	123	0,009	0,64809
45	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинихлоридных на мастике	м	98	123,31	0,16	12084,38	15,68	1958,775	0,0899	8,8102
		КН-2	плинтусов		16,18	0,07	1585,64	6,86	123	0,0003	0,0294
		Итого по разделу 6					**336720**				
		Накладные расходы, тенге					43479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					22812				
		Всего по разделу, тенге					**403011**				
		Раздел 7. Покрытие									
46	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным	м2	67,4	932,95	30,89	62880,83	2081,986	14684,5728	1,09	73,466
		стенам с несущей подшивкой из досок			169,88	11,68	11449,912	787,232	120	0,057	3,8418
47	1-2-28.	Брусья обрезные из хвойных пород, длина 6,5м, ширина	м3	2,04	22100		45084				
		200 мм, толщина 100 мм и более, I сорта									
48	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	м3	2,04	573,75	28,11	1170,45	57,3444	328,83984	0,78	1,5912
		стропил, мауэралтов			123,75	10,58	252,45	21,5832	120	0,052	0,10608
49	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на син-	м3	8,89	5040		44805,6				
		тетическом связующем, марка 75					0				
50	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	м	71	24,75	0,9	1757,25	63,9	490,752	0,0349	2,4779
			ходов		5,42	0,34	384,82	24,14	120	0,0016	0,1136
51	Е15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по	м2	35,27	1710,5	18,28	60329,335	644,7356	36850,5545	5,929	209,11583
		деревянному каркасу с относом 5 см, с открытом			990,57	4,49	34937,4039	158,3623	105	0,0239	0,842953
		рустом									
		Итого по разделу 7					**216027**				
		Накладные расходы, тенге					52355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					16103				

		Всего по разделу, тенге					**284485**				
		Раздел 8. Кровля									
52	Е10-14-1	Установка стропил	м3	3,42	21325,1	334,28	72931,842	1143,2376	14460,444	22,1	75,582
					3397,5	126	11619,45	430,92	120	0,62	2,1204
53	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	102,8	164,33	2,55	16893,124	262,14	3570,87108	0,1959	20,13852
		под кровлю из листовой стали			28,78	0,41	2958,584	42,148	119	0,0051	0,52428
54	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	м3	3,42	573,75	28,11	1962,225	96,1362	551,29032	0,78	2,6676
		стропил, мауэрлатов			123,75	10,58	423,225	36,1836	120	0,052	0,17784
55	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	м2	102,8	20,49	0,91	2106,372	93,548	619,2672	0,029	2,9812
		по фермам			4,68	0,34	481,104	34,952	120	0,00168	0,172704
56	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по	м2	102,8	14,53	0,05	1493,684	5,14	122,1264	0,0057	0,58596
		фермам	покрытий		0,97	0,02	99,716	2,056	120	0,0001	0,01028
57	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м	м2	120,6	112,46	34,25	13562,676	4130,55	6461,3862	0,317	38,2302
		из профилированного листа			51,08	8,45	6160,248	1019,07	90	0,0302	3,64212
58	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,	м2	127	896		113792				
		Н18-1000-7.									
59	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного нас-	т	0,012	525600		6307,2				
		тила к несущим конструкциям									
60	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	слуховое	1	3081,19	81,61	3081,19	81,61	1193,4	6,08	6,08
			окно		963	31,5	963	31,5	120	0,15	0,15
61	6-1-5.	Блоки оконные одностворные	м2	1	3840		3840				
		Итого по разделу 8					**235970**				
		Накладные расходы, тенге					26979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					15777				
		Всего по разделу, тенге					**278726**				
		Раздел 9. Внутренние отделочные работы									
62	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-	м2	65,07	134,46	3,39	65760	220,5873	8043,04242	0,65	42,2955
		известковым или цементным раствором			117	0,72	7613,19	46,8504	105	0,0505	3,286035
63	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и двер-	м2	13,2	618,85		8168,82	0	4334,715		0
		ных откосов			312,75		4128,3	0	105		0
64	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих растворных	м2	65,07	436,18		28382,2326	0	5037,49166		0
		смесей толщиной до 10 мм "Ротбонт, Алинекс финиш"			73,73		4797,6111	0	105		0
		на гипсовой основе									
65	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из	м2	80,27	315,44		25320,3688	0	8606,18819		0
		сухих растворных смесей толщиной до 5 мм, "Родбонт,			102,11		8196,3697	0	105		0
		Алинекс финиш" на гипсовой основе									
66	Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и	м2	13,2	645,94	6,12	8526,408	80,784	1991,8206	0,8056	10,63392
		дверных откосов плоских из сухих растворных смесей			141,39	2,32	1866,348	30,624	105	0,01132	0,149424
		толщиной до 10 мм, "Родбонт, Алинекс финиш"									
67	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинила-	м2	65,07	320,99	2,1	20886,8193	136,647	4497,05277	0,39	25,3773
		цетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	4231,5021	51,4053	105	0,0039	0,253773
68	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливи-	м2	80,27	339,9	2,33	27283,773	187,0291	6920,51819	0,49	39,3323

		нилацетатными водоэмульсионными составами			81,23	0,88	6520,3321	70,6376	105	0,0043	0,345161
69	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливи-	м2	13,2	320,99	2,1	4237,068	27,72	912,2652	0,39	5,148
		нилацетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	858,396	10,428	105	0,0039	0,05148
70	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных	м2	31,1	210,5	0,18	6546,55	5,598	4668,03225	0,843	26,2173
		проемов колером масляным разбеленным			142,88	0,07	4443,568	2,177	105	0,0003	0,00933
71	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром ме-	м2	7	137,73	0,07	964,11	0,49	793,947	0,646	4,522
		нее 50 мм			108	0,02	756	0,14	105	0,0001	0,0007
72	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	30,31	1854,91	2,1	56222,3221	63,651	10623,0336	2	60,62
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без уста-			333	0,79	10093,23	23,9449	105	0,0039	0,118209
		новки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
		Итого по разделу 9					**252298**				
		Накладные расходы, тенге					56428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					18524				
		Всего по разделу, тенге					**327250**				
		Итого прямые затраты по Акту					2076213				
		Временные здания и сооружения 1,8 %			тенге		37372				
		Итого с временными			тенге		2113585				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,079%			тенге		43941				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			тенге		21136				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			тенге		8454				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР			тенге		2187116				
		Итого в текущих ценах 2011г, МРПтек.=1478тенге Имрп=1,907 СМР			тенге		4171044				
		Налог (2%)			тенге		83421				
		Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)			тенге		4254464,29				
		НДС(12%)			тенге		510535,705				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)			тенге		4765000				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Смагулов Ш.Ж.

Технадзор:

Инженер _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.