г.Усть-Каменогорск

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Терезе"**

Наименование объекта: **Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала аэропорта г. Семей ВКО**

Договор № 105 от 2016-12-12

Доп.соглашение №1 от 2016-12-21

Доп.соглашение №2 от 2016-12-23

Доп.соглашение №3 от 2017-03-02

Доп.соглашение №4 от 2017-04-07

Доп.соглашение №5 от 2017-06-05

Доп.соглашение №6 от 2017-07-13

Доп.соглашение №7 от 2017-08-07

Доп.соглашение №8 от 2017-09-12

Доп.соглашение №9 от 2017-10-13

Доп.соглашение №10 от 2017-11-13

Акт № 22 от 13 ноября 2017 года
выполненных работ за ноябрь 2017 года

специфика 432

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Аэродромно-планировочные работы								
		Лок.смета 01-1-1 на подготовительные работы на ИВПП								
78	Е27-101-5	Разборка асфальтобетонного покрытия пандуса S=52850 м2 Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см *м2*	12850	119,34 /	116,17 /	1533519 /	1492785 /	166463 /	0,02 /	257 /
				3,01	6,73	38679	86481	133	0,03	386
79	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	8103,67	19,7	19,7	159642	159642	31928	–	–

		т								
			–	3,94	–	31928	100	0,08	648
	Всего по смете				**1 693 161**	**1 652 427**			**257**
	-оборудование, тенге				**38 679**	**118 409**			**1 034**
	Накладные расходы, тенге				198 391				
	- заработная плата, тенге				29 759				
	- трудоемкость, чел-ч				99				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				113 493				
	Всего по смете, тенге				**2 005 045**				
	Сметная заработная плата, тенге				186 847				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 390				
	Лок.смета 02-1-2 на ИВПП, РД6, РД5								
	Раздел 2. Усиление существующего аэродромного покрытия								
62	Е31-24-1 Устройство прослойки из геомембраны толщ. 0,3 мм	41521,2	1,4	0,21	58130	8719	57203	0,01	415
	м2		1,19	0,008	49410	332	115	–	39
	Всего по разделу				**58 130**	**8 719**			**415**
	-оборудование, тенге				**49 410**	**332**			**39**
	Накладные расходы, тенге				8 719				
	- заработная плата, тенге				1 308				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4 011				
	Всего по разделу, тенге				**70 860**				
	Сметная заработная плата, тенге				51 050				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				458				
	Раздел 4. Новое аэродромное покрытие								
77	Е31-26-2 Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 10 см нижнего слоя двухслойного основания /17см/	1700	260,87	11,45	443479	19465	5611	–	41
	м2								

			0,21	2,66	357	4522	115	0,01	17
78 Е31-26-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 10 см однослойного и верхнего слоя двухслойного основания /18см/	1700	288,91	23,35	491147	39695	10850	0,01	1700
	м3		0,92	4,63	1564	7871	115	–	40
79 Е31-35-2	Устройство неармированных цементнобетонных покрытий машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах толщиной слоя 20 см без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне /толщ. 10 см/ кл. В7,5 F75, W4	5692,5963	1432,17	27,92	8152766	158937	196722	0,12	683
	м2		19,5	10,55	111006	60057	115	0,04	228
	Всего по разделу				**9 087 392**	**218 097**			**2 424**
	-оборудование, тенге				**112 927**	**72 450**			**285**
	Накладные расходы, тенге				213 183				
	- заработная плата, тенге				31 977				
	- трудоемкость, чел-ч				107				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				558 035				
	Всего по разделу, тенге				**9 858 610**				
	Сметная заработная плата, тенге				217 354				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2 816				
	Всего по смете, тенге				**9 929 470**				
	Сметная заработная плата, тенге				268 404				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				3 274				
	Всего по акту:				**11 934 515**				
	Сметная заработная плата, тенге				455 251				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4 664				
	Оборудование								
	В том числе аэродромные работы				11 934 515				
	Временные здания и сооружения				544 214				
	-аэродромные работы 4,56%				544 214				

-прочие здания и сооружения 2,72%	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	436 756
-аэродромные работы 3,5%	436 756
-прочие здания и сооружения 2,4%	0
Затраты на выслугу лет (1%)	124 787
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	48 094
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	33 196
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемй отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	19 937
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 141 499**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года (2269/775)	**38 474 362,17**
Налог (2%)	769 487,24
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**39 243 849,41**
НДС(12%)	**4 709 261,93**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**43 953 111,34**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

М.Х. Мусатаев

Тех.надзор:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт

Н.С. Анпилогов

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Ж.Б. Казанов